Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Минитера индустрии и инфраструктркного развития Республики
Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноября 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		56	03.08.2020					
		Доп.соглашение №006	07.10.2022г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**571 666 400,87**	**122 023 572**							**14 642 829**	**136 666 400,87**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Карбаев М.М.

Тех.надзор:

Эксперт - технадзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Бекбосынов Е.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

02.май

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.

(наименование)

Доп.соглашение №006 от 07.10.2022г. К Договору подряда №56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5

за Ноябрь 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок

Трубчатый переезд через автодорогу. 66 шт. Локальная смета 2-2-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,54552	7246,2	337,07	25692	1195	19760	4822	32955	
					1335,88	158,74	4736	563	–	2441		
	1.2 Бетонные работы.											
2	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	52,8	15610,9	5254,99	824256	277463	140966	472642	1400650	
					7686,1	2150,77	405826	113561	–	103752		
3	7 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=2,000;	м	7,92	38828		307518		307518	–	332119	Казахстан
					–		–		–	24601		
	1.3 Прочие работы.											
	1.4 Демонтажые работы.											

Итого	**1 765 724**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	468 244
- накладные расходы, тенге	477 464
в т.ч. зарплата, тенге	42 972
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 794

Всего	**1 765 724**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	75 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	74 587
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 325**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 954 562**
Итого	**1 954 562**

Водовыпуск в арычной сети на 2 отвода. 22 шт. Локальная смета 2-2-10

Раздел 1 Сооружение.

1.2 Бетонные работы.

1	2	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	11,22	110099	1235311	1235311	–	1334136	Казахстан
						–	–	–	98825		

Итого	**1 334 136**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 235 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 825
Всего	**1 334 136**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	57 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	56 356
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 957**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 476 817**
Итого	**1 476 817**

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок

Водовыпуск в арычной сети на 2 отвода. 7 шт. Локальная смета 2-2-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1	6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	3,57	110099	393053	393053	–	424497 Казахстан
						–	–	–	31444	
2	8	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,26	75771	95471	95471	–	103109 Казахстан
						–	–	–	7638	

1.3 ГС 40х40, 2 шт

Итого	**527 606**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	488 524
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 082
Всего	**527 606**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	22 687
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	22 287
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 452**

	Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.				**584 032**					
	Итого				**584 032**					

Сбросной отвод (земляное русло). 9 шт. Локальная смета 2-2-5

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1	6 261-101-0378									
	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,62	75771	122749	122749	–	132569	Казахстан
				–	–	–	9820		

Итого	**132 569**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 820
Всего	**132 569**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	5 700
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	5 600
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 877**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**146 746**

		Итого					146 746				

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0314									
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0 К=667,000;	м3 грунта	400,2	203,68	203,68	81513	81513	–	–	88034
						–	58,1	–	23252	–	6521	
2	2	1101-0104-0405										
			Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	465,39258	19,77	19,77	9201	9201	–	2958	13132
						–	8,83	–	4109	–	973	
3	3	1101-0105-0502										
			Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	320,16	74,39	74,39	23817	23817	–	7660	33995

					–	33,23	–	10639	–	2518		
4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м2 спланированной поверхности	1534,1	175,7	–	269541	–	–	194070	500700	
					175,7	–	269541	–	–	37089		
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	66,7	7246,2	337,07	483322	22483	371736	90719	619964	
					1335,88	158,74	89103	10588	–	45923		
	1.2 Бетонные работы.											
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	53,36	15610,9	5254,99	832998	280406	142461	477654	1415504	
					7686,1	2150,77	410130	114765	–	104852		
7	7 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=667,000;	м	1984,325	38828		77047371		77047371	–	83211161	Казахстан
					–		–		–	6163790		
8	9 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 К=667,000;	м3	179,8899	110099		19805698		19805698	–	21390154	Казахстан

				–	–	–	1584456		

Итого	**107 272 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	768 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	417 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 367 266
- накладные расходы, тенге	773 061
в т.ч. зарплата, тенге	69 575
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 946 122
Всего	**107 272 644**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	4 612 724
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	4 531 357
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 328 335**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**118 745 060**
Итого	**118 745 060**

Трубчатый переезд через автодорогу. 24 шт. Локальная смета 2-3-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1	9	241-702-0204									
		Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности К=2,000;	м	244,8	38828	9505094	9505094	–	10265502	Казахстан	

					–	–	–	760408		
2	13 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,28	75771	400071	400071	–	432077	Казахстан
					–	–	–	32006		
3	16 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	0,6228669	110099	68577	68577	–	74064	Казахстан
					–	–	–	5486		

1.3 Прочие работы.

Итого	**10 771 643**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 973 742
- сметная прибыль (8 %), тенге	797 900
Всего	**10 771 643**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	463 181
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	455 010
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**233 797**

		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.				**11 923 631**				
		Итого				**11 923 631**				
		Водовыпуск в арычной сети на 2 отвода. 9 шт. Локальная смета 2-3-10								
		Раздел 1 Сооружение.								
		1.1 Земляные работы.								
		1.2 Бетонные работы.								
1	6 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	4,59	110099	505354	505354	–	545782	Казахстан
					–	–	–	40428		
2	8 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,62	75771	122749	122749	–	132569	Казахстан
					–	–	–	9820		
		1.3 ГС 40х40, 2 шт								
		Итого				**678 351**				
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				628 103				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				50 248				
		Всего				**678 351**				

Временные здания и сооружения (4,3 %)	29 169
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	28 655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 724**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**750 899**
Итого	**750 899**
ИТОГО	**135 581 747**
Тендерная сидка 10%	**13 558 175**
Итого	**122 023 572,20**
НДС (12 %)	14 642 828,66
ВСЕГО ПО АКТУ:	**136 666 400,87**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**