Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства Минитсра индустрии и инфраструктркрного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 20 апреля 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		56	03.08.2020					
		Доп.соглашение №009	17.04.2023г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**79 605 000,00**	**71 075 893**							**8 529 107**	**79 605 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Карбаев М.М.

Тех.надзор:

Эксперт - технадзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов К.С.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.

(наименование)

Доп.соглашение доп.соглашение №009 от 17.04.2023г. К Договору подряда №56 от 03.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за Апрель 2023г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок										
			Водовыпуск в арычной сети на 2 отвода. 7 шт. Локальная смета 2-2-4										

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	8,75	222,06 / –	222,06 / 96,81	1943 / –	1943 / 847	– / –	– / 155	2098
2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,7	19,77 / –	19,77 / 8,83	152 / –	152 / 68	– / –	49 / 16	217
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	73,5	175,7 / 175,7	– / –	12914 / 12914	– / –	– / –	9298 / 1777	23989
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,61	7246,2	337,07	11666	543	8973	2190	14964

					1335,88	158,74	2151	256	–	1108	
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	3,57	13178,01 / 8473,5	4403,17 / 1818,48	47045 / 30250	15719 / 6492	1076 / –	33435 / 6438	86918
6	7 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	1,26	8250,9 / 4581,22	3042,5 / 1265,79	10396 / 5772	3834 / 1595	790 / –	6704 / 1368	18468
7	9 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,134	21671,29 / 2730,95	685,39 / 319,08	24575 / 3097	777 / 362	20701 / –	3148 / 2218	29941

8	10	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	0,826	31171,11 / 6325,05	1208,1 / 548,43	25747 / 5224	998 / 453	19525 / –	5166 / 2473	33386
9	11	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	10,99	731,44 / 730,03	1,14 / –	8039 / 8023	13 / –	3 / –	6338 / 1150	15527
10	12	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00217	108343,46 / 7442,76	8037,5 / 4236,32	235 / 16	17 / 9	202 / –	20 / 20	275
11	13	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,03514	161503,26 / 13931,32	10117,7 / 3936,68	5675 / 490	356 / 138	4830 / –	496 / 494	6665

1.3 ГС 40х40, 2 шт

12	14 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61 %	т	0,5446	441231,27	168103,56	240295	91549	15641	105622	373590	
					244408	73531,81	133105	40045	–	27673		
13	15 222-506-0801	Жесткие затворы	т	0,5446	840237		457593		457593	–	494200	Казахстан
					–		–		–	36607		
14	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	7	84,84	1,93	594	14	357	155	809	
					31,84	0,32	223	2	–	60		

Итого	**1 101 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	529 691
- накладные расходы, тенге	172 621
в т.ч. зарплата, тенге	15 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 557
Всего	**1 101 047**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	47 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	46 510
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 898**

		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**1 218 800**
		Итого									**1 218 800**

Сбросной отвод (земляное русло). 9 шт. Локальная смета 2-2-5

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	11,25	222,06 / –	222,06 / 96,81	2498 / –	2498 / 1089	– / –	– / 200	2698
2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,9	19,77 / –	19,77 / 8,83	196 / –	196 / 87	– / –	63 / 21	280
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	94,5	175,7 / 175,7	– / –	16604 / 16604	– / –	– / –	11955 / 2285	30844

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	7246,2 / 1335,88	337,07 / 158,74	15000 / 2765	698 / 329	11537 / –	2816 / 1425	19241
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	1,62	8250,9 / 4581,22	3042,5 / 1265,79	13366 / 7422	4929 / 2051	1016 / –	8620 / 1759	23745
6	7 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,458	21671,29 / 2730,95	685,39 / 319,08	31597 / 3982	999 / 465	26616 / –	4047 / 2852	38496

7	8 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,062	31171,11 / 6325,05	1208,1 / 548,43	33104 / 6717	1283 / 582	25104 / –	6642 / 3180	42926
8	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	14,13	731,44 / 730,03	1,14 / –	10335 / 10315	16 / –	4 / –	8149 / 1479	19963
9	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00279	108343,46 / 7442,76	8037,5 / 4236,32	302 / 21	22 / 12	259 / –	26 / 26	354
10	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,04518	161503,26 / 13931,32	10117,7 / 3936,68	7297 / 629	457 / 178	6210 / –	638 / 635	8570

Итого **187 117**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 455

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 746
- накладные расходы, тенге	42 956
в т.ч. зарплата, тенге	3 866
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 862
Всего	**187 117**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	8 046
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	7 904
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 061**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**207 128**
Итого	**207 128**

Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-1

Раздел 1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0405										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	1065,33	222,06	222,06	236567	236567	–	–	255492
				–	96,81	–	103135	–	18925	

2	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	16257	175,7 / 175,7	– / –	2856355 / 2856355	– / –	– / –	2056576 / 393034	5305965
3	4	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1600	44,42 / –	44,42 / 17,57	71072 / –	71072 / 28112	– / –	20241 / 7305	98618
4	5	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	300	7246,2 / 1335,88	337,07 / 158,74	2173860 / 400764	101121 / 47622	1671975 / –	408031 / 206551	2788442

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

5	6	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	500	13178,01 / 8473,5	4403,17 / 1818,48	6589005 / 4236750	2201585 / 909240	150670 / –	4682851 / 901748	12173604

Раздел 3 Прочие работы.

3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.

6	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	21261,736	731,44	1,14	15551684	24238	5741	12262147	30038937
					730,03	–	15521705	–	–	2225106	
7	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	6,3522	108343,46	8037,5	688219	51056	589886	58609	806574
					7442,76	4236,32	47278	26910	–	59746	
8	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	98	161503,26	10117,7	15827319	991535	13470516	1383341	18587513
					13931,32	3936,68	1365269	385795	–	1376853	

Итого	**70 055 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 428 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 677 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 500 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 888 788
- накладные расходы, тенге	20 871 796
в т.ч. зарплата, тенге	1 878 462
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 189 268
Всего	**70 055 145**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	3 012 371
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 959 234
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 520 535**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**77 547 286**
Итого	**77 547 286**
ИТОГО	**78 973 214**
Тендерная сидка 10%	**7 897 321**
Итого	**71 075 893**
НДС (12 %)	8 529 107
ВСЕГО ПО АКТУ:	**79 605 000**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Карбаев М.М.

Подрядчик:
Исп.директор
ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов К.С.

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Эксперт - технадзор

Бекбосынов Е.Ж.