Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства Минитсра индустрии и инфраструктккрного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 мая 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
		номер	дата	дата	Наименование	код	Наимен-е	код
		56	03.08.2020					
		Доп.соглашение №005	14.06.2022г.					
		Доп.соглашение №009	17.04.2023г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**179 605 000,00**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

Карбаев М.М.

Тех.надзор:

Эксперт - технадзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Бекбосынов Е.Ж.

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов К.С.

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.
(наименование)

Доп.соглашение №009 от 17.04.2023 г. к Договору подряда №56 от 03.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №7

Основание:

за Май 2023г.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок													
Подводящий канал. Поселковый-1. Локальная смета 1-1-1													

Раздел 1 Озеленение.

1	1 1101-0207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	га	0,25	48297 / –	48297 / 19828,8	12074 / –	12074 / 4957	– / –	3569 / 1251	16894
2	2 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	18,3	117 / –		2141 / –		– / –	– / 171	2312
3	3 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	274,5	30 / –		8235 / –		– / –	– / 659	8894
4	4 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2548	1,2	1,2	3058	3058	–	972	4352

					–	0,53	–	1350	–	322	
	Итого										
	в том числе						**32 452**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 132				
	- перевозка грузов, тенге						6 307				
	- накладные расходы, тенге						10 376				
	в т.ч. зарплата, тенге						4 541				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						409				
							2 403				
	Всего										
							32 452				
	Временные здания и сооружения (4,3 %)						1 395				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)						1 371				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)										
							704				
	Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.										
							35 922				
	Итого										
							35 922				

Подводящий канал. Поселковый-2. Локальная смета 1-1-2

Раздел 1 Озеленение.

1	1 1101-0207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	га	0,53	48297	48297	25597	25597	–	7566	35816
					–	19828,8	–	10509	–	2653	

2	2 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5392	1,2	1,2	6470	6470	–	2058	9210
3	3 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	38,7	– / 117	0,53	– / 4528	2858	– / –	682 / –	4890
4	4 412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	580,5	– / 30		– / 17415		– / –	1393 / –	18808

Итого **68 724**

в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 367
- перевозка грузов, тенге 21 943
- накладные расходы, тенге 9 624
  в т.ч. зарплата, тенге 866
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 090

		Всего									
		Временные здания и сооружения (4,3 %)									**68 724**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)									2 955
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									2 903
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**1 492**
		Итого									**76 074**
		Подводящий канал. Поселковый-3. Локальная смета 1-1-3									**76 074**
		Раздел 1 Озеленение.									
1	1 1101-0207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	га	0,33	48297 / –	48297 / 19828,8	15938 / –	15938 / 6544	– / –	4712 / 1652	22302
2	2 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3344	1,2 / –	1,2 / 0,53	4013 / –	4013 / 1772	– / –	1276 / 423	5712
3	3 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	22	117		2574		–	–	2780

4	4 412-102-0215			–		–	–	206	
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	330	30		9900	–	–	10692
				–		–	–	792	

Итого	**41 486**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 316
- перевозка грузов, тенге	12 474
- накладные расходы, тенге	5 988
в т.ч. зарплата, тенге	539
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 073
Всего	**41 486**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 784
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 752
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**900**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**45 922**
Итого	**45 922**

Подводящий канал. Поселковый - 1. Локальная смета 2-2-1

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

1	1 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,1	31171,11	1208,1	34288	1329	26002	6881	44463
					6325,05	548,43	6958	603	–	3294	

Итого	**44 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 002
- накладные расходы, тенге	6 881
в т.ч. зарплата, тенге	619
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 294
Всего	**44 463**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 912
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**965**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**49 218**
Итого	**49 218**

Повороты на канале, 45-90 град. Локальная смета 2-1-5

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	3	203,68 / –	203,68 / 58,1	611 / –	611 / 174	– / –	– / 49	660
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	20	175,7 / 175,7	– / –	3514 / 3514	– / –	– / –	2530 / 484	6528
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,5	19,77 / –	19,77 / 8,83	49 / –	49 / 22	– / –	16 / 5	70
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,9	7246,2 / 1335,88	337,07 / 158,74	6522 / 1202	303 / 143	5016 / –	1224 / 620	8366

1.2 Бетонные работы.

5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,46	31171,11	1208,1	45510	1764	34511	9133	59014
					6325,05	548,43	9235	801	–	4371	
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	4,8	731,44	1,14	3511	5	1	2768	6781
					730,03	–	3504	–	–	502	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00096	108343,46	8037,5	104	8	89	9	122
					7442,76	4236,32	7	4	–	9	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,01536	161503,26	10117,7	2481	155	2111	216	2913
					13931,32	3936,68	214	60	–	216	

Итого **84 454**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 17 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 895

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 204
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 728
- накладные расходы, тенге	15 896
в т.ч. зарплата, тенге	1 431
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 256
Всего	**84 454**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	3 632
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	3 567
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 833**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**93 486**
Итого	**93 486**

Подводящий канал. Поселковый - 2. Локальная смета 2-2-1

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

1	1	1137-0401-0103									
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,34	31171,11	1208,1	72940	2827	55313	14636	94582
					6325,05	548,43	14801	1283	–	7006	

Итого	**94 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 827

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 313
- накладные расходы, тенге	14 636
в т.ч. зарплата, тенге	1 317
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 006
Всего	**94 582**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	4 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	3 995
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 053**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**104 697**
Итого	**104 697**

Повороты на канале, 45-90 град. Локальная смета 2-2-5

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	3	203,68	203,68	611	611	–	–	660
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	20	–	58,1	–	174	–	49	6528
					175,7	–	3514	–	–	2530	

3	3 1101-0104-0405			175,7	–	3514	–	–	484	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2,5	19,77	19,77	49	49	–	16	70
4	4 1137-0103-0103				–	8,83	–	22	–	5	
		Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,9	7246,2	337,07	6522	303	5016	1224	8366
	1.2 Бетонные работы.				1335,88	158,74	1202	143	–	620	
5	5 1137-0401-0103										
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,46	31171,11	1208,1	45510	1764	34511	9133	59014
					6325,05	548,43	9235	801	–	4371	

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	4,8	731,44	1,14	3511	5	1	2768	6781
					730,03	–	3504	–	–	502	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00096	108343,46	8037,5	104	8	89	9	122
					7442,76	4236,32	7	4	–	9	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,01536	161503,26	10117,7	2481	155	2111	216	2913
					13931,32	3936,68	214	60	–	216	

Итого	
в том числе	**84 454**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 895
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 204
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 728
- накладные расходы, тенге	15 896
в т.ч. зарплата, тенге	1 431
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 256
Всего	**84 454**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	3 632
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	3 567

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**1 833**
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**93 486**
		Итого									**93 486**

Сопряжение лотка ДР-60 с арычной сетью Б-3. Локальная смета 2-2-6

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	1,1	203,68 / –	203,68 / 58,1	224 / –	224 / 64	– / –	– / 18	242
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	2	175,7 / 175,7	– / –	351 / 351	– / –	– / –	253 / 48	652
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1	1056,56 / 1056,56	– / –	1057 / 1057	– / –	– / –	761 / 145	1963
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,12	7246,2	337,07	870	40	669	163	1116

		1.2 Бетонные работы.									
5	5 1137-0401-0103				1335,88	158,74	160	19	–	83	
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	0,2	31171,11	1208,1	6234	242	4728	1251	8084
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	1,4	6325,05	548,43	1265	110	–	599	
					731,44	1,14	1024	2	–	807	1977
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00028	730,03	–	1022	–	–	146	
					108343,46	8037,5	30	2	26	2	35
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,00448	7442,76	4236,32	2	1	–	3	
					161503,26	10117,7	724	45	616	63	850
					13931,32	3936,68	62	18	–	63	
	Итого						**14 919**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 039
- накладные расходы, тенге	3 300
в т.ч. зарплата, тенге	297
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 105
Всего	**14 919**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**324**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**16 515**
Итого	**16 515**

Подводящий канал. Поселковый - 3. Локальная смета 2-3-1

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

1	1 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,44	31171,11	1208,1	44886	1740	34039	9007	58204
					6325,05	548,43	9108	790	–	4311	
	Итого						**58 204**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	790
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 039
- накладные расходы, тенге	9 007
в т.ч. зарплата, тенге	811
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 311
Всего	**58 204**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	2 503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 459
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 263**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**64 429**
Итого	**64 429**

Повороты на канале, 0-45 град, 2 шт. Локальная смета 2-3-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	5	203,68 / –	203,68 / 58,1	1018 / –	1018 / 291	– / –	– / 81	1099

2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	34	175,7 / 175,7	– / –	5974 / 5974	– / –	– / –	4301 / 822	11097
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4	19,77 / –	19,77 / 8,83	79 / –	79 / 35	– / –	25 / 8	112
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,9	7246,2 / 1335,88	337,07 / 158,74	6522 / 1202	303 / 143	5016 / –	1224 / 620	8366
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2	31171,11 / 6325,05	1208,1 / 548,43	62342 / 12650	2416 / 1097	47276 / –	12510 / 5988	80840

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	8,2	731,44	1,14	5998	9	2	4729	11585
					730,03	–	5986	–	–	858	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00164	108343,46	8037,5	178	13	152	15	208
					7442,76	4236,32	12	7	–	15	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,02624	161503,26	10117,7	4238	265	3607	371	4978
					13931,32	3936,68	366	103	–	369	

Итого	**118 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 053
- накладные расходы, тенге	23 175
в т.ч. зарплата, тенге	2 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 761
Всего	**118 285**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	5 086
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	4 997

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**2 567**
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**130 935**
		Итого									**130 935**

Сопряжение лотка ДР-60 с арычной сетью Б-3. Локальная смета 2-3-5

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	1,1	203,68 / –	203,68 / 58,1	224 / –	224 / 64	– / –	– / 18	242
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	2	175,7 / 175,7	– / –	351 / 351	– / –	– / –	253 / 48	652
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1	1056,56 / 1056,56	– / –	1057 / 1057	– / –	– / –	761 / 145	1963
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,12	7246,2	337,07	870	40	669	163	1116

		1.2 Бетонные работы.			1335,88	158,74	160	19	–	83	
5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	0,2	31171,11	1208,1	6234	242	4728	1251	8084
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	1,4	6325,05	548,43	1265	110	–	599	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00028	731,44	1,14	1024	2	–	807	1977
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,00448	730,03	–	1022	–	–	146	
					108343,46	8037,5	30	2	26	2	35
					7442,76	4236,32	2	1	–	3	
					161503,26	10117,7	724	45	616	63	850
					13931,32	3936,68	62	18	–	63	
	Итого						**14 919**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 039
- накладные расходы, тенге	3 300
в т.ч. зарплата, тенге	297
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 105
Всего	**14 919**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**324**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**16 515**
Итого	**16 515**

Трубчатый переезд через автодорогу. 10 шт +. Локальная смета 2-4-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1.3 Прочие работы.

1	22	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	6,1	31171,11	1208,1	190144	7369	144192	38154	246562
						6325,05	548,43	38583	3345	–	18264	

2	23	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	10	80780,57	229,95	807806	2300	787323	19129	893090
			1.4 Демонтажые работы.			1818,28	113,89	18183	1139	–	66155	

Итого	
в том числе	**1 139 652**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 484
- накладные расходы, тенге	931 515
в т.ч. зарплата, тенге	57 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 155
	84 419
Всего	
	1 139 652
Временные здания и сооружения (4,3 %)	49 005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	48 141
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
	24 736
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	
	1 261 534
Итого	
	1 261 534
ВСЕГО ПО 1 УЧАСТКУ	
	1 988 733

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок

Арычная сеть. Локальная смета 2-1-3

Раздел 5 Разборка асфальтового покрытия.

1	13	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	7	117139,57	229,95	819977	1610	805639	13390	900036

2	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (дно+ стенки для люка) НР=91 %	м3	4,27	1818,28	113,89	12728	797	–	66669
						22003,22	1168,03	93954	4987	82395	7127	109167
						1539	294,98	6572	1260	–	8086

Итого	
в том числе	**1 009 203**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	888 034
- накладные расходы, тенге	20 517
в т.ч. зарплата, тенге	1 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 755
Всего	**1 009 203**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	43 396
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	42 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 905**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 117 134**
Итого	**1 117 134**

Трубчатый переезд через автодорогу. 66 шт. Локальная смета 2-2-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	2	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	528	19,77	19,77	10439	10439	–	3357	14900
						–	8,83	–	4662	–	1104	
		1.2 Бетонные работы.										
2	8	1137-0401-0211	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	26,4	37532,56	15043,79	990860	397156	7466	680927	1805530
						22205,98	6137,6	586238	162033	–	133743	
3	10	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	14,52	8250,9	3042,5	119803	44177	9107	77257	212825
						4581,22	1265,79	66519	18379	–	15765	

4	12	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗУБ) НР=91 %	м3 конструкции	146,52	31171,11	1208,1	4567191	177011	3463434	916463	5922346
						6325,05	548,43	926746	80356	–	438692	
5	13	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	13,2	13178,01	4403,17	173950	58122	3978	123627	321383
						8473,5	1818,48	111850	24004	–	23806	
6	15	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	110,88	77905,52	2353,24	8638164	260927	7442141	960546	10366607
						8433,4	1086,31	935095	120450	–	767897	

7	16	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	1130,46846	731,44	1,14	826870	1289	305	651968	1597145
						730,03	–	825276	–	–	118307	
		1.3 Прочие работы.										
8	21	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	40,26	31171,11	1208,1	1254949	48638	951664	251822	1627313
						6325,05	548,43	254647	22080	–	120542	
9	22	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	66	80780,57	229,95	5331518	15177	5196334	126248	5894387
		1.4 Демонтажые работы.				1818,28	113,89	120006	7517	–	436621	

Итого	
в том числе	**27 762 436**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 826 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 012 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	439 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 074 429
- накладные расходы, тенге	3 792 215
в т.ч. зарплата, тенге	341 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 056 477

		Всего									**27 762 436**
		Временные здания и сооружения (4,3 %)									1 193 785
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)									1 172 727
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**602 579**
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**30 731 527**
		Итого									**30 731 527**

Угол поворота, 15-30 град. 19 шт. Локальная смета 2-2-6

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	22,99	203,68	203,68	4683	4683	–	–	5058
					–	58,1	–	1336	–	375	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	136,8	175,7	–	24036	–	–	17306	44649
					175,7	–	24036	–	–	3307	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	12,35	1056,56	–	13049	–	–	9395	24240

4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,23	1056,56 7246,2	– 337,07	13049 23405	– 1089	– 18002	1796 4393	30022
	1.2 Бетонные работы.				1335,88	158,74	4315	513	–	2224	
5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,318	31171,11 6325,05	1208,1 548,43	72255 14661	2800 1271	54793 –	14498 6940	93693
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	16,15	731,44 730,03	1,14 –	11813 11790	18 –	4 –	9314 1690	22817
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00323	108343,46 7442,76	8037,5 4236,32	350 24	26 14	300 –	30 30	410

8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,05168	161503,26	10117,7	8346	523	7104	729	9801
					13931,32	3936,68	720	203	–	726	

Итого	
в том числе	**230 690**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 337
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 203
- накладные расходы, тенге	55 665
в т.ч. зарплата, тенге	5 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 088
Всего	**230 690**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	9 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	9 745
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 007**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**255 362**
Итого	**255 362**

Угол поворота, 30-45 град. 15 шт. Локальная смета 2-2-7

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	21	203,68	203,68	4277	4277	–	–	4619
					–	58,1	–	1220	–	342	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	121,5	175,7	–	21348	–	–	15371	39657
					175,7	–	21348	–	–	2938	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	12	1056,56	–	12679	–	–	9129	23553
					1056,56	–	12679	–	–	1745	
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,85	7246,2	337,07	20652	961	15884	3876	26490
					1335,88	158,74	3807	452	–	1962	

1.2 Бетонные работы.

5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,355	31171,11	1208,1	73408	2845	55667	14730	95189
					6325,05	548,43	14895	1292	–	7051	
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	16,5	731,44	1,14	12069	19	4	9516	23312
					730,03	–	12045	–	–	1727	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0033	108343,46	8037,5	358	27	306	31	420
					7442,76	4236,32	25	14	–	31	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,0528	161503,26	10117,7	8527	534	7258	746	10015
					13931,32	3936,68	736	208	–	742	

Итого **223 255**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 65 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 663

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 119
- накладные расходы, тенге	53 399
в т.ч. зарплата, тенге	4 806
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 538
Всего	**223 255**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	9 600
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	9 431
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 846**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**247 132**
Итого	**247 132**

Угол поворота, 45-70 град. 11 шт. Локальная смета 2-2-8

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	17,82	203,68	203,68	3630	3630	–	–	3920
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	102,3	– / 175,7	58,1 / –	– / 17974	1035 / –	– / –	290 / 12941	33388

3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,9	175,7 / 1056,56	– / –	17974 / 10460	– / –	– / –	2473 / 7531 / 1439	19430
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,31	7246,2 / 1335,88	337,07 / 158,74	16739 / 3086	779 / 367	12874 / –	3142 / 1590	21471
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,442	31171,11 / 6325,05	1208,1 / 548,43	76120 / 15446	2950 / 1339	57724 / –	15274 / 7312	98706
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	14,3	731,44 / 730,03	1,14 / –	10460 / 10439	16 / –	4 / –	8247 / 1497	20204

7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00286	108343,46	8037,5	310	23	266	26	363
					7442,76	4236,32	21	12	–	27	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,04576	161503,26	10117,7	7390	463	6290	645	8678
					13931,32	3936,68	637	180	–	643	

Итого	
в том числе	**206 160**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 933
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 158
- накладные расходы, тенге	47 806
в т.ч. зарплата, тенге	4 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 271
Всего	**206 160**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	8 865
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	8 709
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 475**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**228 209**
Итого	**228 209**

Угол поворота, 90 град. 46 шт. Локальная смета 2-2-9

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	85,1	203,68	203,68	17333	17333	–	–	18720
					–	58,1	–	4944	–	1387	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	483	175,7	–	84863	–	–	61101	157641
					175,7	–	84863	–	–	11677	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	50,6	1056,56	–	53462	–	–	38493	99311
					1056,56	–	53462	–	–	7356	
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,58	7246,2	337,07	76665	3566	58965	14390	98339
					1335,88	158,74	14134	1679	–	7284	

1.2 Бетонные работы.

5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	12,512	31171,11	1208,1	390013	15116	295758	78261	505736
					6325,05	548,43	79139	6862	–	37462	
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	66,7	731,44	1,14	48787	76	18	38467	94234
					730,03	–	48693	–	–	6980	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,01334	108343,46	8037,5	1445	107	1239	123	1693
					7442,76	4236,32	99	57	–	125	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,21344	161503,26	10117,7	34471	2160	29338	3013	40483
					13931,32	3936,68	2974	840	–	2999	

Итого **1 016 157**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 283 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 38 358

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	385 318
- накладные расходы, тенге	233 848
в т.ч. зарплата, тенге	21 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 270
Всего	**1 016 157**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	43 695
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	42 924
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 056**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 124 832**
Итого	**1 124 832**

Водовыпуск в арычной сети на 2 отвода. 22 шт. Локальная смета 2-2-10

Раздел 1 Сооружение.

1.2 Бетонные работы.

1	1 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	11,22	13178,01	4403,17	147857	49404	3381	105083	273175
					8473,5	1818,48	95073	20403	–	20235	

2	3 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	3,96	8250,9	3042,5	32674	12048	2484	21071	58045	
					4581,22	1265,79	18142	5013	–	4300		
3	4 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,96	75771		300053		300053	–	324057	Казахстан
					–		–		–	24004		
4	5 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	3,564	21671,29	685,39	77236	2443	65061	9892	94098	
					2730,95	319,08	9733	1137	–	6970		

5	6 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,596	31171,11	1208,1	80920	3136	61364	16238	104931
					6325,05	548,43	16420	1424	–	7773	
6	7 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	34,54	731,44	1,14	25264	39	9	19920	48799
					730,03	–	25215	–	–	3615	
7	8 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00682	108343,46	8037,5	739	55	633	63	866
					7442,76	4236,32	51	29	–	64	
8	9 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,11044	161503,26	10117,7	17836	1117	15180	1559	20947
					13931,32	3936,68	1539	435	–	1552	

Итого **924 918**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 166 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 68 242

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									28 441
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									448 165
	- накладные расходы, тенге									173 826
	в т.ч. зарплата, тенге									15 644
	- сметная прибыль (8 %), тенге									68 513
	Всего									**924 918**
	Временные здания и сооружения (4,3 %)									39 771
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)									39 070
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**20 075**
	Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.									**1 023 834**
	Итого									**1 023 834**
	ВСЕГО ПО 2 УЧАСТКУ									**34 728 030**
	Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок									
	Арычная сеть в земляном русле. +. Локальная смета 2-2-1									
	Раздел 1 Земляные работы.									
1	1 1101-0107-0121									
	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2 НР=72 % т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс1=1,28;	м3 грунта	6779,85	396,03	375,9	2685024	2548546	–	868368	3837663
				20,13	157,76	136478	1069589	–	284271	

2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	24583	175,7	–	4319233	–	–	3109848	8023407
					175,7	–	4319233	–	–	594326	
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2029,5	44,42	44,42	90150	90150	–	25674	125090
					–	17,57	–	35658	–	9266	

Итого	**11 986 160**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 455 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 638 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 105 247
- накладные расходы, тенге	4 003 890
в т.ч. зарплата, тенге	360 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	887 863
Всего	**11 986 160**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	515 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	506 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**260 158**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**13 268 036**

		Итого										**13 268 036**

Трубчатый переезд через автодорогу. 19 шт. Локальная смета 2-2-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1	8	1137-0401-0211	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	7,6	37532,56	15043,79	285247	114333	2149	196024	519773
						22205,98	6137,6	168765	46646	–	38502	
2	12	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗУБ) НР=91 %	м3 конструкции	42,18	31171,11	1208,1	1314797	50958	997049	263831	1704918
						6325,05	548,43	266791	23133	–	126290	
3	15	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	31,92	77905,52	2353,24	2486744	75115	2142435	276521	2984326
						8433,4	1086,31	269194	34675	–	221061	

1.3 Прочие работы.

4	24	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	11,59	31171,11	1208,1	361273	14002	273964	72493	468467
						6325,05	548,43	73307	6356	–	34701	
5	25	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	19	80780,57	229,95	1534831	4369	1495914	36344	1696869
						1818,28	113,89	34547	2164	–	125694	

1.4 Демонтажые работы.

Итого	**7 374 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	812 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	258 777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 911 511
- накладные расходы, тенге	845 213
в т.ч. зарплата, тенге	76 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	546 248
Всего	**7 374 353**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	317 097
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	311 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**160 059**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 163 013**

Итого **8 163 013**

Арычная сеть.. Локальная смета 2-3-1

Раздел 1 Земляные работы.

1	2	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	937	19,77	19,77	18524	18524	–	5957	26439
					–	8,83	–	8274	–	1958	

Раздел 2 Устройство сборных ж/бетонных конструкций.

2	6	1137-0401-0203									
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	223,9055	13178,01	4403,17	2950629	985894	67472	2097032	5451474
					8473,5	1818,48	1897263	407168	–	403813	

3	8 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	0,36	31171,11	1208,1	11222	435	8510	2251	14551
					6325,05	548,43	2277	197	–	1078	

Раздел 3 Прочие работы.

3.1 Монтаж сборных ж/бетонных конструкции.

4	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	10499,264	731,44	1,14	7679582	11969	2835	6055175	14833538
					730,03	–	7664778	–	–	1098781	
5	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	3,6352	161503,26	10117,7	587097	36780	499674	51314	689484
					13931,32	3936,68	50643	14311	–	51073	

Итого	**21 015 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 614 961
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 053 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	578 491
- накладные расходы, тенге	8 211 729

в т.ч. зарплата, тенге	739 055
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 556 703
Всего	**21 015 486**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	903 666
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	887 726
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**456 138**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**23 263 016**
Итого	**23 263 016**

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0 К=667,000;	м3 грунта	1367,35	203,68	203,68	278502	278502	–	–	300782
					–	58,1	–	79443	–	22280	
2	3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	913,79	74,39	74,39	67977	67977	–	21863	97027

					–	33,23	–	30365	–	7187		
3	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м2 спланированной поверхности	5587,7925	175,7	–	981775	–	–	706878	1823745	
					175,7	–	981775	–	–	135092		
4	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	173,42	7246,2	337,07	1256636	58455	966513	235869	1611905	
					1335,88	158,74	231668	27529	–	119400		
	1.2 Бетонные работы.											
5	8 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	208,01062	13178,01	4403,17	2741166	915906	62682	1948165	5064477	
					8473,5	1818,48	1762578	378263	–	375146		
6	9 225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 К=667,000;	м3	46,8901	110099		5162553		5162553	–	5575557	Казахстан
					–		–		–	413004		

7	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=667,000;	т	0,50692	108343,46	8037,5	54921	4074	47074	4677	64366
					7442,76	4236,32	3773	2147	–	4768	
8	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 % К=667,000;	т	8,11072	161503,26	10117,7	1309908	82062	1114853	114488	1538348
					13931,32	3936,68	112993	31929	–	113952	

Итого	**16 076 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 092 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 406 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	549 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 353 675
- накладные расходы, тенге	3 031 940
в т.ч. зарплата, тенге	272 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 190 829
Всего	**16 076 207**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	691 277
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	679 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**348 931**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**17 795 521**
Итого	**17 795 521**
ВСЕГО ПО 3 УЧАСТКУ	**62 489 586**

ИТОГО	**99 206 349**
Тендерная сидка 10%	**9 920 635**
Итого	**89 285 714**
НДС (12 %)	10 714 286
ВСЕГО ПО АКТУ:	**100 000 000**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кокшуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Подрядчик:
Исполнитель:
ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Нышанов К.С.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**