Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Минитсра индустрии и инфраструктркрного развития Республики
Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области "

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 декабря 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		56	03.08.2020					
		Доп.соглашение №005	14.06.2022г.					
		Доп.соглашение №009	17.04.2023г.					
		Доп.соглашение №11	21.11.2023г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области	**248 226 021,02**	**61 268 769**							**7 352 252**	**68 621 021,02**

Заказчик:

Руководитель отдела "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Кадыров М.Т.**

Тех.надзор:
Эксперт - технадзор ТОО
"СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"
БИН 060640001000 аттестат эксперта
№KZ45VJE00047402 от 12.06.2019г.

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 040140002665

_____ **Нышанов К.С.**

"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

02.май

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Арычная сеть.

(наименование)

Доп.соглашение №005 от 14.06.2022г., Доп.соглашение №009 от 17.04.2023г. К Договору подряда №56 от 03.08.2020г.

Акт приемки выполненных работ №7

за декабрь 2023 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 1-участок													

Трубчатый переезд через автодорогу. 10 шт +. Локальная смета 2-4-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1.3 Прочие работы.

1	20	1127-0402-0101									
		Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	500	211,68	156,69	105840	78345	145	55636	174394
					54,7	48,33	27350	24165	–	12918	
2	21	1127-0602-0303									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	500	1657,68	200,55	828840	100275	714865	30764	928372
					27,4	29,57	13700	14785	–	68768	

1.4 Демонтажые работы.

Итого	**1 102 766**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 050
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 950
- материалы, изделия и конструкции, тенге	715 010
- накладные расходы, тенге	86 400
в т.ч. зарплата, тенге	7 776
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 686

Всего	**1 102 766**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	47 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	46 582
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 935**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 220 702**
Итого	**1 220 702**

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 2-участок

Арычная сеть.. Локальная смета 2-2-1

Раздел 5 Разборка асфальтового покрытия.

1	11 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	200	1657,68	200,55	331536	40110	285946	12306	371349
					27,4	29,57	5480	5914	–	27507	
2	12 1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108 % ктрр1=20; ктрм1=20; кэкс1=20; кмат1=20;	м2 покрытия	200	3475,45	0,41	695090	82	685370	10409	761939
					48,19	–	9638	–	–	56440	

Итого **1 133 288**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 118

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 914
- материалы, изделия и конструкции, тенге	971 316
- накладные расходы, тенге	22 715
в т.ч. зарплата, тенге	2 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 947
Всего	**1 133 288**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	48 731
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	47 872
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 598**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 254 489**
Итого	**1 254 489**

Трубчатый переезд через автодорогу. 66 шт. Локальная смета 2-2-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1.3 Прочие работы.

1	19	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	3300	211,68	156,69	698544	517077	957	367199	1151002
						54,7	48,33	180510	159489	–	85259	

Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	3300	1657,68	200,55	5470344	661815	4718109	203041	6127256
			27,4	29,57	90420	97581	–	453871	

1.4 Демонтажые работы.

Итого	**7 278 258**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 178 892
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	257 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 719 066
- накладные расходы, тенге	570 240
в т.ч. зарплата, тенге	51 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 130
Всего	**7 278 258**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	312 965
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	307 445
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 973**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 056 641**
Итого	**8 056 641**

Обустройство арычных сетей в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области 3-участок

Водомерный пост. Локальная смета 2-1-5

Раздел 1 Сооружение

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	3,5	203,68	203,68	713	713	–	–	770
					–	58,1	–	203	–	57	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	16	175,7	–	2811	–	–	2024	5222
					175,7	–	2811	–	–	387	
3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,5	19,77	19,77	69	69	–	22	98
					–	8,83	–	31	–	7	

4	4 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3	74,39	74,39	223	223	–	72	319	
					–	33,23	–	100	–	24		
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,3	7246,2	337,07	2174	101	1672	409	2790	
					1335,88	158,74	401	48	–	207		
	1.2 Бетонные работы.											
6	6 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	23569,56	10295,22	11313	4942	354	8137	21006	
					12536,9	4584,49	6018	2201	–	1556		
7	7 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15735		31470		31470	–	33988	Казахстан
					–		–		–	2518		
8	8 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0161	919993		14812		14812	–	15997	Казахстан
					–		–		–	1185		

9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	6,3	731,44	1,14	4608	7	2	3633	8900
					730,03	–	4599	–	–	659	
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00126	108343,46	8037,5	137	10	117	11	160
					7442,76	4236,32	9	5	–	12	
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,02016	161503,26	10117,7	3256	204	2771	284	3823
					13931,32	3936,68	281	79	–	283	
12	12 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	1	349,78	140,24	350	140	–	236	633
					209,54	70,77	210	71	–	47	
13	13 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	0,01	183485,31	1419,22	1835	14	893	785	2830

					92736,66	699,61	927	7	–	210	
14	14 1122-0301-0102										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	573320,14	94051,32	1720	282	78	1460	3434
					453136	38745,57	1359	116	–	254	
15	15 241-102-0147										
		Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х1,5 мм	м	3	1304		3912		3912	–	4225
					–		–		–	313	
16	16 1122-0601-0202										
		Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	919033,43	28995,11	2757	87	1914	748	3785
					252000	146,43	756	–	–	280	

17	17 215-202-0501											
		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,006	136619		820		820	–	886	Казахстан
					–		–		–	66		
	1.3 Гидрометрический мостик.											
18	18 1137-0401-0212											
		Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	0,11	8250,9	3042,5	908	335	69	585	1612	
					4581,22	1265,79	504	139	–	119		
19	19 261-101-0378											
		Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,11	75771		8335		8335	–	9002	Казахстан
					–		–		–	667		
	1.4 Прочие работы.											

20	20 1127-0902-0101										
		Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ) НР=108 %	шт.	1	16662,9	866,5	16663	867	11438	5057	23458
					4358,4	323,66	4358	324	–	1738	
21	21 1106-0101-0114										
		Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (МОНОЛИТНЫЕ БОРДЮРЫ) НР=91 %	м3	1,46	22003,88	1265,98	32126	1848	28348	2196	37068
					1321,14	331,25	1929	484	–	2746	
22	22 1127-0402-0101										
		Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	12	4167,68	156,69	50012	1880	47475	1335	55455
					54,7	48,33	656	580	–	4108	

Итого **235 461**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 388

- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 480
- накладные расходы, тенге	26 994
в т.ч. зарплата, тенге	2 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 443
Всего	**235 461**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	10 125
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	9 946
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 111**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**260 643**
Итого	**260 643**

Трубчатый переезд через автодорогу. 19 шт. Локальная смета 2-2-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1.2 Бетонные работы.

1.3 Прочие работы.

1	21	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	950	211,68	156,69	201096	148856	276	105709	331349
						54,7	48,33	51965	45914	–	24544	

2	22 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	950	1552,31	93,53	1474695	88854	1359811	59909	1657372
					27,4	30,99	26030	29441	–	122768	
3	23 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	950	1657,68	200,55	1574796	190523	1358244	58452	1763908
					27,4	29,57	26030	28092	–	130660	

1.4 Демонтажые работы.

Итого	**3 752 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	428 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 718 331
- накладные расходы, тенге	224 070

в т.ч. зарплата, тенге	20 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 972
Всего	**3 752 629**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	161 363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	158 517
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**81 450**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**4 153 959**
Итого	**4 153 959**

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-3

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	2	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=667,000;	м3 грунта	1895,78742	19,77	19,77	37480	37480	–	12053	53496
					–	8,83	–	16740	–	3963	

1.2 Бетонные работы.

2	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	164,52889	15610,9	5254,99	2568444	864598	439261	1472790	4364533
					7686,1	2150,77	1264586	353864	–	323299	
3	8 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 % К=667,000;	м3 сборных конструкций	18,76938	13178,01	4403,17	247343	82645	5656	175788	456981
					8473,5	1818,48	159042	34132	–	33850	
4	10 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=667,000;	м3 конструкции	186,76	77905,52	2353,24	14549635	439491	12535122	1617890	17460927
					8433,4	1086,31	1575022	202879	–	1293402	

5	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 % К=667,000;	м2	2534,6	731,44	1,14	1853908	2889	684	1461764	3580926
					730,03	–	1850334	–	–	265254	

Итого	**25 916 863**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 848 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 427 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	607 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 980 723
- накладные расходы, тенге	4 740 285
в т.ч. зарплата, тенге	426 626
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 919 768
Всего	**25 916 863**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 114 425
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	1 094 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**562 521**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**28 688 576**
Итого	**28 688 576**

Трубчатый переезд ф 500 мм. 667 шт. Локальная смета 2-3-4

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	492	203,68	203,68	100211	100211	–	–	108228
					–	58,1	–	28585	–	8017	
2	2 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	456	19,77	19,77	9015	9015	–	2899	12867
					–	8,83	–	4026	–	953	
3	3 1101-0104-0411										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	456	8,74	8,74	3985	3985	–	1280	5686

					–	3,9	–	1778	–	421	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	456	186,35	83,32	84976	37994	–	47850	143452
					103,03	42,71	46982	19476	–	10626	
5	5 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36	74,39	74,39	2678	2678	–	861	3822
					–	33,23	–	1196	–	283	
6	6 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	1200	175,7	–	210840	–	–	151805	391657
					175,7	–	210840	–	–	29012	
7	7 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	33,6	7246,2	337,07	243472	11326	187261	45700	312306
					1335,88	158,74	44886	5334	–	23134	

1.2 Бетонные работы.

8	8 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3 сборных конструкций	26,88	15610,9	5254,99	419621	141254	71765	240618	713058	
					7686,1	2150,77	206602	57813	–	52819		
9	10 1137-0401-0211	Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	9,6	37532,56	15043,79	360313	144420	2715	247609	656556	
					22205,98	6137,6	213177	58921	–	48634		
10	11 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9,6	50345		483312		483312	–	521977	Казахстан
					–		–		–	38665		

11	12 1137-0401-0212										
		Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	5,28	8250,9	3042,5	43565	16064	3312	28094	77392
					4581,22	1265,79	24189	6683	–	5733	
12	14 1137-0401-0103										
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗУБ) НР=91 %	м3 конструкции	53,28	31171,11	1208,1	1660797	64368	1259431	333259	2153580
					6325,05	548,43	336999	29220	–	159524	
13	15 1137-0401-0203										
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	8,16	13178,01	4403,17	107533	35930	2459	76425	198675
					8473,5	1818,48	69144	14839	–	14717	

14	17 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	40,32	77905,52	2353,24	3141151	94883	2706233	349290	3769676
					8433,4	1086,31	340035	43800	–	279235	
15	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	1022,4	731,44	1,14	747824	1166	276	589643	1444464
					730,03	–	746383	–	–	106997	
16	19 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,20448	108343,46	8037,5	22154	1644	18989	1887	25964
					7442,76	4236,32	1522	866	–	1923	
17	20 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	3,27168	161503,26	10117,7	528387	33102	449706	46183	620536
					13931,32	3936,68	45579	12880	–	45966	

18	21 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная ИЗОЛОВОЙ МАСТИКОЙ в два слоя НР=79 %	м2	11,304	731,44	1,14	8268	13	3	6519	15970
					730,03	–	8252	–	–	1183	
19	22 261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	14,64	212		3104		3104	–	3352
					–		–		–	248	
	1.3 Прочие работы.										
20	23 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	1200	211,68	156,69	254016	188028	348	133527	418546
					54,7	48,33	65640	57996	–	31003	

21	24 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1200	1552,31	93,53	1862772	112236	1717656	75673	2093521
					27,4	30,99	32880	37188	–	155076	
22	25 1127-0602-0303										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1200	1657,68	200,55	1989216	240660	1715676	73833	2228093
					27,4	29,57	32880	35484	–	165044	
23	26 1137-0401-0103										
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	14,64	31171,11	1208,1	456345	17687	346060	91571	591749

					6325,05	548,43	92599	8029	–	43833	
24	27 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	24	80780,57	229,95	1938734	5519	1889576	45908	2143413
					1818,28	113,89	43639	2733	–	158771	

Итого	**18 654 540**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 562 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 262 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 857 882
- накладные расходы, тенге	2 590 434
в т.ч. зарплата, тенге	233 139
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 381 817
Всего	**18 654 540**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	802 145
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	787 996
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**404 894**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**20 649 575**
Итого	**20 649 575**

Угол поворота, 0-15 град. 30 шт. Локальная смета 2-3-5

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	27,9	203,68	203,68	5683	5683	–	–	6138
					–	58,1	–	1621	–	455	
2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	180	175,7	–	31626	–	–	22771	58749
					175,7	–	31626	–	–	4352	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15	1056,56	–	15848	–	–	11411	29440
					1056,56	–	15848	–	–	2181	
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	4,5	7246,2	337,07	32608	1517	25080	6120	41826
					1335,88	158,74	6011	714	–	3098	

1.2 Бетонные работы.

5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,01	31171,11	1208,1	62654	2428	47512	12572	81244
					6325,05	548,43	12713	1102	–	6018	
6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	21	731,44	1,14	15360	24	6	12111	29669
					730,03	–	15331	–	–	2198	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0042	108343,46	8037,5	455	34	390	39	534
					7442,76	4236,32	31	18	–	40	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,0672	161503,26	10117,7	10853	680	9237	949	12746
					13931,32	3936,68	936	265	–	944	
	Итого						**260 346**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 720
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 225
- накладные расходы, тенге	65 973
в т.ч. зарплата, тенге	5 938
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 286
Всего	**260 346**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	11 195
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	10 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 651**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**288 189**
Итого	**288 189**

Угол поворота, 90 град. 11 шт. Локальная смета 2-3-9

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0314									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	20,35	203,68	203,68	4145	4145	–	–	4477
					–	58,1	–	1182	–	332	

2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	115,5	175,7	–	20293	–	–	14611	37696
					175,7	–	20293	–	–	2792	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	12,1	1056,56	–	12784	–	–	9204	23747
					1056,56	–	12784	–	–	1759	
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,53	7246,2	337,07	18333	853	14100	3442	23517
					1335,88	158,74	3380	402	–	1742	
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	2,992	31171,11	1208,1	93264	3615	70725	18715	120937
					6325,05	548,43	18925	1641	–	8958	

6	6 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	15,95	731,44	1,14	11666	18	4	9199	22534
					730,03	–	11644	–	–	1669	
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00319	108343,46	8037,5	346	26	296	30	406
					7442,76	4236,32	24	14	–	30	
8	8 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,05104	161503,26	10117,7	8243	516	7016	720	9680
					13931,32	3936,68	711	201	–	717	

Итого	**242 994**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 141
- накладные расходы, тенге	55 921
в т.ч. зарплата, тенге	5 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 999
Всего	**242 994**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	10 449

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)					10 264				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**5 274**				
	Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.					**268 981**				
	Итого					**268 981**				

Водовыпуск в арычной сети на 2 отвода. 9 шт. Локальная смета 2-3-10

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0405										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	11,25	222,06	222,06	2498	2498	–	–	2698
					–	96,81	–	1089	–	200	
2	2 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,9	19,77	19,77	196	196	–	63	280
					–	8,83	–	87	–	21	

3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	94,5	175,7	–	16604	–	–	11955	30844
					175,7	–	16604	–	–	2285	
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,07	7246,2	337,07	15000	698	11537	2816	19241
					1335,88	158,74	2765	329	–	1425	
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91 %	м3 сборных конструкций	4,59	13178,01	4403,17	60487	20211	1383	42988	111753
					8473,5	1818,48	38893	8347	–	8278	
6	7 1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	1,62	8250,9	3042,5	13366	4929	1016	8620	23745
					4581,22	1265,79	7422	2051	–	1759	

7	9 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,458	21671,29	685,39	31597	999	26616	4047	38496
					2730,95	319,08	3982	465	–	2852	
8	10 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	1,062	31171,11	1208,1	33104	1283	25104	6642	42926
					6325,05	548,43	6717	582	–	3180	
9	11 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	14,13	731,44	1,14	10335	16	4	8149	19963
					730,03	–	10315	–	–	1479	
10	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00279	108343,46	8037,5	302	22	259	26	354

					7442,76	4236,32	21	12	–	26		
11	13 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,04518	161503,26	10117,7	7297	457	6210	638	8570	
					13931,32	3936,68	629	178	–	635		
	1.3 ГС 40х40, 2 шт											
12	14 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61 % К=2,000;	т	0,7002	441231,27	168103,56	308950	117706	20110	135799	480329	
					244408	73531,81	171134	51487	–	35580		
13	15 222-506-0801	Жесткие затворы К=2,000;	т	0,7002	840237		588334		588334	–	635401	Казахстан
					–		–		–	47067		
14	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	18	84,84	1,93	1527	35	919	400	2081	
					31,84	0,32	573	6	–	154		

Итого	**1 416 681**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	681 492
- накладные расходы, тенге	222 143

в т.ч. зарплата, тенге	19 993
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 941
Всего	**1 416 681**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	60 917
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	59 843
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 749**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**1 568 190**
Итого	**1 568 190**

Сбросной отвод. 6 шт. Локальная смета 2-3-11

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР=0	м3 грунта	7,5	172,56	172,56	1294	1294	–	–	1398
						–	75,23	–	564	–	104	
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	63	175,7	–	11069	–	–	7970	20562
						175,7	–	11069	–	–	1523	

3	3 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,6	19,77	19,77	130	130	–	42	186
					–	8,83	–	58	–	14	
4	4 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,38	7246,2	337,07	10000	465	7691	1877	12827
					1335,88	158,74	1844	219	–	950	
	1.2 Бетонные работы.										
5	5 1137-0401-0402										
		Стены подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство (дно+стены) НР=91 %	м3 бетона в конструкции	1,68	35245,52	1436,11	59212	2413	43742	12888	77868
					7772,38	658,02	13058	1105	–	5768	

6	6 1137-0401-0212										
		Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	1,08	8250,9	3042,5	8911	3286	677	5747	15831
					4581,22	1265,79	4948	1367	–	1173	
7	7 2104-0302-0201										
		Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П8д-8)	м3	1,08	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	9,42	731,44	1,14	6890	11	3	5433	13309
					730,03	–	6877	–	–	986	

9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00186	108343,46	8037,5	202	15	173	17	237
					7442,76	4236,32	14	8	–	18	
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,03012	161503,26	10117,7	4864	305	4140	426	5713
					13931,32	3936,68	420	119	–	423	

Итого	**147 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 426
- накладные расходы, тенге	34 400
в т.ч. зарплата, тенге	3 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 959
Всего	**147 931**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	6 361
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	6 249
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 211**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**163 752**
Итого	**163 752**

Концевой сброс на арычной сети. 4 шт. Локальная смета 2-3-12

Раздел 1 Сооружение.

1.1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	21,2	203,68	203,68	4318	4318	–	–	4663
					–	58,1	–	1232	–	345	
2	2 1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	21,2	19,77	19,77	419	419	–	135	598
					–	8,83	–	187	–	44	
3	3 1101-0105-0502										
		Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,2	74,39	74,39	833	833	–	268	1189
					–	33,23	–	372	–	88	

4	4 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	84	175,7	–	14759	–	–	10626	27416
					175,7	–	14759	–	–	2031	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,6	7246,2	337,07	11594	539	8917	2176	14872
					1335,88	158,74	2137	254	–	1102	
	1.2 Бетонные работы.										
6	6 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 сборных конструкций	2,24	15610,9	5254,99	34968	11771	5980	20052	59422
					7686,1	2150,77	17217	4818	–	4402	
7	7 241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	20,4	38828		792091		792091	–	855458 Казахстан
					–		–		–	63367	

8	8 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3 конструкции	3,44	77905,52	2353,24	267995	8095	230889	29801	321620
					8433,4	1086,31	29011	3737	–	23824	
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	16,4	731,44	1,14	11996	19	4	9458	23170
					730,03	–	11972	–	–	1716	
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00328	108343,46	8037,5	355	26	305	30	416
					7442,76	4236,32	24	14	–	31	
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,05248	161503,26	10117,7	8476	531	7214	741	9954

					13931,32	3936,68	731	207	–	737	
12	12 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72 %	м3 камня (в деле)	3,6	7343,84	3,81	26438	14	13344	9422	38729
					3633,33	1,63	13080	6	–	2869	

Итого	**1 357 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 931
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 058 744
- накладные расходы, тенге	82 709
в т.ч. зарплата, тенге	7 444
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 556
Всего	**1 357 507**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	58 397
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	57 344
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 465**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	1 502 713
Итого	1 502 713

ИТОГО	**68 076 410**
Тендерная сидка 10%	**6 807 641**
Итого	**61 268 768,77**
НДС (12 %)	7 352 252,25
ВСЕГО ПО АКТУ:	**68 621 021,02**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района"

_____ **Карбаев М.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

_____ **Нышанов К.С.**

Технический надзор:
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" БИН 060640001000

Эксперт - технадзор

_____ **Бекбосынов Е.Ж.**
аттестат эксперта №KZ45VJE00047402 от 12.06.2019г.