Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Bert Group",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. Горького, дом № 62**	**090740003540**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 2 от 02.03.2022г

Номер документа	Дата составления
56	**29.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП			Работа	1	13 379 756,32	13 379 756,32	1 433 545,32
				Итого	1	x	13 379 756,32	1 433 545,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Кан / Кангельдин К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Bert Group"
Субподрядчик: ТОО "ИЗОМИР"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ затрат за **сентябрь** 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2 от 02.03.22					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы	из них		сто-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.	**89 403 874,00**	**11 946 211,00**	0	0	0	0	0	0	**1 433 545,32**	**13 379 756,32**
Всего к оплате		**11 946 211,00**							**1 433 545,32**	**13 379 756,32**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Bert Group" М.К. Каимов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Изомир" Р.Б. Мухамедгалиева

Генподрядчик: ТОО "Bert Group"

Субподрядчик: ТОО "ИЗОМИР"

Наименование строительства: Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.

№ договора: № 2 от 02.03.22

реестр актов формы №2в о стоимости выполненных работ за сентябрь 2022г

№	№ акта	Стоимость по акту, без НДС тенге	НДС тенге	Итого по акту, с НДС тенге
1	Акт№11	1 927 878,00	231 345,36	2 159 223,36
2	Акт№12	129 970,00	15 596,40	145 566,40
	Акт№13	3 548 426,00	425 811,12	3 974 237,12
	Акт№14	2 602 468,00	312 296,16	2 914 764,16
	Акт№15	1 636 338,00	196 360,56	1 832 698,56
	Акт№16	33 852,00	4 062,24	37 914,24
	Акт№17	143 632,00	17 235,84	160 867,84
	Акт№18	1 923 647,00	230 837,64	2 154 484,64
	ИТОГО	**11 946 211,00**	**1 433 545,32**	**13 379 756,32**

Главный инженер ТОО "Bert Group" _____ А.И. Галайкин

Главный инженер ТОО "Изомир" _____ Ж.Ш. Мухамедгалиев

Генподрядчик: ТОО "Bert Group"
Субподрядчик: ТОО "ИЗОМИР"
Наименование строительства: Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.
№ договора: № 2 от 02.03.22
согласно сметы № SSG-2021-П-41-58-1

Акт № 11
выполненных работ за сентябрь 2022 года
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6												
		ФУНДАМЕНТ Пм2										
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		3,3	2146,45	0	7083	0	0	5100	13158
		НР - 72%; СП - 8%				2146,45	0	7083	0		975	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,771	5,8443							
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		3,2	1120,03	0	3584	0	0	2581	6658
		НР - 72%; СП - 8%				1120,03	0	3584	0		493	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,1178	3,5770							
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		1,19	4688,76	1325,82	5580	1578	2062	2104	8298
		НР - 91%; СП - 8%				1630,13	312,53	1940	372		615	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,5525	1,8475							
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,208495	0,2481							
64	212-101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		1,2138	17237,00	0	20922	0	20922	0	22596
		СП - 8%				0	0	0	0		1674	
65	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		4,09	4936,29	2045,02	20189	8364	1259	11489	34212
		НР - 91%; СП - 8%				2583,42	503,37	10566	2059		2534	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,0585	8,4193							
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33097	1,3537							
66	212-101-2009 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		4,15135	23006,00	0	95506	0	95506	0	103146
		СП - 8%				0	0	0	0		7640	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1874	319930,00	0	59955	0	59955	0	64751
		СП - 8%				0	0	0	0		4796	

68	214-209-0205 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	кг		5,1	551,00	0	2810	0	2810	0	3035
		СП - 8%				0	0	0	0		225	
69	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0732	25622,93	1659,51	1876	121	21	1610	3764
		НР - 91%; СП - 8%				23675,42	492,66	1733	36		279	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	17,181	1,2576							
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0168							
70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0732	325908,00	0	23856	0	23856	0	25765
		СП - 8%				0	0	0	0		1909	
71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1**	т		0,005	845730,95	1674,35	4229	8	3761	422	5022
		НР - 91%; СП - 8%				91912,60	731,50	460	4		372	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	66,7	0,3335							
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	0,0021							
72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-2**	т		0,0245	1067588,95	1674,35	26156	41	18428	7012	35821
		НР - 91%; СП - 8%				313770,60	731,50	7687	18		2653	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	227,7	5,5787							
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	0,0101							
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		2,6	959,10	23,61	2494	61	1497	878	3642
		НР - 93%; СП - 8%				359,85	3,45	936	9		270	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	0,6339							
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0060							
74	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска наружных поверхностей фундаментов, кремнийорганическая КО-174**	м2 окрашиваемой поверхности		2,6	928,21	4,06	2413	11	2020	310	2942
		НР - 80%; СП - 8%				147,36	1,90	383	5		218	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,10327	0,2685							
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001265	0,0033							
		ПАВИЛЬОН ПВ1										
81	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия		11,7	781,07	200,64	9139	2347	1229	4352	14569
		НР - 69%; СП - 8%				475,38	63,64	5562	745		1079	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,36455	4,2652							
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03074	0,3597							

82	224-102-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		12,87	3904,00	0	50244	0	50244	0	54264
		СП - 8%				0	0	0	0		4020	
83	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		35,1	2798,57	1114,68	98230	39125	6819	44376	154014
		НР - 69%; СП - 8%				1489,62	342,64	52286	12027		11408	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,081	37,9431							
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,172512	6,0552							
84	224-102-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		38,61	3865,00	0	149228	0	149228	0	161166
		СП - 8%				0	0	0	0		11938	
85	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг		2,3597	1101,00	0	2598	0	2598	0	2806
		СП - 8%				0	0	0	0		208	
86	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		0,00033	3005629,00	0	992	0	992	0	1071
		СП - 8%				0	0	0	0		79	
		ПАВИЛЬОН ПВ2										
87	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		0,68	62359,58	8062,07	42405	5482	583	26056	73937
		НР - 69%; СП - 8%				53439,35	2093,57	36339	1424		5477	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	35,65	24,2420							
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	0,7820							
88	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0,68	358159,00	0	243548	0	243548	0	263032
		СП - 8%				0	0	0	0		19484	
89	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		0,68	84360,46	26976,99	57365	18344	4505	26533	90609
		НР - 69%; СП - 8%				50759,14	5789,52	34516	3937		6712	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	32,0045	21,7631							
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,1947	2,1724							
90	12021 Тех.ч.таб.6	Доплата за применение марки стали С245	т		0,68	7420,00	0	5046	0	5046	0	5449
		СП - 8%				0	0	0	0		404	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		29,58	104,77	3,12	3099	92	1299	1185	4627
		НР - 69%; СП - 8%				57,74	0,34	1708	10		343	

91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,033925	1,0035								
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,0068								
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		29,58	174,07	4,43	5149	131	3021	1392	7064	
		НР - 69%; СП - 8%				67,51	0,69	1997	20		523		
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,04899	1,4491								
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00046	0,0136								
93	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия		11,7	781,07	200,64	9139	2347	1229	4352	14569	
		НР - 69%; СП - 8%				475,38	63,64	5562	745		1079		
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,36455	4,2652								
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03074	0,3597								
94	224-102-0907 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		12,87	3904,00	0	50244	0	50244	0	54264	
		СП - 8%				0	0	0	0		4020		
95	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2		35,1	2798,57	1114,68	98230	39125	6819	44376	154014	
		НР - 69%; СП - 8%				1489,62	342,64	52286	12027		11408		
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,081	37,9431								
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,172512	6,0552								
96	224-102-0709 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		38,61	3865,00	0	149228	0	149228	0	161166	
		СП - 8%				0	0	0	0		11938		
97	217-106-0104 РСНБ РК 2015	**Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80**	кг		2,3597	1101,00	0	2598	0	2598	0	2806	
		СП - 8%				0	0	0	0		208		
98	261-107-0229 РСНБ РК 2015	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т		0,00033	3005629,00	0	992	0	992	0	1071	
		СП - 8%				0	0	0	0		79		
		ОПОРЫ №2											
110	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован		2	6611,57	5077,34	13223	10155	0	6081	20848	
		НР - 80%; СП - 8%				1534,23	2266,24	3068	4532		1544		
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,0235	2,0470								
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,058	2,1160								
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство фундаментов под ОП1,ОП2**	м3		1,34	10659,44	2103,17	14284	2818	2937	8375	24471	
		НР - 91%; СП - 8%				6364,73	503,51	8529	675		1813		

111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	5,0715	6,7958								
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,334075	0,4477								
112	212-101-2009 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		1,3668	23006,00	0	31445	0	31445	0	33960	
		СП - 8%				0	0	0	0		2516		
113	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ОП1,ОП2**	т		0,70159	97276,72	22534,59	68248	15810	1037	52422	130323	
		НР - 91%; СП - 8%				73263,63	8844,50	51401	6205		9654		
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	48,875	34,2902								
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,037	3,5339								
114	12021 Тех.ч.таб.6	**Доплата за применение марки стали С245**	т		1,34	7420,00	0	9943	0	9943	0	10738	
		СП - 8%				0	0	0	0		795		
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		12,97	104,77	3,12	1359	40	570	520	2029	
		НР - 69%; СП - 8%				57,74	0,34	749	4		150		
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,033925	0,4400								
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,0030								
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		12,97	174,07	4,43	2258	57	1325	610	3097	
		НР - 69%; СП - 8%				67,51	0,69	876	9		229		
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,04899	0,6354								
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00046	0,0060								
117	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска наружных поверхностей фундаментов, кремнийорганическая КО-174**	м2 окрашиваемой поверхности		0,5652	928,21	4,06	525	2	439	67	639	
		НР - 80%; СП - 8%				147,36	1,90	83	1		47		
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,10327	0,0584								
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001265	0,0007								
		ДВЕРИ Д1 (2шт)											
118	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций		0,038844	482892,83	148786,80	18757	5779	395	8877	29845	
		НР - 69%; СП - 8%				323941,20	7265,12	12583	282		2211		
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	223,1	8,6661								
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,6	0,1787								
119	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,02262	330422,00	0	7474	0	7474	0	8072	
		СП - 8%				0	0	0	0		598		
120	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т		0,00004	356834,00	0	14	0	14	0	15	
		СП - 8%				0	0	0	0		1		

121	224-102-0709 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		1,4	3865,00	0	5411	0	5411	0	5844
		СП - 8%				0	0	0	0		433	
122	222-527-0101 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (шарниры)**	т		0,000624	701888,00	0	438	0	438	0	473
		СП - 8%				0	0	0	0		35	
123	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0024	321303,00	0	771	0	771	0	833
		СП - 8%				0	0	0	0		62	
124	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций		0,038844	126530,20	6045,78	4915	235	77	3242	8809
		НР - 69%; СП - 8%				118490,83	2465,43	4603	96		653	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	94,415	3,6675							
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,403	0,0545							
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		1,2	104,77	3,12	126	4	53	48	188
		НР - 69%; СП - 8%				57,74	0,34	69	0		14	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,033925	0,0407							
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,0003							
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		1,2	174,07	4,43	209	5	123	56	287
		НР - 69%; СП - 8%				67,51	0,69	81	1		21	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,04899	0,0588							
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00046	0,0006							
127	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы дверные. Установка замков врезных**	шт.		1	1095,54	0	1096	0	39	761	2005
		НР - 72%; СП - 8%				1056,46	0	1056	0		149	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,8418	0,8418							
128	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.		1	5262,00	0	5262	0	5262	0	5683
		СП - 8%				0	0	0	0		421	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1841471**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					307726				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						152087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						45242			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							980072		
		- Перевозка грузов	Тенге								265185	
		- Накладные расходы	Тенге								136405	
		- Сметная прибыль	Тенге								0	
		Перевозка материалов, см.№1 во вкладке										

Расчет согласно договора

Нормативная трудоемкость ч/ч		242
ВСЕГО, Стоимость работ по смете -		**861 403**
Командировочные расходы (суточные-1,5 МРП)		**132 359**
Командировочные расходы (проживание-0,75 МРП)		**66 179**
Стоимость работ на 2021год		**1 059 941**
Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)		**980 042**
Непредвиденные 2%		0
ВСЕГО, без НДС, в ценах 2021 г.		**2 039 983**
Всего в текущ ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		**2 142 086,88**
ИТОГО с пониж коэф.	**0,99999988**	**2 142 087,00**

Ведомость ресурсов подрядчика

№№ по ведомости ресурсов	Наименование	Ед.измерения	Количество	Цена	Сумма 2022г.
4	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,21960	96	21
5	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,97869	70	69
6	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02842	5615	160
7	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02950	752144	22188
9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01659	587428	9747
10	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00122	70372	86
11	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01075	60737	653
12	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	32204	25
13	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000416	172004	72
14	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00543	647579	3516
15	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00066	3005629	1984
16	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,65771	280	1304
17	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,41607	153	217
18	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000624	53822	34
19	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00066	287630	189
20	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,62522	6931	4333
21	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00019	1863700	352
22	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00764	211214	1614
23	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004025	206112	830
24	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01091	219538	2395
26	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0046283	439993	2036
27	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001447	379074	548

28	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,002501	949692	2375
30	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00052	651547	342
31	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,85894	920	790
32	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,14724	1296	191
33	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,004203	439300	1846
34	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,42195	392	165
35	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,007875	508438	4004
36	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0400	977	39
37	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,2400	223	1392
38	Доплата за применение марки стали С245	т	2,02	7420	14988
40	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2138	17237	20922
41	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,51815	23006	126951
45	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до	т	0,02262	330422	7474
48	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,68	358159	243548
51	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ	кг	5,1	551	2810
52	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0732	325908	23856
53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	321303	771
54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1874	319930	59955
57	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	4,7194	1101	5196
59	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (шарниры)	т	0,000624	701888	438
60	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5262	5262
61	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	78,62	3865	303866
62	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,74	3904	100489
	Итого:				**980 042**

Всего по акту Тенге **2 142 087,00**

Итого с понижающим К-0,9 (услуги ген. подряда) **0,9** **1 927 878,00**

НДС 12% Тенге **231 345,36**

ИТОГО ПО АКТУ, ТЕНГЕ С НДС Тенге **2 159 223,36**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "Bert Group"

А.И. Галайкин

СУБПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "Изомир"

Ж.Ш. Мухамедгалиев

Генподрядчик: ТОО "Bert Group"
Субподрядчик: ТОО "ИЗОМИР"
Наименование строительства: Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.
№ договора: № 2 от 02.03.22
согласно сметы № SSG-2021-П-40-75(1)

Акт № 12
выполненных работ за сентябрь 2022 года
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в текущих ц енах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Первичные средства пожаротушения										
3	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металличес кие массой до 10 кг.Установка на стене или в нише**	шт.		1	1070,92	18,53	1071	19	19	1019	2257
		НР - 98%; СП - 8%				1033,16	6,60	1033	7		167	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,7923	0,7923							
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0044							
4	ТКП ИП "МАГАЗИН 101 KZ" г.Алматы 2021г.	**Щит пожарный ЩП-Закрытый (дверь решетка,почтов ый замок) 3 (540х1300х300)(сборно-разборный)**	шт.		1	23024,11	0	23024	0	23024	0	24866
		СП - 8%				0	0	0	0		1842	
5	248-305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 С Т РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.		1	8976,00	0	8976	0	8976	0	9694
		СП - 8%				0	0	0	0		718	
6	248-305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.		2	5433,00	0	10866	0	10866	0	11735
		СП - 8%				0	0	0	0		869	
7	248-305-0203 РСНБ РК 2015	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.		2	14306,00	0	28612	0	28612	0	30901
		СП - 8%				0	0	0	0		2289	
8	ТКП ИП "МАГАЗИН 101 KZ" г.Алматы 2021г.	**П олотно противопожарное (кошма противопожарная) ПП-600**	шт.		1	2579,00	0	2579	0	2579	0	2785
		СП - 8%				0	0	0	0		206	
9	ТКП ИП "МАГАЗИН 101 KZ" г.Алматы 2021г.	**Л опата совковая+черенок**	шт.		1	1433,00	0	1433	0	1433	0	1547
		СП - 8%				0	0	0	0		115	

10	ТКП ИП "МАГАЗИН 101 KZ" г.Алматы 2021г.	Ящик для песка ЯРП-0,5 м3 (сборно-разборный) 78 2х1173х590	шт.		1	31049,11	0	31049	0	31049	0	33533
		СП - 8%				0	0	0	0		2484	
11	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 С Т РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		2	8976,00	0	17952	0	17952	0	19388
		СП - 8%				0	0	0	0		1436	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**136706**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							124510		
		- Накладные расходы	Тенге								1019	
		- Сметная прибыль	Тенге								10126	
		Перевозка материалов, см.№1 во вкладке	Тенге								0	

Расчет согласно договора

Нормативная трудоемкость ч/ч		1
ВСЕГО, Стоимость работ по смете -		12 197
Командировочные расходы (суточные-1,5 МРП)		547
Командировочные расходы (проживание-0,75 МРП)		273
Стоимость работ на 2021год		13 017
Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)		124 510
Непредвиденные 2%		0
ВСЕГО, без НДС, в ценах 2021 г.		137 528
Всего в текущ ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		144 411
ИТОГО с пониж коэф.	**0,99999988**	144 411

№№ по ведомости ресурсов	Наименование	Ед.измерения	Количество	Цена	Сумма 2022г.
8	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0230	836	19
9	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433	10866
10	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	3	8976	26928
11	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14306	28612
12	Лопата совковая + черенок	шт.	1	1433	1433
13	Полотно противопожарное (кошма противопожарная) ПП-600	шт.	1	2579	2579
14	Щит пожарный ЩП-Закрытый (дверь решетка, почтовый замок)#3 (540х1300х300)	шт.	1	23024	23024
15	Ящик для песка ЯРП-0,5 м3 (сборно-разборный) 782х1173х590	шт.	1	31049	31049
	Итого:				**124 510**

Всего по акту	Тенге		**144 411,00**
Итого с понижающим К-0,9 (услуги ген. подряда)		**0,9**	**129 970,00**
НДС 12%	Тенге		**15 596,40**
ИТОГО ПО АКТУ, ТЕНГЕ С НДС	Тенге		**145 566,40**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "Bert Group"

А.И. Галайкин

СУБПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "Изомир"

Ж.Ш. Мухамедгалиев