Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Bert Group",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. Горького, дом № 62**	**090740003540**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**	**100340007781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 2 от 02.03.2022г

Номер документа	Дата составления
71	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП			Работа	1	4 623 277,12	4 623 277,12	495 351,12
				Итого	1	x	4 623 277,12	495 351,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кожанов Е.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Bert Group"
Субподрядчик: ТОО "ИЗОМИР"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ затрат за **октябрь** 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2 от 02.03.22					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы	из них		сто-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.	**93 531 800,00**	**4 127 926,00**	0	0	0	0	0	0	**495 351,12**	**4 623 277,12**
Всего к оплате		**4 127 926,00**							**495 351,12**	**4 623 277,12**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Bert Group" _____ М.К. Каимов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Изомир" _____ Р.Б. Мухамедгалиева

Генподрядчик: ТОО "Bert Group"
Субподрядчик: ТОО "ИЗОМИР"
Наименование строительства: Реконструкция Качарского теплоцентра ТЭЦ АО "ССГПО". Прокладка газопровода ГРС до ГРП, от ГРП до котельного отделения Качарского теплоцентра, строительство ГРП.
№ договора: № 2 от 02.03.22
согласно сметы № SSG-2021-П-41-58-4

Акт № 19
выполненных работ за октябрь 2022 года
ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда,времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Строительство новых объектов в стесненных условиях; на территориях действующих предприятий,имеющих разветвленную сеть транспортных и коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов.ЭСН РК 8.04-01-2015,приложение Б,таблица Б.1,п.6												
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД										
1	**1107-0111-0110 РСНБ РК 2015 прим. Кзп=0,6,Кэм=0,7,Кмр=0,5**	**Ограды металлические,высотой до 1,2 м.Демонтаж**	**м оград**		**68,1**	**2313,12**	**925,75**	**157524**	**63043**	**850**	**139515**	**320802**
		НР - 118%; СП - 8%				**1374,89**	**361,28**	**93630**	**24603**		**23763**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,9315	63,4352							
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169533	11,5452							
2	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Ограды железобетонные.Демонтаж**	**м оград**		**39,1**	**2607,77**	**1495,13**	**101964**	**58460**	**0**	**79194**	**195651**
		НР - 118%; СП - 8%				**1112,64**	**603,83**	**43504**	**23610**		**14493**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8372	32,7345							
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2908	11,3703							
3	**1101-0207-1308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Кустарники средней густоты.Срезка на равнинной местности**	**га**		**0,00376**	**210553,76**	**66992,36**	**792**	**252**	**0**	**548**	**1447**
		НР - 72%; СП - 8%				**143561,40**	**58898,27**	**540**	**221**		**107**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	118,45	0,4454							
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	39,292	0,1477							
4	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании.Разборка**	**м**		**31,8**	**979,96**	**0**	**31163**	**0**	**0**	**33656**	**70004**
		НР - 108%; СП - 8%				**979,96**	**0**	**31163**	**0**		**5185**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,882	28,0476	1111,00		31163				
6	**1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- в бурт временного хранения**	**м3 грунта**		**142,95**	**146,12**	**141,02**	**20888**	**20159**	**40**	**3353**	**26180**

		НР - 72%; СП - 8%				4,82	27,76	689	3968		1939	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0046	0,6576							
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	1,8584							
7	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км		171,54	152,00	0,00	26074	0	0	0	28160
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2086	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Работа на отвале**	м3 грунта		143	20,88	17,53	2986	2507	9	1102	4415
		НР - 72%; СП - 8%				3,29	7,41	470	1060		327	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0031	0,4433							
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,5005							
9	414-102-0201 РСНБ РК 2015	**Шпалы,брусья,дрова,стойки рудничные,балансы пропсы.Погрузка**	т		0,1	867,00	0	87	0	87	0	94
		СП - 8%				0	0	0	0		7	
10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т		16,5	117,00	0	1931	0	0	0	2085
		СП - 8%				0	0	0	0		154	
11	412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (62км)**	т·км		1029,2	23,00	0	23672	0	0	0	25565
		СП - 8%				0	0	0	0		1894	
12	414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические.Погрузка**	т		0,51	707,00	0	361	0	0	0	389
		СП - 8%				0	0	0	0		29	
13	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км		0,51	152,00	0	78	0	0	0	84
		СП - 8%				0	0	0	0		6	
14	414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические.Разгрузка**	т		0,51	707,00	0	361	0	0	0	389
		СП - 8%				0	0	0	0		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					367877	144421	986	257368	675265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					169996	53462	0	50020	0
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					675265				
		Сметная заработная плата	Тенге						223459			152

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение из выемки в насыпь/корыто**	м3 грунта		34,7	39,65	39,65	1376	1376	0	419	1939
		НР - 72%; СП - 8%				0	16,78	0	582		144	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,2707							
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20 м)**	м3 грунта		34,7	31,38	31,38	1089	1089	0	332	1534
		НР - 72%; СП - 8%				0	13,28	0	461		114	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,2100							

17	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьере.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		17,9	283,37	274,02	5072	4905	0	816	6359
		НР - 72%; СП - 8%				9,35	53,95	167	966		471	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,008901	0,1500							
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	0,4510							
18	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км- в насыпь**	т·км		496,725	30,00	0	14902	0	0	0	16094
		СП - 8%				0	0	0	0		1192	
19	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Насыпь.Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта		52,6	49,96	49,96	2628	2628	0	705	3600
		НР - 72%; СП - 8%				0	18,62	0	979		267	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,4500							
20	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		52,6	91,97	91,97	4838	4838	0	1441	6781
		НР - 72%; СП - 8%				0	38,05	0	2001		502	
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,9400							
21	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см,(до 3 проходов)**	м3 уплотненного грунта		52,6	17,42	17,42	916	916	0	214	1221
		НР - 72%; СП - 8%				0	5,65	0	297		90	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,1683							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					30821	15752	0	3927	37528
								167	5287	0	2780	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					37527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						5454			

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

22	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		138,9	109,53	24,68	15214	3428	0	9134	26295
		НР - 72%; СП - 8%				84,85	6,48	11786	900		1948	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,083	11,5287							
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,4167							
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бортовой камень щебеночное.Устройство**	м3 основания		1,3	3238,45	2109,15	4210	2742	5	2518	7267
		НР - 93%; СП - 8%				1125,10	957,84	1463	1245		538	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,977	1,2701							
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	0,8073							
24	211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		1,495	2460,00	0	3678	0	3678	0	3972
		СП - 8%				0	0	0	0		294	

25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.30.15).Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		26	2345,73	38,36	60989	997	34279	28211	96336
		НР - 108%; СП - 8%				988,93	15,72	25712	409		7136	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,802	20,8520							
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,192							
26	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3		1,118	40916,00	0	45744	0	45744	0	49404
		СП - 8%				0	0	0	0		3660	
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		20,835	1442,70	1257,32	30059	26196	29	10840	44170
		НР - 108%; СП - 8%				183,98	297,74	3833	6203		3272	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,165	3,4378							
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,156	3,2503							
30	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		20,835	1660,00	0	34586	0	34586	0	37353
		СП - 8%				0,00	0	0	0		2767	
31	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		138,9	342,51	297,99	47574	41391	116	20511	73531
		НР - 108%; СП - 8%				43,68	93,05	6067	12925		5447	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,038	5,2782							
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,046	6,3894							
32	211-201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3		2,0835	2570,00	0	5355	0	5355	0	5783
		СП - 8%				0	0	0	0		428	
33	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3		26,2521	2922,00	0	76709	0	76709	0	82845
		СП - 8%				0	0	0	0		6137	
34	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103 до 20 см**	м2 основания		138,9	58,72	58,72	8156	8156	0	2844	11880
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	18,96	0	2634		880	
34.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	1,2501							
35	211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3		8,7507	2922,00	0	25570	0	25570	0	27615
		СП - 8%				0	0	0	0		2046	
36	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 20 см.Устройство**	м2 покрытия		255,5	219,15	71,41	55992	18245	27683	15215	76903
		НР - 108%; СП - 8%				39,39	15,75	10064	4024		5697	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,03	7,6650							

36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0080	2,0440							
37	261-101-0201 РСНБ РК 2015	**Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012(с надбавкой до F200 - 1%)**	м3		52,122	20631,27	0	1075343	0	1075343	0	1161370
		СП - 8%				0	0	0	0		86027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1489177	101156	1329097	89273	1704724
								58925	28340	0	126276	0
		Сметная заработная плата	Тенге						87265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1704724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						87265			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ										
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бортовой камень щебеночное.Устройство**	м3 основания		0,55	3238,45	2109,15	1781	1160	2	1065	3074
		НР - 93%; СП - 8%				1125,10	957,84	619	527		228	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4675	1151,00		619				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	0,3416							
42	211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		0,6325	2460,00	0,00	1556	0	1556	0	1680
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		124	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.20.08).Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		11	2345,73	38,36	25803	422	14503	11935	40757
		НР - 108%; СП - 8%				988,93	15,72	10878	173		3019	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	7,6780	1232,00		10878				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007475	0,0822							
44	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3		0,176	40916,00	0,00	7201	0	7201	0	7777
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		576	
45	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня фр.10-15,толщиной 12 см.Устройство**	м2 покрытия		7,7	527,29	182,44	4060	1405	4	3318	7969
		НР - 108%; СП - 8%				344,29	54,72	2651	421		590	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	1,8711	1232,00		2651				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03358	0,2586							
46	211-201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	м3		1,3398	3204,00	0	4293	0	4293	0	4636
		СП - 8%				0,00	0	0	0		343	
48	211-201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	м3		0,231	-3204,00	0,00	-740	0	-740	0	-799
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		-59	
49	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 20 см.Устройство**	м2 покрытия		7,7	219,15	71,41	1687	550	834	459	2318
		НР - 108%; СП - 8%				39,39	15,75	303	121		172	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0278	0,2141	1232,00		303				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008729	0,0672							

50	261-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012(с надбавкой до F200 - 1%)	м3		1,5708	20631,27	0,00	32408	0	32408	0	35000
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2593	
52	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия		142,4	358,60	289,91	51065	41283	120	24182	81267
		НР - 108%; СП - 8%				67,85	89,39	9662	12729		6020	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,0495	7,0488	1192,00		9662				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045874	6,5325							
53	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		30,4736	2374,00	0,00	72344	0	72344	0	78132
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5788	
54	1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия толщиной 15 см.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901,1127-0403-0902,1127-0403-0903 (до 20 см)	м2 покрытия		142,4	83,29	83,29	11861	11861	0	4016	17146
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	26,11	0	3718		1270	
54.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014433	2,0553							
55	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		8,9712	2374,00	0	21298	0	21298	0	23001
		СП - 8%				0,00	0	0	0		1704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					234616	56680	153823	44975	301958
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24113	17690		22367	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					301958				
		Сметная заработная плата	Тенге						41803			27

РАЗДЕЛ 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО

56	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- ПРС	м3 грунта		19,3	146,12	141,02	2820	2722	5	453	3535
		НР - 72%; СП - 8%				4,82	27,76	93	536		262	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,00399	0,0770	1050,00		93				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012961	0,2501							
57	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км- из бурта временного хранения	т·км		23,2	152,00	0,00	3526	0	0	0	3809
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		282	
58	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		96,5	348,96	12,96	33675	1251	0	28812	67485
		НР - 88%; СП - 8%				336,00	3,28	32424	317		4999	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2678	25,8427	1091,00		32424				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002185	0,2109							

59	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2		96,5	68,80	0,17	6639	16	0	5828	13465
		НР - 88%; СП - 8%				68,63	0,00	6623	0		997	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0547	5,2786	1091,00		6623				
59.2	3206-0101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,00161	0,155365		106,00		16			
60	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную**	м2		0	344,12	209,54	0	0	0	0	0
		НР - 88%; СП - 8%				74,38	47,23	0	0		0	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525	0,0000	1232,00		7178				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03151	0,0000							
60.4	**254-106-0101**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02**	**0**	**2870,00**				**5539**		
60.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	9,65	28,00				270		
61	**1107-0111-0107 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические,высотой до 1,2 м без цоколя.Установка (без стоимости)**	м оград		5,8	4071,79	1173,71	23616	6808	152	22787	50116
		НР - 118%; СП - 8%				2871,84	457,68	16657	2655		3712	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,75	10,1500	1427,00		16657				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21505	1,2473							
61.7	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,000116	688015,00				80		
61.8	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,000348	207992,00				72		
62	**212-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3		0,17	21134,00	0,00	3593	0	3593	0	3880
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		287	
63	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Установка (без стоимости)**	м оград		38,6	3282,83	1868,91	126717	72140	892	97727	242400
		НР - 118%; СП - 8%				1390,80	754,79	53685	29135		17956	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,91	35,1260	1329,00		53685				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,363515	14,0317							
64	**212-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3		1,68	21134,00	0,00	35505	0	35505	0	38346
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					236092	82936	40147	155607	423036
								109481	32642		31336	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					423036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						142123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3142511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					362683				3142599
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						400944			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						137420			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1524053		
		- Перевозка грузов	Тенге					70990				
		- Накладные расходы	Тенге								551150	
		- Сметная прибыль	Тенге								232779	
		Перевозка материалов, см.№1 во вкладке	Тенге								800613	

Расчет согласно договора

Нормативная трудоемкость ч/ч		**336**
ВСЕГО, Стоимость работ по смете -		**1 618 546**
Временные здания и сооружения 2,48%	Тенге	**0**
Дополнит. затраты на производство работ в зим. время 4,3%	Тенге	**168 714**
Командировочные расходы (суточные-1,5 МРП)		**183 771**
Командировочные расходы (проживание-0,75 МРП)		**91 886**
Проезд		**0**
Транспортировка материалов		**800 613**
Стоимость работ на 2021год		**2 863 530**
Материалы, изделия и конструкции, (поставки подрядчика)		**1 504 432**
Непредвиденные 2%		**0**
ВСЕГО, без НДС, в ценах 2021 г.		**4 367 962**
Всего в текущ ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514		**4 586 584,43**
ИТОГО с пониж коэф.	**0,99999988**	**4 586 584,00**

Ведомость ресурсов подрядчика

№№ по ведомости ресурсов	Наименование	Ед.измерения	Количество	Цена	Сумма 2022г.
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,019085	2813	54
2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1830	21134	46136
3	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0222	15920	353
4	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01211	216199	2618
6	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00089	718405	638
7	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06290	34153	2148
9	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,08001	64085	5128
12	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,00290	109404	317
14	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,02999	6931	208
15	Шнур полиэтиленовый	м	50,0080	16	800
17	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00617	207992	1284
19	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,29400	40916	52945
22	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,15232	920	140
24	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,43120	392	169
25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1088	3204	3553
26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,4448	2374	93642
27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,12750	2460	5234
28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,08350	2570	5355

29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,00280	2922	102278
30	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,83500	1660	34586
31	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,85000	21134	39098
37	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012(с надбавкой до F200 - 1%)	м3	53,6928	20631,27	1107751
	Итого:				**1 504 432**

Всего по акту	Тенге	**4 586 584,00**
Итого с понижающим К-0,9 (услуги ген. подряда)	**0,9**	**4 127 926,00**
НДС 12%	Тенге	**495 351,12**
ИТОГО ПО АКТУ, ТЕНГЕ С НДС	Тенге	**4 623 277,12**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "Bert Group"

А.И. Галайкин

СУБПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "Изомир"

Ж.Н. Мухамедгалиев