Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" апреля 2019 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 1 от 27 мая 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2024 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					3	31.01.2024г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стадиона "Достык" г. Аксу, Павлодарской области	**78624473**	**70200422**							**8424051**	
за май месяц	**78624473**	**70200422**							**8424051**	
К оплате	**78624473**	**70200422**							**8424051**	**78624473**
К оплате: семьдесят восемь миллинов шестьсот двадцать четрые тысячи четыреста семьдесят три тенге										

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999

Руководитель_____Горохов А.В.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс" , БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт_____Майкубенов Р.А., атт. № KZ14VJE00080067

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор_____Песенко О.Н.

Авторский надзор: ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 г.

Руководитель проекта_____Кабдышева Б.Н.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 31.01.2024

Акт приемки выполненных работ №1 от 27 мая 2024 года.

за май

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Капитальный ремонт АБК													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	612,45	320,52	-	196 302	-	-	141 337	364 650	
						320,52	-	196 302	-	-	27 011		
2	2	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72%	м2	569,8	462,77	-	263 686	-	-	189 854	489 823	
						462,77	-	263 686	-	-	36 283		
3	4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	259,37	1 553,27	49,91	402 872	12 945	-	286 532	744 556	
						1 503,36	30,98	389 926	8 035	-	55 152		
4	5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	14	1 461,13	97,31	20 456	1 362	-	14 248	37 480	
						1 363,82	49,68	19 093	696	-	2 776		
5	6	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	334	257,13	-	85 881	-	-	61 834	159 532	
						257,13	-	85 881	-	-	11 817		
6	7	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	41,95	2 091,82	275,67	87 752	11 564	-	60 023	159 597	
						1 816,15	171,12	76 187	7 178	-	11 822		
7	8	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	3,08	1 620,83	254,49	4 992	784	-	3 334	8 992	
						1 366,34	136,98	4 208	422	-	666		
8	10	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	59,7	209,61	4,51	12 514	269	-	8 936	23 166	
						205,10	2,80	12 244	167	-	1 716		
9	11	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные//парапет. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	12,75	3 387,17	349,03	43 186	4 450	-	29 475	78 474	
						3 038,14	172,72	38 736	2 202	-	5 813		
10	12	41[illegible]-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	15	1 163,00	-	17 [illegible]45	-	-	-	18 841	
						-	-	-	-	-	1 396		

11	13	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	105	72,00	-	7 560	-	-	-	8 165	
						-	-	-	-	-	605		
Раздел 4 Отделка помещений													
4.2 Стены													
12	44	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	325,335	1 731,99	34,56	563 477	11 244	79 668	343 484	979 518	
						1 452,55	13,82	472 565	4 496	-	72 557		
Раздел 6 Кровля													
6.1 Кровля АБК													
13	65	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением стропила. мауэрлат НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,34	267 267,44	1 710,83	892 673	5 714	705 242	132 575	1 107 268	
						54 406,35	723,14	181 717	2 415	-	82 020		
14	66	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка// стойки, подкос, накладка, упорный брус, пробки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	3,4325	224 409,20	2 450,81	770 285	8 412	572 275	139 447	982 510	
						55 235,88	1 188,43	189 597	4 079	-	72 778		
15	67	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам // прогон, лежень НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,227	195 438,47	2 965,49	826 118	12 535	636 421	131 819	1 034 572	
						41 912,04	1 400,53	177 162	5 920	-	76 635		
16	68	261-107-0594	Ерши металлические	1 кг	0,9	264,00	-	238	-	238	-	257	
						-	-	-	-	-	19		
17	69	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	10,9995	13 517,98	131,77	148 691	1 449	124 997	16 517	178 425	
						2 022,34	63,19	22 245	695	-	13 217		
18	70	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	394,3	2 414,16	20,86	951 903	8 225	799 286	107 304	1 143 944	
						366,20	11,77	144 393	4 641	-	84 737		
19	71	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов//кобылки, лобовая, подшивка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	24,68	9 415,91	59,72	232 385	1 474	141 179	65 134	321 320	
						3 635,79	29,71	89 731	733	-	23 801		
20	72	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки, карниза НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 обработанной поверхности	418,98	473,64	6,12	198 446	2 564	163 788	23 992	240 233	
						76,60	2,93	32 094	1 228	-	17 795		
21	74	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	394,3	1 699,41	45,51	670 077	17 945	39 836	446 435	1 205 833	
						1 552,87	19,66	612 297	7 752	-	89 321		
22	75	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	453,445	4 118,00	-	1 867 287	-	1 867 287	-	2 016 670	Казахстан
						-	-	-	-	-	149 383		

23	76	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероида НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	109,5	690,60	26,76	75 621	2 930	52 615	15 057	97 932	
						183,34	7,64	20 076	837	-	7 254		
24	77	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным// фартук НР=72%	м	12,9	1 893,41	5,18	24 425	67	20 485	2 816	29 420	
						300,21	2,97	3 873	38	-	2 179		
25	78	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж сеток на продухи //0,3*0,3*13=1,17 м2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,17	1 852,61	45,77	2 168	54	525	1 162	3 596	
						1 358,15	21,22	1 589	25	-	266		
26	79	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,026	405 165,00	-	10 534	-	10 534	-	11 377	
						-	-	-	-	-	843		
6.2 Водосток													
27	80	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР=72%	м труб	6,5	4 005,93	0,18	26 039	1	13 877	8 756	37 579	
						1 870,86	-	12 161	-	-	2 784		
28	81	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР=72%	м	27,7	2 340,83	4,83	64 841	134	52 329	8 968	79 714	
						446,88	2,75	12 379	76	-	5 905		
29	82	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	3 281,00	-	6 562	-	6 562	-	7 087	Казахстан
						-	-	-	-	-	525		
Раздел 7 Фасад													
30	87	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// парапет 80 м2*0,25м=20 м3// на р-ре М50, кирпич СУРпо М150 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9; т.ч.п.3.1:	м3 кладки	20	55 663,59	6 245,51	1 113 272	124 910	695 443	236 382	1 457 626	
						14 645,93	1 769,44	292 919	35 389	-	107 972		

Итого	**13 028 157**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 351 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	229 032
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 982 586
- накладные расходы, тенге	2 475 421
перевозка грузов, тенге	25 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	965 048
Всего	**13 028 157**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	156 338
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**263 690**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**13 448 185**

Локальная смета № 02-01-04. Капитальный ремонт АБК. Электромонтажные работы и освещение.

1	29	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	800	367,69	2,71	294 152	2 168	15 888	198 858	532 451	
						345,12	0,12	276 096	96	-	39 441		
2	30	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72%	м	310	275,94	0,96	85 541	298	4 362	58 257	155 302	
						260,91	0,10	80 882	31	-	11 504		

3	31	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,102	418 731,00	-	42 711	-	42 711	-	46 128	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 417		
4	32	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3774	561 509,00	-	211 913	-	211 913	-	228 866	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 953		
5	33	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,6528	820 061,00	-	535 336	-	535 336	-	578 163	Казахстан
						-	-	-	-	-	42 827		
6	34	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=72%	отверстие	30	572,32	232,15	17 170	6 965	-	9 829	29 159	
						340,17	114,88	10 205	3 446	-	2 160		
7	35	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.	127	1 501,43	606,79	190 682	77 062	-	109 264	323 942	
						894,64	300,28	113 619	38 136	-	23 996		
8	36	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	800	549,73	216,67	439 784	173 336	-	253 601	748 856	
						333,06	107,22	266 448	85 776	-	55 471		
Итого							**2 642 867**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							747 250						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							259 829						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							127 485						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							810 210						
- накладные расходы, тенге							629 809						
- сметная прибыль (8 %), тенге							195 769						
Всего							**2 642 867**						
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%							31 714						
Непредвиденные работы и затраты (2%)							**53 492**						
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.							**2 728 073**						

Локальная смета № 02-02-01. Капитальный ремонт трибун													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1110-0102-0401	Демонтаж существующих деревянных скамеек НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 древесины в конструкции	100,8	39 993,48	1 568,52	4 031 343	158 107	-	2 843 931	7 425 296	
						38 424,96	760,60	3 873 236	76 668	-	550 022		
2	2	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	120	188,98	0,09	22 678	11	-	16 320	42 118	
						188,89	-	22 667	-	-	3 120		
3	3	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Демонтаж металлоконструкций навеса НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	1,5	59 318,76	22 203,53	88 978	33 305	870	47 886	147 813	
						36 535,16	7 804,03	54 803	11 706	-	10 949		
4	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	34,4	204,00	-	7 018	-	-	-	7 579	
						-	-	-	-	-	561		
5	7	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	240,74	72,00	-	17 333	-	-	-	18 720	

						-	-	-	-	-	1 387			
							7 641 526							

Итого	**7 641 526**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 950 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	870
- накладные расходы, тенге	2 908 137
перевозка грузов, тенге	24 351
- сметная прибыль (8 %), тенге	566 039
Всего	**7 641 526**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	91 698
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**154 664**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**7 887 889**

Локальная смета № 04-01-01. Наружное освещение. Мачты

Раздел 3 Наружное освещение

1	52	290-0000-0000 (ПЛ)	Прожектор Sport-16-600/1K-A67	1 шт	59	723 214,29	-	42 669 643	-	42 669 643	-	46 083 214		
						-	-	-	-	-	3 413 571			
							46 083 214							

Итого	**46 083 214**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 669 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 413 571
Всего	**46 083 214**
Временные здания и сооружения (1,5%) K=0,8%	552 999
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**932 724**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**47 568 937**

ИТОГО по акту в текущих ценах с 01.01.2023г.	**71 633 084**
Понижающий коэффициент 2%	**70 200 422**
НДС 12%	**8 424 051**
ИТОГО с НДС	**78 624 473**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор _____ Песенко О.Н.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс", БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт _____ Майкубенов Р.А.ат. № KZ14VJE00080067

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, БИН 990240007999

Руководитель _____ Горохов А.В.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 года.

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" апреля 2019 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 2 от 27 июня 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2024 года

код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№	дата				
		3	31.01.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стадиона "Достык" г. Аксу, Павлодарской области	161740555	144411210							17329345	
за июнь месяц	83116082	74210788							8905295	
К оплате	83116082	74210788							8905295	83116082

К оплате: восемьдесят три миллиона сто шестнадцать тысяч восемьдесят две тенге

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999

Руководитель_____ Горохов А.В.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс", БИН 120140021456, приказ № 14-ПЗ от 24.04.2024г.

Эксперт_____ Майкубенов Т.А., атт.№ KZ14VJE00080067

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор_____ Песенко О.Н.

Авторский надзор: ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 г.

Руководитель проекта_____ Кабдышева Б.Н.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 31.01.2024

Акт приемки выполненных работ №2 от 27 июня 2024 года.

за июнь

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Капитальный ремонт АБК													
Раздел 2 Стены и перегородки													
1	14	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка	м3	0,383	66 027,64	24,73	25 289	9	13 914	8 183	36 150	
						29 674,32	-	11 365	-	-	2 678		
2	15	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// 4,5 м3/0,12 м=37,5 м2 НР=72% т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; ОПр п.3.11:К3трр=1,15;К3трм=1,25;К3экс=1,25; т.ч.п.3.1:К4мат=0,9;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,5	9 551,11	573,97	358 167	21 524	165 810	127 304	524 309	
						4 555,53	159,44	170 832	5 979	-	38 838		
3	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01178	360 925,00	-	4 252	-	4 252	-	4 592	Казахстан
						-	-	-	-	-	340		
4	17	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР=72%	т металлоконструкций перемычек	0,02845	370 153,26	3 711,53	10 530	106	70	7 490	19 462	
						363 968,92	1 722,04	10 354	49	-	1 442		
5	18	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1 т	0,02801	1 037 900,00	-	29 075	-	29 075	-	31 401	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 326		
6	19	261-107-0645	Шпильки	1 кг	1,512	519,00	-	785	-	785	-	848	
						-	-	-	-	-	63		
7	20	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	0,4536	38 830,97	13 555,48	17 614	6 149	-	10 446	30 305	
						25 275,49	6 708,04	11 465	3 043	-	2 245		
Раздел 4 Отделка помещений													
4.2 Стены													
8	44	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	759,115	1 731,99	34,56	1 314 780	26 235	185 892	801 463	2 285 542	
						1 452,55	13,82	1 102 652	10 491	-	169 299		

9	45	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	541,25	854,76	6,67	462 639	3 610	134 544	234 946	753 392
						599,51	3,38	324 485	1 829	-	55 807	
10	47	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,25	1 108,80	10,53	79 002	750	12 341	47 791	136 936
						925,06	6,54	65 911	466	-	10 143	
11	48	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	71,25	6 901,86	32,32	491 758	2 303	208 637	203 016	750 356
						3 941,30	16,11	280 818	1 148	-	55 582	
4.3 Разное												
12	49	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором//АС1 л.12 прим.8, 10 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1 108,80	10,53	44 352	421	6 928	26 830	76 876
						925,06	6,54	37 002	262	-	5 694	
13	50	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее	м2	11	1 848,30	2,29	20 331	25	2 202	13 044	36 045
						1 645,81	1,20	18 104	13	-	2 670	
Раздел 5 Полы												
5.1 Тип 1												
14	51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	259,37	1 223,60	56,39	317 365	14 626	109 706	145 188	499 557
						744,24	33,22	193 034	8 616	-	37 004	
15	52	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 толщ.15 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	259,37	3 262,80	151,76	846 272	39 362	119 533	509 881	1 464 645
						2 650,18	80,16	687 377	20 791	-	108 492	
16	53	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	264,5574	7 738,00	-	2 047 145	-	2 047 145	-	2 210 917
						-	-	-	-	-	163 772	
5.2 Тип 2												
17	55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	19,84	1 223,60	56,39	24 276	1 119	8 392	11 106	38 213
						744,24	33,22	14 766	659	-	2 831	
18	56	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	19,84	4 148,64	155,31	82 309	3 081	50 313	21 228	111 820
						1 457,41	28,63	28 915	568	-	8 283	
19	57	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	19,84	2 536,14	77,55	50 317	1 539	31 332	12 795	68 161
						879,36	16,33	17 447	324	-	5 049	

20	58	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 толщ.15 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	19,84	3 262,80	151,76	64 734	3 011	9 143	39 002	112 035	
						2 650,18	80,16	52 580	1 590	-	8 299		
21	59	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	20,2368	7 738,00	-	156 592	-	156 592	-	169 119	
						-	-	-	-	-	12 527		
Раздел 7 Фасад													
22	83	1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов// стены, цоколь НР=72%	м2	194,38	1 351,50	2,61	262 705	507	87 506	125 958	419 756	
						898,71	1,29	174 691	251	-	31 093		
23	84	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов// стены, цоколь НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	206,06	4 742,96	16,26	977 334	3 351	392 103	419 516	1 508 598	
						2 823,84	3,79	581 880	781	-	111 748		
24	85	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	226,666	3 070,00	-	695 865	-	695 865	-	751 534	
						-	-	-	-	-	55 669		
25	86	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка// 172,42+161,17=333,59 м2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 вертикальной проекции	333,59	1 603,53	97,72	534 922	32 598	126 087	282 625	882 951	
						1 127,84	48,86	376 236	16 299	-	65 404		
Раздел 8 Отмостка													
26	88	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщ.150 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	13,0275	11 226,57	3 832,34	146 254	49 926	70 499	35 801	196 619	
						1 982,68	1 834,17	25 829	23 895	-	14 564		
27	89	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 толщ.150 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	13,0275	30 769,53	2 465,58	400 850	32 120	331 308	32 557	468 079	
						2 872,50	598,51	37 421	7 797	-	34 672		

Итого	**13 588 218**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 223 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 999 974
- накладные расходы, тенге	3 116 170
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 006 534
Всего	**13 588 218**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	163 059
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**275 026**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**14 026 302**

Локальная смета № 02-01-03. Отопление и вентиляция.

Раздел 2 Демонтажные работы

1	9	1215-0103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж НР=72%	шт.	1	12 240,97	26,00	12 241	26	-	8 806	22 731	
						12 214,97	16,14	12 215	16	-	1 684		
2	10	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм	м2 поверхности	15,6	884,51	26,00	13 798	406	-	9 824	25 512	
						858,51	16,14	13 393	252	-	1 890		

Итого	**48 243**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268
- накладные расходы, тенге	18 630
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 574
Всего	**48 243**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	579
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**976**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**49 798**

Локальная смета № 02-01-05. Пожарная сигнализация

1	14	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм.	м	390	555,03	5,54	216 462	2 161	8 073	148 633	394 303
						528,79	0,53	206 228	207	-	29 208	
2	15	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	401,7	130,00	-	52 221	-	52 221	-	56 399
						-	-	-	-	-	4 178	
3	16	1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых	м	5	372,53	5,79	1 863	29	792	759	2 832
						208,41	2,42	1 042	12	-	210	
4	17	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ	1 м	5,1	380,00	-	1 938	-	1 938	-	2 093
						-	-	-	-	-	155	
5	18	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных	м	395	142,87	1,01	56 434	399	5 554	36 383	100 242
						127,80	0,13	50 481	51	-	7 425	
6	19	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-	1 км	0,3392	105 729,00	-	35 863	-	35 863	-	38 732
						-	-	-	-	-	2 869	
7	20	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-	1 км	0,0742	195 945,00	-	14 539	-	14 539	-	15 702
						-	-	-	-	-	1 163	

Итого	**610 303**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	257 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	118 980
- накладные расходы, тенге	185 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 208
Всего	**610 303**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	7 324
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**12 353**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**629 979**

Локальная смета № 02-02-01. Капитальный ремонт трибун

Раздел 1 Демонтажные работы

1	5	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Демонтаж НР=72%	шт. сборных	2	6 809,91	3 289,35	13 620	6 579	-	7 173	22 456
						3 520,56	1 461,15	7 041	2 922	-	1 663	
2	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	41,576	204,00	-	8 482	-	-	-	9 161
						-	-	-	-	-	679	
3	7	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в	1 т·км	291,032	72,00	-	20 954	-	-	-	22 630
						-	-	-	-	-	1 676	

Раздел 5 Навес

4	30	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений	м3 грунта	1,053	5 180,67	-	5 455	-	-	3 928	10 134
						5 180,67	-	5 455	-	-	751	

5	37	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса	1 т	5,31828	1 103 028,00	-	5 866 212	-	5 866 212	-	6 335 509	Казахстан
						-	-	-	-	-	469 297		
6	38	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245,	1 т	5,39802	7 791,00	-	42 056	-	42 056	-	45 420	
						-	-	-	-	-	3 364		
Раздел 6 Восстановительные работы основания трибун и лестничных маршей													
7	48	290-0000-0000 (ПЛ)	Сиденье пластиковое с креплением	1 шт	3000	5 758,93	-	17 276 786	-	17 276 786	-	18 658 929	
						-	-	-	-	-	1 382 143		

Итого	**25 104 239**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 185 053
- накладные расходы, тенге	11 101
перевозка грузов, тенге	29 436
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 859 573
Всего	**25 104 239**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	301 251
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**508 110**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**25 913 600**

Локальная смета № 04-01-01. Наружное освещение. Мачты

Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1	4 988,22	345,58	4 988	346	-	3 457	9 121	
						4 642,64	158,72	4 643	159	-	676		
2	2	1121-0502-0105	Щитки групповые осветительные массой до 40 кг.	шкаф	1	3 923,69	363,63	3 924	364	-	2 685	7 138	
						3 560,06	169,11	3 560	169	-	529		
3	3	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	2	4 988,22	345,58	9 976	691	-	6 913	18 240	
						4 642,64	158,72	9 285	317	-	1 351		
4	4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж в КТП НР=72%	м	45	173,94	0,35	7 827	16	-	5 632	14 536	
						173,59	0,22	7 812	10	-	1 077		
5	5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и	шт.	7	2 272,17	670,52	15 905	4 694	-	9 588	27 533	
						1 601,65	300,69	11 212	2 105	-	2 040		
6	6	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж на мачте НР=72%	м	310	173,94	0,35	53 921	109	-	38 794	100 132	
						173,59	0,22	53 813	68	-	7 417		
7	7	1308-0305-0606	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Демонтаж с	шт.	44	5 856,99	3 126,18	257 708	137 552	-	137 235	426 538	
						2 730,81	1 601,09	120 156	70 448	-	31 595		
8	8	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Демонтаж трубы д.32 мм на	шт.	44	1 564,86	475,74	68 854	20 933	-	46 505	124 588	
						1 089,12	378,84	47 921	16 669	-	9 229		
Раздел 2 КЛ- 0,4 кВ													
9	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м3 грунта	19,8	3 287,47	-	65 092	-	-	46 866	120 915	
						3 287,47	-	65 092	-	-	8 957		
10	35	243-113-1109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	1 км	0,3315	4 236 225,00	-	1 404 309	-	1 404 309	-	1 516 654	Казахстан
						-	-	-	-	-	112 345		
11	36	243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	1 км	0,3978	3 240 483,00	-	1 289 064	-	1 289 064	-	1 392 189	Казахстан
						-	-	-	-	-	103 125		
12	37	243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	1 км	0,2652	2 460 515,00	-	652 529	-	652 529	-	704 731	Казахстан
						-	-	-	-	-	52 202		

13	38	243-113-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	1 км	0,0102	1 894 331,00	-	19 322	-	19 322	-	20 868	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 546		
14	39	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	1 км	0,3315	996 234,00	-	330 252	-	330 252	-	356 672	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 420		
15	41	243-903-2031	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ-М	1 шт.	8	17 643,00	-	141 144	-	141 144	-	152 436	
						-	-	-	-	-	11 292		
16	43	243-903-2035	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-ВЛ-нб	1 шт.	2	9 359,00	-	18 718	-	18 718	-	20 215	
						-	-	-	-	-	1 497		
Раздел 3 Наружное освещение													
17	48	580-0000-0000 (ПЛ)	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54 63А, с фотореле, таймер, прибор учета	1 шт	1	164 516,07	-	164 516	-	-	-	164 516	
						-	-	-	-	164 516	-		
18	50	515-301-0644	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1004-54УХЛ2	1 шт.	1	869 387,00	-	869 387	-	-	-	869 387	Казахстан
						-	-	-	-	869 387	-		
19	51	1308-0305-0608	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной мачте НР=72%	шт.	59	23 312,04	11 493,25	1 375 410	678 102	113 002	670 902	2 210 017	
						9 903,51	5 889,84	584 307	347 501	-	163 705		
20	56	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	1 шт.	7	16 654,00	-	116 578	-	116 578	-	125 904	
						-	-	-	-	-	9 326		
21	68	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	1 км	0,05712	545 355,00	-	31 151	-	31 151	-	33 643	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 492		
22	69	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	1 км	0,07905	388 748,00	-	30 731	-	30 731	-	33 189	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 458		
23	70	243-105-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-1	1 км	0,0357	2 298 081,00	-	82 041	-	82 041	-	88 604	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 563		
24	71	243-105-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	1 км	0,0357	1 598 031,00	-	57 050	-	57 050	-	61 614	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 564		
25	72	243-105-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-1	1 км	0,1785	1 013 478,00	-	180 906	-	180 906	-	195 378	Казахстан
						-	-	-	-	-	14 472		

Итого	**8 794 758**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	907 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	842 807
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	437 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 466 795
- оборудование, тенге	1 033 903
- накладные расходы, тенге	968 577

- сметная прибыль (8 %), тенге	574 878
Всего	**8 794 758**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	93 130
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**157 080**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**9 044 968**

Локальная смета № 07-01-01. Устройство футбольного поля, беговой дорожки, ограждения.

Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы												
1	2	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м оград	232,06	3 808,33	2 104,23	883 761	488 308	-	439 227	1 428 827
						1 704,10	924,69	395 453	214 584	-	105 839	
2	3	1107-0111-0109	Ограды металлические высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м оград	13,5	5 827,44	1 341,75	78 670	18 114	-	49 139	138 034
						4 485,69	569,78	60 557	7 692	-	10 225	
3	4	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	0,627	162 945,15	89 870,60	102 167	56 349	2 296	39 934	153 469
						69 412,90	19 046,23	43 522	11 942	-	11 368	
4	5	1220-0401-0102	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка НР=72%	м	120	1 817,28	443,21	218 074	53 185	-	137 870	384 419
						1 374,07	221,65	164 888	26 598	-	28 475	
5	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	200,2335	204,00	-	40 848	-	-	-	44 116
						-	-	-	-	-	3 268	
6	7	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в	1 т·км	1401,6345	72,00	-	100 918	-	-	-	108 991
						-	-	-	-	-	8 073	
7	13	1207-0101-0205	Разборка покрытия из искусственной травы НР=72%	м2	6800	209,61	4,51	1 425 348	30 668	-	1 017 878	2 638 684
						205,10	2,80	1 394 680	19 040	-	195 458	
Раздел 3 Футбольное поле												
8	29	290-0000-0000 (ПЛ)	Навес для запасных игроков 15 посадочных мест / монтаж и стоимость без НДС	1 шт	2	2 500 000,00	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 400 000
						-	-	-	-	-	400 000	
9	30	290-0000-0000 (ПЛ)	Навес для арбитров 2 посадочных места / монтаж и стоимость без НДС	1 шт	1	850 000,00	-	850 000	-	850 000	-	918 000
						-	-	-	-	-	68 000	
Раздел 4 Ограждение стадиона												
10	31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	240,53211	3 287,47	-	790 742	-	-	569 334	1 468 882
						3 287,47	-	790 742	-	-	108 806	
11	32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	39,79	1 562,13	-	62 157	-	-	44 753	115 463
						1 562,13	-	62 157	-	-	8 553	
12	33	414-104-0201	Песок всякий. Погрузка лишнего грунта 39,79*1,5=59,68 тн	1 т	59,68	312,00	-	18 620	-	-	-	20 110
						-	-	-	-	-	1 490	
13	34	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	417,76	72,00	-	30 079	-	-	-	32 485

						-	-	-	-	-	2 406		
14	35	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 21 м3/0,1 м = 210 м2 НР=72%	м2 покрытия	210	3 357,81	277,14	705 140	58 199	539 045	92 130	861 052	
						513,79	95,54	107 896	20 063	-	63 782		
15	36	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство ФЛМ-1, бетон В15 НР=72%	м3	179,74	37 115,53	2 409,94	6 671 145	433 163	5 095 221	900 634	8 177 521	
						6 357,86	601,53	1 142 762	108 119	-	605 742		
16	39	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	469,904	4 128,11	31,02	1 939 815	14 576	1 666 162	188 322	2 298 388	
						551,34	5,28	259 077	2 481	-	170 251		
17	40	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола НР=72%	м2 поверхности	149,7819	6 229,00	12,37	932 991	1 853	866 574	46 872	1 058 252	
						431,06	3,57	64 565	535	-	78 389		

Итого	**25 246 693**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 486 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 154 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	411 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 019 298
- накладные расходы, тенге	3 526 093
перевозка грузов, тенге	190 464
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 870 125
Всего	**25 246 693**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	302 960
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**510 993**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**26 060 646**

ИТОГО по акту в текущих ценах с 01.01.2023г.	**75 725 293**
Понижающий коэффициент 2%	**74 210 787**
НДС 12%	**8 905 294**
ИТОГО с НДС	**83 116 082**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор _____ Песенко О.Н.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс", БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт_____ Майкубенов Р.А.ат. № KZ14VJE00880067

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления

Руководитель _____ Горохов А.В.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 года.

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" апреля 2019 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 3 от 30 июля 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2024 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					3	31.01.2024г.				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стадиона "Достык" г. Аксу, Павлодарской области	209778603	187302324							22476279	
за июль месяц	48038048	42891114							5146935	
К оплате	48038048	42891114							5146935	48038048
К оплате: сорок восемь миллионов тридцать восемь тысяч сорок восемь тенге										

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999

Руководитель_____Горохов А.В.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс" , БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт_____ Майкубенов Р.А., атт. № KZ14VJE00080067

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор_____Песенко О.Н.

Авторский надзор: ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 г.

Руководитель проекта_____Кабдышева Б.Н.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 31.01.2024

Акт приемки выполненных работ №3 от 30 июля 2024 года.

за июль

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Капитальный ремонт АБК. Альбом 2 АС1 АБК													
Раздел 3 Проемы													
3.1 Двери													
1	24	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	35,91	3 860,18	180,52	138 619	6 482	39 616	68 819	224 033	
						2 576,45	85,28	92 520	3 062	-	16 595		
2	25	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	1 м2	35,91	11 755,00	-	422 122	-	422 122	-	455 892	
						-	-	-	-	-	33 770		
3	26	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ДЗ НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	3,15	3 300,34	251,30	10 396	792	2 686	5 260	16 908	
						2 196,30	123,03	6 918	388	-	1 252		
4	27	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-15	1 м2	3,15	12 237,00	-	38 547	-	38 547	-	41 631	
						-	-	-	-	-	3 084		
5	28	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	15	4 844,00	-	72 660	-	72 660	-	78 473	
						-	-	-	-	-	5 813		
6	29	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	32	508,00	-	16 256	-	16 256	-	17 556	
						-	-	-	-	-	1 300		
7	30	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м коробок	204	190,98	2,64	38 950	539	1 212	26 985	71 221	
						182,40	1,32	37 210	269	-	5 276		

8	31	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	1 м	228,48	679,00	-	155 138	-	155 138	-	167 549
						-	-	-	-	-	12 411	
9	32	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,898	4 152,32	393,34	12 033	1 140	4 386	5 117	18 522
						2 245,60	206,56	6 508	599	-	1 372	

Итого	1 091 785
- зарплата рабочих-строителей, тенге	143 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	752 623
- накладные расходы, тенге	106 181
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 873
Всего	1 091 785
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	13 101
Непредвиденные работы и затраты (2%)	22 098
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	1 126 984

Локальная смета № 02-01-01. Капитальный ремонт АБК. Протокол замены №1 от 17.07.2024г. Д

Раздел 1 Демонтажные работы												
1	7	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	21	2 091,82	275,67	43 928	5 789	-	30 048	79 894
						1 816,15	171,12	38 139	3 594	-	5 918	
Раздел 2 Общестроительные работы												
2	48	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	23,35	6 901,86	32,32	161 158	755	68 374	56 532	245 905
						3 941,30	16,11	92 029	376	-	18 215	
3	56	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	60,3	4 148,64	155,31	250 163	9 365	152 916	64 518	339 855
						1 457,41	28,63	87 882	1 726	-	25 174	
4	51	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	60,3	1 223,60	56,39	73 783	3 400	25 505	33 754	116 140
						744,24	33,22	44 878	2 003	-	8 603	
5		1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101- на толщ. 60мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	482,4	124,21	9,59	59 919	4 626	50 859	5 098	70 218
						9,19	5,49	4 433	2 648	-	5 201	
6	02-02-01, п.15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,0603	34 536,60	3 133,65	2 083	189	11	1 420	3 783
						31 226,27	1 480,69	1 883	89	-	280	
7	02-02-01, п.16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0603	405 165,00	-	24 431	-	24 431	-	26 386
						-	-	-	-	-	1 955	

8	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	60,3	11 716,84	287,91	706 525	17 361	551 146	105 463	876 947	
					2 288,86	140,28	138 018	8 459	-	64 959		
9	1115-0107-0105	Сапожок из керамогранита. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	27,4	8 749,08	32,32	239 725	886	130 848	78 072	343 221	
					3 941,30	16,11	107 992	441	-	25 424		
10	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6	6 425,90	171,16	23 133	616	15 050	5 500	30 924	
					2 074,16	47,86	7 487	172	-	2 291		
11	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	315,16	3 171,69	319,13	999 590	100 577	-	684 272	1 818 571	
					2 852,56	162,98	899 013	51 365	-	134 709		
12	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	315,16	6 574,00	-	2 071 862	-	2 071 862	-	2 237 611	
					-	-	-	-	-	165 749		
13	1134-0108-0703	Откосы наружные. Облицовка плитами из пластика НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	6	6 028,60	19,08	36 172	114	23 149	9 325	49 137	
					2 151,32	7,26	12 908	44	-	3 640		
14	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 60 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	66,7	2 471,88	8,05	164 874	537	98 883	47 256	229 100	
					981,32	2,68	65 454	179	-	16 970		
15	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	23,74	3 603,99	9,25	85 559	220	58 279	19 483	113 445	
					1 139,84	-	27 060	-	-	8 403		
16	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	21	4 152,32	393,34	87 199	8 260	31 781	37 077	134 218	
					2 245,60	206,56	47 158	4 338	-	9 942		
17	223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	1 м2	21	83 364,00	-	1 750 644	-	1 750 644	-	1 890 696	Казахстан
					-	-	-	-	-	140 052		
18	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	0,15	7 894,69	377,06	1 184	57	580	416	1 728	
					3 651,33	201,31	548	30	-	128		
19	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,15	36 335,00	-	5 450	-	5 450	-	5 886	Казахстан
					-	-	-	-	-	436		

20	04-01-01 п.9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	0 8	3 780,59	-	3 024	-	-	2 177	5 617	
						3 780,59	-	3 024	-	-	416		
21	нет	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 кладки	0,5	18 257,87	5 966,58	9 129	2 983	1 323	3 995	14 174	
						9 645,01	1 452,53	4 823	726	-	1 050		
22		213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.	33	285,00	-	9 405	-	9 405	-	10 157	Казахстан
						-	-	-	-	-	752		
23		1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стен (за вычетом проемов)	170	4 028,20	30,38	684 794	5 165	305 021	271 387	1 032 676	
						2 203,58	13,63	374 609	2 317	-	76 495		
24		1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	170	870,27	3,37	147 946	573	39 438	77 870	243 881	
						634,91	1,28	107 935	218	-	18 065		
25		1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	600	854,76	6,67	512 856	4 002	149 148	260 448	835 168	
						599,51	3,38	359 706	2 028	-	61 864		
26		1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	4,2	7 068,53	103,10	29 688	433	6 934	16 222	49 583	
						5 374,55	49,65	22 321	209	-	3 673		
27		223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2	55 871,00	-	234 658	-	234 658	-	253 431	
						-	-	-	-	-	18 773		

Итого	**11 058 352**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 447 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 805 696
- накладные расходы, тенге	1 820 333
- сметная прибыль (8 %), тенге	819 137
Всего	**11 058 352**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	132 700
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**223 821**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**11 414 873**

Локальная смета № 02-01-02. Капитальный ремонт АБК. Водоснабжение и канализация. Альбом 8 ВК(АБК)

Раздел 1 Система В1

1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных	м трубопровода	3	3 042,78	21,96	9 128	66	43	6 495	16 873	
						3 006,62	0,22	9 020	1	-	1 250		

2	2	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	2,97	239,00	-	710	-	710	-	767	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
3	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	3	186,23	1,79	559	5	7	394	1 029	
						182,23	-	547	-	-	76		
4	4	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	3	24,00	-	72	-	72	-	78	Казахстан
						-	-	-	-	-	6		
5	5	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	1 329,00	-	1 329	-	1 329	-	1 435	
						-	-	-	-	-	106		
6	6	1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72%	шт.	1	3 681,82	1 516,72	3 682	1 517	-	2 100	6 245	
						2 165,10	750,56	2 165	751	-	463		
Раздел 2 Система Т3													
7	7	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные)	комплект	3	9 481,01	91,74	28 443	275	1 441	19 333	51 598	
						8 908,97	41,52	26 727	125	-	3 822		
8	8	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61 186,00	-	61 186	-	-	-	61 186	Казахстан
						-	-	-	-	61 186	-		
9	10	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	2	153 853,00	-	307 706	-	-	-	307 706	Казахстан
						-	-	-	-	307 706	-		
10	11	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	3	524,00	-	1 572	-	1 572	-	1 698	
						-	-	-	-	-	126		
11	12	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	1	3 042,78	21,96	3 043	22	14	2 165	5 625	
						3 006,62	0,22	3 007	-	-	417		
12	13	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	0,99	239,00	-	237	-	237	-	256	Казахстан
						-	-	-	-	-	19		
13	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	1	186,23	1,79	186	2	2	131	342	
						182,23	-	182	-	-	25		
14	15	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	1 329,00	-	1 329	-	1 329	-	1 435	
						-	-	-	-	-	106		
Раздел 3 Система К1													
15	16	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	1	1 760,17	2,89	1 760	3	14	1 256	3 257	

						1 743,44	1,07	1 743	1	-	241		
16	17	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	0,996	339,00	-	338	-	338	-	365	Казахстан
						-	-	-	-	-	27		
17	18	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11;К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	2	1 710,70	7,09	3 421	14	64	2 411	6 299	
						1 671,79	2,45	3 344	5	-	467		
18	19	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	1,996	1 934,00	-	3 860	-	3 860	-	4 169	Казахстан
						-	-	-	-	-	309		
19	20	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	107,00	-	107	-	107	-	116	Казахстан
						-	-	-	-	-	9		
20	21	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	355,00	-	710	-	710	-	767	Казахстан
						-	-	-	-	-	57		
21	22	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	397,00	-	397	-	397	-	429	Казахстан
						-	-	-	-	-	32		
22	23	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	1	176,00	-	176	-	176	-	190	
						-	-	-	-	-	14		
23	24	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=72%	шт.	1	2 995,03	1 146,93	2 995	1 147	-	1 732	5 105	
						1 848,10	557,51	1 848	558	-	378		
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование													
24	25	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной	комплект	1	6 247,79	192,59	6 248	193	450	4 110	11 187	
						5 605,08	102,74	5 605	103	-	829		
25	26	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный,	1 комплект	1	8 653,00	-	8 653	-	8 653	-	9 345	Казахстан
						-	-	-	-	-	692		
26	27	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	7 891,00	-	7 891	-	7 891	-	8 522	Казахстан
						-	-	-	-	-	631		
27	28	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с	1 шт.	1	1 556,00	-	1 556	-	1 556	-	1 680	Казахстан
						-	-	-	-	-	124		
28	29	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с	1 шт.	1	11 364,00	-	11 364	-	11 364	-	12 273	Казахстан
						-	-	-	-	-	909		
29	30	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72% ОПр	комплект	1	5 104,35	124,86	5 104	125	564	3 224	8 994	
						4 415,39	63,21	4 415	63	-	666		
30	31	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР=72%	прибор	1	8 596,22	34,42	8 596	34	184	6 046	15 813	
						8 378,12	18,89	8 378	19	-	1 171		
31	32	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	2	61 791,00	-	123 582	-	123 582	-	133 469	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 887		
32	33	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	2	14 807,00	-	29 614	-	29 614	-	31 983	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 369		

33	34	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 289,00	-	4 578	-	4 578	-	4 944	
						-	-	-	-	-	366		
34	35	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	2	2 773,00	-	5 546	-	5 546	-	5 990	Казахстан
						-	-	-	-	-	444		
35	36	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м подводок	1	1 267,96	-	1 268	-	524	536	1 948	
						743,96	-	744	-	-	144		
36	41	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	6	2 057,39	0,17	12 344	1	271	8 692	22 719	
						2 012,08	-	12 072	-	-	1 683		
37	42	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	6	11 953,00	-	71 718	-	71 718	-	77 455	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 737		

Итого	823 292
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 626
- материалы, изделия и конструкции, тенге	278 917
- оборудование, тенге	368 892
- накладные расходы, тенге	58 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 659
Всего	823 292
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	5 453
Непредвиденные работы и затраты (2%)	9 197
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	837 942

Локальная смета № 02-01-02. Капитальный ремонт АБК. Водоснабжение и канализация. Протокол замены № 2 от 17.07.2024г. Доп смета.

1		1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	4,7	11 226,57	3 832,34	52 765	18 012	25 434	12 917	70 937	
						1 982,68	1 834,17	9 319	8 621	-	5 255		
2	02-02-	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	7,05	27 950,25	2 465,58	197 049	17 382	159 416	17 618	231 840	
						2 872,50	598,51	20 251	4 219	-	17 173		
3		1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72% ОПр	м3 железобетонны	2,592	49 328,66	20 193,11	127 860	52 341	14 853	61 039	204 011	
						23 405,36	9 301,66	60 667	24 110	-	15 112		
4		225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	27 579,00	-	110 316	-	110 316	-	119 141	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 825		
5		225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	22 532,00	-	45 064	-	45 064	-	48 669	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 605		
6		225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,	1 шт.	1	33 097,00	-	33 097	-	33 097	-	35 745	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 648		
7	06-01-01, п.36	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	19 329,00	-	19 329	-	19 329	-	20 875	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 546		

8		1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	9,8	395,22	395,22	3 873	3 873	-	775	5 020	
						-	109,86	-	1 077	-	372		
9	04-01-01,-2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	0,3	3 780,59	-	1 134	-	-	816	2 106	
						3 780,59	-	1 134	-	-	156		
10		1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	1,8	1 973,06	-	3 552	-	-	2 557	6 598	
						1 973,06	-	3 552	-	-	489		
11		1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	5	6 247,79	192,59	31 239	963	2 251	20 548	55 930	
						5 605,08	102,74	28 025	514	-	4 143		
12		244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 комплект	5	9 998,00	-	49 990	-	49 990	-	53 989	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 999		
13	27	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	5	7 891,00	-	39 455	-	39 455	-	42 611	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 156		
14	28	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	5	1 556,00	-	7 780	-	7 780	-	8 402	Казахстан
						-	-	-	-	-	622		
15		244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5 424,00	-	27 120	-	27 120	-	29 290	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 170		
16	41	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	2 057,39	0,17	4 115	-	90	2 897	7 573	
						2 012,08	-	4 024	-	-	561		
17		244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	2	9 944,00	-	19 888	-	19 888	-	21 479	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 591		
18		1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	7	31 429,20	75,13	220 004	526	210 223	6 862	245 015	
						1 322,22	39,09	9 256	274	-	18 149		
19	30	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	4	5 104,35	124,86	20 417	499	2 256	12 899	35 981	
						4 415,39	63,21	17 662	253	-	2 665		
20		244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	1 комплект	4	34 287,00	-	137 148	-	137 148	-	148 120	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 972		
Итого							1 393 332						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	903 710
- накладные расходы, тенге	138 928
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 209
Всего	**1 393 332**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	16 720
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**28 201**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 438 253**

Локальная смета № 02-01-03. Капитальный ремонт АБК. Отопление и вентиляция. Альбом 5 ОВ (АБК)

Раздел 1 В1

1	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	вентилятор	1	11 019,93	450,67	11 020	451	78	7 677	20 193	
						10 491,57	169,60	10 492	170	-	1 496		
2	2	246-401-0105	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч// ВК-200	1 комплект	1	55 554,00	-	55 554	-	55 554	-	59 998	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 444		
3	3	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	4,5	11 282,34	84,06	50 771	378	36 666	10 004	65 637	
						3 050,21	37,36	13 726	168	-	4 862		
4	4	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	5,28	10 264,47	84,06	54 196	444	35 139	13 543	73 158	
						3 525,24	37,36	18 613	197	-	5 419		
5	5	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	5,82	10 612,56	106,12	61 765	618	38 739	16 334	84 347	
						3 650,26	47,58	22 409	277	-	6 248		
6	6	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	9,05	784,00	-	7 095	-	7 095	-	7 663	Казахстан
						-	-	-	-	-	568		
7	7	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	решетка	8	3 426,59	67,14	27 413	537	4 660	16 175	47 075	
						2 776,92	31,24	22 215	250	-	3 487		
8	8	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 300х200 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	зонт	1	20 563,94	93,66	20 564	94	19 153	971	23 258	
						1 317,67	31,24	1 318	31	-	1 723		

Итого	**381 329**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 522
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	197 084

- накладные расходы, тенге	64 704
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 247
Всего	381 329
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	4 576
Непредвиденные работы и затраты (2%)	7 718
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	393 623

Локальная смета № 02-01-03. Капитальный ремонт АБК. Отопление и вентиляция. Протокол замены № 3 от 17.07.2024г. Доп. Смета.

Раздел 1 Раздел1 В1

1	1	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	20	2 361,49	172,79	47 230	3 456	1 282	31 410	84 931	
						2 124,61	56,64	42 492	1 133	-	6 291		
2	2	241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	1 м	20	3 608,00	-	72 160	-	72 160	-	77 933	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 773		
3	3	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	40	1 746,20	98,22	69 848	3 929	1 097	47 652	126 900	
						1 620,56	34,05	64 822	1 362	-	9 400		
4	4	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	1 м	20	1 391,00	-	27 820	-	27 820	-	30 046	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 226		
5	5	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	20	2 002,00	-	40 040	-	40 040	-	43 243	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 203		
6	6	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	10	2 291,63	40,44	22 916	404	13 975	6 266	31 517	
						853,69	16,56	8 537	166	-	2 335		
7	7	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	45	186,00	-	8 370	-	8 370	-	9 040	
						-	-	-	-	-	670		
8	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	42	5 634,43	166,37	236 646	6 988	66 568	118 370	383 417	
						3 883,11	31,24	163 091	1 312	-	28 401		
9	9	242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	42	5 858,00	-	246 036	-	246 036	-	265 719	
						-	-	-	-	-	19 683		
10	10	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	кВт	44	4 236,05	30,05	186 386	1 322	122 294	45 597	250 542	
						1 426,60	12,70	62 7.0	559	-	18 559		

11	11	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	318	5 950,00	-	1 892 100	-	1 892 100	-	2 043 468
						-	-	-	-	-	151 368	
12	12	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	1 142,59	2,29	31 078	62	5 445	18 435	53 474
						940,10	1,20	25 571	33	-	3 961	
13	13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	3	10 540,04	539,73	31 620	1 619	9 397	15 134	50 494
						6 868,09	138,36	20 604	415	-	3 740	
14	14	242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	3	18 501,00	-	55 503	-	55 503	-	59 943
						-	-	-	-	-	4 440	
15	15	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	6	3 270,00	-	19 620	-	19 620	-	21 190
						-	-	-	-	-	1 570	
16	16	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	60	190,82	1,79	11 449	107	408	7 872	20 867
						182,23	-	10 934	-	-	1 546	
17	17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	215	186,23	1,79	40 039	385	475	28 209	73 708
						182,23	-	39 179	-	-	5 460	
18	18	1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР=72%	прибор	44	6 536,99	-	287 628	-	6 107	202 695	529 549
						6 398,20	-	281 521	-	-	39 226	
Раздел 2 Демонтажные работы												
19	19	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	8	2 096,76	77,64	16 774	621	-	11 908	30 977
						2 019,12	48,20	16 153	386	-	2 295	
20	20	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	202,5	1 284,71	11,36	260 154	2 300	11 241	178 095	473 309
						1 217,84	3,66	246 613	741	-	35 060	
21	21	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка регистров НР=72%	м трубопроводов	60	1 639,08	15,24	98 345	914	3 820	67 641	179 265
						1 560,18	5,59	93 611	336	-	13 279	
22	22	1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР=72%	шт. арматуры	42	122,99	0,35	5 166	15	-	3 715	9 591
						122,64	0,22	5 151	9	-	710	

Итого **4 849 123**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 081 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 122
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 451
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 603 758

- накладные расходы, тенге	782 999
- сметная прибыль (8 %), тенге	359 196
Всего	4 849 123
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	58 189
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**98 146**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**5 005 459**

Локальная смета № 02-02-01. Капитальный ремонт трибун. Альбом 3 АС2

Раздел 1 Демонтажные работы													
1	4	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных	м2	207,36	422,22	-	87 552	-	-	63 037	162 636	
						422,22	-	87 552	-	-	12 047		
2	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	10	204,00	-	2 040	-	-	-	2 203	
						-	-	-	-	-	163		
3	7	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	70,06	72,00	-	5 044	-	-	-	5 448	
						-	-	-	-	-	404		
Раздел 2 Фундамент													
4	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=72%	м3	2,079	29 901,74	1 972,47	62 166	4 101	52 872	4 455	71 951	
						2 497,82	478,80	5 193	995	-	5 330		
5	9	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство фундаментной ленты В20 НР=72%	м3	14,112	37 201,62	723,66	524 989	10 212	422 594	69 304	641 836	
						6 532,24	288,64	92 183	4 073	-	47 543		
6	10	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=72%	м3	14,112	6 186,85	250,23	87 309	3 531	20 631	46 475	144 487	
						4 474,68	99,26	63 147	1 401	-	10 703		
7	11	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012// С-2	1 т	0,2196	331 233,00	-	72 739	-	72 739	-	78 558	
						-	-	-	-	-	5 819		
8	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм// Выпуск Вп-1	1 т	0,0594	320 952,00	-	19 065	-	19 065	-	20 590	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 525		
9	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство стяжки В15 с устроойством деформационного шва из пенополистирола НР=72%	м3 подстилающего слоя	3,717	37 724,80	12,21	140 223	45	114 062	18 803	171 748	
						7 025,96	-	26 115	-	-	12 722		
10	14	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	1 м3	0,14	17 238,00	-	2 413	-	2 413	-	2 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	193		
11	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,0767	29 836,88	2 506,92	2 288	192	14	1 565	4 161	
						27 153,28	1 184,56	2 083	91	-	308		
12	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0767	405 165,00	-	31 076	-	31 076	-	33 562	
						-	-	-	-	-	2 486		
Раздел 6 Восстановительные работы основания трибун и лестничных маршей													
13	4[illegible]	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В25 НР=72%	м3	15,12	36 764,84	3 026,95	555 884	45 767	450 280	51 478	655 951	

						3 957,46	771,15	59 837	11 660	-	48 589		
14	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,34264	360 925,00	-	484 592	-	484 592	-	523 359	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 767		
15	44	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//заделка сколов в лестничном марше, В25 НР=72%	м3	2,64	44 509,29	1 644,99	117 505	4 343	90 584	17 621	145 936	
						8 552,01	718,38	22 577	1 897	-	10 810		
Раздел 10 Прочее													
16	64	580-0000-0000 (ПЛ)	Мобильное здание кинобудка 2х2х2,5 м с доставкой до г.Аксу	1 шт.	2	1 550 000,00	-	3 100 000	-	-	-	3 100 000	
						-	-	-	-	3 100 000	-		

Итого	5 765 032
- зарплата рабочих-строителей, тенге	358 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 760 922
- оборудование, тенге	3 100 000
- накладные расходы, тенге	272 738
перевозка грузов, тенге	7 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 409
Всего	5 765 032
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	31 980
Непредвиденные работы и затраты (2%)	53 940
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	5 850 953

Локальная смета № 04-01-01. Наружное освещение. Мачты. Альбом 7 ЭН.

Раздел 2 КЛ- 0,4 кВ

1	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	141,75	3 287,47	-	465 999	-	-	335 519	865 639	
						3 287,47	-	465 999	-	-	64 121		
2	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1// с поливом водой НР=72%	м3 грунта	107,7	1 562,13	-	168 241	-	-	121 134	312 525	
						1 562,13	-	168 241	-	-	23 150		
3	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	26,925	1 562,13	-	42 060	-	-	30 283	78 130	
						1 562,13	-	42 060	-	-	5 787		
4	12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	483	410,72	256,51	198 378	123 894	-	98 228	320 334	
						154,21	128,25	74 483	61 945	-	23 728		
5	13	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 в два кабеля НР=72%	м кабеля	65	124,91	73,51	8 119	4 778	-	4 126	13 225	
						51,40	36,75	3 341	2 389	-	980		
6	14	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 в три кабеля НР=72%	м кабеля	274	124,91	73,51	34 225	20 142	-	17 391	55 745	
						51,40	36,75	14 084	10 070	-	4 129		
7	15	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 в четыре кабеля НР=72%	м кабеля	120	124,91	73,51	14 989	8 82[illegible]	-	7 616	24 413	
						51,40	36,75	6 168	4 410	-	1 808		

8	16	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 в пять кабеля НР=72%	м кабеля	248	124,91	73,51	30 978	18 230	-	15 740	50 455	
						51,40	36,75	12 747	9 114	-	3 737		
9	17	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 в шесть кабеля НР=72%	м кабеля	50	124,91	73,51	6 246	3 676	-	3 174	10 174	
						51,40	36,75	2 570	1 838	-	754		
10	18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	53,85	2 711,00	-	145 987	-	145 987	-	157 666	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 679		
11	19	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка лишнего грунта	1 т	88,85	554,00	-	49 223	-	-	-	53 161	
						-	-	-	-	-	3 938		
12	20	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	621,95	72,00	-	44 780	-	-	-	48 362	
						-	-	-	-	-	3 582		
13	21	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	53,85	46,42	40,08	2 500	2 158	10	775	3 537	
						6,15	13,83	331	745	-	262		
14	22	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	118	247,69	16,19	29 227	1 910	447	19 400	52 517	
						227,71	0,63	26 870	74	-	3 890		
15	23	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	118	2 061,00	-	243 198	-	243 198	-	262 654	
						-	-	-	-	-	19 456		
16	24	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	16	1 135,19	98,47	18 163	1 576	2 652	10 493	30 948	
						870,96	39,95	13 935	639	-	2 292		
17	25	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	16	764,00	-	12 224	-	12 224	-	13 202	
						-	-	-	-	-	978		
18	26	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	8	1 270,14	110,47	10 161	884	1 314	5 995	17 448	
						995,39	45,56	7 963	364	-	1 292		
19	27	241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	1 м	8	1 413,00	-	11 304	-	11 304	-	12 208	
						-	-	-	-	-	904		
20	28	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	4	2 309,95	214,20	9 240	857	619	5 862	16 310	
						1 941,01	94,24	7 764	377	-	1 208		
21	30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	42	541,51	236,31	22 743	9 925	2 024	10 460	35 859	
						257,02	88,89	10 795	3 733	-	2 656		
22	31	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	37	1 019,21	462,69	37 711	17 860	1 783	1[illegible]999	60 167	
						488,34	187,29	18 069	6 930	-	4 457		

23	32	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	74	770,10	336,39	56 987	24 893	3 565	27 287	91 016	
						385,53	126,61	28 529	9 369	-	6 742		
24	33	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	70	910,40	368,86	63 728	25 820	5 523	30 168	101 408	
						462,64	135,93	32 385	9 515	-	7 512		
25	34	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	1077	638,00	272,48	687 126	293 461	61 486	319 993	1 087 689	
						308,43	104,23	332 179	112 256	-	80 570		
26	40	1308-0201-2001	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	7 981,66	133,20	63 853	1 066	1 102	44 772	117 315	
						7 710,66	62,41	61 685	499	-	8 690		
27	42	1308-0201-2002	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	10 551,88	133,20	21 104	266	276	14 895	38 879	
						10 280,88	62,41	20 562	125	-	2 880		
28	44	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	2	1 957,00	-	3 914	-	3 914	-	4 227	Казахстан
						-	-	-	-	-	313		
Раздел 3 Наружное освещение													
29	59	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене клемной коробки НР=72%	шт.	7	1 323,98	-	9 268	-	97	6 603	17 141	
						1 310,18	-	9 171	-	-	1 270		
30	60	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	1 шт.	7	36 334,00	-	254 338	-	254 338	-	274 685	
						-	-	-	-	-	20 347		
31	61	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.	м	147,5	1 278,46	73,93	188 573	10 905	71 223	78 098	288 005	
						721,66	13,73	106 445	2 025	-	21 334		
32	62	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	133,5	293,00	-	39 116	-	39 116	-	42 245	
						-	-	-	-	-	3 129		
33	63	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	14	381,00	-	5 334	-	5 334	-	5 761	
						-	-	-	-	-	427		
34	64	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	175	875,96	63,84	153 293	11 172	28 896	84 511	256 828	
						647,00	23,72	113 225	4 151	-	19 024		
35	65	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	175	585,00	-	102 375	-	102 375	-	110 565	
						-	-	-	-	-	8 190		
36	66	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	322,5	541,51	236,31	174 637	76 210	15 538	80 320	275 354	
						257,02	88,89	82 889	28 667	-	20 397		

Итого	**5 205 797**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 662 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	658 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 014 345
- накладные расходы, тенге	1 390 842
перевозка грузов, тенге	94 003

- сметная прибыль (8 %), тенге	385 613
Всего	5 205 797
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	62 470
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**105 365**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**5 373 632**

Локальная смета № 07-01-01. Благоустройство. Альбом 1 ГП, Альбом 4 (АС3)

Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы												
1	3	1107-0111-0109	Ограды металлические высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м оград	31,5	5 827,44	1 341,75	183 564	42 265	-	114 658	322 080
						4 485,69	569,78	141 299	17 948	-	23 858	
2	5	1220-0401-0102	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка НР=72%	м	120	1 817,28	443,21	218 074	53 185	-	137 870	384 419
						1 374,07	221,65	164 888	26 598	-	28 475	
3	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	180,1653	204,00	-	36 754	-	-	-	39 694
						-	-	-	-	-	2 940	
4	7	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т км	1261,1568	72,00	-	90 803	-	-	-	98 067
						-	-	-	-	-	7 264	
Раздел 2 Беговая дорожка												
5	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	145	3 192,96	53,38	462 979	7 740	235 557	160 684	673 556
						1 515,05	24,07	219 682	3 490	-	49 893	
6	18	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м3	6,235	93 842,00	-	585 105	-	585 105	-	631 913
						-	-	-	-	-	46 808	
Раздел 3 Футбольное поле												
7	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	120	3 192,96	53,38	383 155	6 406	194 944	132 980	557 426
						1 515,05	24,07	181 806	2 888	-	41 291	
8	21	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	1 м3	1,92	93 842,00	-	180 177	-	180 177	-	194 591
						-	-	-	-	-	14 414	
Раздел 4 Ограждение стадиона												
9	37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// кладка ограждения кирпич утолщ М100, р-р М75 НР=72% т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9;	м3 кладки	122,065	52 474,15	4 996,41	6 405 257	609 887	4 240 802	1 243 698	8 260 871
						12 735,58	1 415,56	1 554 569	172 790	-	611 916	
10	38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	1,12896	541 318,63	4 132,51	611 127	4 665	457 415	108 473	777 168
						132 021,12	1 426,12	149 047	1 610	-	57 568	

Итого	**11 939 785**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 411 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	724 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	225 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 894 000

- накладные расходы, тенге	1 898 363
перевозка грузов, тенге	127 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	884 427
Всего	**11 939 785**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	143 277
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**241 661**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**12 324 724**
ИТОГО по акту в текущих ценах с 01.01.2023г.	**43 766 443**
Понижающий коэффициент 2%	**42 891 114**
НДС 12%	**5 146 935**
ИТОГО с НДС	**48 038 048**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор _____ Песенко О.Н.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления

Руководитель _____ Горохов А.В.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс", БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт _____ Майкуденов Р.А.ат. № KZ14VUE00080067

Авторский надзор: ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010774, приказ № 3 от 12.03.2024 года

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" апреля 2019 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 4 от 26 августа 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2024 года

код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№	дата				
		3	31.01.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стадиона "Достык" г. Аксу, Павлодарской области	236406374	211077120							25329254	
за август месяц	26627771	23774795							2852975	
К оплате	26627771	23774795							2852975	26627771

К оплате: двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят одна тенге

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999

Руководитель_____Горохов А.В.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс" , БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт_____ Майкубенов Р.А., атт. № KZ14VJE00080067

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор_____Песенко О.Н.

Авторский надзор: ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 г.

Руководитель проекта_____ Кабдышева Б.Н.

SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 31.01.2024

Акт приемки выполненных работ № 4 от 26 августа 2024 года.

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-04. Электромонтажные работы и освещение. Альбом 6 ЭОМ (АБК)													
1	1	1121-0502-0110	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС НР=72%	шкаф	1	10 708,88	652,72	10 709	653	2 011	6 011	18 058	
						8 045,22	303,98	8 045	304	-	1 338		
2	2	247-201-0309	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	20 643,00	-	20 643	-	20 643	-	22 294	
						-	-	-	-	-	1 651		
3	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	9 706,60	196,68	9 707	197	4 448	3 689	14 468	
						5 061,96	62,41	5 062	62	-	1 072		
4	4	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2 444,00	-	2 444	-	2 444	-	2 640	
						-	-	-	-	-	196		
5	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	17	5 351,57	32,31	90 977	549	47 401	30 979	131 712	
						2 530,98	-	43 027	-	-	9 756		
6	6	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	614,00	-	2 456	-	2 456	-	2 652	
						-	-	-	-	-	196		

7	7	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	13	3 982,00	-	51 766	-	51 766	-	55 907	
						-	-	-	-	-	4 141		
8	8	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	2 495,67	133,20	2 496	133	40	1 716	4 549	
						2 322,39	62,41	2 322	62	-	337		
9	9	247-301-1023	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных марки Матрица NP 73.E3-14-1, 5(10)А, многотарифный,	1 шт.	1	176 024,00	-	176 024	-	176 024	-	190 106	
						-	-	-	-	-	14 082		
10	10	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	68	1 450,30	14,40	98 620	979	3 513	68 086	180 042	
						1 384,24	6,41	94 128	436	-	13 336		
11	11	247-102-2131	Светильник офисный светодиодный DPO IP20 1200 мм 36 W 6400K	1 шт.	14	25 446,00	-	356 244	-	356 244	-	384 744	
						-	-	-	-	-	28 500		
12	12	247-102-2136	Светильник офисный светодиодный ДВО-02 3665, 36 Вт 6500К 4020лм 110лм/Вт 595*595*19 панель NEOX	1 шт.	54	32 354,00	-	1 747 116	-	1 747 116	-	1 886 885	
						-	-	-	-	-	139 769		
13	15	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	3	1 369,73	28,24	4 109	85	50	2 889	7 558	
						1 324,99	12,82	3 975	38	-	560		
14	16	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	1 шт.	3	9 881,00	-	29 643	-	29 643	-	32 014	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 371		
15	17	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72%	шт.	1	3 489,44	139,36	3 489	139	190	2 321	6 275	
						3 160,40	64,13	3 160	64	-	465		
16	18	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	16 050,00	-	16 050	-	16 050	-	17 334	
						-	-	-	-	-	1 284		
17	19	247-101-0101	Светильник для люминесцентных ламп // переносной светильник РВО	1 шт.	1	9 579,00	-	9 579	-	9 579	-	10 345	
						-	-	-	-	-	766		
18	20	261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	1 шт.	1	435,00	-	435	-	435	-	470	
						-	-	-	-	-	35		
19	21	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	74	507,81	0,58	37 578	43	276	26 842	69 574	
						503,50	0,29	37 259	2	-	[illegible]		

20	22	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	29	383,00	-	11 107	-	11 107	-	11 996	
						-	-	-	-	-	889		
21	23	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	6	467,00	-	2 802	-	2 802	-	3 026	
						-	-	-	-	-	224		
22	24	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	39	352,00	-	13 728	-	13 728	-	14 826	
						-	-	-	-	-	1 098		
23	25	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	3	457,28	0,51	1 372	2	46	955	2 513	
						441,60	0,24	1 325	1	-	186		
24	26	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	3	983,00	-	2 949	-	2 949	-	3 185	
						-	-	-	-	-	236		
25	27	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм// У-195	1 шт.	60	170,00	-	10 200	-	10 200	-	11 016	
						-	-	-	-	-	816		
26	28	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	67	60,00	-	4 020	-	4 020	-	4 342	
						-	-	-	-	-	322		

Итого	**3 088 531**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 515 181
- накладные расходы, тенге	143 488
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 780
Всего	**3 088 531**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	37 062
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**62 512**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 188 105**

Локальная смета № 02-02-01. Капитальный ремонт трибун . Альбом 3 АС2 Трибуны

Раздел 2 Фундамент

1	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=72%	м3	0,891	29 901,74	1 972,47	26 642	1 757	22 659	1 910	30 836	
						2 497,82	478,80	2 226	427	-	2 284		
2	9	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство фундаментной ленты В20 НР=72%	м3	6,048	37 201,62	723,66	224 995	4 377	181 112	29 702	275 073	
						6 532,24	288,64	39 507	1 746	-	20 376		

3	10	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=72%	м3	6,048	6 186,85	250,23	37 418	1 513	8 842	19 917	61 922	
						4 474,68	99,26	27 063	600	-	4 587		
4	11	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012// С-2	1 т	0,09412	331 233,00	-	31 176	-	31 176	-	33 670	
						-	-	-	-	-	2 494		
5	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм// Выпуск Вп-1	1 т	0,0254	320 952,00	-	8 152	-	8 152	-	8 804	Казахстан
						-	-	-	-	-	652		
6	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство стяжки В15 с устроойством деформационного шва из пенополистирола НР=72%	м3 подстилающего слоя	1,593	37 724,80	12,21	60 096	19	48 884	8 058	73 606	
						7 025,96	-	11 192	-	-	5 452		
7	14	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	1 м3	0,07	17 238,00	-	1 207	-	1 207	-	1 304	Казахстан
						-	-	-	-	-	97		
8	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,03285	29 836,88	2 506,92	980	82	6	670	1 782	
						27 153,28	1 184,56	892	39	-	132		
9	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03285	405 165,00	-	13 310	-	13 310	-	14 375	
						-	-	-	-	-	1 065		
Раздел 3 Стены													
10	17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола ГИ НР=72%	м2 поверхности	6,3	6 309,50	12,37	39 750	78	36 956	1 971	45 059	
						431,06	3,57	2 716	22	-	3 338		
11	18	1108-0201-0101	Стены наружные и внутренние простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// кирпич керамич. М100 на р-ре М50 НР=72%	м3 кладки	14,14	60 686,79	4 996,41	858 111	70 649	607 381	144 070	1 082 355	
						12 735,58	1 415,56	180 081	20 016	-	80 174		
12	19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Сг-1 НР=72%	т металлических изделий	0,07985	541 318,63	4 132,51	43 224	330	32 352	7 672	54 968	
						132 021,12	1 426,12	10 542	114	-	4 072		
13	20	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство монолитных сердечников Мс-1 НР=72%	м3	0,18	56 851,47	6 448,78	10 233	1 161	6 112	2 325	13 563	
						16 447,38	1 491,19	2 961	268	-	1 005		
14	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 16 мм	1 т	0,15904	320 952,00	-	51 044	-	51 044	-	55 128	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 084		
15	22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,056	360 925,00	-	20 212	-	20 212	-	21 829	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 617		

16	31	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25 НР=72%	м3	1,02	47 160,78	3 118,88	48 104	3 181	34 978	7 727	60 297	
						9 749,98	771,39	9 945	787	-	4 466		
17	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	6,48	4 128,11	31,02	26 750	201	22 976	2 597	31 695	
						551,34	5,28	3 573	34	-	2 348		
18	33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 НР=72%	т	0,0954	1 224 095,36	2 370,04	116 779	226	103 123	9 746	136 647	
						140 768,32	1 120,42	13 429	107	-	10 122		
19	34	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м //А-1 НР=72%	т	0,03108	688 148,41	4 055,71	21 388	126	236	15 181	39 494	
						676 491,20	1 920,20	21 025	60	-	2 925		
20	35	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,03108	694 126,00	-	21 573	-	21 573	-	23 299	
						-	-	-	-	-	1 726		
21	36	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж каркаса навеса НР=72%	т конструкций	2,66	131 908,30	31 719,33	350 876	84 373	104 530	137 972	527 956	
						60 891,94	11 148,62	161 973	29 655	-	39 108		
22	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	132,95	258,50	5,08	34 368	675	20 682	9 463	47 337	
						97,86	1,00	13 010	133	-	3 506		
23	41	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	157,78	3 322,00	-	524 145	-	524 145	-	566 077	Казахстан
						-	-	-	-	-	41 932		
Раздел 6 Восстановительные работы основания трибун и лестничных маршей													
24	47	1110-0111-0301	Установка пластиковых сидений НР=72%	изделие	1695	1 516,73	192,08	2 570 857	325 576	-	1 742 890	4 658 847	
						1 324,65	103,48	2 245 282	175 399	-	345 100		
Раздел 10 Прочее													
25	63	1337-0101-0108	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке мобильного здания кинобудки НР=72%	шт.	1	305 915,90	54 327,15	305 916	54 327	50 569	158 811	501 905	
						201 019,54	19 551,46	201 020	19 551	-	37 178		

Итого	**8 367 828**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 946 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	548 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 952 217
- накладные расходы, тенге	2 300 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	619 840
Всего	**8 367 828**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	100 414
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**169 365**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**8 637 607**

Локальная смета 06-01-01. Наружные тепловые сети. Альбом 9 ТС

Раздел 1 Земляные работы

1	1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3//разработка с доработкой НР=72%	м3 грунта	64,37	309,28	309,28	19 908	19 908	-	3 846	25 654	
						-	82,99	-	5 342	-	1 900		
2	2	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км//64,37*1,75=112,65 т	1 т·км	788,55	72,00	-	56 776	-	-	-	61 318	
						-	-	-	-	-	4 542		
3	3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	64,37	46,42	40,08	2 988	2 580	12	926	4 227	
						6,15	13,83	396	890	-	313		
4	4	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3// песок для засыпки НР=72%	м3 грунта	61,97	158,06	150,22	9 795	9 309	29	2 226	12 983	
						7,38	42,51	457	2 634	-	962		
5	5	412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км// 61,97*1,5=92,955 т	1 т·км	650,685	35,00	-	22 774	-	-	-	24 596	
						-	-	-	-	-	1 822		
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	49,95	52,28	52,28	2 611	2 611	-	657	3 529	
						-	18,25	-	912	-	261		
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	5,55	1 562,13	-	8 670	-	-	6 242	16 105	
						1 562,13	-	8 670	-	-	1 193		
8	8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	55,5	2 711,00	-	150 461	-	150 461	-	162 497	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 037		
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	49,95	304,32	137,15	15 201	6 851	-	8 505	25 602	
						167,17	69,33	8 350	3 463	-	1 896		
Раздел 2 Подземная прокладка													
10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72%	м3 основания	6,36	5 357,97	306,98	34 077	1 952	18 966	9 897	47 492	
						2 068,89	92,43	13 158	588	-	3 518		
11	15	1125-0210-0201	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР=72%	км трубопровода	0,0456	900 920,73	687 452,98	41 082	31 348	1 572	11 622	56 920	
						178 987,20	175 009,18	8 162	7 980	-	4 216		
12	26	242-208-1702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 32	1 шт.	2	229 705,00	-	459 410	-	459 410	-	496 163	Казахстан

13	27	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	43,6	10,17	1,03	443	45	-	303	806	
						9,14	0,51	399	22	-	60		
14	28	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	43,6	82,00	-	3 575	-	3 575	-	3 861	
						-	-	-	-	-	286		
Раздел 3 Дренажный колодец													
15	31	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых// с учетом заделки труб 0,36 м3 НР=72%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,35	77 429,42	16 313,49	104 530	22 023	35 324	41 238	157 429	
						34 950,16	7 475,66	47 183	10 092	-	11 661		
16	32	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	5 882,00	-	5 882	-	5 882	-	6 353	Казахстан
						-	-	-	-	-	471		
17	33	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	15 245,00	-	30 490	-	30 490	-	32 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 439		
18	34	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	12 166,00	-	12 166	-	12 166	-	13 139	Казахстан
						-	-	-	-	-	973		
19	35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3 431,00	-	3 431	-	3 431	-	3 705	Казахстан
						-	-	-	-	-	274		
20	36	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	15 140,00	-	15 140	-	15 140	-	16 351	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 211		
21	37	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	14 545,00	-	14 545	-	14 545	-	15 709	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 164		
22	38	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	19 329,00	-	19 329	-	19 329	-	20 875	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 546		
23	39	222-503-0201	Стремянка С5	1 т	0,02674	1 074 856,00	-	28 742	-	28 742	-	31 041	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 299		
24	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,67	258,50	5,08	173	3	104	48	239	
						97,86	1,00	66	1	-	18		
Раздел 4 Демонтажные работы													
25	41	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	43,6	902,39	170,69	39 344	7 442	194	25 227	69 737	
						727,26	76,36	31 709	3 329	-	5 166		
26	42	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	0,365	1 165,00	-	425	-	-	-	459	
						-	-	-	-	-	34		
27	43	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	2,555	72,00	-	184	-	-	-	199	

Итого	**1 309 918**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	118 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	799 371
- накладные расходы, тенге	110 737
перевозка грузов, тенге	80 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 030
Всего	**1 309 918**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	15 719
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**26 513**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**1 352 150**

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы

1	4	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж НР=72% т.ч.п.3.5:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	0,627	162 945,15	89 870,60	102 167	56 349	2 296	39 934	153 469	
						69 412,90	19 046,23	43 522	11 942	-	11 368		
2	5	1220-0401-0102	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка НР=72%	м	96	1 817,28	443,21	174 459	42 548	-	110 296	307 535	
						1 374,07	221,65	131 911	21 278	-	22 780		
3	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	180,1652	204,00	-	36 754	-	-	-	39 694	
						-	-	-	-	-	2 940		
4	7	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	1261,1567	72,00	-	90 803	-	-	-	98 067	
						-	-	-	-	-	7 264		
5	8	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками существующего ограждения и ворот НР=72%	м2	51,26	711,43	-	36 468	-	-	26 257	67 743	
						711,43	-	36 468	-	-	5 018		
6	9	1212-0103-0207	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР=72%	м2	31,26	1 766,18	0,51	55 211	16	4 576	36 451	98 995	
						1 619,30	0,26	50 619	8	-	7 333		
7	10	1212-0103-0202	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза существующих ворот НР=72%	м2	20	608,66	0,51	12 173	10	4 025	5 863	19 479	
						406,88	0,26	8 138	5	-	1 443		
8	11	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм// Ремонт сущществующего бетонного ограждения НР=72%	м2	80	4 525,44	0,26	362 035	21	50 820	224 060	632 983	

9	12	1212-0102-0101	Фасады простые// ограждение бетонное. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов с 2-х сторон НР=72%	м2	186	408,09	1,58	75 905	294	7 834	48 902	134 792
						364,39	0,77	67 777	143	-	9 985	
10	14	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	м2 покрытия	506	803,01	24,21	406 323	12 250	-	287 252	749 061
						778,80	9,66	394 073	4 888	-	55 486	
Раздел 2 Беговая дорожка												
11	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	80	3 192,96	53,38	255 437	4 270	129 962	88 654	371 618
						1 515,05	24,07	121 204	1 926	-	27 527	
12	18	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м3	3,44	93 842,00	-	322 816	-	322 816	-	348 641
						-	-	-	-	-	25 825	
Раздел 3 Футбольное поле												
13	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	25	3 192,96	53,38	79 824	1 335	40 613	27 704	116 130
						1 515,05	24,07	37 876	602	-	8 602	
14	21	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	1 м3	0,4	93 842,00	-	37 537	-	37 537	-	40 540
						-	-	-	-	-	3 003	
15	23	290-0000-0000 (ПЛ)	Монтаж и стоимость флагштоков 6 м без НДС	1 шт	1	180 000,00	-	180 000	-	180 000	-	194 400
						-	-	-	-	-	14 400	
16	24	290-0000-0000 (ПЛ)	Монтаж и стоимость флагштоков 7 м без НДС	1 шт	1	195 000,00	-	195 000	-	195 000	-	210 600
						-	-	-	-	-	15 600	
17	25	290-0000-0000 (ПЛ)	Монтаж и стоимость флагштоков 8 м без НДС	1 шт	1	200 000,00	-	200 000	-	200 000	-	216 000
						-	-	-	-	-	16 000	
18	26	290-0000-0000 (ПЛ)	Монтаж и стоимость флагштоков 9 м без НДС	1 шт	1	205 000,00	-	205 000	-	205 000	-	221 400
						-	-	-	-	-	16 400	
19	27	290-0000-0000 (ПЛ)	Монтаж и стоимость флагштоков 10 м без НДС	1 шт	1	230 000,00	-	230 000	-	230 000	-	248 400
						-	-	-	-	-	18 400	
Раздел 4 Ограждение стадиона												
20	37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// кладка ограждения кирпич утолщ.М100, р-р М75 НР=72% т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9;	м3 кладки	30	52 474,15	4 996,41	1 574 225	149 892	1 042 265	305 664	2 030 280
						12 735,58	1 415,56	382 067	42 467	-	150 391	
Раздел 6 Прочее												
21	49	1133-0303-0112	Опоры массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м НР=72%	опора	6	19 808,08	13 232,09	118 848	79 393	-	55 671	188 481
						6 575,99	6 310,86	39 456	37 865	-	13 962	
22	50	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство В15 НР=72%	м3	1,5	28 625,88	30,24	42 939	45	37 985	3 534	50 191
						3 272,10	-	4 908	-	-	3 718	

23	51	247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	1 шт.	6	68 337,00	-	410 022	-	410 022	-	442 824	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 802		
24	53	290-0000-0000 (ПЛ)	Сетка заградительная с окантовкой 6х40х2 шт.	1 м2	480	401,64	-	192 786	-	192 786	-	208 209	
						-	-	-	-	-	15 423		
Раздел 7 Рупоры													
25	57	248-202-0207	Динамик настенный ITC T-774, мощность 15W	1 шт.	3	16 122,00	-	48 366	-	48 366	-	52 235	
						-	-	-	-	-	3 869		
26	59	248-202-0302	Громкоговоритель рупорный ITC T-710K	1 шт.	12	51 650,00	-	619 800	-	619 800	-	669 384	
						-	-	-	-	-	49 584		
27	61	248-202-0403	Усилитель ITC T-500DTB, мощность 500W	1 шт.	1	241 110,00	-	241 110	-	241 110	-	260 399	
						-	-	-	-	-	19 289		
28	62	522-101-0231	Стойка для микрофона	1 шт.	4	13 661,00	-	54 644	-	-	-	54 644	
						-	-	-	-	54 644	-		
29	63	522-101-0224	Микрофон беспроводной	1 шт.	2	24 116,00	-	48 232	-	-	-	48 232	
						-	-	-	-	48 232	-		
30	64	522-101-0224	Микрофон проводной	1 шт.	2	24 116,00	-	48 232	-	-	-	48 232	
						-	-	-	-	48 232	-		
31	66	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	1 шт.	1	65 089,00	-	65 089	-	-	-	65 089	
						-	-	-	-	65 089	-		
32	67	522-101-0245-0004	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	1 шт.	1	5 415,00	-	5 415	-	-	-	5 415	
						-	-	-	-	5 415	-		
33	69	247-305-0140	Шкаф коммутационный 19", 24U/прим./	1 шт.	1	135 561,00	-	135 561	-	135 561	-	146 406	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 845		
34	71	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	1 м	30,9	440,00	-	13 596	-	13 596	-	14 684	
						-	-	-	-	-	1 088		
35	72	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	570	734,33	5,27	418 568	3 004	1 704	298 254	774 168	
						726,07	0,67	413 860	382	-	57 346		
36	73	241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	1 м	575,7	1 150,00	-	662 055	-	662 055	-	715 019	Казахстан
						-	-	-	-	-	52 964		
37	74	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	30	142,87	1,01	4 286	30	422	2 763	7 613	
						127,80	0,13	3 834	4	-	564		
38	75	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	570	202,01	1,77	115 146	1 009	9 644	75 300	205 682	
						183,32	0,16	104 492	91	-	15 236		

39	76	243-802-0105	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х2,5 мм2	1 км	0,612	436 829,00	-	267 339	-	267 339	-	288 726	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 387		
40	77	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	3	42,00	-	126	-	126	-	136	
						-	-	-	-	-	10		
41	78	252-207-3980	Разветвительная коробка У994//протяжная	1 шт.	24	1 342,00	-	32 208	-	32 208	-	34 785	
						-	-	-	-	-	2 577		
42	79	243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16	1 шт.	24	393,00	-	9 432	-	9 432	-	10 187	
						-	-	-	-	-	755		
43	80	243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	1 шт.	24	1 478,00	-	35 472	-	35 472	-	38 310	
						-	-	-	-	-	2 838		
44	81	241-216-0204	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	1 шт.	60	1 760,00	-	105 600	-	105 600	-	114 048	
						-	-	-	-	-	8 448		

Итого	**10 742 926**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 151 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 475 972
- оборудование, тенге	221 612
- накладные расходы, тенге	1 636 559
перевозка грузов, тенге	127 557
- сметная прибыль (8 %), тенге	779 358
Всего	**10 742 926**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	126 256
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**212 951**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**11 082 133**

ИТОГО по акту в текущих ценах с 01.01.2023г.	**24 259 995**
Понижающий коэффициент 2%	23 774 795
НДС 12%	**2 852 975**
ИТОГО с НДС	**26 627 771**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор _____ Песенко О.Н.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс", БИН 120140021456, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт _____ Майкубенов Р.А.ат. № KZ14VJE00080067

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999

Руководитель _____ Горохов А.В.

Авторский надзор: ТОО " ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, приказ № 3 от 12.03.2024 года.

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области , БИН 990240007999, Павлодарская область, г.Аксу, М.О. Ауэзова,8, 8(71837)42207**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353, г. Павлодар, Академика Чокина,143, н.п. 113, 8(7182)310003**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт стадиона "Достык" г.Аксу Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 31.01.2024

Акт приемки выполненных работ №5 от 03 октября 2024 года.

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 02-02-01. Капитальный ремонт трибун.													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков - Вырубка бетона на лестнице и плитах НР=72%	м3	15,3	52 888,21	24 068,97	809 190	368 255	31 296	426 149	1 334 166	
						26 773,76	11 910,73	409 639	182 234	-	98 827		
Раздел 4 Перекрытие													
2	23	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади, В25 НР=72%	м3	6,09	94 970,12	3 287,81	578 368	20 023	344 153	157 874	795 141	
						35 171,14	833,82	214 192	5 078	-	58 899		
3	24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,86308	334 278,00	-	288 509	-	288 509	-	311 590	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 081		
4	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,06048	334 278,00	-	20 217	-	20 217	-	21 834	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 617		
5	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,0288	334 278,00	-	9 627	-	9 627	-	10 397	Казахстан
						-	-	-	-	-	770		
6	27	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=72%	т	0,10248	40 063,14	2 024,16	4 106	207	182	2 731	7 384	
						36 259,98	754,43	3 716	77	-	547		

7	28	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	1 т	0,08848	320 952,00	-	28 398	-	28 398	-	30 670	Казахстан
					-	-	-	-	-	-	2 272		
8	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,014	360 925,00	-	5 053	-	5 053	-	5 457	Казахстан
						-	-	-	-	-	404		
Раздел 5 Навес													
9	36	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж каркаса навеса НР=72%	т конструкций	2,65828	131 908,30	31 719,33	350 649	84 319	104 463	137 883	527 615	
						60 891,94	11 148,62	161 868	29 636	-	39 083		
10	40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	137,2	1 487,78	36,41	204 123	4 995	13 861	134 947	366 196	
						1 350,34	15,74	185 267	2 160	-	27 126		
Раздел 6 Восстановительные работы основания трибун и лестничных маршей													
6.1 Основания трибун													
11	42	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=72%	м3	321,2	33 035,73	3 026,95	10 611 076	972 256	8 367 678	1 093 562	12 641 009	
						3 957,48	771,15	1 271 143	247 693	-	936 371		
12	33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	8,89652	143 138,36	2 370,04	1 273 433	21 085	-	908 868	2 356 885	
						140 768,32	1 120,42	1 252 348	9 968	-	174 584		
13	37	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	8,89652	1 103 028,00	-	9 813 111	-	9 813 111	-	10 598 160	Казахстан
						-	-	-	-	-	785 049		
14		261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,98	354 275,00	-	701 465	-	701 465	-	757 581	
						-	-	-	-	-	56 117		
15		1146-0301-0110	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм НР=72%	отверстие	760	2 158,88	778,37	1 640 749	591 561	23 545	1 121 427	2 983 150	
						1 349,53	699,86	1 025 643	531 894	-	220 974		
16		1146-0301-0126	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0110 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 80 мм - на глубину 150мм, к-т =7 НР=72%	отверстие	-5320	90,04	29,88	-479 013	-158 962	-8 193	-333 780	-877 816	
						58,62	28,52	-311 858	-151 726	-	-65 023		

17		1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Выравнивание НР=72%	м2 стяжки	1912	1 176,00	44,01	2 248 512	84 147	938 945	918 880	3 420 783	
						640,91	26,57	1 225 420	50 802	-	253 391		
18		1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - на толщ. ср. 1,5см НР=72%	м2 стяжки	-2868	137,83	7,67	-395 296	-21 998	-351 215	-24 966	-453 883	
						7,70	4,39	-22 084	-12 591	-	-33 621		
19	47	1110-0111-0301	Установка пластиковых сидений НР=72%	изделие	1405	1 516,73	192,08	2 131 006	269 872	-	1 444 696	3 861 758	
						1 324,65	103,48	1 861 133	145 389	-	286 056		
20	48	290-0000-0000 (ПЛ)	Сиденье пластиковое с креплением	1 шт	100	5 758,93	-	575 893	-	575 893	-	621 964	
						-	-	-	-	-	46 071		
6.2 Лестничные марши													
21		1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	29	3 287,47	-	95 337	-	-	68 643	177 098	
						3 287,47	-	95 337	-	-	13 118		
22		1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	3,744	10 201,48	3 065,86	38 194	11 479	20 261	8 603	50 541	
						1 724,07	1 467,33	6 455	5 494	-	3 744		
23	33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка уголка 50*50 НР=72%	т	0,366	1 185 862,36	2 370,04	434 026	867	381 637	37 390	509 129	
						140 768,32	1 120,42	51 521	410	-	37 713		
24		1109-0302-0401	Косоуры из швеллера №16 . Монтаж НР=72%	т конструкций	4,0896	618 278,40	16 758,73	2 528 511	68 537	2 327 515	112 679	2 852 485	
						32 389,39	5 877,73	132 460	24 038	-	211 295		
25		1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=72%	м ступеней	388	2 764,36	96,07	1 072 572	37 275	18 271	744 970	1 962 945	
						2 621,20	45,50	1 017 026	17 654	-	145 403		
26		222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	388	5 090,00	-	1 974 920	-	1 974 920	-	2 132 914	Казахстан
						-	-	-	-	-	157 994		
27		1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72%	т	0,96	1 185 862,36	2 370,04	1 138 428	2 275	1 001 015	98 074	1 335 422	
						140 768,32	1 120,42	135 138	1 076	-	98 920		
28		1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=72%	м3	24,7	43 884,60	2 068,01	1 083 950	51 080	765 287	202 061	1 388 892	
						10 833,31	528,63	267 583	13 057	-	102 881		
29	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	1,7	29 836,88	2 506,92	50 723	4 262	300	34 686	92 242	
						27 153,28	1 184,56	46 161	2 014	-	6 833		
30		214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,7	334 278,00	-	568 273	-	568 273	-	613 735	Казахстан
						-	-	-	-	-	45 462		
31		1203-0101-2015	Устройство промазки и расшивка швов раствором НР=72%	м стыка	547	1 386,04	0,51	758 164	279	5 071	542 128	1 404 315	
						1 376,26	0,26	752 814	142	-	104 023		
6.3 Торцы трибун													

32		1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=72%	м2	132	4 153,32	1 517,24	548 238	200 276	46 815	266 697	880 130	
						2 281,42	524,74	301 147	69 266	-	65 195		
33		224-103-0410	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	132	3 358,00	-	443 256	-	443 256	-	478 716	
						-	-	-	-	-	35 460		
34	8	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%	м3	10	29 901,74	1 972,47	299 017	19 725	254 315	21 432	346 085	
						2 497,82	478,80	24 978	4 788	-	25 636		
35		1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=72%	м2	27,3	4 153,32	1 517,24	113 386	41 421	9 682	55 158	182 028	
						2 281,42	524,74	62 283	14 325	-	13 484		
36		224-103-0112	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	1 м2	27,3	5 929,00	-	161 862	-	161 862	-	174 811	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 949		
37	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	28	3 192,96	53,38	89 403	1 495	45 487	31 028	130 065	
						1 515,05	24,07	42 421	674	-	9 634		
38	21	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91. БР100.20.8. Коб-0,016	1 м3	0,448	93 842,00	-	42 041	-	42 041	-	45 404	
						-	-	-	-	-	3 363		
6.4 Ограждение перед трибунами													
39	37	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	1,52	1 103 028,00	-	1 676 603	-	1 676 603	-	1 810 731	Казахстан
						-	-	-	-	-	134 128		
40		1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	213	1 772,79	144,81	377 604	30 845	120 737	172 976	594 626	
						1 061,14	66,77	226 023	14 222	-	44 046		
41	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	146	258,50	5,08	37 741	742	22 712	10 392	51 984	
						97,86	1,00	14 288	146	-	3 851		
Раздел 7 Перегородки и проемы													
7.2 Окна													
42	51	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2.	м2	12,42	5 070,66	306,70	62 978	3 809	35 873	18 233	87 708	
						1 875,60	163,26	23 295	2 028	-	6 497		

43	51	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	12,42	54 905,00	-	681 920	-	681 920	-	736 474	Казахстан
						-	-	-	-	-	54 554		
7.3 Двери													
44	53	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	6,72	4 966,56	334,20	33 375	2 246	17 191	10 888	47 804	
						2 074,20	176,08	13 939	1 183	-	3 541		
45	54	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	6,72	56 783,00	-	381 582	-	381 582	-	412 109	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 527		
Раздел 8 Отделка внутренняя													
46		1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	33,53	3 603,99	9,25	120 842	310	82 313	27 518	160 229	
						1 139,84	-	38 219	-	-	11 869		
47	56	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,12	1 535,63	27,66	101 536	1 829	16 191	60 658	175 170	
						1 263,09	11,05	83 516	731	-	12 976		
48	57	1212-0102-0601	Стены и потолки. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР=72%	м2	66,12	1 351,50	2,61	89 361	173	29 766	42 846	142 784	
						898,71	1,29	59 423	85	-	10 577		
49	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	33,53	1 115,26	45,12	37 395	1 513	14 182	16 266	57 954	
						647,17	26,57	21 700	891	-	4 293		
50	59	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 толщ.15 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	33,53	10 779,53	121,41	361 438	4 071	280 097	57 182	452 110	
						2 304,50	64,13	77 270	2 150	-	33 490		
51	60	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	35	4 206,98	20,15	147 244	705	128 372	13 293	173 380	
						519,05	8,45	18 167	296	-	12 843		
Раздел 9 Фасад													

52	84(АБК)	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов// стены, цоколь НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	85,48	4 742,96	16,26	405 428	1 390	162 656	174 028	625 812	
						2 823,84	3,79	241 382	324	-	46 356		
53	85	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	94,028	3 070,00	-	288 666	-	288 666	-	311 759	
						-	-	-	-	-	23 093		
Раздел 10 Прочее													
10.1 Фундамент под кинобудку и Факел													
54		1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные.	м3	1,925	15 828,36	3 005,34	30 470	5 785	12 711	10 526	44 276	
						6 219,70	1 374,71	11 973	2 646	-	3 280		
55	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	9,1	37 724,80	12,21	343 296	111	279 248	46 034	420 476	
						7 025,96	-	63 936	-	-	31 146		
56	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,02118	29 836,88	2 506,92	632	53	4	432	1 149	
						27 153,28	1 184,56	575	25	-	85		
57	6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02118	405 165,00	-	8 579	-	8 579	-	9 265	
						-	-	-	-	-	686		
58	13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,9	37 724,80	12,21	33 952	11	27 618	4 553	41 585	
						7 025,96	-	6 323	-	-	3 080		
59	15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки.	т	0,0099	29 836,88	2 506,92	295	25	2	202	537	
						27 153,28	1 184,56	269	12	-	40		
60	6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0099	405 165,00	-	4 011	-	4 011	-	4 332	
						-	-	-	-	-	321		
10.2 Ограждение, лестница и навес для кинобудки.													
61	33	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1 НР=72%	т	0,054	1 224 095,36	2 370,04	66 101	128	58 372	5 517	77 347	
						140 768,32	1 120,42	7 601	61	-	5 729		
62		1139-0401-0105	Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,42	161 608,22	46 118,19	67 875	19 370	4 752	37 963	114 305	
						104 175,23	21 365,06	43 754	8 973	-	8 467		
63		222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. Лестница и ограждение	1 т	0,42	1 078 140,00	-	452 819	-	452 819	-	489 045	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 226		
64	36	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж каркаса навеса. НР=72%	т конструкций	0,222	131 908,30	31 719,33	29 284	7 042	8 724	11 515	44 063	
						60 891,94	11 148,62	13 518	2 475	-	3 264		

65	37	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т. Навес	1 т	0,222	1 103 028,00	-	244 872	-	244 872	-	264 462	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 590		
66	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	204	258,50	5,08	52 734	1 036	31 734	14 520	72 634	
						97,86	1,00	19 963	204	-	5 380		
67	40	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	12,88	1 487,78	36,41	19 163	469	1 301	12 668	34 377	
						1 350,34	15,74	17 392	203	-	2 546		
68	41	224-102-0803	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	12,88	2 157,00	-	27 782	-	27 782	-	30 005	
						-	-	-	-	-	2 223		

Итого	**61 565 492**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 214 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 756 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 230 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 074 384
- накладные расходы, тенге	8 960 030
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 560 406
Всего	**61 565 492**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	738 787
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 246 087**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**63 550 366**

Локальная смета 04-01-01. Мачты освещения.

Раздел 2 КЛ-0,4 кВ

1	34	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	-181,4	638,00	272,48	-115 733	-49 428	-10 356	-53 896	-183 199	
						308,43	104,23	-55 949	-18 907	-	-13 570		
2	37	243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	1 км	-0,102	2 460 515,00	-	-250 973	-	-250 973	-	-271 051	Казахстан
						-	-	-	-	-	-20 078		
3	39	243-113-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	1 км	-0,08303	996 234,00	-	-82 715	-	-82 715	-	-89 332	Казахстан
						-	-	-	-	-	-6 617		

Раздел 3 Наружное освещение

4	52	290-0000-0000 (ПЛ)	Прожектор Sport-16-600/1К-А67	1 шт	-59	723 214,29	-	-42 669 643	-	-42 669 643	-	-46 083 214	
						-	-	-	-	-	-3 413 571		
5	57	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	-7	1 370,06	-	-9 590	-	-247	-6 727	-17 622	
						1 334,71	-	-9 343	-	-	-1 305		

6	58	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	-7	1 943,00	-	-13 601	-	-13 601	-	-14 689	
						-	-	-	-	-	-1 088		
7	34	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	656,7	638,00	272,48	418 975	178 938	37 491	195 116	663 218	
						308,43	104,23	202 546	68 448	-	49 127		
8	36	243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	1 км	0,15025	3 240 483,00	-	486 870	-	486 870	-	525 820	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 950		
9	35	243-113-1109	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х70 (ок)-1	1 км	0,13668	4 236 225,00	-	579 007	-	579 007	-	625 328	Казахстан
						-	-	-	-	-	46 321		
10	38	243-113-1106	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	1 км	0,38291	1 894 331,00	-	725 354	-	725 354	-	783 382	Казахстан
						-	-	-	-	-	58 028		
11		290-0000-0000 (ПЛ)	Прожектор SkatLED М-358, 585 000/1,12 тг	1 шт	59	522 321,00	-	30 816 939	-	30 816 939	-	33 282 294	
						-	-	-	-	-	2 465 355		
12		1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	130	776,71	26,29	100 972	3 418	45 794	38 086	150 183	
						398,16	8,74	51 761	1 136	-	11 125		
Раздел 4 Покраска мачт освещения													
13		1113-0901-0203	Мачты освещения. Обезжиривание методом промышленного альпинизма. Примен. НР=72%	м2 поверхности	2322	983,10	0,73	2 282 758	1 695	568 890	1 233 183	3 797 216	
						737,37	0,25	1 712 173	581	-	281 275		
14		1113-0901-0303	Поверхности конструкций шириной до 250 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма НР=72%	м2 поверхности	2322	617,12	5,94	1 432 953	13 793	654 734	550 805	2 142 459	
						329,21	0,25	764 426	581	-	158 701		

Итого	**-4 689 208**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 665 614
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-9 112 455
- накладные расходы, тенге	1 956 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	-347 347
Всего	**-4 689 208**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	-56 270
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**-94 910**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**-4 840 388**

Локальная смета 06-01-01. Наружные тепловые сети.

Тепловые сети

1	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	45,6	10 313,31	138,24	470 287	6 304	379 739	62 144	575 026	
					1 847,47	45,31	84 245	2 066	-	42 595		
2	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	1 шт.	8	1 431,00	-	11 448	-	11 448	-	12 364	
					-	-	-	-	-	916		
3	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	1 шт.	2	2 004,00	-	4 008	-	4 008	-	4 329	
					-	-	-	-	-	321		
4	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	38	3 755,90	34,57	142 724	1 314	1 315	100 899	263 113	
					3 686,73	1,09	140 096	41	-	19 490		
5	241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	1 м	38	338,00	-	12 844	-	12 844	-	13 872	
					-	-	-	-	-	1 028		
6	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	10	901,00	-	9 010	-	9 010	-	9 731	Казахстан
					-	-	-	-	-	721		
7	241-211-0315	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50х1 1/2"	1 шт.	2	530,00	-	1 060	-	1 060	-	1 145	Казахстан
					-	-	-	-	-	85		
8	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=72%	м3 сборных конструкций	1,7975	20 465,55	4 226,74	36 787	7 598	16 800	11 045	51 659	
					6 892,75	1 641,20	12 390	2 950	-	3 827		
9	290-000-0000 (ПЛ)	Лоток для теплотрасса Л 1-8 (кпл)	1 шт	2	26 800,00	-	53 600	-	53 600	-	57 888	
					-	-	-	-	-	4 288		
10	290-000-0000 (ПЛ)	Крышка лотка П 2-15(кпл)	1 шт	2	2 375,00	-	4 750	-	4 750	-	5 130	
					-	-	-	-	-	380		
11	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	38	1 173,05	132,05	44 576	5 018	17 566	17 641	67 194	
					578,75	66,02	21 993	2 509	-	4 977		

12		234-303-1206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм диаметром 48 мм	1 м	38	4 109,00	-	156 142	-	156 142	-	168 633	Казахстан
					-	-	-	-	-	12 491		
13		1126-0101-1901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем - д89мм L=45,6м НР=72% НР=72%	шт. арматуры и фланцевых соединений	1,27434	92 250,63	385,58	117 559	491	113 033	3 082	130 292	
						3 165,63	192,79	4 034	246	-	9 651		
14		1126-0101-1901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем - д50мм L=38м НР=72% НР=72%	шт. арматуры и фланцевых соединений	0,2983	88 624,70	385,58	26 437	115	25 377	721	29 331	
						3 165,63	192,79	944	58	-	2 173		
15	26	242-208-1702	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 32	1 шт.	-2	229 705,00	-	-459 410	-	-459 410	-	-496 163	Казахстан
						-	-	-	-	-	-36 753		

Итого	**893 545**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 282
- накладные расходы, тенге	195 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 190
Всего	**893 545**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	10 723
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 085**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**922 353**

Локальная смета 07-01-01. Устройство футбольного поля, беговой дорожки, ограждения.

Раздел 2 Беговая дорожка

1	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	-112	3 192,96	53,38	-357 612	-5 979	-181 947	-124 115	-520 265	
						1 515,05	24,07	-169 686	-2 696	-	-38 538		
2	18	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м3	-4,816	93 842,00	-	-451 943	-	-451 943	-	-488 098	
						-	-	-	-	-	-36 155		
3	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	507	3 192,96	53,38	1 618 831	27 064	823 637	561 840	2 355 125	
						1 515,05	24,07	768 130	12 203	-	174 454		

4	18	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м3	8,112	93 842,00	-	761 246	-	761 246	-	822 146	
						-	-	-	-	-	60 900		
5	21	1113-0301-0101	Поверхности бетонные . Огрунтовка праймером НР=72%	м2	2095	257,12	3,41	538 666	7 144	290 116	174 568	770 293	
						115,23	0,50	241 407	1 048	-	57 059		
6	15	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=72%	м2 покрытия	2095	12 604,76	40,32	26 406 972	84 470	23 603 213	1 982 188	30 660 293	
						1 297,99	16,11	2 719 289	33 750	-	2 271 133		
7		1111-0101-2003	Покрытия поливинилацетатные. Напыление легкоатлетических дорожек. Устройство. Примен. НР=72%	м2 покрытия	4345	1 642,23	187,62	7 135 489	815 209	473 822	4 737 242	12 822 549	
						1 345,56	168,71	5 846 458	733 045	-	949 818		
8		1111-0101-2004	Покрытия поливинилацетатные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1111-0101-2003. к-т=-1,0 НР=72%	м2 покрытия	-4345	416,51	56,98	-1 809 736	-247 578	-473 648	-943 306	-2 973 285	
						250,52	51,01	-1 088 509	-221 638	-	-220 243		
Раздел 3 Футбольбное поле													
9	20	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	-20	3 192,96	53,38	-63 859	-1 068	-32 491	-22 163	-92 904	
						1 515,05	24,07	-30 301	-481	-	-6 882		
10	21	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м3	-0,32	93 842,00	-	-30 029	-	-30 029	-	-32 431	
						-	-	-	-	-	-2 402		
11		290-000-0000 (ПЛ)	Футбольные алюминиевые ворота переносные, размером 7,32х2,44. 1950000/1,12	1 комп	1	1 741 071,00	-	1 741 071	-	1 741 071	-	1 880 357	
						-	-	-	-	-	139 286		
12	49	1133-0303-0112	Опоры массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м. Установка флагштоков НР=72%	опора	5	19 808,08	13 232,09	99 040	66 160	-	46 392	157 067	
						6 575,99	6 310,86	32 880	31 554	-	11 635		
13	50	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство В15 НР=72%	м3	4	28 625,88	30,24	114 504	121	101 294	9 423	133 841	
						3 272,10	-	13 088	-	-	9 914		
14		590-0000-0000	Трактор Беларус 152 с щеткой коммунальной, для обслуживания футбольных полей, 4 620 000/1,12	1 комп	1	4 125 000,00	-	4 125 000	-	-	-	4 125 000	
						-	-	-	-	4 125 000	-		
15		290-0000-0000	Щетка универсальная для обслуживания футбольных полей, 980 000тг	1 шт	1	980 000,00	-	980 000	-	980 000	-	1 058 400	
						-	-	-	-	-	78 400		
16		290-000-0000 (ПЛ)	Драгмат для ослуживания футбольных полей, 265 000	1 шт	1	265 000,00	-	265 000	-	265 000	-	286 200	
						-	-	-	-	-	21 200		

Раздел 4 ограждение стадиона												
17	31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	-20,78	3 287,47	-	-68 314	-	-	-49 186	-126 900
						3 287,47	-	-68 314	-	-	-9 400	
18	32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	-3,6	1 562,13	-	-5 624	-	-	-4 049	-10 447
						1 562,13	-	-5 624	-	-	-774	
19	33	414-104-0201	Песок всякий. Погрузка лишнего грунта3,6*1,5=5,4 тн	1 т	-5,4	312,00	-	-1 685	-	-	-	-1 820
						-	-	-	-	-	-135	
20	34	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	-37,8	72,00	-	-2 722	-	-	-	-2 940
						-	-	-	-	-	-218	
21	35	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 21 м3/0,1 м = 210 м2 НР=72%	м2 покрытия	-22,18	3 357,81	277,14	-74 476	-6 147	-56 933	-9 731	-90 944
						513,79	95,54	-11 396	-2 119	-	-6 737	
22	36	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство ФЛМ-1, бетон В15 НР=72%	м3	-15,534	37 115,53	2 409,94	-576 553	-37 436	-440 354	-77 837	-706 741
						6 357,86	601,53	-98 763	-9 344	-	-52 351	
23	37	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м// кладка ограждения кирпич утолщ.М100, р-р М75 НР=72% т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К3мат=0,9;	м3 кладки	-9,305	52 474,15	4 996,41	-488 272	-46 492	-323 276	-94 807	-629 725
						12 735,58	1 415,56	-118 505	-13 172	-	-46 646	
24	38	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	-0,1016	541 318,63	4 132,51	-54 998	-420	-41 165	-9 762	-69 941
						132 021,12	1 426,12	-13 413	-145	-	-5 181	
25	36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72%	м2 поверхности	134,836	4 128,11	31,02	556 618	4 183	478 095	54 037	659 507
						551,34	5,28	74 340	712	-	48 852	
26	40	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола НР=72%	м2 поверхности	118,53	6 229,00	12,37	738 323	1 466	685 764	37 092	837 448
						431,06	3,57	51 094	423	-	62 033	
27	41	1208-0101-1701	Покрытие из листовой/оцинкованной стали. Устройство только скатов НР=72%	м2	-44,3215	4 088,69	5,53	-181 217	-245	-133 289	-34 433	-232 902
						1 075,83	3,18	-47 682	-141	-	-17 252	
28	42	1115-0107-0105	Стены. Облицовка фасадными панелями на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	49,2	3 965,96	25,86	195 125	1 272	25 234	121 862	342 346

						3 427,22	12,89	168 619	634	-	25 359		
29		290-000-0000 (ПЛ)	Пенель фасадная декоративная Dockt STANDART АЛТАЙ(шоколад), размером 1196мм*426мм*25мм(рабочий размер 1098мм*400мм), 4000/1,12	1 шт	118	3 571,00	-	421 378	-	421 378	-	455 088	
						-	-	-	-	-	33 710		
30		290-000-0000 (ПЛ)	DockeSTANDART АЛТАЙ угол (шоколад) 4000/1,12	1 шт	10	3 571,00	-	35 710	-	35 710	-	38 567	
						-	-	-	-	-	2 857		
31	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	18,64	29 614,70	19,77	552 018	369	505 090	33 569	632 434	
						2 497,82	3,43	46 559	64	-	46 847		
32	14	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	2,023	29 836,88	2 506,92	60 360	5 071	357	41 275	109 766	
						27 153,28	1 184,56	54 931	2 396	-	8 131		
33	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,023	334 278,00	-	676 244	-	676 244	-	730 344	Казахстан
						-	-	-	-	-	54 100		
34	43	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72%	шт.	3	66 492,52	8 575,78	199 478	25 727	29 972	111 681	336 052	
						47 926,14	3 778,02	143 778	11 334	-	24 893		
35	44	290-0000-0000 (ПЛ)	Распашные ворота (шир.4,4 м выс. 4 м)	1 шт	2	616 071,43	-	1 232 143	-	1 232 143	-	1 330 714	
						-	-	-	-	-	98 571		
36	45	290-0000-0000	Распашные ворота с калиткой (шир.4,4 м	1 шт.	1	669 642,86	-	669 643	-	669 643	-	723 214	
						-	-	-	-	-	53 571		
Раздел 5 асфальтовое покрытие													
37	46	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2 покрытия	1770	2 683,63	294,19	4 750 025	520 716	4 150 597	116 340	5 255 674	
						44,47	46,82	78 712	82 871	-	389 309		
Раздел 6 прочее													
38	47	1311-0401-0606	Экран-табло отображения цифровой информации . Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	335 519,54	50 014,89	335 520	50 015	227	221 541	601 626	
						285 278,07	22 417,51	285 278	22 418	-	44 565		
39		290-000-0000 (ПЛ)	Светодиодный Лед экран, 10 675 000/1,12	1 комп	1	9 531 250,00	-	9 531 250	-	9 531 250	-	10 293 750	
						-	-	-	-	-	762 500		
40	40	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство. ЛЕД экран НР=72%	м3	3,5	44 509,29	1 644,99	155 783	5 757	120 093	23 361	193 475	
						8 552,01	718,38	29 932	2 514	-	14 331		
41	41	1133-0303-0112	Опоры массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м НР=72%	опора	6	19 808,08	13 232,09	118 848	79 393	-	55 671	188 481	
						6 575,99	6 310,86	39 456	37 865	-	13 962		
42	50	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство В15 НР=72%	м3	1,5	28 625,88	30,24	42 939	45	37 985	3 534	50 191	

						3 272,10	-	4 908	-	-	3 718		
43	51	247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	1 шт.	6	68 337,00	-	410 022	-	410 022	-	442 824	Казахстан
						-	-	-	-	-	32 802		
44	52	1218-0101-2501	Ограждения металлические спортивных площадок. Установка сетки НР=72%	м2 сетки	480	1 634,60	-	784 608	-	15 773	553 561	1 445 223	
						1 601,74	-	768 835	-	-	107 054		
45		1337-0101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке. Мобильный туалет НР=72%	шт.	1	379 494,45	88 340,41	379 494	88 340	50 700	195 812	621 330	
						240 454,00	31 506,88	240 454	31 507	-	46 024		
46		580-0000-0000 (ПЛ)	Мобильное здание, 7422500 без НДС	1 шт	1	7 422 500,00	-	7 422 500	-	-	-	7 422 500	
						-	-	-	-	7 422 500	-		
47	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=72%	м3	1,08	31 567,40	1 972,47	34 093	2 130	29 265	2 315	39 321	
						2 497,82	478,80	2 698	517	-	2 913		
48	14	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,2	29 836,88	2 506,92	5 967	501	35	4 081	10 852	
						27 153,28	1 184,56	5 431	237	-	804		
49	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2	334 278,00	-	66 856	-	66 856	-	72 204	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 348		
Раздел 7 рупоры													
50	56	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%	шт.	3	5 030,44	-	15 091	-	919	10 204	27 319	
						4 724,06	-	14 172	-	-	2 024		
51	58	1310-0411-0209	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше НР=72%	шт.	12	12 231,87	-	146 782	-	5 061	102 040	268 728	
						11 810,15	-	141 722	-	-	19 906		
52	60	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=72%	шт.	1	2 974,13	822,47	2 974	822	-	1 845	5 205	
						2 151,66	411,24	2 152	411	-	386		
53	65	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	14 026,92	1,84	14 027	2	177	9 971	25 918	
						13 848,45	-	13 848	-	-	1 920		
54	68	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	1	38 955,16	4 189,16	38 955	4 189	26 758	7 114	49 755	
						8 008,23	1 872,41	8 008	1 872	-	3 686		
55	70	1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР=72%	м	30	865,10	9,10	25 953	273	1 242	17 613	47 051	

56	49	1133-0303-0112	Опоры массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м НР=72%	опора	7	19 808,08	13 232,09	138 657	92 625	-	64 950	219 896
						6 575,99	6 310,86	46 032	44 176	-	16 289	
57	50	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой Устройство В15 НР=72%	м3	1,698	28 625,88	30,24	48 607	51	42 999	4 000	56 815
						3 272,10	-	5 556	-	-	4 208	
58		247-306-0401	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм. СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	1 шт	7	34 739,00	-	243 173	-	243 173	-	262 627
						-	-	-	-	-	19 454	
Раздел 8 Видеонаблюдение												
59		(ПЛ)	Комплект видеонаблюдения с монтажем КП ARX security 3671752/1,12	1 комп	1	3 278 350,00	-	3 278 350	-	3 278 350	-	3 540 618
						-	-	-	-	-	262 268	

Итого	**86 428 792**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 220 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 537 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	801 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 645 436
- оборудование, тенге	11 547 500
- накладные расходы, тенге	7 935 733
перевозка грузов, тенге	-4 406
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 546 765
Всего	**86 428 792**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	898 575
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 515 598**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**88 842 965**
ИТОГО по акту в текущих ценах с 01.01.2023г.	**148 475 296**
Понижающий коэффициент 2%	145 505 790
НДС 12%	**17 460 695**
ИТОГО с НДС	**162 966 484,93**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЦИТАДЕЛЬ", БИН 940140001353

Генеральный директор _____ Песенко О.Н.

Технадзор: ТОО "АстанаДорАркитекс", БИН 120140021458, приказ № 14-НЗ от 24.04.2024г.

Эксперт _____ Майкубенов Р.А.ат. № KZ07VJE00087759

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, БИН 990240017999

Руководитель _____ Горохов А.В.

Авторский надзор ТОО "ES-ПРОЕКТ", БИН 160340001[illegible], приказ № 3 от 12.03.2024 года.

Руководитель _____ Кабдышева Б.Н.