Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 1 от 28 июня 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	20382337,40	18198515,54	6518700,00	6169299,00		349401,00		356833,64	2183821,86	20382337,40
в том числе										
Акт № 1 от 28.06.2016 года		18198515,54	6518700,00	6169299,00		349401,00		356833,64	2183821,86	20382337,40
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										6114701,22
Удержание 5 %										1019116,87
Итого к оплате:										13248519,31
Итого к оплате: Тринадцать миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот девятнадцать тенге 31 тиын										

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Мустафин Д.К.

28 июня 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

28 июня 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года
от 28 июня 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	**876,6**	23,36	22,08	20477	19355	5816	0,00888	8
		м3 грунта		1,28	5,56	1122	4874	97	0,0193	17
2	Е1-164-2	Разборка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	**15,6**	262,72	0	4098	0	4631	1,848	29
		м3 грунта		262,72	0	4098	0	113	0	0
3	Е1-24-6	Разборка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м- в резерв	**892,2**	6,01	6,01	5362	5362	1800	0	0
		м3 грунта		0	2,08	0	1856	97	0,00681	6
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	892,2	4,75	4,75	4238	4238	1428	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				0	1,65	0	1472	97	0,00539	5
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	59,4	3,8	3,24	226	192	93	0,00332	0
		м3 грунта								
				0,48	1,12	29	67	97	0,00371	0
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м- из резера	892,2	3,35	3,35	2989	2989	1004	0	0
		м3 грунта								
				0	1,16	0	1035	97	0,0038	3
7	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	892,2	3,2	3,2	2855	2855	900	0	0
		м3 грунта								
				0	1,04	0	928	97	0,00398	4
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	892,2	21,55	4,52	19227	4033	14738	0,108	96
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	15194	0	97	0	0
9	Е1-17-8	Разборка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили- самосвалы- недостающий грунт	120,6	32,27	30,77	3892	3711	1142	0,00984	1
		м3 грунта								
				1,42	8,34	171	1006	97	0,02853	3
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами на 5 км, 1 класс груза- недостающий грунт	212,256	49,5	49,5	10507	10507	2101	0	0
		т								
				0	9,9	0	2101	100	0,02079	4
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	110,5	3,35	3,35	370	370	124	0	0
		м3 грунта								
				0	1,16	0	128	97	0,0038	0
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,1	134,1	–	1354	0	1530	0,972	10
		м3 грунта								
				134,1	–	1354	0	113	0	0
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	110,5	21,55	4,52	2381	499	1826	0,108	12
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	1882	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Фундаменты									
14	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	10,3	1909,2	97,07	19665	1000	1805	0,78	8
		м3 основания		112,5	36	1159	371	118	0,18	2
15	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	13	408,67	272,99	5313	3549	4189	0,825	11
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1764	1228	140	0,3633	5
16	**30-14-3**	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	**5,98**	22700		135746				
		м3								
17	**Е7-42-1**	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	**104**	386,05	172,69	40149	17960	19873	0,476	50
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	7933	6262	140	0,2371	25
18	**Е7-42-2**	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	**70**	552,79	243,37	38695	17036	18813	0,668	47
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	7482	5956	140	0,3375	24
19	**Е7-42-3**	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	**34**	828,28	389,08	28162	13229	13843	0,937	32
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	5233	4655	140	0,5542	19
20	**Е7-42-4**	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	**87**	1201,6	598,4	104539	52061	49900	1,18	103
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	17011	18632	140	0,911	79
21	**30-3-13**	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	**34,414**	12800		440499				
		м3								
22	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом **менее 0,5** до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,212	12400		89429				
		м3								
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом **0,5 м3 и** более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	89,367	12000		1072404				
		м3								
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	136,97	94		12875				
		м3								
25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	136,97	266		36434				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5- монолитные заделки между блоками	6,9	10731,39	311,32	74047	2148	4048	2,82	19
		м3								
				441	117,61	3043	812	105	0,5744	4
27	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200 за 50 циклов	6,9	192		1325				
		м3								
28	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,01	41008,57	2434,57	410	24	461	170	2
		т стальных элементов								
				31950	920,24	320	9	140	4,49	0
29	4-1-23									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,00864	53000		458				
		т								
30	**4-1-4**	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d=6мм ГОСТ 5781-82	0,00133	55620		74				
		т								
31	**Е11-8-3**									
		Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	21,2	6998,36	261,86	148365	5551	15606	3,44	73
		м3 изоляции								
				499,5	99	10589	2099	123	0,48	10
32	Е6-1-22									
		Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм- В7,5- под перегородки	**27**	11402,88	353,46	307878	9543	20370	3,6	97
		м3								
				585	133,52	15795	3605	105	0,6521	18
33	4-1-53									
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	**0,0473**	65000		3075				
		т								
34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10мм	0,237	67700		16045				
		т								
35	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами- гидроизол	102,8	807,91	11,21	83053	1152	4332	0,201	21
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	3238	433	118	0,0205	2
36	**Е8-4-7**	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	**486,2**	245,44	3,82	119333	1857	22255	0,212	103
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	18160	700	118	0,007	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены								
37	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м - (кирпич силикатный СУР М100 на растворе М50) см тех часть п.3.1 т.ч. п.3.1:	**88**,3	3357,75 972	355,12 132,75	296489 85828	31357 11722	115109 118	6,04 0,65	533 57
		м3 кладки								
38	**30-7-2**	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	**35,32**	**12900**		**455628**				
		1000 шт								
39	**1-3-99**	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	24,97	5089		127072				
		м3								
40	**Е13-43-1**	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	232,4	320,02 270	1,27 0,47	74373 62748	295 109	56571 90	1,42 0.0023	330 1
		м2								
41	**Е8-7-3**	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 М - облицовка лицевым	232,4	472,87 225	34,73 13,01	109895 52290	8071 3024	65271 118	1.43 0,0635	332 15
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
42	**30-7-7**	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные. 250х120х65 мм, М-100	11,713	12900		151098				
		1000 шт								
43	Е8-11-1	Расшивка швов клэдки из кирпича	291,5	38,93 38,93	- -	11348 11348	0 0	13391 118	0.219 -	64 0
		м2 стен (без вычета проемов)								
44	**Е8-15-1**	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича С облицовкой лицевым кирпичом - из силикатного кирпича СУР МЮОна растворе М50 с облицовкой силикатным лицевым кирпичем СУЛ МЮОна раствореи М50 (не утепленный парапет) т.ч. п.3.1:	**34,6**	3180,9 1039,5	305,8 114,75	110059 35967	10581 3970	47126 118	6,41 0,56	222 19
		м3 кладки								
45	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-1О0	7,266	12900		93731				
		1000 шт								
46	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-100	6,055	12900		78110				
		1000 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - обрамление окон лицевым силикатным кирпичем СУЛ М100 на растворе М50	22,8	472,87 225	34,73 13,01	10781 5130	792 297	6404 118	1,43 0.0635	33 1
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
48	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые окрашенные, 250x120x65 мм, М-100	1,149	12900		14822				
		1000 шт								
49	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,1172	55620		62139				
		т								
50	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,13236	32300		4275				
		т								
51	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм т	0,01323	42800		566				
		т								
52	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки (для парапетов)	108,5	125.15 68,85	0,62 0,23	13579 7470	67 25	8844 118	0,434 0,0011	47 0
		м2 вертикальной проекции								
53	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича - кирпич силикатный СУР М100 на растворе М50 т.ч. п.3.1:	33,02	2914,02 670,5	337,41 126	96221 22140	11141 4161	31035 118	4,38 0.62	145 20
		м3 кладки								
54	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100	12,548	12900		161869				
		1000 шт								
55	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	72	110,63 23,85	66,43 23,85	7965 1717	4783 1717	4808 140	0,148 0,1051	11 8
		шт сборных конструкций								
56	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	398,32 130,73	250,96 88.22	4382 1438	2761 970	3371 140	0,813 0,3715	9 4
		шт сборных конструкций								
57	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,592	29900		107401				
		м3								
58	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	7	640,41 297	292,42 103.75	4483 2079	2047 726	3927 140	1,62 0.4463	11 3
		шт сборных конструкций								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м. объем до 1,0 м3	1.09	25100		27359				
		м3								
60	Е7-53-11	Установка опорных плит	4	464.67	24.15	1859	97	1012	1.03	4
				171,9	8,83	688	35	140	0.0405	0
		шт сборных конструкций								
61	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80")	0,2	22700		4540				
		м3								
62	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок - 8А1	0,0042	93110,57	2434.57	391	10	193	170	1
				31950	920,25	134	4	140	4,49	0
		т стальных элементов								
63	Е10-49-2	Укладка брусьев	0,32	24952,25	309,62	7985	99	986	13.8	4
				2452,5	117	785	37	120	0,57	0
		м3 древесины в конструкции								
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - уголок 125х8	0,6929	13010,1	1826,1	9015	1265	8527	42.7	30
				8100	690,75	5612	479	140	3,37	2
		т стальных элементов								
65	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,6929	114900		79614				
		т								
66	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг - (см Ас - 15 сеч. А-А)	0,58	131569,94	1216,94	76311	706	5195	31,4	18
				5940	459	3445	266	140	2,25	1
		т стальных элементов								
67	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловзтными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (см. АС1.4.п3.8)	65,9	167,6	50,15	11045	3305	7296	0.534	35
				92,03	18,68	6065	1231	100	0,092	6
		м2 поверхности изоляции								
68	1-3-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	3,95	18500		73075				
		м3								
69	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	65,9	613,94	4,85	40459	320	15518	1,288	85
				222,86	1.41	14686	93	105	0,0062	0
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	70 1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм К=1,050;	69,195	419		28993				
		м2								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**5212881**	**256918**	**607212**		**2636**
						435147	**87095**			**370**
		Накладные расходы -	Тенге			**607212**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**349206**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**6169299**				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**111047**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**151984**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**61693**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**24677**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**6518700**
Итого по акту в текущих ценах	**17841681,90**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	356 833,64
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	18 198 515,54
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 183 821,86
Всего по акту:	20 382 337,40

13248518,31

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

расценки соответствуют

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)
_____ Нуртазин Ж.А.