Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 2 от 15 июля 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	38748469,02	16398331,80	5873875,00	5559036,00		314839,00		321535,92	1967799,82	18366131,62
в том числе										
Акт № 2 от 15.07.2016 года		16398331,80	5873875,00	5559036,00		314839,00		321535,92	1967799,82	18366131,62
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										5509839,49
Удержание 5 %										918306,58
Итого к оплате:										11937985,55
Итого к оплате: Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять тенге 55 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Шайпранов Д.Т.

15 июля 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

15 июля 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года
от 15 июля 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 4. Перегородки								
		4.0.								
71	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - кирпич силикатный СУР М100 на растворе М50 т.ч. п.3.1:	367,7	472,87	34,73	173874	12770	103270	1,43	526
				226	13,01	82733	4784	118	0,0635	23
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
72	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм. М-100	18,532	12900		239063				
		1000 шт								
73	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1. ВР-1. d=4 мм	0.0278	32300		898				
		т								
74	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0623	175710,1	1826,1	10947	114	767	42.7	3
				8100	690,75	505	43	140	3,37	0
		т стальных элементов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	1051,2	200,77	1051	201	518	1.74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,3052	0
		шт сборных конструкций								
76	76 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200 (АС 1.4. прим. 3.9.)	44	1691,92	373,54	74444	16436	37010	2,66	117
				465.75	135,07	20493	5943	140	0,6052	27
		шт сборных конструкций								
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см	341	3195		1089495				
		м2								
78	30-17-8	Многопустотные панели. плиты приведенной толщиной 11 см	9.45	3150		29768				
		м2								
79	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	340,2	349		118730				
		м2								
80	30-17-164	Надбавка за пролет за пролет 4,66-4.95 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	11,52	161		1855				
		м2								
81	30-17-108	Надбавка за пролет 3,76-4,05 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	5,85	72		421				
		м2								
82	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок {12А3)	0,00594	93408,57	2434,57	555	14	273	170	1
				31950	920.25	190	5	140	4,49	0
		т стальных элементов								
83	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 к- МС5. ММ11, ММ9.	0,0411	13010,1	1826,1	535	75	505	42,7	2
				8100	690,75	333	28	140	3,37	0
		т стальных элементов								
84	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (е комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0411	69800		2869				
		т								
85	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм -В20	2,7	13463.86	269,2	36352	727	4065	8,21	22
				1332	101,7	3596	275	105	0,4966	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-Ш, d=IO мм т	0,23993	53000		12716				
87	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0852	50642		4315				
88	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I. d=6 мм т т	0,02419	55620		1345				
89	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т конструкций	0,28704	5030,5 2272,5	2020.02 502.43	1444 652	580 144	716 90	14.1 1.79	4 1
90	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,28704	101700		29192				
91	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы.балки) при монтаже одноэтажных производственных здании т	0,28704	2452.13 1230,75	545,76 -	704 353	157 0	318 90	5,25 -	2 0
		Раздел 6. Кровля								
		6.1. Чердак								
92	**Е12-15-3**	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленки м2 изолируемой поверхности	360,9	37,08 11,59	0,99 0.38	13382 4183	357 137	5141 119	0,0694 0,0018	25 1
93	**1-1-507**	Пленка полиэтиленовая. К=1,100; 1000 м2	0,39699	30400		12068				
94	**Е12-13-3**	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2 утепляемого покрытия	360,9	189,45 70,88	4,72 1,78	68373 25581	1703 642	31205 119	0,403 0,0086	145 3
95	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие К=1,030; м3	74,3454	14600		1085443				
96	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм - М100 м2 стяжки	360,9	225,15 34,65	15,94 5,96	81257 12505	5753 2151	17441 119	0.243 0.0291	88 11
		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения		8.55	0,14	46285	758	1031	0.0009	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е12-17-2	толщины цементно-песчаных стяжек - до 30мм К=15,000	5413,5	0.11	0,05	595	271	119	0,0003	2
		м2 стяжки								
98	**Е12-15-3**	Устройство прокладной лароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой - по периметру здания (см. АС 30)	**88,32**	103,08	0,99	9104	87	1259	0,0694	6
				11,59	0.38	1024	34	119	0,0018	0
		м2 изолируемой поверхности								
99	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - дополнительный слой утеплителя по периметру здания (см. АС 32 узел 6)	88,32	189,45	4,72	16732	417	7636	0,403	36
				70,88	1,78	6260	157	119	0,0086	1
		м2 утепляемого покрытия								
100	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER. марка OL-E жесткие К=1,030;	4,5526	14600		66468				
		м3								
		6.2. Кровля стропильная								
101	**Е8-8-3**	Кладка прямоугольных неармировзнных столбиков при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	**2,51**	8902.72	365,89	22346	918	3824	6,66	17
				1154,25	137,25	2897	344	118	0,67	2
		м3 кладки								
102	**Е10-14-1**	Установка стропил	6,66	23741.72	334.28	158120	2226	28159	22,1	147
				3397.5	126	22627	839	120	0,62	4
		м3 древесины в конструкции								
103	**Е10-5-1**	Установка элементов каркаса из брусьев	3,783	22951,16	316,57	86824	1198	16373	22,5	65
				3487,5	119,25	13193	451	120	0.58	2
		м3 древесины в конструкции								
104	**Е10-49-2**	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,47	24952,25	309,62	61632	765	7616	13.8	34
				2452,5	117	6058	289	120	0,57	1
		м3 древесины в конструкции								
105	**Е10-3-5**	Устройство лобовой доски и подшивной доски	90	799.25	7,54	71933	679	23491	1.43	129
				214,65	2,86	19319	257	120	0,0139	1
		м2 развернутой поверхности карнизов								
106	**Е10-51-1**	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок. балок, стропил, мауэрлатов	9,13	573,75	28,11	5238	257	1472	0,78	7
				123,75	10.58	1130	97	120	0.052	0
		м3 древесины в конструкции								
107	**Е10-51-2**	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	3,783	1862,35	14.17	7045	54	1403	1,88	7
				303,75	5,4	1149	20	120	0,026	0
		м3 древесины в конструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е10-52-1	Огнезащита лобовой доски.	90	20,49	0,91	1844	82	542	0,029	3
				4,68	0,34	421	31	120	0,00168	0
		м2 обработанной поверхности								
109	Е12-15-3	Устройство пароизоляции из диффузионной пленки в один слой	600	37,08	0.99	22248	594	8547	0,0694	42
				11,59	0.38	6954	228	119	0,0018	1
		м2 изолируемой поверхности								
110	01.01.1909	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) К=1,100;	660	38,09		25139				
		м2								
111	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	630	963,94	8.2	607282	5166	206940	1,71	1077
				272,95	3,08	171959	1940	119	0,015	9
		м2 кровли								
112	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю.	630	20,49	0,91	12909	573	3794	0,029	18
				4,68	0,34	2948	214	120	0,00168	1
		м2 обработанной поверхности								
113	Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель.	58,8	395,33	6,18	23245	363	3183	0,27	16
				45,06	0,43	2650	25	119	0,0017	0
		м планки								
114	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	58,8	396		23285				
		м								
115	Е12-5-4	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель	28,1	271	8,82	7615	248	2561	0.4549	13
				75,68	0,9	2127	25	119	0.0035	0
		м ендовы								
116	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	28,1	297		8346				
		м								
117	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	95		190				
		шт								
118	Е10-49-2	Укладка контробрешетки из брусьев	1,22	24952.25	309.62	30442	378	3762	13.8	17
				2452,5	117	2992	143	120	0,57	1
		м3 древесины в конструкции								
119	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций контробрешетки	1,22	1862,35	14,17	2272	17	454	1,88	2
				303.75	5,4	371	7	120	0,026	0
		м3 древесины в конструкции								
120	4-1-40	Скрутка из проволоки арматурной низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0237	32300		766				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	4-1-7	Металлические ерши - сталь гладкая класса А-l, d=12 мм т	0,018	49502		891				
122	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0138	69800		963				
123	1-1-774	Скобы ходовые кг	0,0409	129		5				
124	2-1-254	Пластины т	0,04452	122100		5436				
125	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,03454	149300		5157				
126	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов. свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали м2 покрытия	45	575,05 153.23	1,24 0.47	25877 6895	56 21	8230 119	0,972 0.0023	44 0
		6.3. Слуховые окна (4 шт.)								
127	**Е10-15-1**	Устройство слуховых окон К=4,00О; слуховое окно	4	1155,99 963	81,61 31,5	4624 3852	326 126	4774 120	6,08 0,15	24 1
128	**1-2-25**	Брусья обрезные из хвойных пород, **длина до** 6,5 м, ширина 75-150 мм. толщина 100.125 **мм, II сорта** К=4,000; м3	2,38	16000		38080				
129	**1-2-47**	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта К=4,С00; м3	**1,354**	**9350**		**12660**				
130	1-2-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м. любой ширины, толщина 19, 22 мм. II сорта К=4.000; м3	0,6976	10200		7116				
131	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3 древесины в конструкции	2,38	573,75 123,75	28,11 10,58	1366 295	67 25	384 120	0,78 0,052	2 0
132	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=4,000; м2 обработанной поверхности	85,84	20,49 4,68	0,91 0,34	1759 402	78 29	517 120	0,029 0.00168	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,01 м2 к=4,000	2	2130		4260				
		м2								
134	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	2	382,25	1,65	765	3	71	0,215	0
		м2 площади, проемов по наружному обводу коробок		33.3	0,63	67	1	105	0,003	0
135	1-1-819	Петля накладная К=4,000;	8	40		320				
		шт								
136	1-1-82i	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=4,000;	8	308		2464				
		шт								
137	1-1-813	Задвижка накладная К=4.000;	8	142		1136				
		шт								
138	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей К=4,000;	30,96	605.2	8,2	18737	254	8817	1,48	46
		м2 кровли		236,25	3,08	7314	95	119	0,015	0
139	Е10-49-2	Укладка обрешетки из брусьев К=4,000;	0,744	24952,25	309,62	18564	230	2294	13,8	10
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	1825	67	120	0,57	0
140	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам К=4,000;	30.96	20,49	0,91	634	28	187	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	145	11	120	0,00168	0
		6.4. Вентшахты ВШ1 (1шт.), ВШ2 (3шт.), ВШ3(1шт.).								
141	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	2,22	9506,05	296,6	21103	658	2688	5.95	13
		м3 кладки		915.75	110,25	2033	245	118	0,54	1
142	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутил каучуковом клее	18,5	320,02	1,27	5920	23	4504	1,42	26
				270	0,47	4995	9	90	0,0023	0
		М2								
143	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	8,903	7792,57	378,22	69377	3367	33012	20,04	178
				3566,25	141,75	31750	1262	100	0,69	6
		м3 изоляции								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**4655620**	**58757**	**588754**		**2924**
						475670	**21486**			**100**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**588754**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**314662**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**5559036**				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**100063**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**136950**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**55590**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**22236**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**5873875**
Итого по акту в текущих ценах	**16076795,88**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	321 535,92
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	16 398 331,80
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 967 799,82
Всего по акту:	18 366 131,62

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.