Заказчик **ТОО "Ария-Жана Астана"**
Подрядчик **ТОО "ЛИДЕР-НК"**

Наименование стройки - Консультативно-диагностический центр педиатрии на территории Детской Городской Клинической больницы №2, расположенной по адресу: ул.Алтынсарина, дом 54

Наименование объекта - Наружные сети связи

Акт выполненных работ №3

Основание: 103-15-НСС.СО

Сметная стоимость	420,519	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	305	чел.-ч
Сметная заработная плата	64,477	тыс.тенг

Составлена 2001

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Телефонная связь					
1	**Е0101-12-10**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**48,3642**		**38,59**	**1867**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,0146	0,706117	143,84	102
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1,543	288,00	444
		Итого оплата труда:				**11,29**	**546**
1. 3	2264 С (С2001-85)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	1,543	1144,00	1765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,49**	**1765**

2	**Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1,4958**		**791,10**	**1183**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	4,272	6,39	185,18	1183
		Итого оплата труда:				**791,10**	**1183**
3	**Е0101-17-10**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**24,9300**		**53,75**	**1340**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,0164	0,408852	143,90	59
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0476	1,187	292,50	347
		Итого оплата труда:				**16,28**	**406**
3. 3	258 С (С2001-3)	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш.-ч	0,0119	0,296667	882,00	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	306,00	--
3. 4	2264 С (С2001-85)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0357	0,890001	1144,00	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,34**	**1280**
3. 5	12616 М (МС143008-32)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,001496	887,00	1
		Итого материалов:				**0,05**	**1**
4	**С010333-А30-1**	**Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт)**	**т**	**46,1205**		**176,40**	**8136**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**24,9300**		**3,76**	**94**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,00332	0,082768	144,58	12
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00371	0,09249	301,89	28
		Итого оплата труда:				**1,60**	**40**
5. 3	258 С (С2001-3)	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш.-ч	0,00361	0,089997	882,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	306,00	--
5. 4	712	Прочие машины	Тенге				2
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**81**
5. 5	12616 М (МС143008-32)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000997	887,00	1
		Итого материалов:				**0,04**	**1**

6	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**24,9300**		**42,17**	**1051**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,0129	0,321597	144,19	46
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	0,930637	292,50	272
		Итого оплата труда:				**12,78**	**319**
6. 3	258 С (С2001-3)	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш.-ч	0,00933	0,232597	882,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	306,00	--
6. 4	2264 С (С2001-85)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	0,69804	1144,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**40,26**	**1004**
6. 5	12616 М (МС143008-32)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,001247	887,00	1
		Итого материалов:				**0,04**	**1**
7	**С010333-А30-1**	**Перевозка (привоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт мелкозернистый)**	**т**	**45,1233**		**176,40**	**7960**
8	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей**	**м3**	**24,9300**		**167,18**	**4168**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,21	30,165	138,17	4168
		Итого оплата труда:				**167,18**	**4168**
9	**Е0101-27-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**39,8880**		**7,57**	**302**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	0,375745	261,00	98
		Итого оплата труда:				**2,46**	**98**
9. 2	257 С (С2001-2)	Бульдозеры, 59 кВт /80 л.с./	маш.-ч	0,00942	0,375745	803,90	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**302**
10	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**39,8880**		**14,12**	**563**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,0122	0,486634	132,79	65
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	0,486634	225,00	109
		Итого оплата труда:				**4,37**	**174**

10. 3	1135 С (С2010-47)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	0,486634	983,40	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	225,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,00**	**479**
10. 4	9210 М (МС143101-1)	Вода	м3	0,1	3,989	5,00	20
		Итого материалов:				**0,50**	**20**
11	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**9,9720**		**167,18**	**1667**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,21	12,066	138,17	1667
		Итого оплата труда:				**167,18**	**1667**
12	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**49,8600**		**25,65**	**1279**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,129	6,432	157,13	1011
		Итого оплата труда:				**20,27**	**1011**
12. 2	1866 С (С2022-24)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	6,232	43,01	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,38**	**268**
13	**Е0134-101-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий**	**км**	**0,2700**		**345952,38**	**93407**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	144	38,88	156,25	6075
		Итого оплата труда:				**22500,00**	**6075**
13. 2	37697 С (С130802-25)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	267,3	310,00	82863
13. 3	44249 С (С130804-34)	Манжеты полиэтиленовые	10шт	32	8,64	482,00	4164
13. 4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				305
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**323452,38**	**87332**
14	**Е0124-102-2**	**Устройство кабельного ввода**	**ввод**	**2,0000**		**18513,63**	**37027**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	10,7	21,4	184,21	3942
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	4,68	204,81	959
		Итого оплата труда:				**2450,25**	**4901**
14. 3	712	Прочие машины	Тенге				2534

		Итого эксплуатация машин:				**1266,95**	**2534**
14. 4	12104 М (МС143002-7)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,06	3486,00	209
14. 5	30099 С (С11011-39)	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,003	0,006	18600,00	112
14. 6	32155 С (С11011-403)	Мастика битумно-полимерная	кг	3	6	36,00	216
14. 7	37190 С (С130806-101)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,1	10,2	2063,00	21043
14. 8	37203 С (С130806-113)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,62	1,24	4595,00	5698
14. 9	38617 С (С11011-457)	Пакля пропитанная	кг	5,05	10,1	195,00	1970
14.10	44812 С (С130810-162)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,003	0,006	126700,00	760
14.11	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				545
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**15275,68**	**30551**
		Колодец телефонный ККС-2					
15	**Е0101-17-10**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**59,1072**		**53,75**	**3177**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,0164	0,969358	143,90	139
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0476	2,814	292,50	823
		Итого оплата труда:				**16,28**	**962**
15. 3	258 С (С2001-3)	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш.-ч	0,0119	0,703376	882,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	306,00	--
15. 4	2264 С (С2001-85)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0357	2,11	1144,00	2414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,34**	**3034**
15. 5	12616 М (МС143008-32)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00006	0,003546	887,00	3
		Итого материалов:				**0,05**	**3**

16	**Е0101-163-4 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом в котлованах площадью сечения до 5 м2 без крепления с вертикальными стенками, глубиной котлованов до 2 м**	**м3**	**1,0528**		**829,44**	**873**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	4,579	4,821	181,13	873
		Итого оплата труда:				**829,44**	**873**
17	**С010333-А30-1**	**Перевозка (вывоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт)**	**т**	**111,2960**		**176,40**	**19633**
18	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**60,1600**		**3,76**	**226**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,00332	0,199731	144,58	29
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00371	0,223194	301,89	67
		Итого оплата труда:				**1,60**	**96**
18. 3	258 С (С2001-3)	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш.-ч	0,00361	0,217178	882,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	306,00	--
18. 4	712	Прочие машины	Тенге				4
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**195**
18. 5	12616 М (МС143008-32)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002406	887,00	2
		Итого материалов:				**0,04**	**2**
19	**Е0101-17-9**	**Разработка грунта (для обратной засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**42,3200**		**42,17**	**1784**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,0129	0,545928	144,19	79
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	1,58	292,50	462
		Итого оплата труда:				**12,78**	**541**
19. 3	258 С (С2001-3)	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш.-ч	0,00933	0,394846	882,00	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	306,00	--
19. 4	2264 С (С2001-85)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	1,185	1144,00	1356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	288,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**40,26**	**1704**
19. 5	12616 М (МС143008-32)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,002116	887,00	2

		Итого материалов:				**0,04**	**2**
20	**С010333-А30-1**	**Перевозка (привоз) грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (грунт)**	**т**	**76,1760**		**176,40**	**13437**
21	**Е0101-27-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**33,8560**		**7,57**	**256**
21. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	0,318924	261,00	83
		Итого оплата труда:				**2,46**	**83**
21. 2	257 С (С2001-2)	Бульдозеры, 59 кВт /80 л.с./	маш.-ч	0,00942	0,318924	803,90	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	261,00	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**256**
22	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**8,4640**		**167,18**	**1415**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	1,21	10,241	138,17	1415
		Итого оплата труда:				**167,18**	**1415**
23	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**33,8560**		**25,65**	**868**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,129	4,367	157,13	686
		Итого оплата труда:				**20,27**	**686**
23. 2	1866 С (С2022-24)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	4,232	43,01	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,38**	**182**
24	**Е0108-3-1**	**Устройство песчаного основания под ККС-2**	**м3**	**2,3200**		**834,50**	**1936**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,78	1,81	144,23	261
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,4176	200,00	84
		Итого оплата труда:				**148,50**	**345**
24. 3	712	Прочие машины	Тенге				225
		Итого эксплуатация машин:				**97,07**	**225**
24. 4	11000 М (МС143008-92)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,552	563,00	1437
24. 5	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				13
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**624,93**	**1450**

25	**Е0134-105-4**	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2**	**колодец**	**8,0000**		**7420,43**	**59363**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	6,91	55,28	172,90	9558
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	4,72	247,50	1168
		Итого оплата труда:				**1340,78**	**10726**
25. 3	761 С (С2003-79)	Краны на автомобильном ходу, 6,3 т	маш.-ч	0,59	4,72	975,50	4604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	247,50	--
		Итого эксплуатация машин:				**575,54**	**4604**
25. 4	12102 М (МС143002-5)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,045	0,36	2664,00	959
25. 5	39803 С (С131104-4)	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	8	5330,00	42640
25. 6	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				1602
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**5650,13**	**45201**
26	**С143018-28 Изм. и доп. вып. 25**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные**	**м3**	**4,8000**		**11027,00**	**52930**
27	**Ц0108-409-3**	**Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 110 мм**	**м**	**35,0000**		**180,30**	**6311**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,33	11,55	173,94	2009
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,133399	4,669	172,41	805
		Итого оплата труда:				**80,40**	**2814**
27. 3	712	Прочие машины	Тенге				3206
		Итого эксплуатация машин:				**91,60**	**3206**
27. 4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				1096
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**31,30**	**1096**
28	**С130804-913 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба полиэтиленовая для электроснабжения - 63х3,6 жесткая**	**м**	**35,7000**		**178,00**	**6355**

29	**Ц0110-573-6**	**Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки в служебно-технических помещениях здания, масса 1 м до 0,6 кг**	**м**	**35,0000**		**28,90**	**1012**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,1	3,5	181,00	634
		Итого оплата труда:				**18,10**	**634**
29. 2	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				378
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**10,80**	**378**
30	**Ц0110-55-5**	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**102,0000**		**72,10**	**7354**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,38	38,76	160,00	6202
		Итого оплата труда:				**60,80**	**6202**
30. 2	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				1153
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**11,30**	**1153**
31	**С151606-532 Изм. и доп. вып. 25**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0090**		**404152,00**	**3637**
32	**С151606-528 Изм. и доп. вып. 25**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,3700**		**59908,00**	**22166**
33	**Ц0110-893-17**	**Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовойоболочкой, емкостью 10х2**	**шт**	**1,0000**		**1393,30**	**1393**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	5	5	180,00	900
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,614791	0,614791	172,41	106
		Итого оплата труда:				**1006,00**	**1006**
33. 3	712	Прочие машины	Тенге				452
		Итого эксплуатация машин:				**452,00**	**452**
33. 4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				41
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**41,30**	**41**

34	**С151610-241 Изм. и доп. вып. 20**	**Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелейтипа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**4471,00**	**4471**
35	**Ц0110-901-12**	**Монтаж коробки распределительной телефонной**	**шт**	**2,0000**		**85,50**	**171**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4:1)	чел-ч	0,23	0,46	165,22	76
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00058	0,00116	172,41	0
		Итого оплата труда:				**38,10**	**76**
35. 3	712	Прочие машины	Тенге				0
		Итого эксплуатация машин:				**0,20**	**--**
35. 4	6237 (С143101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				95
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(--)
		Итого материалов:				**47,30**	**95**
36	**С151802-13**	**Коробка телефонная распределительная КРТП-10**	**шт**	**2,0000**		**526,00**	**1052**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**369864**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**53921**
Материалы -			Тенге				**2762**
Всего заработная плата -			Тенге				**10731**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37681**
		Накладные расходы -	Тенге				**10066**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1510**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**63987**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12241**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**315943**
Материалы -			Тенге				**161929**
Всего заработная плата -			Тенге				**46148**
Местные материалы -			Тенге				**55565**
Транспортные расходы -			Тенге				**49165**
		Накладные расходы -	Тенге				**40588**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6088**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**356531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52236**

	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				420519
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				305
	Сметная заработная плата -	Тенге				64477
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**420 519**	
	в том числе оборудование				**-**	
	СМР				**420 519**	
	Временные здания и сооружения 1,8%	**1,8%**			**7 569**	
	ИТОГО с временными				**428 088**	
	Зимние удорожание 1,35%	**1,35%**			**5 779**	
	Выслуга лет	**1%**			**4 281**	
	Доп отпуска	**0,4%**			**1 712**	
	ИТОГО 2001г				**439 861**	
	ИТОГО Пересчет в текущих ценах 2018г.	**2,928**			**1 287 799**	
	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**25 756**	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 313 555**	
	НДС 12%	**12%**			**157 627**	
	Итого с НДС по смете				**1 471 181**	

Заказчик
ТОО "Ария-Жана Астана"

Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик
ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.