Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 4 от 08 сентября 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	281083011431, 281083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
				из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Справка № 1 от 28 июня 2016 года	1019116,87									1019116,87
Справка № 2 от 15 июля 2016 года	918306,58									918306,58
Справка № 3 от 15 августа 2016 года	1560053,79									1560053,79
Возврат ранее удержанного 5 % резерва по актам выполненных работ	3497477,24									3497477,24
Итого к оплате:	3497477,24									3497477,24

Итого к оплате: Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь тенге 24 тиын

Заказчик:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Мустафин Д.К.

08 сентября 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

08 сентября 2016 года

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
от 21 сентября 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		11.7. Козырек N3.								
319	Е10-51-2	Огнезащита деревянных онструкций контробрешетки	0,03	1862.35	14,17	56	0	11	1.88	0
		км3 древесины в конструкции		303,75	5,4	9	0	120	0,026	0
320	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон		963,94	8,2	2410	21	821	1,71	4
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2,5	272,95	3,08	682	8	119	0.015	0
		м2 кровли								
321	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом"	2,6	145.29	0,76	378	2	376	0,855	2
				142.88	0,29	371	1	101	0,0014	0
		м2 поверхности								
322	99-1-2 (пл)Прайслист Кровельныи мастер.	Сайдинг м2	2.6	489		1271				
323	Е12-4-7	Устройство примыканий кровель из металлочерепицы	1.7	99,71	7,72	170	13	137	0.4025	1
				67,31	0,39	114	1	119	0,0015	0
		м примыканий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-1								
		Наружные сети электроснабжения								
		Раздел 2. Внутриплощадочные сети								
99	2-1-237	Кронштейн КО 2к1/0,19 (11 шт)	0,05169	154400		7981				
		т								
100	Ц8-352-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2	3	2617,87 657,02	1806,72 378.21	7854 1971	5420 1135	2951 95	3.64 2,209	11 7
		шт								
101	2-1-237	Кронштейн КДР 2х4/0,19 (3 шт)	0,23415	154400		36153				
		т								
102	1-1-958	Бирка кабельная	10	59		590				
		шт								
103	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	260 95	2 0,118	2 0,00
		шт								
104	75-6-335	Шкаф управления освещением ШУО	1	12325		12325				
		шт								
		Раздел 3. Заземление								
105	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	51	330,1 116	24,1 2.5	16835 5916	1229 128	5742 95,00	0,7 0.015	36 1
		шт								
106	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали. сечение 160 мм2	71	61,9 23	3,3 0,4	4395 1633	234 28	1578 95	0,14 0,002	10 0,00
		м								
107	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	128	53,87 29,25	12,24 2,25	6895 3744	1567 288	4234 105	0,18 0,01	23 1
		м шин заземления								
108	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07897	50642		3999				
		т								
109	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	6	119,93 72	47,93 6.75	720 432	288 41	497 105	0.45 0,03	3 0
		заземпитель								
110	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01264	52102		659				
		т								
		Локальная смета 7-1-2								
		Благоустройство								
		Раздел 1. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок в пределах участка								
		1.1. Асфальтобетон, сеч. 1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	832	33,43	29,06	27814	24178	12493	0,0093	8
		м2 корыта		1.03	10,26	857	8536	133	0.0501	42
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	83,2	1783,76	68,13	148409	5668	3779	0,144	12
				21,38	12.76	1779	1062	133	0,0438	4
		м3 материала основания в плотном теле								
3	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	832	426,57	23,95	354906	19926	14429	0,033	27
				5	8,04	4160	6689	133	0.02838	24
		м2 основания								
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 70-120 мм до 18см. К=3,000;	2496	28,57	1,37	71311	3420	1693	0.00062	2
				0.1	0,41	250	1023	133	0.00133	3
		м2 основания								
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	323	697,62	6,63	225331	2141	47444	0,698	225
				108,68	1.76	35104	568	133	0,0061	2
		м бортового камня								
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 К=0,043;	13,889	28600		397225				
		м3								
		1.2. Брусчатка, сеч 2-2								
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	35,348	19,95	15,58	705	551	307	0,0093	0
				1,03	5,5	36	194	133	0,02686	1
		м2 корыта								
11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	35,348	370,78	34,3	13106	1212	696	0,0398	1
				6,01	8,8	212	311,0624	133	0,03015	1
		м2 основания								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**1342012**	**65975**	**97448**		**368**
						57525	**20033**			**86**
		Накладные расходы -	Тенге			**97448**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**86368**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**1525828**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**27465**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**37590**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				**15533**				
		Дополнительные отпуска, 0 .4%				**6213**				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				**1612629**				
		Итого по акту в текущих ценах				**4413765,51**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				88 275,30				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				4 502 040,81				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				540 244,90				
		Всего по акту:				5 042 285,71				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.