Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 6 от 23 ноября 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
				из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	105189070,92	23667648,66	8477741,00	8021421,00		456320,00		464071,54	2840117,84	26507766,50
в том числе										
Акт № 6 от 23.11.2016 года		23667648,66	8477741,00	8021421,00		456320,00		464071,54	2840117,84	26507766,50
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										7952329,95
Удержание 5 %										1325388,33
Итого к оплате:										17230048,22
Итого к оплате: Семнадцать миллионов двести тридцать тысяч сорок восемь тенге 22 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Раисов Р.С.

23 ноября 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Чичев М.С.

23 ноября 2016 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года
от 23 ноября 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 7. Проемы								
180	99-1-1 (пп)Прайслист	Стоимость металлопластиковых перегородок с монтажом	7,9	4893		38655				
		м2								
183	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	64,89	400,18 151,65	102,53 35,67	25968 9841	6653 2315	14587 120	0,899 0,1393	58 9
		м2 проемов								
184	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	33,6	4010		134736				
		м2								
185	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	11,13	4250		47303				
		м2								
186	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ24-10П;ДГ24-12П внутренние м2	20,16	3760		75802				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500		12000				
		комплект								
188	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380		33120				
		комплект								
189	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	28	844		23632				
		шт								
190	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и лароварочных камер		14806,01	1133.15	2089	160	1688	82,1	12
			0,1411	12892,5	398,25	1819	56	90	1,95	0
		т конструкций								
191	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	**0,1411**	**154400**		**21786**				
		т								
192	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
193	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
194	1-1 -815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
195	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. К=2,000;		20,35	0,02	431	0	79	0,0213	0
			21,2	4,16	-	88	0	90	-	0
		м2								
196	**Е26-12-2**	Изоляция плоских поверхностей дверей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125		167,6	50,15	**774**	**232**	**511**	0,534	2
			4,62	92,03	18,68	**425**	**86**	**100**	0,092	0
		м2 поверхности изоляции								
197	**1-3-180**	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,28	4518		**1265**				
		мз								
199	**9 Е15-180-5**	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		251,66	1,88	13992	105	2315	0.231	13
			55,6	38,93	0.72	2165	40	105	0,0035	0
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6,6	575,05	1,24	3795	8	1207	0.972	6
				153,23	0.47	1011	3	119	0.0023	0
		м2 покрытия								
203	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м в гардеробной	1,5	210,48	5,58	316	8	173	0,586	1
				94,05	2.12	141	3	120	0,0103	0
		м2 проемов								
204	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей.	1,5	2860		4290				
		м								
		Раздел 8. Полы								
		8.1. Тип 1								
208	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	110,16	1468,5	30,36	161770	3344	19012	0,801	88
				132.85	7,46	14635	822	123	0,038	4
		м2 покрытия								
209	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	85,7	954.71	1,3	81819	111	4140	0,23	20
				38,61	0.67	3309	57	123	0,0033	0
		м								
		8.2. Тип 2								
213	**Е11-36-1**	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	**122,52**	925,06	4,9	113338	600	9095	0,382	47
				58.5	1,85	7167	227	123	0,009	1
		м2 покрытия								
214	**Е11-40-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	**141,5**	123.31	0,16	17448	23	2828	0.0899	13
				16.18	0.07	2289	10	123	0.0003	0
		м плинтусов 8.3. Тип 3								
		8.3. Тип 3								
218	**Е11-27-5**	Устройство покрытий из керамических многоцветных нескользких плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условия	**81,58**	1206.05	15,2	98390	1240	18129	1,07	87
				173,3	7,37	14138	601	123	0,037	3
		х м2 покрытия								
219	**Е11-39-4**	Устройство плинтусов из плиток керамических	**75.2**	142,84	0,32	10742	24	3861	0,236	18
				41,63	0,11	3131	8	123	0.0006	0
		м плинтусов								
		8.4. Тип 4								
224	**Е11-27-5**	Устройство покрытий из керамических многоцветных нескользких плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	**25,74**	1206,05	15,2	31044	391	5721	1,07	28
				173,3	7.37	4461	190	123	0,037	1
		м2 покрытия								
225	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	**37,6**	142,84	0,32	5371	12	1930	0,236	9
				41,63	0,11	1565	4	123	0,0006	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов								
		Раздел 9. Внутренняя отделка								
				257,14	2,33	61181	554	11125	0,26	62
229	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	237,93	43.65	0,88	10386	209	105	0,0043	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				326,29	2,21	33324	226	34352	1,76	180
230	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	102,13	319,5	0.83	32631	85	105	0,0041	0
		м2								
231	1-1-5520	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" 115 мм в комплекте	102,13	962		98249				
		м2								
				122.09	1,19	20118	196	10511	0,37	61
232	**Е15-64**-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	**164,785**	60,3	0,45	9937	74	105	0,0022	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				1028,3	4,62	180160	809	47482	1,52	266
233	**Е15-17**-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	**175,201**	254,97	3,14	44671	550	105	0,0162	3
		м2 облицовки								
				251,66	1,88	130456	975	21582	0,231	120
237	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	**518,38**	38,93	0,72	20181	373	105	0,0035	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				129,11	1,61	41350	516	17685	0,31	99
238	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным	320,27	51.98	0,61	16648	195	105	0,003	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Раздел 11. Разные работы								
		11.2. Крыльцо N1 и пандус.								
				282,37	16,79	4885	290	2509	0.726	13
260	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных. мозаичных на цементном растворе	**17,3**	111.6	6.28	1931	109	123	0.0307	1
		м2 покрытия								
261	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм К=1,020;	**17,646**	840		14823				
		м2								
		11.3. Крыльцо N2.								
				282,37	16,79	1864	111	957	0,726	5
277	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	**6,6**	111,6	6,28	737	41	123	0.0307	0
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91). толщина 50 мм К= 1,020; м2	6,732	840		5655				
		11.5. Козырек N1.								
303	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом" м2 поверхности	20	145,29 142.88	0,76 0.29	2906 2858	15 6	2893 101	0,855 0,0014	17 0
304	99-1-2 (пл)Пра йслист	Сайдинг м2	20	489		9780				
		11.6. Козырек N2.								
310	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2 кровли	**3,6**	963,94 272,95	8,2 3,08	3470 983	30 11	1183 119	1,71 0,015	6 0
311	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков "Сайдингом" м2 поверхности	3,8	145,29 142,88	0,76 0,29	552 543	3 1	549 101	0,855 0,0014	3 0
312	99-1-2 (пл) Кровельныи мастер.	Сайдинг м2	3,8	489		1858				
313	Е12-4-7	Устройство примыканий кровель из металлочерепицы. м примыканий	2.75	99,71 67,31	7.72 0,39	274 185	21 1	221 119	0,4025 0.0015	1 0
		Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация								
		Раздел 4. Санитарно-технические приборы								
65	**Е17-1-6**	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	18	5750,28 346,5	21,53 9	103505 6237	388 162	8191 128	1,95 0,04	35 1
66	**Е17-2-3**	Установка смесителей шт	18	1893,32 126	1,57 -	34080 2268	28 0	2903 128	0.7 -	13 0
67	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком. непосредственно присоединенным комплект	4	9126.62 387	39,24 15,75	36506 1548	157 63	2062 128	2.22 0,07	9 0
68	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м подводок	4	59,31 59,15	- -	237 237	0 0	303 128	0.337 -	1 0
69	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см.2), длиной до 2 м, Dh до 13,5 мм	4	659		2636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
70	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08 166,5	54,7 20.25	4260 167	55 20	239 128	0.99 0,1	1 0
		комплект								
71	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1893.32 126	1.57 -	1893 126	2 0	161 128	0.7 -	1 0
		шт								
72	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	3365,08	9.2	6730	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
				Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция						
		Раздел 1. Отопление								
1	**Е16-6-1**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	84	268.17 53.77	4.08 1,53	22526 4517	343 129	5947 128	0,30591 0,00752	26 1
		м трубопровода								
2	**Е16-6-2**	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	50	266.17 53,77	4.08 1,53	13309 2689	204 77	3540 128	0,30591 0,00752	15 0
		м трубопровода								
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	72	345.17 53,77	4,08 1,53	24852 3871	294 110	5096 128	0,30591 0,00752	22 1
		м трубопровода								
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	**70**	424,17 53.77	4,08 1,53	29692 3764	286 107	4955 128	0,30591 0,00752	21 1
		м трубопровода								
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	276	11,31 11,01	- -	3122 3039	0 0	3890 128	0,0516 -	14 0
		м трубопровода								
6	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого дейстеия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомероа и плотномеров, РН-метров; Dh трубопровода до 20 мм	19	193.78 164,25	- -	3682 3121	0 0	2809 90	1 -	19 0
		шт								
7	9-3-116	Клапан термостатический типа Herz, Герц-ТЭ-Е.для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120 "С, PN10, DN15	19	1437		27303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	9-5-1213	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5. с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм	19	2916		55404				
		шт								
9	99-1-6 (пл)	Кран шаровый муфтовый 11б27п1,Ф15мм	19	289		5491				
		шт								
10	99-1-7 (пл)	Кран шаровый муфтовый 11627Ш,Ф20мм	2	420		840				
		шт								
11	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	23,39	234,78	19,17	5492	448	3219	0,60873	14
				100.35	7,19	2347	168	128	0,03502	1
		кВт								
12	12-4-615	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	8	3755		30040				
		шт								
13	12-4-616	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4334		4334				
		шт								
14	12-4-617	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм. глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	5	4801		24005				
		шт								
15	12-4-618	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	4	5269		21076				
		шт								
16	12-4-619	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	5718		5718				
		шт								
17	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	3	961,79	8,09	2885	24	160	0,24617	1
				38,71	3,04	116	9	128	0,01473	0
		м труб нитки регистра								
18	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	19,1	148,39	0,07	2834	1	2166	0,646	12
				108	0,02	2063	0	105	0,0001	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,48	21.8	0,05	425	1	102	0,0295	1
				5,81	0,02	113	0	90	0.0001	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
20	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза К=2.000;	38,96	19.64 3.13	0.02 -	765 122	1 0	110 90	0.016 -	1 0
		м2								
21	Е18-22-22	Установка манометров с трехходовым краном	10	859.97 41.72	1,62 _	8600 417	16 0	534 128	0.2266 _	2 0
		комплект								
22	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64,62 55,62	~ _	323 278	0 0	356 128	0.3193 _	2 0
		комплект								
23	12-5-4	Термометры прямые в оправе	5	352		1760				
		шт								
24	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	482,28 261.88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721	6 0
		шт								
25	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy25ММ	2	507		1014				
		шт								
26	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
27	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4578,67 639,63	70,66 25,49	4579 640	71 25	851 128	3,7389 0,1339	4 0
		бак								
28	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192.47 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	196 128	0,7725 0.0927	1 0
		фильтр								
29	9-5-1114	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120 °С, PN16. DN32	1	2161		2161				
		шт								
30	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	14	482,28 261.88	40,42 16,22	6752 3666	566 227	4983 128	1,5141 0,0721	21 1
		шт								
31	9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19л2для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	14	869		12166				
		шт								
32	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0.1 т	2	3150,84 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5969 128	13,39 0,2266	27 0
		насос								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	99-1-1	Насос TOP-S 30/10 3-PN10	2	24921		49842				
	(пл)	шт								
34	Ц8-572-	Установка электрокотла	1	2849	178	2849	178	501	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,237	0
		шт								
35	80-1-2	Электрокотел Zoia-24 "Lux", М=24Вт(1рабочий, 1 резервный)	2	59372		118744				
	(пл)	шт								
36	Ц12-608-1	Гильзы для установки манометра	5	436,8	18,8	2184	94	599	0,58	3
				133	-	665	0	90	-	0
		шт								
37	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	0
		шт								
38	99-1-3	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п. Ф32	3	3503		10509				
	(пл)	шт								
39	99-1-4	Клапан предохранительный полноподъемный 17с28нж, Ф50	1	26935		26935				
	(пл)	шт								
40	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	2	149,1	71,34	298	143	210	0,4577	1
				77,76	26,96	156	54	100	0.1316	0
		шт								
41	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	8	72,96	16.85	584	135	344	0,211	2
		м трубопровода		38,59	4,33	309	35	100	0.025	0
42	**1-3-224**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до+105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/{м-К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	**2,2**	**72**		**158**				
		м								
43	**1-3-226**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(мК)при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	**2.2**	**91**		**200**				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(мК)при +20 "С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	2.2	**107**		235				
		м								
45	**1-3-229**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	2.2	121		266				
		м								
45	**Е18-16-1**	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045.54 468,14	78,52 30,13	20091 936	157 60	1275 128	2.7192 0,1442	5 0
		шт								
47	**Е20-34-1**	Установка тепловых завес	1	1609,69 1278.11	242,7 89,78	1610 1278	243 90	1751 128	7.875 0,441	8 0
		агрегат								
48	80-1-5	Завеса с электрическим источником тепла КЭВ-6П11	1	17844		17844				
	(пл)	шт								
		Локальная смета 2-1-5 Электрооборудование								
1	**Е21-23-1**	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070 1215	- -	2070 1215	0 0	1312 108	6.98 -	7 0
		шкаф								
2	80-1-1	Шкаф ввода ПР 8804-1114	1	13805		13805				
	(пл)	компл								
3	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый	1	1299.3 317	68,3 13.5	1299 317	68 14	314 95	2 0,079	2 0
		шт								
4	80-1-2	Ящик Я8302-3464	1	6856		6856				
	(пл)	шт								
5	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,079	2 0
		шт								
6	80-1-3	Щит распределительный ЩРН-523	1	9578		9578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(пл)	шт								
7	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662.34 517,5	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3 0,08	3 0
		шт								
8	18-3-157	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОЩВ-9	1	9460		9460				
		шт								
9	ЦВ-573-4	Шкаф навесной, высота. ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	260 95	2 0,118	2 0
		шт								
10	99-1-4	Щиток физиотерапевтический	1	3552		3552				
	(пл)	шт								
11	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключател ь", или с двумя предохранителями. устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	888,3 356	23.3 4,5	1777 712	47 9	685 95	2 0,026	4 0
		шт								
12	18-3-163	Ящики с предохранителями серии ЯРВ, тип ЯРВ-100 на 40А	2	3640		7280				
		шт								
13	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	1	496,94 236,25	3,06 1,15	497 236	3 1	256 108	1.4 0,0056	1 0
		шт								
14	99-1-5	Автоматический выключатель АП-50-2МТ.16А	1	723		723				
	(пл)	шт								
15	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,9 387	17,9 2.3	2349 1161	54 7	1110 95	3 0,013	9 0
		шт								
16	99-1-6	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	1	1995		1995				
	(пл)	шт								
17	99-17	Пускатель магнитный ПМЛ-112002В	1	530		530				
	(пл)	шт								
18	99-1-8	Пускатель магнитный ПМЛ-111002В	1	530		530				
	(пл)	шт								
19	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	18	377,16 258,75	88,99 50,17	6789 4658	1602 903	6006 108	1,61 0.224	29 4
		шт								
20	99-1-9	Светильник OPL/S 436	18	7242		130356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(пл)	шт								
21	Е21-18-1	Монтаж светильников. устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	37	244,37 151,65	65,36 34,45	9042 5611	2418 1275	7437 108	0,946 0,1562	35 6
		шт								
22	99-1-10 (пл)	Светильник OPL/S 236	35	4127		144445				
		шт								
23	99-1-11 (пл)	Светильник OPL/S 136	2	3965		7930				
		шт								
24	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	9	704.83 414	151,68 91.29	6343 3726	1365 822	4912 108	2,51 0.4018	23 4
		шт								
25	99-1-12 (пл)	Светильник ARS/R 418	9	4339		39051				
		шт								
26	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	4	403,02 234	100,48 57,5	1612 936	402 230	1259 108	1,43 0,2559	6 1
		шт								
27	99-1-13 (пл)	Светильник ARS/R 218	4	3784		15136				
		шт								
28	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	5	244,37 151.65	65,36 34.45	1222 758	327 172	1004 108	0,946 0,1562	5 1
		шт								
29	99-1-14 (пл)	Светильник LZ-236	4	10105		40420				
		шт								
30	99-1-15 (пл)	Светильник LZ-136	1	3963		3963				
		шт								
31	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	3	241,7 131	91 25,7	725 393	273 77	447 95	0.82 0,15	2 0
		шт								
32	17-4-2	Указатель световой "Выход"	3	462		1386				
		шт								
33	Ц8-593-20	Светильник в подвесных 20 потолках	2	371.4 161	92.4 26,6	743 322	185 53	356 95	1,02 0,155	2 0
		шт								
34	99-1-16 (пл)	Светильник RG-100	2	1439		2878				
		шт								
35	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	13	199.08 76,05	6,3 2.5	2588 989	82 33	1104 108	0.483 0,0122	6 0
		шт								
36	17-1-14	Светильник потолочный, тип НППОЗ-ЮО-001-МУЗ	13	871		11323				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169.86	57.56	340	115	266	0,55	1
				86.85	35.93	174	72	108	0,157	0
		шт								
38	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	2	848		1696				
		шт								
39	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36	65	101		6565				
		шт								
40	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛХЕ36	88	101		8888				
		шт								
41	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74). тип ЛБ18	44	82		3608				
		шт								
42	99-1-17	Лампа люминесцентная компактная Е27,11W/827	13	131		1703				
	(пл)	шт								
43	99-1-18	Лампа люминесцентная компактная Е27,11W/827	2	175		350				
	(пл)	шт								
44	99-1-19	Лампа люминесцентная компактная Е27, 30W/827	2	509		1018				
	(пл)	шт								
56	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	27	34,7	0	937	0	860	0,188	5
				29,48	0	796	0	108	-	0
		шт								
57	18-1-833	Розетка одноместная модели РС16-112Б с заземляющим контактом, без защитных шторок, 16 А, типа ИЭК	27	53		1431				
		шт								
58	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	0	149	0	116	0,337	1
				53,55	0	107	0	108	-	0
		шт								
59	18-1-757	Розетка стационарная модели РА16-112Б, тип2Р+РЕ, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	172		344				
		шт								
60	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	23	35,4	0	814	0	732	0,187	4
				29,48	0	678	0	108	-	0
		шт								
61	18-1-12	Выключатель одноклавишный. тип С16-067	23	156		3588				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	45,74	0	686	0	503	0,198	3
				31,05	0	466	0	108	-	0
		шт								
63	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-052	15	182		2730				
		шт								
64	Е21-22-11	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	0	145	0	117	0,171	1
				27	0	108	0	108	0	0
		шт								
65	18-1-11	Выключатель одноклавишный, типВА66-102Б	4	134		536				
		шт								
66	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХПЗ	0,045	16300		734				
		1000 шт								
67	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dh вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип К702-УЗ	110	92		10120				
		шт								
68	18-3-57	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей. прокладываемых в винипластовых трубах. Он вводимых труб 40. 50 мм, габаритные размеры 146х146х91 мм, тип К702-УЗ	16	145		2320				
		шт								
69	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31. для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100		78				
		1000 шт								
70	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	15	509		7635				
		шт								
71	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	2	505		1010				
		шт								
72	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,5	8.19	441	16	108	0,04	0
73	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-2 Благоустройство								
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2 покрытия	832	452,8 5,94	15,35 5,06	376730 4942	12771 4210	12172 133	0,0336 0,01766	28 15
6	Е27-54-8	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000; м2 покрытия	3328	51,99 0,01	- -	173023 33	0 0	44 133	0.00009 -	0 0
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. типа АБВ м2 покрытия	832	588,66 5,94	15,35 5,06	489765 4942	12771 4210	12172 133	0.0336 0,01766	28 15
		1.2. Брусчатка, сеч 2-2								
10	**Е27-82-1**	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2 корыта	149,652	19,95 1,03	15,58 5,5	2986 154	2332 823	1300 133	0,0093 0,02686	1 4
11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2 основания	**149,652**	370,78 6,01	34,3 8,8	55488 899	5133 1317	2948 133	0,0398 0,03015	6 5
12	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм к=-2,000; м2 основания	-370	28.57 0,1	1,37 0,41	-10571 -37	-507 -152	251 133	0,00062 0,00133	0 0
13	**Е27-14-1**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 материала основания в плотном теле	9,25	1783.76 21,38	68.13 12,76	16500 198	630 118	420 133	0,144 0,0438	1 0
14	**Е27-57-2**	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2 тротуара	185	100,23 57,38	42.08 14,85	18543 10615	7785 2747	17771 133	0,381 0,0726	70 13
15	**30-3-30**	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм м2	185	1160		214600				
		Раздел 2. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок за пределами участка								
		2.2. Брусчатка, сеч,2-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2 корыта	68	19,95 1,03	15,58 5,5	1357 70	1059 374	591 133	0.0093 0,02686	1 2
32	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2 основания	68	370.78 6,01	34,3 8,8	25213 409	2332 598	1339 133	0,0398 0,03015	3 2
33	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=-2,000; м2 основания	-136	28,57 0.1	1,37 0,41	-3886 -14	-186 -56	-93 133	0,00062 0,00133	0 0
34	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 материала основания в плотном теле	3,40	1783,76 21.38	68.13 12,76	6065 73	232 43	154 133	0.144 0.0438	0 0
35	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2 тротуара	68	100.23 57.38	42,08 14.85	6816 3902	2861 1010	6533 133	0,381 0.0726	26 5
36	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27.5 (ГОСТ 17608-91). толщина 80 мм м2	68	1160		78880				
37	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий м бортового камня	63	697.62 108.68	6,63 1,76	43950 6847	418 111	9254 133	0,698 0,0061	44 0
38	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91ЛМ-400 К=0,016; м3	1.008	28600		28829				
		Раздел 3. Озеленение								
		3.1. Территория ФАП								
39	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 М с добавлением растительной земли до 100% яма	21	2392,62 613.58	55,44 21,29	50245 12885	1164 447	17198 129	4,284 0,086	90 2
40	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	21	796,15 507,83	218.24 53.2	16719 10664	4583 1117	15197 129	2,957 0,223	62 5
41	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	21	4860		102060				
42	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом		832,06	15,14	14145	257	5179	1,632	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стандартных посадочных мест для устройства партерного и для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100%обыкновенного газона	17	230,4	5,74	3917	98	129	0.022	0
		яма								
43	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0.7х0,7 м	17	151,76	-	2580	0	3286	0,821	14
				149,85	-	2547	0	129	-	0
		шт								
44	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, рябина), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	17	972		16524				
		шт								
45	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	102	356,44	12,39	36357	1264	14888	0,761	78
				108,45	4,7	11062	479	129	0,018	2
		яма								
46	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	102	27,63	-	2818	0	3612	0,166	17
				27,45	-	2800	0	129	-	0
		шт								
47	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, смородина), без кома	102	203		20706				
		шт								
48	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	14	104.18	-	1459	0	1882	0,7473	10
		м2		104,18	-	1459	0	129	—	0
49	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20см	14	316,04	-	4425	0	1229	0,467	7
				68,04	-	953	0	129	-	0
		м2								
50	Е47-29-1	Поездка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	14	213,08	-	2983	0	3786	1.3501	19
				209,63	-	2935	0	129	-	0
		м2								
51	99-1-1 (пл)	Цветы петуния	224	20		4480				
		шт								
52	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли споем 15 см	1136	244,28	-	277502	0	85406	0,4	454
				58,28	-	66206	0	129	-	0
		м2								
53	Е47-25-S	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения		69,97	-	79486	0	11680	0,0547	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1136	7,97	-	9064	0	129	-	0
		м2								
54	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1136	19,01	-	21595	0	12032	0.0525	60
				8,21	-	9327	0	129	-	0
		м2								
		Раздел 5. Ограждение								
64	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и относов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	13,25	402.75	-	5336	0	6030	2.8	37
				402,75	-	5336	0	113	-	0
		м3 грунта								
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона -столбы	3,36045	18837,97	11119,34	63304	37366	41497	42,5	143
				7560	4200,75	25405	14116	105	20.52	69
		т								
66	8-6-85	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямо шовные. D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	277,7	968		268814				
		м								
67	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 4 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	0,29998	50100		15029				
		т								
68	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	16,96	11236,26	95,97	190567	1628	14389	4,9	83
				771,75	36,25	13089	615	105	0,1771	3
		м3								
69	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2597	93997,62	304,24	24411	79	9051	198	51
		т		33075	114,75	8590	30	105	0.56	0
70	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2597	154200		40046				
		т								
71	Е9-61-10	Монтаж решеток ограждения Р1.Р2.Р3	6.94929	9752,34	2387.56	67772	16592	40125	35.1	244
				6120	295,43	42530	2053	90	1.35	9
		т конструкции								
72	2-1-268	Сварная решетка ограждения	6.94929	134000		931205				
		т								
73	Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	140.09	12,17	280	24	328	0.71	1
				112.5	4.59	225	9	140	0,0225	0
		шт								
74	2-1-242	Калитка	0.1089	162700		17718				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676.39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
		шт								
76	2-1-243	Ворота металлические	0.4358	153500		66895				
		т								
77	Е33-254-4	Окраска масляной краской столбов, решеток.калиток, ворот	7,494	8712.23	6670,88	65289	49992	17837	7,13	53
				1192,5	1074,33	8937	8051	105	3,46	26
		т								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**6854536**	**191256**	**712842**		**3448**
		Накладные расходы -	Тенге			**562423**	**54477**			**228**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**712842**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**454043**				
						8021421				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**144387**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**197613**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**81658**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**32663**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**8477741**
Итого по акту в текущих ценах	**23203577,12**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	464 071,54
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	23 667 648,66
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 840 117,84
Всего по акту:	26 507 766,50

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Шайпранов Д.Т.**

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)
_____ Нуртазин Ж.А.