Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Справка № 7 от 22 декабря 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90/16	09.06.2016	083011431, 083015431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	117845952,00	11300786,68	4047969,00	4024378,00		23591,00		221585,81	1356094,40	12656881,08
в том числе										
Акт № 7 от 22.12.2016 года		11300786,68	4047969,00	4024378,00		23591,00		221585,81	1356094,40	12656881,08
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										3797064,32
Удержание 5 %										4566909,27
Итого к оплате:										4292907,49
Итого к оплате: Четыре миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот семь тенге 49 тиын										

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Райсов Р.С.

22 декабря 2016 года

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

22 декабря 2016 года

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района

Договор о государственных закупках работ № 90/16 от 09 июня 2016 года

Дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 2 от 6 сентября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района", Дополнительное соглашение № 3 от 11 ноября 2016 года к договору № 90/16 от 09 июня 2016 года по государственным закупкам по объекту: "Строительство врачебной амбулатории в с. Исы Байзакова Иртышского района"

Акт № 7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
от 22 декабря 2016 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 10. Наружная отделка								
239		Наружная облицовка бетонной поверхности стен		676,67	2,56	32737	124	23823	2,7	131
	Е15-14-2	керамическими плитками на цементном растворе м2 поверхности облицовки	48,38	468	0,97	22642	47	105	0.0047	0
240	99-1-1 (пл)Прайслист	Облицовочная плитка под натуральный камень м2	48,38	489		23658				
241	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных стоек- колонн. м2 окрашиваемой поверхности	8,63	115,21	0,07	994	1	546	0.369	3
				60,3	0,02	520	0	105	0,0001	0
		Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Система В1								
1	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т насос	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	0
2	99-1-1 (пл)	Насос Pedrolta PKm60-24SF шт	1	8518		8518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е18-10-14	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	23343,98	298.85	23344	299	3601	16,5	17
				2700	112,5	2700	113	128	0,55	1
		бак								
4	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, ГЦ-50	1	194		194				
		шт								
5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39.24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
		шт								
6	9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МП;-], Dy 50 мм	1	1130		1130				
		шт								
7	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy40MM	1	922		922				
		шт								
8	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623		623				
		шт								
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
				254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
		шт								
10	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 20 мм	6	395		2370				
		шт								
11	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1.6 МПа, Dy 15 мм	9	350		3150				
		шт								
12	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краное проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254.25	15,75	254	16	128	0,07	0
		шт								
13	99-1-2 (пл)	Клапан обратный подъемный 16ч3р, диам. 32	1	1488		1488				
		шт								
14	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных вод ога зо проводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0.433	2
				76.95	3,87	385	19	128	0,0189	0
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	237	0,337	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,0076	0
		м трубопровода								
16	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	471	0,337	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,0076	0
		м трубопровода								
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	16	362,67	4,19	5803	67	1253	0,337	5
				59,85	1,58	958	25	128	0,0076	0
		м трубопровода								
18	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,337	9
				59,85	1,58	1676	44	128	0,0076	0
		м трубопровода								
19	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	70	329,67	4,19	23077	293	5505	0,337	24
				59,85	1,58	4190	111	128	0,0076	1
		м трубопровода								
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	128	10,99	-	1407	0	1751	0,0501	6
				10,69		1368	0	128		
		м трубопровода								
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток. переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,1	148,39	0,07	1202	0	919	0,646	5
				108	0,02	875	0	105	0,0001	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25,6	200		5120				
		кг								
		Раздел 2. Система ТЗ								
23	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1512.32	97,07	4537	291	5400	7.87	24
				1370.25	36	4111	108	128	0,18	1
		комплект								
24	99-2-1 (ПЛ)	Электроводонагреватель, V=100л	2	9395		18790				
		шт								
25	99-2-2 (ПЛ)	Электроводонагреватель, V-50л	1	8775		8775				
		шт								
26	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy20ММ	3	313		939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа. Dy 15 мм	5	266		1330				
		шт								
28	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	19	364,67	4,19	6929	80	1494	0,337	6
				59.85	1,58	1137	30	128	0,0076	0
		м трубопровода								
29	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб дмаметром 15 мм	75	329,67	4,19	24725	314	5898	0,337	25
				59,85	1,58	4489	119	128	0,0076	1
		м трубопровода								
30	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	94	10,99	-	1033	0	1286	0,0501	5
				10,69	-	1005	0	128	-	0
		м трубопровода								
31	Е15-172-4	: Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,68	148,39	0,07	546	0	417	0,64$	2
				108	0,02	397	0	105	0,0001	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
32	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	20,5	72,96	16.85	1496	345	880	0.211	4
				38,59	4,33	791	89	100	0,025	1
		м трубопровода								
33	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо+105°С, коэффициентом теплопроводности 0.038 Вт/(м-К) при+20 "С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000. толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100;	6,05	01		551				
		м								
34	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 "С до-И 05 "С. Вт/(м-К) при+20 °С,теплопроводности 0.038коэффициентом сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000. толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	16,5	72		1188				
		м								
35	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18,8	200		3760				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Отопление и вентиляция						
		Раздел 2. Вентиляция								
49	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9581	42,105	42
				7087.5	396,9	7088	397	128	1.932	2
		камера								
50	80-2-1 (гш)	Приточная установка Lilened 50-30	1	204342		204342				
		компл.								
51	Е20-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0.7 мм	3,6	1138,51	11.11	4099	40	1119	1.4805	5
				238,61	4,16	859	15	128	0,02037	0
		м2 поверхности воздуховодов								
52	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1000 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	26.9	1102.73	9,61	29663	259	7242	1.281	34
				206,72	3,59	5561	97	128	0,01754	0
		м2 поверхности воздуховодов								
53	Е20-1-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	22.8	955.92	8,82	21795	201	4626	0,9639	22
				155.22	3,31	3539	75	128	0,01617	
		м2 поверхности воздуховодов								
54	Е20-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	15,5	1014,73	9,61	15728	149	4173	1,281	20
				206,72	3.59	3204	56	128	0,01754	0
		м2 поверхности воздуховодов								
55	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	36	320,85	16,96	11551	611	8927	1,1235	40
				186,64	7.09	6719	255	128	0,0315	1
		решетка								
56	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	1	838,48	12,95	838	13	908	4.221	4
				704.03	4,73	704	5	128	0.021	0
		клапан								
57	99-2-2 (пл)	Клапан огнезэдерживающий с тепловым замком ОГ-1 -500х200	1	12944		12944				
		шт								
58	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315	1	2268,81	7.3	2269	7	577	2,7825	3
				448,88	2.36	449	2	128	0,0105	0
		мм дефлектор								
59	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	798.85	16.96	1598	34	495	1.1235	2
				186,64	7.09	373	14	128	0,0315	0
		решетка								
60	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	482.28	40,42	482	40	356	1.5141	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	408		408				
		шт								
62	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079.66	14,18	1080	14	128	0,0735	0
		вентилятор								
63	99-2-3 (пл)	Круглый канальный вентилятор KVR 200/1	1	6184		6184				
		шт								
64	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	1	7170.91	59,08	7171	59	704	3,192	3
				529,2	21,26	529	21	128	0.105	0
		зонт								
65	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	8	1258	38,84	10064	311	11200	6,3	50
		вентилятор		1079,66	14.18	8637	113	128	0,0735	1
66	99-2-4 (пл)	Вытяжной канальный вентилятор POLO-6	1	1200		1200				
		шт								
67	99-2-5 (пл)	Вытяжной канальный вентилятор POLO-5	7	884		6188				
		шт								
68	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	12	308,89	28,99	3707	348	1406	0,6	7
				109,79	7,45	1317	89	100	0,043	1
		м2 изолируемой поверхности								
69	1-3-4835	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(мК) при+20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	13,2	1287		16988				
		м2								
70	Е18-12-1	Установка поддонов металлических	1	260,58	40,42	261	40	302	1,3699	1
		поддон		220.16	16.22	220	16	128	0,0721	0
71	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14916-80	0,0055	72495		399				
		т								

Локальная смета 2-1-4

Сети пожарной сигнализации и оповещение о пожаре

Раздел 1. Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	-	7155	0	90	-	0
		шт								
2	80-1-1 (пл)	Прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК16	1	5291		5291				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1	1648.6	1.6	1649	2	1371	8	8
		шт		1523		1523		90		
4	80-1-2 (пл)	БРПСкат-1200 шт	1	1872		1872				
5	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный шт	2	938	-	1876	0	1501	5	10
				790	-	1580	0	95	-	0
6	80-1-3 (пл)	Аккумуляторная батарея 12В7А*ч шт	2	623		1246				
7	ЦЮ-111-4	Сигнальное устройство комплект	1	295,7	-	296	0	227	2	2
				252	-	252	0	90	-	0
8	80-1-4 (пл)	Устройство сигнальное Иаяк-12КП шт	1	365		365				
9	Ц8-593-11	Световые настенные указатели шт	3	241,7	91	725	273	447	0.82	2
				131	25,7	393	77	95	0,15	0
10	17-4-1	Указатель световой "Шыгу/Выход" шт	3	457		1371				
11	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	43	369,9	1,6	15906	69	13429	2	86
				347	-	14921	0	90	-	0
12	99-1-5 (ПЛ)	Извещатель дымовой ИП-212-45 шт	43	290		12470				
13	ЦЮ-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактныи в нормальном исполнении шт	18	153,5	-	2763	0	2333	1	18
				144	-	2592	0	90	-	0
14	99-1-6 (ПЛ)	Извещатель тепловой ИП105-1 шт	18	49		882				
15	Ц8-591-3	Извещатель ручной шт	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
				115	0,2	345	1	95	0,001	0
16	99-1-7 (ПЛ)	Извещатель ручной ИПР-ЗСУ шт	3	220		660				
17	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П шт	36	59		2124				
18	18-2-18	Коробка коммутационная КК-8 шт	3	/0		210				
19	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых		72,13	6,92	721	69	544	0,286	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	46,13	4,33	461	43	108	0,0189	0
		м труб								
20	8-4-1025	Трубы ПВХ, Dh=16 mm	10	27		270				
		м								
21	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,05	1.1	111	11	107	0,0581	1
				9,23	0.66	92	7	108	0,0029	0
		м								
22	Е21-13-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в кабель-канале	500	12,29	4,06	6145	2030	5384	0,0423	21
				7.34	2,63	3670	1315	108	0,0114	6
		м провода								
23	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	120	72,9	-	8748	0	5756	0,33	40
				53,3	-	6396	0	90	-	0
		м кабеля								
24	99-1-8 (пл)	Кабель КПСВ-2х2х0.5	530	5		2650				
		м								
25	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 **ГОСТ 16442-80**	0.05	50586		2529				
		км								
26	99-1-9 (пл)	Провод Ш8ВП 2х0.75	50	19		950				
		м								
27	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	500	145.97	75,12	72985	37560	60286	0,397	199
				63,9	47,74	31950	23870	108	0,2077	104
28	99-1-10 (пл)	Кабель-канал 15х10. с крышкой белый	500	31		15500				
		м								
29	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П ЦП	10	50		590				
		м								
30	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	149.1	71,34	17892	8561	12566	0,4577	55
				77.76	26.96	9331	3235	100	0,1316	16
		шт								
31	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	120	24.4	-	2928	0	3036	0,13	16
				23	-	2760	0	110	-	0
		пара								
		Раздел 2. Оповещение о пожаре								
32	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1.6	980	2	855	5	5
				950	-	950	0	90	-	0
		шт								
33	80-2-1	Прибор управления Рокот-2	1	6389		6389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	(пл) Ц10-669-6	шт Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: устройства оптиио-(фого) электрические, блок питания и контроля	1	1648,6 1523	1,6 -	1649 1523	2 0	1371 90	8 -	8 0
35	80-1-2	шт БРПСкат-1200	1	1872		1872				
36	(пл) Ц8-121-6	шт Аккумулятор кислотный стационарный шт	2	938 790	- -	1876 1580	0 0	1501 95	5 -	10 0
37	80-1-3	шт Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч	2	623		1246				
38	(пл) Ц10-386-7	шт Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	16	332.4 317	- -	5318 5072	0 0	5123 101	2 -	32 0
39	99-2-4	шт Акустическая система АС-2-2	16	607		9712				
40	(пл) Е21-2-1	шт Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4	72.13 46,13	6,92 4,33	289 185	28 17	218 108	0,286 0,0189	1 0
41	8-4-1025	м труб Трубы ПВХ, Dh=16 mm	4	27		108				
42	Е21-4-2	м Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4	11,05 9,23	1.1 0,66	44 37	4 3	43 108	0,0581 0,0029	0 0
43	Е21-13-1	м Прокладка проводов сечением до G мм2 в кабель-канале	100	12.29 7.34	4,06 2.63	1229 734	406 263	1077 108	0,0423 0,0114	4 1
44	Ц10-55-3	м провода Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	26	72,9 53.3	- -	1895 1386	0 0	1247 90	0,33 -	9 0
45	16-7-253	м кабеля Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВСнг-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	25100		2510				
		1000 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	16-1-1360	Кабели силовые, нераспространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВгНг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0.03	40150		1205				
47	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	100	145.97	75.12	14597	7512	12057	0.397	40
				63.9	47,74	6390	4774	108	0,2077	21
48	99-1-10 (пл)	Кабель-канап 15х1 о, с крышкой белый м	100	31		3100				
49	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П шт	10	59		590				
50	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм шт	40	149,1	71.34	5964	2854	4188	0.4577	18
				77,76	26.96	3110	1076	100	0.1316	5
51	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пара	32	24,4	-	781	**0**	810	0.13	4
				23	-	736	**0**	110	-	**0**
			Локальная смета 2-1-6 Телефонизация							
1	Е21-22-7	Установка розеток шт	3	29,13	-	87	0	87	0,171	1
				27	-	81	0	108	-	0
2	18-2-23	Розетка телефонная RJ-11 шт шт	3	179		537				
3	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС шт	3	978,9	-	2937	0	2557	7	21
				947	-	2841	0	90	-	0
4	99-1-1 (пл)	Аппарат телефонный Panasonic KX TS 2356 шт	3	2085		6255				
5	Е21-13-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в кабель-канале м провода	92	12.29	4,06	1131	374	990	0,0423	4
				7,34	2,63	675	242	108	0.0114	1
6	99-1-2 (пл)	Кабель UTP cat5e 4x2x0.5 м	92	23		2116				
7	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала м короба	92	145,97	75,12	13429	6911	11093	0,397	37
				63,9	47,74	5879	4392	108	0,2077	19
8	99-1-3 (пл)	Кабель-канал Legrand 40/20 с крышкой м	92	300		27600				
9	99-1-4 (пл)	Накладка на стык Legrand шт	46	40		1840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	99-1-6 (пл)	Угол внутренний/внешний переменный Legrand шт	10	198		1980				
11	99-1-6	Заглушка торцевая Legrand шт	3	143		429				
		Локальная смета 2-2-2								
		Технологическое оборудование								
1	77-1-59	Стул полужесткий шт	23	2150		49450				
2	76-68-5	Вешалка гардеробная шт	2	9525		19050				
3	68-35-47	Стол рабочий шт	10	13860		138600				
4	61-1-37 (об)	Компьютер комплект	1	57760		57760				
5	61-32-10(об)	Шкаф книжный шт	8	15265		122120				
6	73-2-67 (об)	Кушетка медицинская шт	4	6480		25920				
7	61-1-18 (об)	Ширма медицинская шт	4	5000		20000				
8	76-58-16	Вешалка напольная шт	2	4000		8000				
9	68-1-35 (об)	Штатив для длительных вливаний шт	4	4500		18000				
10	61-1-16 (об)	Шкаф медицинский одностворчатый шт	1	4730		4730				
11	Ц34-53-8	Облучатель рециркулятор комплект	12	2196,28	-	26355	0	23401	12	144
				2166,75	-	26001	0	90	-	0
12	63-6-188 (об	Облучатель рециркулятор ОРУБн-3-КРОНТ шт	12	9066		108792				
13	73-1-238 (об	Весы медицинские шт	2	5275		10550				
14	76-58-13	Ростомер шт	2	1700		3400				
15	61-1-9(об)	Стол пеленальный шт	3	6020		18060				
16	61-1-27(об)	Шкаф для одежды	2	14620		29240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	68-10-13 (об	Столик инструментальный с 2-мя нержавеющими полками	2	1935		3870				
		шт								
18	61-4-11(об)	Столик манипуляционный передвижной СМ-3	1	18920		18920				
		шт								
19	62-5-29 (об)	Камера для хранения стерильного инструмента Панмед-1	2	19780		39560				
		шт								
20	74-2-134 (об	Ростомер для новорожденных	1	1000		1000				
		шт								
21	Ц34-111-2	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом	1	1281,99	-	1282	0	1142	7	7
				1269	-	1269	0	90	-	0
		комплект								
22	62-5-47(об)	Кресло гинекологическое КГ-2	1	91000		91000				
		комплект								
23	73-1-116 (об	Ширма трехстворчатая	1	11825		11825				
		шт								
24	Ц34-41-1	Светильник без аварийного питания двух-и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т	2	2611,13	-	5222	0	4658	15	30
				2587,5	-	5175	0	90	-	0
		комплект								
25	62-5-56 (об)	Светильник медицинский напольный СМН-1	2	28224		56448				
		комплект								
26	62-5-13 (об)	Табурет винтовой	1	3053		3053				
		шт								
27	63-6-172 (об)	Ведро педальное	1	970		970				
		комплект								
28	73-2-66 (об)	Кровать	4	5483		21932				
		шт								
29	73-2-71 (об)	Тумба прикроватная	4	6880		27520				
		шт								
30	62-1-47 (об)	Холодильник бытовой	2	34000		68000				
		шт								
31	76-61-29	Контейнер внутри корпусной для сбора медицинских отходов, объем 120 л	1	8966		8966				
		шт								
32	76-48-1	Стол лабораторный	3	7310		21930				
		шт								
33	61-1-40(об)	Холодильник фармацевтический ХФ-250 позис	1	34000		34000				
		шт								
34	62-6-18(об)	Шкаф медицинский двухстворчатый	1	5590		5590				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	80-1-1 (пл)	Печь микроволновая шт	1	4587		4587				
36	62-3-120(об	Полка для сушки посуды шт	1	2244		2244				
37	71-2-16(об)	Тумба-стол кухонный шт	1	14835		14835				
*38	74-2-102(об	Стол обеденный с четырьмя стульями комплект	1	15910		15910				
39	61-1-33(Об)	Вешалка настенная на 2 крючка шт	1	200		200				
42	74-2-98(Об)	Стеллаж производственный 1200х450х**2000 мм** шт	9	10535		94815				
44	61-2-28 (об)	Шкаф для уборочного инвентаря шт	1	14620		14620				
	Раздел 1, Инструментарий, изделия и предметы специального назначения									
45	62-5-74 (об)	Ингалятор кислородный комплект	1	8400		8400				
46	62-5-74 (об)	Небулайзер комплект	1	8400		8400				
47	68-7-50 (об)	Коробка стерилизационная шт	10	3910		39100				
48	80-2-4 (пл)	Лента измерительная шт	5	402		2010				
49	74-2-252 (Об	Лоток почкообразный комплект	5	60		300				
50	76-39-60	Секундомер шт	5	2600		13000				
51	80-2-7 (пл)	Стакан для дезинфекционного **раствора** шт	5	292		1460				
52	80-2-8 (пл)	Термометр медицинский шт	25	73		1825				
53	80-2-9 (пл)	Тонометр шт	5	1352		6760				
54	74-2-267(об	Фонендоскоп шт	5	450		2250				
55	76-58-28	Шпатель медицинский шт	110	50		5500				
56	80-2-12 (пл)	Биксодержатель шт	2	13043		26086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	76-58-142	Часы песочные, разные шт	1	300		300				
79	80-2-31 (пл)	Пипетка глазная шт	5	8		40				
80	80-2-32 (пл)	Подушка для кислорода шт	1	3471		3471				
81	76-58-135	Пузырь резиновый для льда шт	2	160		320				
82	80-2-33 (пл)	Роторасширитель шт	1	6467		6467				
83	80-2-34 (пл)	Скальпель медицинский шт	3	365		1095				
84	80-2-35 (пл)	Термометр для воды шт	9	146		1314				
85	80-2-36 (пл)	Штатив с пробирками шт	2	767		1534				
86	80-2-37 (пл)	Языкодержатель шт	2	5152		10304				
87	80-2-38 (пл)	Набор инструментов акушера шт	2	53708		107416				
		ДОБАВИТЬ								
4	61-1-37	Компьютер комплект	2	57760		115520				
43	(пл)	Аппарат ЭКГ 6-канальный шт	1	244098		244098				
			Локальная смета 7-1-2 Благоустройство							
		1.2. Брусчатка, сеч 2-2								
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней **сечением** 80х200 мм при других видах покрытий м бортового камня	162	697,62 108,68	6.63 1,76	113014 17606	1074 285	23795 133	0,698 0,0061	113 1
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91)М-400 К=0.016; м3	2,592	28600		74131				
		Раздел 2. Покрытие тротуаров, дорожек и площадок за пределами участка								
		2.1. Асфальтобетон, сеч. 1-1								
22	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2 корыта	158	33,43 1.03	29.06 10.26	5282 163	4591 1621	2373 133	0,0093 0,0501	1 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,8	1783.76	68,13	28183	1076	817	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	338	202	133	0,0438	1
24	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	158	426,57	23,95	67398	3784	2740	0,033	5
				5	8,04	790	1270	133	0,02838	4
		м2 основания								
25	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменении» толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм К=3,000;	474	28.57	1,37	13542	649	321	0.00062	0
				0,1	0,41	47	194	133	0,00133	1
		м2 основания								
26	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	158	452.8	15,35	71542	2425	2312	0,0336	5
				5,94	5,06	939	799	133	0,01766	3
		м2 покрытия								
27	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины К=4,000;	632	51,99	-	32858	0	8	0,00009	0
				0.01	-	6	0	133	-	0
		м2 покрытия								
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	158	588.66	15,35	93008	2425	2312	0,0336	5
				5,94	5,06	939	799	133	0.01766	3
		м2 покрытия								
29	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	77	697,62	6.63	53717	511	11310	0.698	54
				108,68	1,76	8368	136	133	0,0061	0
		м бортового камня								
30	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91)М-400	3.311	28600		94695				
		м3								
		Раздел 4. Малые формы								
61	Т1-43-20	Скамья, тип I - строительные работы	5	10009,05	242,88	50045	1214	8783	9,7	49
				1605.45	67.68	8027	338	105	0,331	2
		скамья								
62	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II - строительные работы	7	5447,64	27,54	38133	193	4553	3.7	26
				613.8	5,64	1297	39	105	0,028	0
		урна								
63	Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 -строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
				1881	19.74	1881	20	133	0,096	0
		площадка								
		Всего прямые затраты	**Тенге**			**3634199**	**90783**	**366707**		**1699**
						282820	**47266**			**207**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование				**3609699**				
		Накладные расходы -	Тенге			**366707**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23472**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**4024378**				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**7464**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**10216**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	**4222**
Дополнительные отпуска, 0 .4%	**1689**
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	**4047969**
Итого по акту в текущих ценах	**11079290,87**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	221 585,81
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	11 300 876,68
Коэффициент уменьшения - 0,9999991429	90,00
Итого по акту в текущих ценах с учетом коэффициента уменьшения	11 300 786,68
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 356 094,40
Всего по акту:	12 656 881,08

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Шайпранов Д.Т.**

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Нурсеитова А.Е.

Руководитель технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно- гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.