Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 25 » 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Достар-09 » г. Костанай, ул. Тимирязева 76.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Шудегова Дмитрия Владимиовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
по объекту «Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка, Житикаринского района, Костанайской области»
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является : ГУ « Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

Удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «СпецPSY», 2022 год.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ « Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», 10.2022г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность/длина газопровода	м	**13 708,0**		**13 708,0**	
-Надземный стальной газопровод низкого давления	м	445,5		445,5	
-Подземный стальной газопровод низкого давления	м	710,0		710,0	
-Подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления	м	12 552,5		12 552,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод в подземном исполнении из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63»Надземный газопровод смонтирован из стальных труб, соединяемых на сварке. В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2023 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____ месяц(а);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____ месяц(а);

фактически, месяц: _____ месяц(а)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : объекту «Строительство сетей газоснабжения с.Забеловка, Житикаринского района, Костанайской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шудалов Дмитрий Владимирович
2024 г.;

_____ « 25 » 09. 24г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.