Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от
5 августа 2021 года №420

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13

Подрядчик : ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056

Наименование строительства и его адрес: 113 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июнь 2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование / код
		84	15.11.2023			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области"	**73 790 586,84**	**65 884 452,53**							**73 790 586,84**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "SD Проект Консалдинг" БИН131140014212 Эксперт Маканов М.К.;KZ91VJE00032412 от 17.11.2017**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от
5 августа 2021 года №420

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777 759 8056**

Наименование строительства и его адрес: **113 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		84	15.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих работ, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области"	**73 790 586,84**	**65 884 452,53**							**7 906 134,31**	**73 790 586,84**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SD Проект Консалтинг" БИН131140014212 Эксперт Маканов М.К.;KZ91VJE00032412 от 17.11.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777-759-80-56**

Стройка: **113 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей газоснабжения с. Забеловка Житикаринского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от 15.11.2023 и

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газоснабжение. Наружные газопроводы (низкое давление) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП**	м3 грунта	432	54,88 0,00	54,88 15,73	23708,16 0,00	23708,15 6795,39		4894,61 2289,58	30892,35	
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП**	м3 грунта	432	67,63 0,00	67,63 19,70	29216,14 0,00	29216,14 8510,36		6125,74 2825,33	38167,21	
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4940	221,94 0,00	221,94 51,20	1096383,61 0,00	1096383,61 252928,00		182088,39 102257,97	1380729,97	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	148	2990,77 2990,77	0,00 0,00	442633,91 442633,91	0,00 0,00		318695,84 60906,47	822236,22	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	303,4								
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	125	4372,09 1568,10	223,39 70,09	546511,22 196012,45	27923,76 8761,27	322575,01	202726,23 59938,78	809176,23	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	141,25								
6	6	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	393	192,98 0,00	192,98 40,90	75841,13 0,00	75841,13 16073,72		11573,80 6991,49	94406,42	
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т-км	6686	36,00		240695,96			19255,69	259951,65	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	695	1301,18 1301,18	0,00 0,00	904320,14 904320,14	0,00 0,00		651110,78 124432,80	1679863,72	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	751,99								
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	36	2346,00		84456,00		84456,00	6756,48	91212,48	
10	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4000	37,92 0,00	37,92 10,87	151679,97 0,00	151680,08 43480,05		31320,02 14640,01	197640,00	
11	11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4000	16,76 0,00	16,76 4,81	67039,98 0,00	67039,98 19239,97		13840,05 6480,00	87360,03	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4000	245,59 126,83	118,76 52,56	982360,00 507319,98	475040,03 210240,01		516640,05 119919,98	1618920,03	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	472								
13	13	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	71	221,94 0,00	221,94 51,20	15757,70 0,00	15757,70 3635,16		2617,08 1469,66	19844,44	
14	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	71	37,92 0,00	37,92 10,87	2692,37 0,00	2692,37 771,80		555,88 259,82	3508,07	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4663296,29 2050286,48	1965282,96 570435,73	407031,01 0,00	1942188,47 528424,06	7133908,82	
			Раздел 2: Запорная арматура										
15	15	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	20485,94 13434,29	6254,16 2111,05	20486,00 13434,50	6254,00 2111,00	797,50	15390,00 2870,00	38746,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,96								
16	16	519-103-1701 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом отжетных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	шт.	1	3357633,00		3357633,00		3357633,00		3357633,00	
17	17	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	11485,52 7326,09	3640,76 1224,30	11485,50 7326,00	3641,00 1224,50	518,50	8465,00 1596,00	21546,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,34								
18	18	242-103-2205 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом отметных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	1	1522405,00		1522405,00		1522405,00	121792,50	1644197,50	
19	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,22	48875,20 1894,10	1720,35 363,04	10752,60 416,57	378,45 79,92	9957,18	451,91 896,28	12100,79	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,33								
20	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,38	10510,05 1306,75	2655,25 1112,66	3994,00 496,40	1008,80 422,80	2488,40	855,20 388,00	5237,20	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3572								
21	29	217-101-0103 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**	т	0,0002	477252,00		95,24		95,24	7,62	102,86	
22	30	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,0104	535338,00		5567,39		5567,39	445,49	6012,88	
			Итого по разделу 2: Запорная арматура					4932418,73 21673,47	11282,25 3838,12	1541829,21 3357633,00	25162,11 127995,89	5085576,73	
			Раздел 3: Полиэтиленовый подземный газопровод										
23	31	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,84	2068606,57 501012,85	1567593,72 528950,50	1737629,40 420850,73	1316778,68 444318,28		856517,48 207531,66	2801678,54	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	249,316284								
24	32	241-202-0223 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	м	848,4	31752,00		26938396,69		26938396,69	2155071,66	29093468,35	
25	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,396	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	232544,40 124031,31	108513,09 32725,44		155188,88 31018,53	418751,81	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	79,000812								
26	48	241-202-0214 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм**	м	399,96	2139,00		855514,59		855514,59	68441,12	923955,71	
27	53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1	461002,38 341349,42	117589,38 35748,60	46100,23 34134,93	11758,92 3574,85	206,35	37332,70 6674,65	90107,58	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,869								
28	54	241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	101	1297,00		130996,99		130996,99	10479,76	141476,75	
29	55	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	6249,29 4159,45	2089,84 1351,65	24997,14 16637,71	8359,43 5406,57		21824,00 3745,71	50566,85	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,0404								
30	62	241-208-0318 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм**	шт.	4	46985,00		187940,00		187940,00	15035,14	202975,14	
31	72	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	2149,93 1845,16	304,77 2,80	2150,00 1845,00	305,00 3,00		1829,00 318,00	4297,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1126								
32	73	241-209-0118 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм**	шт.	1	47209,00		47209,00		47209,00	3776,67	50985,67	
33	76	241-209-0371 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х200х315 мм**	шт.	2	42433,00		84866,00		84866,00	6789,00	91655,00	
34	77	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4120,63 3535,74	584,89 16,22	8241,00 7071,00	1169,00 32,00		7033,00 1222,00	16496,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,2624								
35	84	241-210-0163 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х125 мм**	шт.	1	22859,00		22859,00		22859,00	1829,00	24688,00	
36	89	241-210-0146 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180 мм**	шт.	1	8033,00		8033,00		8033,00	642,67	8675,67	
37	110	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	16	1622,49 1458,87	163,62 0,40	25959,85 23341,96	2617,89 6,40		23114,76 3925,82	53000,43	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,1232								
38	111	241-215-0313 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм (накладной уход)**	шт.	16	15796,00		252736,00		252736,00	20218,78	272954,78	
39	125	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	16	1622,49 1458,87	163,62 0,40	25959,81 23341,92	2617,90 6,40		23114,87 3925,95	53000,63	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,1232								
40	129	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	16	4337,00		69392,00		69392,00	5551,33	74943,33	
41	132	1122-1401-0211 РСНБ РК 2022	**Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	17	17620,54 5327,77	12228,85 6961,38	299549,00 90572,00	207890,00 118343,00	1087,00	206826,00 40510,00	546885,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,3								
42	135	1122-1401-0209 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	26	15491,18 4592,90	10875,73 6263,27	402770,56 119415,19	282768,92 162844,89	586,46	279437,91 5457,72	736785,19	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65								
43	137	1122-1401-0208 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	73,8	13585,85 3939,69	9632,29 5597,45	1002635,72 290748,95	710862,87 413091,62	1023,45	696802,76 135955,11	1835393,59	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	157,932								
44	138	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею (футляр)	км трубопровода	0,024	3156758,85 735755,73	2421003,12 740233,40	75762,31 17658,27	58104,05 17765,55		35069,60 8866,59	119698,50	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,460868								
45	139	241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм (футляр)	м	24,24	51467,00		1247560,10		1247560,10	99804,78	1347364,88	
46	145	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм (футляр)	м	17	16308,00		277236,00		277236,00	22178,77	299414,77	
47	151	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм (футляр)	м	26,26	6276,00		164808,00		164808,00	13185,00	177993,00	
48	153	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм (футляр)	м	74,53	3894,00		290219,79		290219,79	23217,54	313437,33	
49	154	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	24	2489,57 1816,22	18,82 6,01	59749,62 43589,21	451,71 144,33	15708,70	43296,28 8243,66	111289,56	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,168								
50	155	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	17	2084,43 1796,19	12,72 3,80	35435,28 30535,23	216,18 64,58	4683,87	30293,79 5258,27	70987,34	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,949								
51	156	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	102	1903,68 1690,06	11,84 3,40	194175,35 172386,16	1207,61 346,77	20581,58	171006,08 29214,87	394396,30	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	95,268								
52	157	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	21948,02 7223,72	2740,56 50,06	109740,00 36118,53	13702,94 250,29	59918,82	36005,29 11659,71	157405,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,35								
53	160	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12334,80 4059,73	1540,19 28,13	12334,67 4059,67	1540,00 28,00	6735,00	4047,00 1310,67	17692,34	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
54	164	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7681,81 2528,30	959,20 17,52	7682,00 2528,00	960,00 18,00	4194,00	2520,00 816,00	11018,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
55	165	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	6035,71 1986,52	753,66 13,77	30178,54 9932,58	3768,29 68,83	16477,67	9901,46 3206,42	43286,42	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,35								
			Итого по разделу 3: Полиэтиленовый подземный газопровод					34911362,04 1468798,35	2733592,47 1199038,80	307089970,06 0,00	2641160,86 300420156	40556724,46	
			Раздел 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров										
56	166	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	14,4	46,00		662,40		662,40	52,99	715,39	
57	167	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	96	511,00		49056,00		49056,00	3924,49	52980,49	
58	168	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1799,22 1523,46	275,76 1,40	21590,65 18281,51	3309,11 16,79		18115,32 3176,51	42882,48	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,0136								
59	169	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1622,49 1458,87	163,62 0,40	38939,77 35012,88	3926,88 9,60		34672,32 5888,88	79500,97	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,1848								
60	170	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360Р ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)	шт.	12	6810,00		81720,00		81720,00	6537,60	88257,60	
61	171	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849,00		10188,00		10188,00	815,05	11003,05	
62	172	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	12	4337,00		52044,00		52044,00	4163,51	56207,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	173	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,054	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	58973,69 39856,73	17823,29 7578,23	1293,64	46960,64 847,75	114409,08	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,13984								
64	174	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	54,216	2123,00		115100,57		115100,57	9208,05	124308,62	
65	175	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	12	1368,00		16416,00		16416,00	1313,28	17729,28	
66	178	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка оповещательной ленты, применен коэффициент к затратам труда 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,35	36929,96 12988,84	23932,12 6385,83	49843,31 17534,94	32308,37 8620,88		15955,00 5263,84	71062,15	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,18								
67	179	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о проходящих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1350	34,00		45900,00		45900,00	3671,95	49571,95	
68	180	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1360	477,50 214,32	202,28 70,96	649400,00 291475,24	275100,85 96505,61	82824,02	279344,02 74296,83	1003040,85	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	163,2								
69	181	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,377	147825,00		203555,01		203555,01	16284,40	219839,41	
			Итого по разделу 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров					1393389,40 402161,30	332468,50 112731,11	658759,64 0,00	395047,30 143072,13	1931508,83	
			Раздел 6: Стальной подземный газопровод										
70	193	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0194	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	21186,83 14318,93	6403,20 2722,55	464,77	16871,07 3044,63	41102,53	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,235424								
71	194	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	19,566	2123,00		41538,60		41538,60	3323,11	44861,71	
72	195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0096	1925980,76 748688,23	702859,40 224921,55	18489,43 7187,40	6747,50 2159,27	4554,54	9253,17 2219,42	29962,02	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,33216								
73	199	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	16	757,00		12112,00		12112,00	968,95	13080,95	
74	203	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0128	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	15239,36 9897,40	4963,86 2099,18	378,09	11876,63 2169,25	29285,24	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,001216								
75	207	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	12,851	2864,00		36805,27		36805,27	2944,41	39749,68	
76	210	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	12,8	1903,68 1690,06	11,84 3,40	24367,09 21632,75	151,55 43,55	2582,79	21459,55 3666,19	49492,83	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,9552								
77	214	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0112	1129072,70 341237,31	191,48 60,07	12645,58 3821,87	2,12 0,66	8821,59	3784,31 1314,41	17744,30	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,150736								
78	218	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	16	4828,57 1589,22	602,92 11,01	77257,10 25427,49	9646,71 176,15	42182,90	25347,72 8208,30	110813,12	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	141,92								
			Итого по разделу 6: Стальной подземный газопровод					259641,26 82285,84	27914,94 7201,36	149440,55 0,00	88592,45 27858,67	376092,38	
			Раздел 7: Выходы из земли										
79	223	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,032	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	34947,35 23618,84	10561,97 4490,79	766,62	27828,56 5022,10	67798,01	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,93472								
80	224	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	32,128	2123,00		68207,74		68207,74	5456,62	73664,36	
81	227	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Соединение изолирующее полиэтиленовое приварное СИ	шт.	16	2226,00		35616,00		35616,00	2849,29	38465,29	
82	228	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	15	1368,00		20520,00		20520,00	1641,63	22161,63	
83	229	241-225-0102 РСНБ РК 2022	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	16	813,00		13008,00		13008,00	1040,67	14048,67	
			Итого по разделу 7: Выходы из земли					172299,09 23618,84	10561,97 4490,79	138118,36 0,00	27828,56 16010,31	216137,96	
			Раздел 8: Прочие работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	235	1125-0211-0106 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	3	40756,66	32278,29	122270,00	96834,50	15162,50	36133,00	171075,00	
						3424,17	9811,41	10272,50	29434,00		12672,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,7								
85	236	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	4	24399,87	19950,43	97599,51	79801,72	10108,41	29071,02	136804,16	
						1922,34	6064,20	7689,39	24256,82		10133,63		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,28								
86	237	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,84	2439936,03	2064254,22	2049546,36	1733973,38	14760,79	573618,28	2833017,62	
						358109,31	392307,08	300811,79	329537,88		209852,98		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	157,5756								
87	242	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,5	1318929,82	1102160,90	659464,91	551080,43	5613,45	190150,74	917584,87	
						205542,03	212371,64	102771,03	106185,79		67969,22		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,835								
88	243	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	1,35	563691,90	462254,95	760984,11	624044,26	12502,17	249559,69	1091387,32	
						92176,07	110965,75	124437,68	149803,81		80843,52		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	65,1915								
89	244	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	1,35	1560763,21	1240454,56	2107030,31	1674613,67	5080,47	770475,36	3107706,13	
						316545,36	310622,21	427336,28	419339,95		230200,46		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	257,742								
			Итого по разделу 8: Прочие работы					5796895,20	4760347,95	63227,79	1849008,09	8257575,10	
								973318,67	1058558,25	0,00	611671,81		
			ИТОГО по акту					52129302,01	9841451,03	33667376,62	6968987,84	63557524,28	
								5022142,95	2956294,16	3357633,00	4459234,43		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3357633,00			
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%						782598,59	
			Итого с временными	Тенге								60982489,87	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,29%						786674,12	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								61769163,99	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						1235383,28	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								63004547,27	
			Применительно К=1,0450539 (на 2023 год)	Тенге								69352055,30	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	Тенге								65884452,53	
			НДС	Тенге		12%						7906134,31	
			Итого с учетом НДС	Тенге								73790586,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "SD Проект Консалтинг" **Маканов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора.

ТОО "СпецPSY"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Макаров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)