Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777-759-80-56.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **113 Строительство сетей газоснабжения с.Забеловка Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от 15.11.2023 н.

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газоснабжение. Наружные газопроводы (низкое давление) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП**		1500	54,88	54,88	82319,98	82319,98		16995,19	107265,11	
				м3 грунта		0,00	15,73	0,00	23595,11		7949,94		
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП**		1500	67,63	67,63	101444,94	101444,93		21269,93	132525,04	
				м3 грунта		0,00	19,70	0,00	29549,86		9810,17		
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		17570	221,94	221,94	3899485,82	3899485,82		647630,18	4910814,90	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	899584,00		363698,90		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		527	2990,77	0,00	1576135,60	0,00		1134815,60	2927827,60	
				м3 грунта		2990,77	0,00	1576135,60	0,00		216876,40		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1080,35								
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		445	4372,09	223,39	1945579,93	99408,59	1148367,02	721705,39	2880667,39	
				м3 основания		1568,10	70,09	697804,32	31190,13		213382,07		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	502,85								
6	6	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**		1398	192,98	192,98	269785,99	269786,00		41170,92	335827,40	
				м3 грунта		0,00	40,90	0,00	57178,26		24870,49		
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		23775	36,00		855899,86				924371,91	
				т·км							68472,05		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2472	1301,18	0,00	3216517,09	0,00		2315893,30	5974997,29	
				м3 грунта		1301,18	0,00	3216517,09	0,00		442586,90		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2674,704								
9	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		14222	37,92	37,92	539298,15	539298,55		111358,33	702709,03	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	154593,33		52052,55		
10	11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		14222	16,76	16,76	238360,67	238360,67		49208,29	310608,59	
				м3 грунта		0,00	4,81	0,00	68407,72		23039,63		
11	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		14222	245,59	118,76	3492780,99	1689004,82		1836913,69	5756070,17	
				м3 уплотненного грунта		126,83	52,56	1803776,18	747508,35		426375,49		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1678,196								
12	13	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	252	221,94 0,00	221,94 51,20	55928,74 0,00	55928,74 12902,26		9288,81 5216,27	70433,82	
13	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	252	37,92 0,00	37,92 10,87	9556,01 0,00	9556,01 2739,33		1972,98 922,19	12451,18	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					16283093,77 7294233,19	6984594,11 2027248,35	1148367,02 0,00	6908222,61 1855253,05	25046569,43	
			Раздел 3: Полиэтиленовый подземный газопровод										
14	31	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,25	2068606,57 501012,85	1567593,72 528950,50	517151,61 125253,19	391898,41 132237,58		254915,92 61765,37	833832,90	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	74,201275								
15	32	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	250,25	31752,00		7945937,97		7945937,97	635675,01	8581612,98	
16	33	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,556	1718329,23 459578,85	1258750,38 304889,58	955391,00 255526,00	699866,00 169519,00		420794,00 110095,00	1486280,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	151,377338								
17	34	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	561,56	20015,00		11239623,00		11239623,00	899170,00	12138793,00	
18	35	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,075	1531883,49 404820,19	1127063,30 276471,03	114891,00 30362,00	84529,00 20735,00		50586,00 13238,00	178715,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,986965								
19	36	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	75,75	16308,00		1235331,00		1235331,00	98826,00	1334157,00	
20	37	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	1511988,35 397827,80	1114160,55 274545,26	42336,00 11139,00	31196,00 7687,00		18638,00 4878,00	65852,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,59916								
21	38	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	28,28	12849,00		363370,00		363370,00	29070,00	392440,00	
22	39	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,15	720551,89 361385,44	359166,45 97859,45	108082,70 54207,77	53874,93 14678,92		68197,91 14102,43	190383,04	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,52715								
23	40	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	150,15	10415,00		1563812,25		1563812,25	125105,04	1688917,29	
24	41	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18	706107,89 355456,43	350651,46 96653,77	127099,44 63982,19	63117,26 17397,55		80566,06 16613,32	224278,82	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,753584								
25	42	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	180,18	8241,00		1484863,52		1484863,52	118788,99	1603652,51	
26	43	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,078	690482,43 347123,36	343359,07 95574,56	53857,64 27075,59	26782,05 7454,86		34185,19 7043,44	95086,27	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,245574								
27	44	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	78,08	6276,00		490030,10		490030,10	39202,36	529232,46	
28	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,29	587232,99	274022,75	170297,67	79466,66		113648,42	306661,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		313210,24	82639,72	90831,01	23965,60		22715,59		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	57,85413								
29	48	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	290,29	2139,00		620930,42		620930,42	49674,40	670604,82	
30	49	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,65	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	381701,34 203586,47	178114,88 53715,87		254729,50 50914,73	687345,57	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	129,67305								
31	50	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	650,65	2619,00		1704052,38		1704052,38	136324,01	1840376,39	
32	51	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,42	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	246638,00 131548,67	115089,33 34708,33		164594,11 32898,44	444130,55	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	83,78874								
33	52	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	420,42	1804,00		758437,99		758437,99	60674,92	819112,91	
34	53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,8	461002,38 341349,42	117589,38 35748,60	1290806,45 955778,15	329249,71 100095,84	5777,91	1045315,68 186890,07	2523012,20	
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	556,332								
35	54	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2802,8	1297,00		3635231,40		3635231,40	290818,59	3926049,99	
36	55	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	6249,29 4159,45	2089,84 1351,65	37495,71 24956,57	12539,15 8109,86		32736,00 5618,57	75850,28	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,0606								
37	56	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4120,63 3535,74	584,89 16,22	16483,00 14143,00	2340,00 65,00		14066,00 2444,00	32993,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,5248								
38	57	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3718,98 3179,63	539,35 11,21	3719,00 3180,00	539,00 11,00		3159,00 550,00	7428,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9177								
39	58	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2931,53 2526,84	404,69 5,01	2931,60 2526,80	404,60 5,00		2506,60 435,00	5873,20	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,523								
40	60	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1799,22 1523,46	275,76 1,40	14394,00 12187,50	2206,00 11,00		12077,00 2117,50	28588,50	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3424								
41	61	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1622,49 1458,87	163,62 0,40	35694,70 32095,03	3599,68 8,92		31782,86 5398,32	72875,88	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,4194								
42	62	241-208-0318 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	6	46985,00		281910,00		281910,00	22552,71	304462,71	
43	63	241-208-0316 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	4	20684,00		82736,00		82736,00	6619,00	89355,00	
44	64	241-208-0315 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	16386,00		16386,00		16386,00	1311,00	17697,00	
45	65	241-208-0312 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		1	5833,00		5833,00		5833,00		6299,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							466,60		
46	67	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147,00		6441,00		6441,00	515,00	6956,00	
47	68	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1556,00		7780,00		7780,00	622,31	8402,31	
48	69	241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	1252,00		3756,00		3756,00	300,00	4056,00	
49	70	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	19	1326,00		25194,00		25194,00	2015,68	27209,68	
50	79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1799,22 1523,46	275,76 1,40	34185,22 28945,97	5239,25 26,39		28682,61 5029,72	67897,55	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4382								
51	96	241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	1753,00		5259,00		5259,00	420,60	5679,60	
52	97	241-210-0123 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	1524,00		1524,00		1524,00	122,00	1646,00	
53	98	241-210-0122 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1566,00		1566,00		1566,00	125,00	1691,00	
54	99	241-210-0120 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	4	1250,00		5000,00		5000,00	400,00	5400,00	
55	100	241-210-0117 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	5	988,00		4940,00		4940,00	395,00	5335,00	
56	101	241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	5	989,00		4945,00		4945,00	395,71	5340,71	
57	102	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	6249,29 4159,45	2089,84 1351,65	37495,70 24956,74	12539,08 8109,91		32736,00 5618,48	75850,18	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,0606								
58	103	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	4120,63 3535,74	584,89 16,22	45327,00 38893,00	6433,00 178,00		38681,00 6721,00	90729,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,4432								
59	104	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3353,00 2860,31	492,69 9,61	3353,00 2860,00	493,00 10,00		2841,00 496,00	6690,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7242								
60	105	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3228,60 2793,69	434,91 7,01	6457,14 5587,43	869,86 14,00		5545,43 960,14	12962,71	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,376								
61	106	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2931,53 2526,84	404,69 5,01	5863,09 5053,64	809,36 10,00		5013,09 870,09	11746,27	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,046								
62	107	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2613,46 2229,07	384,39 3,60	7840,40 6687,20	1153,20 10,80		6631,00 1157,80	15629,20	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0236								
63	109	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1799,22 1523,46	275,76 1,40	28787,35 24375,44	4411,91 22,33		24153,67 4235,53	57176,55	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,6848								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	110	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	33	1622,49 1458,87	163,62 0,40	53542,20 48142,80	5399,40 13,20		47674,20 8097,00	109313,40	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,1291								
65	111	241-215-0313 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм (накладной уход)**	шт.	6	15796,00		94776,00		94776,00	7582,04	102358,04	
66	112	241-215-0311 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм(накладной уход)**	шт.	11	8268,00		90948,00		90948,00	7276,00	98224,00	
67	113	241-215-0309 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм (накладной уход)**	шт.	1	8268,00		8268,00		8268,00	661,00	8929,00	
68	114	241-215-0308 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм (накладной уход)**	шт.	2	6811,00		13622,00		13622,00	1089,71	14711,71	
69	115	241-215-0307 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм (накладной уход)**	шт.	2	6810,00		13620,00		13620,00	1089,64	14709,64	
70	116	241-215-0306 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм (накладной уход)**	шт.	3	6810,00		20430,00		20430,00	1634,40	22064,40	
71	118	241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)**	шт.	2	6810,00		13620,00		13620,00	1089,60	14709,60	
72	119	241-215-0303 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм (накладной уход)**	шт.	14	6810,00		95340,00		95340,00	7627,00	102967,00	
73	120	241-215-0302 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм (накладной уход)**	шт.	6	6810,00		40860,00		40860,00	3268,80	44128,80	
74	121	241-215-0301 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм (накладной уход)**	шт.	27	6810,00		183870,00		183870,00	14709,60	198579,60	
75	125	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	77	1622,49 1458,87	163,62 0,40	124931,60 112332,97	12598,63 30,80		111240,29 18893,65	255065,54	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	67,9679								
76	129	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	77	4337,00		333949,00		333949,00	26715,78	360664,78	
77	134	1122-1401-0210 РСНБ РК 2022	**Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	20	15741,45 4715,38	10984,76 6286,15	314829,00 94308,00	219695,00 125723,00	826,00	217830,00 42613,00	575272,00	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,2								
78	135	1122-1401-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	13	15491,18 4592,90	10875,73 6263,27	201385,28 59707,59	141384,45 81422,44	293,23	139718,96 27288,36	368392,60	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,5								
79	137	1122-1401-0208 РСНБ РК 2022	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	92,7	13585,85 3939,69	9632,29 5597,45	1259408,28 365209,05	892913,13 518883,38	1285,55	875252,24 170772,89	2305433,41	
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	198,378								
80	149	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (футляр)**	км трубопровода	0,012	706107,89 355456,43	350651,46 96653,77	8473,00 4265,00	4208,00 1160,00		5371,00 1108,00	14952,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,716906								
81	159	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	13717,52 4514,83	1712,85 31,29	13718,00 4515,00	1713,00 31,00	7490,00	4501,00 1457,00	19676,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
82	160	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		1	12334,80	1540,19	12334,67	1540,00	6735,00	4047,00	17692,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				футляр		4059,73	28,13	4059,67	28,00		1310,67		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
			Итого по разделу 3: Полиэтиленовый подземный газопровод					38681094,82	3386212,94	32426600,72	4152416,74	46260192,17	
								2868278,44	1326079,58	0,00	3426680,61		
			Раздел 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров										
83	166	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	34	46,00		1563,99		1563,99	125,11	1689,10	
84	167	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	270	511,00		137970,00		137970,00	11037,62	149007,62	
85	168	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	1799,22	275,76	53976,62	8272,79		45288,31	107206,21	
						1523,46	1,40	45703,78	41,98		7941,28		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,534								
86	169	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	60	1622,49	163,62	97349,42	9817,21		86680,81	198752,44	
						1458,87	0,40	87532,21	24,01		14722,21		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,962								
87	170	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)	шт.	30	6810,00		204300,00		204300,00	16344,01	220644,01	
88	171	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	30	849,00		25470,00		25470,00	2037,61	27507,61	
89	172	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	30	4337,00		130110,00		130110,00	10408,78	140518,78	
90	173	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,135	1092105,46	330061,10	147434,22	44558,23	3234,11	117401,59	286022,68	
						738087,84	140337,79	99641,83	18945,58		21186,87		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,3496								
91	174	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	135,54	2123,00		287751,43		287751,43	23020,13	310771,56	
92	175	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	30	1368,00		41040,00		41040,00	3283,20	44323,20	
93	178	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,89	36920,96	23932,12	180543,54	117028,08		57792,54	257402,87	
						12988,84	6385,83	63515,46	31226,73		19066,79		
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	33,252								
94	179	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	4890	34,00		166260,00		166260,00	13300,63	179560,63	
95	180	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4900	477,50	202,28	2339750,00	991172,17	298410,08	1006460,08	3613897,17	
						214,32	70,96	1050168,14	347704,03		267687,09		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	588								
96	181	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	4,9	147825,00		724342,45		724342,45	57947,40	782289,85	
			Итого по разделу 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров					4537861,67	1170848,47	2020452,06	1313623,33	6319593,73	
								1346561,42	397942,33	0,00	468108,73		
			Раздел 6: Стальной подземный газопровод										
97	193	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,125	1092105,46	330061,10	136513,11	41257,76	2994,66	108705,34	264835,93	
						738087,84	140337,79	92261,17	17542,23		19617,48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	46,62								
98	194	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	125,5	2123,00		266436,41		266436,41	21315,05	287751,46	
99	195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	1925980,76 748688,23	702859,40 224921,55	88595,20 34439,62	32331,76 10346,50	21823,81	44338,13 10634,71	143568,04	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,9666								
100	199	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	77	757,00		58289,00		58289,00	4663,06	62952,06	
101	203	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0616	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	73339,40 47631,25	23888,61 10102,33	1819,54	57156,26 10439,52	140935,18	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,068352								
102	207	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	61,85	2864,00		177138,41		177138,41	14171,01	191309,42	
103	210	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	61,6	1903,68 1690,06	11,84 3,40	117266,64 104107,63	729,32 209,57	12429,69	103274,07 17643,53	238184,24	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	57,5344								
104	214	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0648	1129072,70 341237,31	191,48 60,07	73163,73 22112,23	12,29 3,84	51039,21	21894,95 7604,79	102663,47	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,443544								
105	218	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	77	4828,57 1589,22	602,92 11,01	371799,79 122369,79	46424,80 847,73	203005,21	121985,88 39502,46	533288,13	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	682,99								
			Итого по разделу 6: Стальной подземный газопровод					1362541,69 422921,69	144644,54 39052,20	794975,94 0,00	457354,63 145591,61	1965487,93	
			Раздел 7: Выходы из земли										
106	223	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,154	1092105,46 738087,84	330661,10 140337,79	168184,14 113665,68	50829,47 21611,92	3689,33	133924,92 24168,88	326277,94	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	57,43584								
107	224	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	154,62	2123,00		328258,26		328258,26	26260,66	354518,92	
108	227	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ	шт.	77	2226,00		171402,00		171402,00	13712,20	185114,20	
109	228	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	77	1368,00		105336,00		105336,00	8427,01	113763,01	
110	229	241-225-0102 РСНБ РК 2022	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	77	813,00		62601,00		62601,00	5008,24	67609,24	
			Итого по разделу 7: Выходы из земли					835781,40 113665,68	50829,47 21611,92	671286,59 0,00	133924,92 77576,99	1047283,31	
			Раздел 8: Прочие работы										
111	235	1125-0211-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	40756,66 3424,17	32278,29 9811,41	40756,67 3424,17	32278,16 9811,33	5054,17	12044,33 4224,00	57025,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,9								
112	236	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	23	24399,87 1922,34	19950,43 6064,20	561197,18 44213,98	458859,85 139476,69	58123,35	167158,37 58268,39	786623,94	
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,61								
113	237	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,25	2439936,03 358109,31	2064254,22 392307,08	609984,04 89527,32	516063,51 98076,75	4393,09	170719,73 62456,24	843160,01	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	46,8975								
114	238	1125-0210-0105 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,556	2291317,66 341157,39	1935839,81 370898,51	1273973,00 189684,00	1076327,00 206220,00	7962,00	360272,00 130740,00	1764985,00	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	99,36276								
115	242	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	4,16	1318929,82 205542,03	1102160,90 212371,64	5486748,09 855055,00	4584989,18 883465,81	46703,91	1582054,19 565503,95	7634306,23	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	447,9072								
116	243	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	4,8	563691,90 92176,07	462254,95 110965,75	2705721,28 442445,09	2218824,04 532635,76	44452,15	887323,35 287443,62	3880488,25	
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	231,792								
117	244	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	4,8	1560763,21 316545,36	1240454,56 310622,21	7491663,33 1519417,87	5954181,94 1490986,50	18063,91	2739467,93 818490,53	11049621,79	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	916,416								
			Итого по разделу 8: Прочие работы					18170043,59 3143767,43	14841523,68 3360672,84	184752,58 0,00	5919039,90 1927126,73	26016210,22	
			ИТОГО по акту					79870416,94 15189427,85	26578653,21 7172607,22	37246434,91 0,00	18884582,13 7900337,72	106655336,79	
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%						1386519,38	
			Итого с временными	Тенге								108041856,17	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,29%						1393739,94	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								109435596,11	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						2188711,92	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								111624308,04	
			Применительно К=1,0450539 (на 2023 год)	Тенге								116653418,45	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	Тенге								110820747,52	
			НДС	Тенге		12%						13298489,70	
			Итого с учетом НДС	Тенге								124119237,23	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "SD Проект Консалдинг" **Маканов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СпецPSY",БИН
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Макаров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)