Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-777-759-80-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **113 Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей газоснабжения с.Забеловка Житикаринского района, Костанайской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от 15.11.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Газоснабжение. Наружные газопроводы (низкое давление)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП**	м3 грунта	1500	54,88	54,88	82319,98	82319,98		16995,19	107265,11	
						0,00	15,73	0,00	23595,11		7949,94		
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП**	м3 грунта	1500	67,63	67,63	101444,94	101444,93		21269,93	132525,04	
						0,00	19,70	0,00	29549,86		9810,17		
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	18000	221,94	221,94	3994920,02	3994920,02		663479,98	5030999,90	
						0,00	51,20	0,00	921600,00		372599,90		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	500	2990,77	0,00	1495384,82	0,00		1076675,14	2777825,05	
						2990,77	0,00	1495384,82	0,00		205765,09		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1025								
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	400	4372,09	223,39	1748835,90	89356,04	1032240,02	648723,95	2589363,96	
						1568,10	70,09	627239,84	28036,07		191804,11		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	452								
6	6	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1400	192,98	192,98	270171,95	270171,95		41229,82	336307,84	
						0,00	40,90	0,00	57260,06		24906,07		
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	24000	36,00		863999,85			69120,05	933119,90	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2500	1301,18	0,00	3252950,14	0,00		2342125,10	6042675,26	
						1301,18	0,00	3252950,14	0,00		447600,02		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2705								
9	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14000	37,92	37,92	530879,91	530880,30		109620,07	691740,01	
						0,00	10,87	0,00	152180,19		51240,03		
10	11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14000	16,76	16,76	234639,95	234639,95		48440,17	305760,11	
						0,00	4,81	0,00	67339,90		22679,99		
11	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	14000	245,59	118,76	3438260,01	1662640,10		1808240,17	5666220,12	
						126,83	52,56	1775619,92	735840,03		419719,94		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1652								
12	13	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	250	221,94 0,00	221,94 51,20	55484,86 0,00	55484,86 12799,86		9215,09 5174,87	69874,82	
13	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	250	37,92 0,00	37,92 10,87	9480,17 0,00	9480,17 2717,59		1957,32 914,87	12352,36	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					16078772,50 7151194,72	7031338,31 2030918,67	1032240,02 0,00	6787971,93 1829285,05	24696029,48	
			Раздел 2: Запорная арматура										
14	17	1122-0901-0204 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11485,52 7326,09	3640,76 1224,30	11485,50 7326,00	3641,00 1224,50	518,50	8465,00 1596,00	21546,50	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,34								
15	18	242-103-2205 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	1522405,00		1522405,00		1522405,00	121792,50	1644197,50	
16	19	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7499,21 4609,25	2404,40 809,52	7499,00 4609,50	2404,50 809,50	485,50	5364,50 1029,00	13892,50	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,73								
17	20	242-103-2204 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	954824,00		954824,00		954824,00	76386,00	1031210,00	
18	21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4319,45 3803,57	220,50 100,12	4319,00 3804,00	220,00 100,00	295,00	3865,00 655,00	8839,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,25								
19	22	242-103-2203 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	461134,00		461134,00		461134,00	36891,00	498025,00	
20	23	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4319,45 3803,57	220,50 100,12	4319,00 3804,00	220,00 100,00	295,00	3865,00 655,00	8839,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,25								
21	24	242-103-2202 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	350662,00		350662,00		350662,00	28053,00	378715,00	
22	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,22	48875,20 1894,10	1720,35 363,04	10752,60 416,57	378,45 79,82	9957,18	451,91 896,28	12100,79	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,33								
23	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,38	10510,05 1306,75	2655,25 1112,66	3994,00 496,40	1008,80 422,80	2488,40	855,20 388,00	5237,20	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3572								
24	29	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0002	477252,00		95,24		95,24	7,62	102,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	30	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0104	535338,00		5567,39		5567,39	445,49	6012,88	
			Итого по разделу 2: Запорная арматура					3337056,73	7872,75	3308727,21	22866,61	3628718,23	
								20456,47	2736,62	0,00	268794,89		
			Раздел 3: Полиэтиленовый подземный газопровод										
26	31	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	2068606,57	1567593,72	206860,64	156759,36		101966,37	333533,16	
						501012,85	528950,50	50101,28	52895,03		24706,15		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,68051								
27	32	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	100,4	31752,00		3187900,79		3187900,79	255032,05	3442932,84	
28	39	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,59	720551,89	359166,45	425125,30	211908,07		268245,09	748839,96	
						361385,44	97859,45	213217,23	57737,08		55469,57		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	135,80679								
29	40	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	597,25	10415,00		6220358,75		6220358,75	497628,96	6717987,71	
30	41	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	706107,89	350651,46	282443,21	140260,56		179035,68	498397,38	
						355456,43	96653,77	142182,65	38661,21		36918,49		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	90,56352								
31	42	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	401,6	8241,00		3309585,92		3309585,92	264766,67	3574352,59	
32	43	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	690482,43	343359,07	345241,27	171679,82		219135,81	609527,31	
						347123,36	95574,56	173561,46	47787,56		45150,23		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	110,54855								
33	44	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	502	6276,00		3150552,12		3150552,12	252043,84	3402595,96	
34	45	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7	633907,90	306270,89	443735,69	214390,15		288759,79	791095,08	
						327637,01	89043,44	229345,54	62330,76		58599,60		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	146,07978								
35	46	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	702,8	4896,00		3440908,84		3440908,84	275272,52	3716181,36	
36	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6	587232,99	274022,75	352340,00	164413,78		235134,67	634472,45	
						313210,24	82639,72	187926,22	49584,00		46997,78		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	119,6982								
37	48	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	602,4	2139,00		1288533,82		1288533,82	103082,63	1391616,45	
38	49	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,355	587232,99	274022,75	208467,66	97278,12		139121,50	375396,43	
						313210,24	82639,72	111189,53	29337,13		27807,27		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,821435								
39	50	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	364,4	2619,00		954363,62		954363,62	76348,99	1030712,61	
40	51	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,12	587232,99	274022,75	70468,00	32882,67		47026,89	126894,45	
						313210,24	82639,72	37585,33	9916,67		9399,56		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,93964								
41	52	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм		124,98	1804,00		225464,01		225464,01		243501,09	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							18037,08		
42	53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	461002,38	117589,38	553202,76	141107,02	2476,25	447992,43	1081290,93	
						341349,42	35748,60	409619,21	42898,22		80095,74		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	238,428								
43	54	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1204,8	1297,00		1562625,51		1562625,51	125010,08	1687635,59	
44	58	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2931,53	404,69	11726,40	1618,40		10026,40	23492,80	
						2526,84	5,01	10107,20	20,00		1740,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,092								
45	59	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2149,93	304,77	8600,00	1219,00		7318,00	17191,00	
						1845,16	2,80	7381,00	11,00		1273,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4504								
46	60	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1799,22	275,76	14394,00	2206,00		12077,00	28588,50	
						1523,46	1,40	12187,50	11,00		2117,50		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3424								
47	61	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1622,49	163,62	24337,30	2454,32		21670,14	49688,12	
						1458,87	0,40	21882,97	6,08		3680,68		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,2405								
48	65	241-208-0312 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	5833,00		23332,00		23332,00	1866,40	25198,40	
49	66	241-208-0310 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	2951,00		11804,00		11804,00	944,00	12748,00	
50	68	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1556,00		12448,00		12448,00	995,69	13443,69	
51	70	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1326,00		19890,00		19890,00	1591,32	21481,32	
52	71	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6249,29	2089,84	12498,57	4179,72		10912,00	25283,43	
						4159,45	1351,65	8318,86	2703,43		1872,86		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0202								
53	72	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2149,93	304,77	2150,00	305,00		1829,00	4297,00	
						1845,16	2,80	1845,00	3,00		318,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1126								
54	73	241-209-0118 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	47209,00		47209,00		47209,00	3776,67	50985,67	
55	74	241-209-0110 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	4991,00		4991,00		4991,00	399,00	5390,00	
56	75	241-209-0369 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110х315 мм	шт.	1	39784,00		39784,00		39784,00	3182,50	42966,50	
57	78	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2149,93	304,77	12900,00	1829,00		10977,00	25787,00	
						1845,16	2,80	11071,00	17,00		1910,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6756								
58	79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1799,22	275,76	28787,56	4412,00		24153,78	57176,90	
						1523,46	1,40	24375,56	22,22		4235,56		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,6848								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	80	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	2931,53	404,69	11726,00	1619,00		10026,00	23492,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,092	2526,84	5,01	10107,00	20,00		1740,00		
60	81	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	3228,60	434,91	9686,00	1305,00		8318,00	19444,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,064	2793,69	7,01	8381,00	21,00		1440,00		
61	82	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	2613,46	384,39	13067,00	1922,00		11052,00	26049,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,706	2229,07	3,60	11145,00	18,00		1930,00		
62	83	241-210-0167 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм**	шт.	1	27009,00		27009,00		27009,00	2161,00	29170,00	
63	85	241-210-0163 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110 мм**	шт.	1	22859,00		22859,00		22859,00	1829,00	24688,00	
64	86	241-210-0163 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм**	шт.	1	22859,00		22859,00		22859,00	1828,50	24687,50	
65	87	241-210-0156 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х225 мм**	шт.	1	15571,00		15571,00		15571,00	1246,00	16817,00	
66	88	241-210-0149 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм**	шт.	1	8886,00		8886,00		8886,00	711,00	9597,00	
67	89	241-210-0146 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180 мм**	шт.	2	8033,00		16066,00		16066,00	1285,33	17351,33	
68	90	241-210-0142 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х160 мм**	шт.	3	6080,00		18240,00		18240,00	1459,00	19699,00	
69	91	241-210-0137 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм**	шт.	5	4971,00		24855,00		24855,00	1988,00	26843,00	
70	92	241-210-0132 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х125 мм**	шт.	5	3736,00		18680,00		18680,00	1494,00	20174,00	
71	93	241-210-0128 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм**	шт.	5	2217,00		11085,00		11085,00	887,00	11972,00	
72	94	241-210-0127 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм**	шт.	1	2016,00		2016,00		2016,00	161,00	2177,00	
73	95	241-210-0125 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм**	шт.	2	1803,00		3606,00		3606,00	288,00	3894,00	
74	96	241-210-0124 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	2	1753,00		3506,00		3506,00	280,40	3786,40	
75	99	241-210-0120 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**	шт.	1	1250,00		1250,00		1250,00	100,00	1350,00	
76	100	241-210-0117 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм**	шт.	1	988,00		988,00		988,00	79,00	1067,00	
77	101	241-210-0119 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	2	989,00		1978,00		1978,00	158,29	2136,29	
78	105	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10	3228,60	434,91	32285,71	4349,29		27727,14	64813,56	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,88	2793,69	7,01	27937,14	70,00		4800,71		
79	106	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		12	2931,53	404,69	35178,55	4856,18		30078,55	70477,65	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2526,84	5,01	30321,82	60,00		5220,55		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,276								
80	107	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**		10	2613,46	384,39	26134,67	3844,00		22103,33	52097,33	
				шт.		2229,07	3,60	22290,67	36,00		3859,33		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,412								
81	108	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**		12	2149,93	304,77	25799,25	3657,75		21954,00	51573,75	
				шт.		1845,16	2,80	22142,25	33,75		3820,50		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3512								
82	109	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		12	1799,22	275,76	21590,51	3308,93		18115,26	42882,42	
				шт.		1523,46	1,40	18281,58	16,74		3176,65		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,0136								
83	114	241-215-0308 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм (накладной уход)**		10	6811,00		68110,00		68110,00		73558,57	
				шт.							5448,57		
84	115	241-215-0307 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм (накладной уход)**		12	6810,00		81720,00		81720,00		88257,82	
				шт.							6537,82		
85	116	241-215-0306 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм (накладной уход)**		10	6810,00		68100,00		68100,00		73548,00	
				шт.							5448,00		
86	117	241-215-0305 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм (накладной уход)**		12	6810,00		81720,00		81720,00		88257,75	
				шт.							6537,75		
87	118	241-215-0304 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)**		12	6810,00		81720,00		81720,00		88257,60	
				шт.							6537,60		
88	119	241-215-0303 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм (накладной уход)**		10	6810,00		68100,00		68100,00		73547,86	
				шт.							5447,86		
89	120	241-215-0302 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм (накладной уход)**		4	6810,00		27240,00		27240,00		29419,20	
				шт.							2179,20		
90	121	241-215-0301 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм (накладной уход)**		10	6810,00		68100,00		68100,00		73548,00	
				шт.							5448,00		
91	123	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**		1	2931,53	404,69	2932,00	405,00		2507,00	5874,00	
				шт.		2526,84	5,01	2527,00	5,00		435,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,523								
92	124	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		1	1799,22	275,76	1799,00	275,00		1510,00	3574,00	
				шт.		1523,46	1,40	1523,00	1,00		265,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9178								
93	125	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**		100	1622,49	163,62	162248,84	16361,86		144467,91	331253,96	
				шт.		1458,87	0,40	145886,98	40,00		24537,21		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	88,27								
94	127	241-210-0628 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**		1	16112,00		16112,00		16112,00		17401,00	
				шт.							1289,00		
95	128	241-210-0618 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм**		1	7363,00		7363,00		7363,00		7952,00	
				шт.							589,00		
96	129	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**		100	4337,00		433700,00		433700,00		468395,81	
				шт.							34695,81		
97	130	1122-1401-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		16	18109,05	12216,95	289744,89	195471,11	1844,00	202680,00	531818,67	
				м продавливания		5776,85	7018,59	92429,78	112297,33		39393,78		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,24								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	131	1122-1401-0214 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		14	20666,37	14160,97	289329,13	198253,54	1911,93	199221,87	527635,27	
				м продавливания		6368,82	8005,04	89163,67	112070,47		39084,27		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,44								
99	133	1122-1401-0210 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		13,5	15741,45	10984,76	212510,00	148294,00	558,00	147035,00	388309,00	
				м продавливания		4715,38	6286,15	63658,00	84863,00		28764,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,56								
100	135	1122-1401-0209 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		14,6	15491,18	10875,73	226171,16	158785,63	329,32	156915,13	413733,22	
				м продавливания		4592,90	6263,27	67056,22	91443,67		30646,93		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,5								
101	136	1122-1401-0201 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		19	12612,35	8863,38	239635,00	168405,00	255,00	169491,00	441856,00	
				м продавливания		3735,56	5275,14	70976,00	100228,00		32730,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	38,57								
102	138	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею (футляр)		0,014	3156758,85	2421003,12	44194,68	33894,03		20457,26	69824,12	
				км трубопровода		735755,73	740233,40	10300,66	10363,24		5172,18		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,102173								
103	139	241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400x36,3 мм (футляр)		44	51467,00		2264548,04		2264548,04		2445711,84	
				м							181163,80		
104	140	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		0,045	2068606,57	1567593,72	93087,00	70542,00		45885,00	150090,00	
				км трубопровода		501012,85	528950,50	22546,00	23803,00		11118,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,356229								
105	141	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм		45,45	31752,00		1443128,00		1443128,00		1558578,00	
				м							115450,00		
106	142	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею		0,004	1718329,23	1258750,38	6873,00	5035,00		3027,00	10692,00	
				км трубопровода		459578,85	304889,58	1838,00	1220,00		792,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,089046								
107	143	241-202-0221 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм		4,04	20015,00		80861,00		80861,00		87330,00	
				м							6469,00		
108	144	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (футляр)		0,008	1531883,49	1127063,30	12255,00	9017,00		5396,00	19063,00	
				км трубопровода		404820,19	276471,03	3239,00	2212,00		1412,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,91861								
109	145	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225x20,5 мм (футляр)		8,25	16308,00		134541,00		134541,00		145304,23	
				м							10763,23		
110	146	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200x18,2 мм (футляр)		13,635	12849,00		175196,00		175196,00		189212,00	
				м							14016,00		
111	147	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею (футляр)		0,028	720551,89	359166,45	20175,00	10057,00		12730,00	35537,00	
				км трубопровода		361385,44	97859,45	10119,00	2740,00		2632,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,445068								
112	148	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм (футляр)		28,28	10415,00		294536,00		294536,00		318099,00	
				м							23563,00		
113	150	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм (футляр)		39,996	8241,00		329607,00		329607,00		355976,00	
				м							26369,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	152	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (футляр)**	км трубопровода	0,5	587232,99	274022,75	293616,84	137011,35		195946,07	528727,53	
						313210,24	82639,72	156605,49	41319,77		39164,62		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	99,7485								
115	153	241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм (футляр)**	м	600	3894,00		2336399,74		2336399,74		2523311,39	
											186911,65		
116	154	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	44	2489,57	18,82	109540,97	828,13	28799,29	79376,52	204030,87	
						1816,22	6,01	79913,55	264,60		15113,38		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,308								
117	155	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	145	2084,43	12,72	302242,13	1843,93	39950,66	258388,24	605480,29	
						1796,19	3,80	260447,54	550,86		44849,92		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	144,565								
118	156	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	584	1903,68	11,84	1111749,09	6914,14	117839,65	979093,65	2258112,21	
						1690,06	3,40	986995,30	1985,44		167269,47		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	545,456								
119	157	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	10	21948,02	2740,56	219480,00	27405,88	119837,65	72010,59	314810,00	
						7223,72	50,06	72237,06	500,59		23319,41		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	88,7								
120	158	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	17284,07	2158,19	51852,00	6474,00	28312,00	17012,00	74373,00	
						5688,68	39,42	17066,00	118,00		5509,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,61								
121	160	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12334,80	1540,19	12334,67	1540,00	6735,00	4047,00	17692,34	
						4059,73	28,13	4059,67	28,00		1310,67		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
122	161	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	10974,01	1370,28	10974,00	1370,00	5992,00	3601,00	15741,00	
						3611,86	25,03	3612,00	25,00		1166,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
123	162	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	9876,61	1233,26	29630,00	3700,00	16178,00	9721,00	42499,00	
						3250,67	22,53	9752,00	68,00		3148,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,61								
124	163	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	5	8779,22	1096,22	43896,00	5481,00	23968,00	14402,00	62962,00	
						2889,49	20,02	14447,00	100,00		4664,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,35								
125	165	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	108	6035,71	753,66	651856,50	81395,10	355917,60	213871,50	934986,60	
						1986,52	13,77	214543,80	1486,80		69258,60		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	957,96								
			Итого по разделу 3: Полиэтиленовый подземный газопровод					39376880,11	2662524,83	32510911,51	5133548,57	48071262,06	
								4203446,72	981950,65	0,00	3560833,38		
			Раздел 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров										
126	166	232-101-0602 РСНБ РК 2022	**Лента уплотнительная самоклеящаяся**		610	46,00		28059,83		28059,83		30304,42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2244,59		
127	167	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4510	511,00		2304610,00		2304610,00	184369,13	2488979,13	
128	170	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)	шт.	120	6810,00		817200,00		817200,00	65376,04	882576,04	
129	171	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	120	849,00		101880,00		101880,00	8150,45	110030,45	
130	172	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	120	4337,00		520440,00		520440,00	41635,13	562075,13	
131	173	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,45	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	2675658,08 1808314,77	808649,37 343827,27	58693,06	2130621,46 384502,40	5190781,94	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	913,752								
132	174	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2450	2123,00		5201350,15		5201350,15	416108,29	5617458,44	
133	175	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	120	1368,00		164160,00		164160,00	13132,79	177292,79	
134	178	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,1	36920,96 12988,84	23932,12 6385,83	188296,94 66243,12	122053,83 32567,76		60274,43 19885,61	268456,98	
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,68								
135	179	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	5100	34,00		173400,00		173400,00	13871,82	187271,82	
136	180	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5100	477,50 214,32	202,28 70,96	2435250,00 1093032,14	1031628,17 361896,03	310590,08	1047540,08 278613,09	3761403,17	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	612								
137	181	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	5,2	147825,00		768689,95		768689,95	61495,20	830185,15	
			Итого по разделу 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров					15378994,95	1962331,36	10449073,07	3238435,97	20106815,46	
								2967590,03	738291,06	0,00	1489384,54		
			Раздел 6: Стальной подземный газопровод										
138	189	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1630389,43 970936,98	578234,21 231732,45	4891,00 2913,00	1735,00 695,00	244,00	3572,00 677,00	9140,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,47186								
139	190	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	7849,00		23641,00		23641,00	1891,00	25532,00	
140	191	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	3572,00 2320,00	1163,00 492,00	89,00	2784,00 508,00	6864,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,17216								
141	192	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,012	3391,00		10214,00		10214,00	817,00	11031,00	
142	193	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,096	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	104842,07 70856,57	31685,96 13472,43	2299,90	83485,70 15066,22	203393,99	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,80416								
143	194	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		96,1	2123,00		204020,23		204020,23		220341,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							16321,72		
144	195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0767	1925980,76	702859,40	147722,87	53909,70	36388,84	73929,01	239384,10	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	57424,33	17251,66		17732,22		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,62257								
145	197	241-112-0212 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм**		1	3997,00		3997,00		3997,00		4317,00	
				шт.							320,00		
146	198	241-112-0139 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**		1	829,00		829,00		829,00		895,00	
				шт.							66,00		
147	199	241-112-0125 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**		110	757,00		83270,00		83270,00		89931,52	
				шт.							6661,52		
148	201	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,0008	2137781,94	1026909,78	1710,00	821,00	84,00	1103,00	3038,00	
				км трубопровода		1006084,02	386428,20	805,00	309,00		225,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,406704								
149	202	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,0008	1630389,43	578234,21	1304,00	462,00	65,00	953,00	2438,00	
				км трубопровода		970936,98	231732,45	777,00	185,00		181,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,392496								
150	203	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,088	1190574,89	387803,53	104770,57	34126,59	2599,34	81651,80	201335,97	
				км трубопровода		773234,88	163999,34	68044,64	14431,90		14913,60		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,38336								
151	205	241-102-0229 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**		0,8032	15384,00		12356,00		12356,00		13345,00	
				м							989,00		
152	206	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**		0,8032	6935,00		5570,00		5570,00		6016,00	
				м							446,00		
153	207	241-102-0160 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**		88,176	2864,00		252536,08		252536,08		272738,88	
				м							20202,80		
154	209	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		0,8	2084,43	12,72	1668,00	10,00	220,00	1426,00	3341,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1796,19	3,80	1437,00	3,00		247,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7976								
155	210	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		88	1903,68	11,84	167523,77	1041,89	17756,70	147534,39	340263,21	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	148725,19	299,39		25205,05		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	82,192								
156	212	1122-0601-1005 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		0,0008	2556420,13	259577,05	2045,00	208,00	1744,00	155,00	2376,00	
				км трубопровода		116544,45	78537,07	93,00	63,00		176,00		
		004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,04884								
157	213	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**		0,0008	1876494,39	382,95	1501,00	0,00	1192,00	306,00	1952,00	
				км трубопровода		386604,12	120,15	309,00	0,00		145,00		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	214	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,088	1129072,70	191,48	99358,15	16,68	69312,51	29733,89	139419,53	
						341237,31	60,07	30028,96	5,21		10327,49		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,89864								
159	216	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11851,94	1479,90	11852,00	1480,00	6471,00	3889,00	17000,00	
						3900,81	27,03	3901,00	27,00		1259,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
160	217	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8340,25	1041,41	8340,00	1041,00	4554,00	2736,00	11962,00	
						2745,01	19,02	2745,00	19,00		886,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
161	218	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	110	4828,57	602,92	531142,56	66321,13	290007,44	174265,55	761840,20	
						1589,22	11,01	174813,98	1211,04		56432,09		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	975,7								
			Итого по разделу 6: Стальной подземный газопровод					1788676,30	194021,96	1029461,04	607524,34	2587896,35	
								565193,67	48464,63	0,00	191695,71		
			Раздел 7: Выходы из земли										
162	219	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1630389,43	578234,21	4891,00	1735,00	244,00	3572,00	9140,00	
						970936,98	231732,45	2913,00	695,00		677,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,47186								
163	220	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	7849,00		23641,00		23641,00		25532,00	
											1891,00		
164	221	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1190574,89	387803,53	4167,00	1357,00	103,00	3248,00	8008,00	
						773234,88	163999,34	2706,00	574,00		593,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,36752								
165	222	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3,514	3391,00		11916,00		11916,00		12869,00	
											953,00		
166	223	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,228	1092105,46	330061,10	248999,89	75254,03	5462,13	198278,46	483060,85	
						738087,84	140337,79	168284,26	31996,87		35782,50		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	85,03488								
167	224	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	228,9	2123,00		485954,71		485954,71		524831,09	
											38876,38		
168	225	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ	шт.	1	7233,00		7233,00		7233,00		7812,00	
											579,00		
169	226	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ	шт.	1	3344,00		3344,00		3344,00		3612,00	
											268,00		
170	227	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ	шт.	110	2226,00		244860,00		244860,00		264448,86	
											19588,86		
171	228	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	110	1368,00		150480,00		150480,00		162518,59	
											12038,59		
172	229	241-225-0102 РСНБ РК 2022	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"	шт.	112	813,00		91056,00		91056,00		98340,71	
											7284,71		
			Итого по разделу 7: Выходы из земли					1276542,60	78346,03	1024293,84	205098,46	1600173,10	
								173903,26	33265,87	0,00	118532,04		
			Раздел 8: Прочие работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	236	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	20	24399,87	19950,43	487997,55	399008,57	50542,04	145355,10	684020,81	
						1922,34	6064,20	38446,94	121284,08		50668,16		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,4								
174	237	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,1	2439936,03	2064254,22	243993,61	206425,40	1757,24	68287,89	337264,00	
						358109,31	392307,08	35810,93	39230,70		24982,50		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,759								
175	239	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,6	2048750,55	1729255,65	1229250,53	1037553,73	7344,48	348795,02	1704288,97	
						307253,55	331565,44	184352,31	198939,50		126243,42		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	96,57								
176	240	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,27	1804066,79	1518997,63	2291165,00	1929127,00	14884,00	652953,00	3179647,00	
						273349,71	291635,07	347154,00	370377,00		235529,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	181,8513								
177	241	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,7	1563007,48	1312408,00	1094105,59	918686,15	7807,19	313243,01	1519936,75	
						239445,87	252302,00	167612,25	176611,58		112588,15		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	87,801								
178	242	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	2,2	1318929,82	1102160,90	2901645,62	2424753,90	24699,18	836663,28	4037373,49	
						205542,03	212371,64	452192,55	467217,50		299064,59		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	236,874								
179	243	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	5,4	563691,90	462254,95	3043936,44	2496177,05	50008,67	998238,77	4365549,28	
						92176,07	110965,75	497750,73	599215,23		323374,07		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	260,766								
180	244	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	5,4	1560763,21	1240454,56	8428121,25	6698454,68	20321,90	3081901,42	12430824,52	
						316545,36	310622,21	1709345,10	1677359,81		920801,85		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1030,968								
			Итого по разделу 8: Прочие работы					**19720215,59**	**16110186,48**	**177364,70**	**6445437,49**	**28258904,82**	
								3432664,81	**3650235,40**	**0,00**	**2093251,74**		
			ИТОГО по акту					**96957138,78**	**28046621,71**	**49532071,39**	**22440883,37**	**128949799,50**	
								18514449,68	**7485862,90**	**0,00**	**9551777,35**		
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**						**1676347,39**	
			Итого с временными	**Тенге**								**130626146,89**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,29%**						**1685077,29**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**132311224,19**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**2646224,48**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**134957448,67**	
			Применительно К=1,0450539 (на 2023 год)	**Тенге**								**141037808,07**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	**Тенге**								**133985917,67**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**16078310,12**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**150064227,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДОСТАР-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "SD Проект Консалдинг" **Маканов М.К**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецPSY"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Макаров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)