Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **113 Строительство сетей газоснабжения с.Забеловка Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от 15.11.2023 г.

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газоснабжение. Наружные газопроводы (низкое давление)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие ПСП	м3 грунта	153,5	54,88	54,88	8424,00	8425,00		1739,00	10977,00	
						0,00	15,73	0,00	2415,00		814,00		
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/возврат ПСП	м3 грунта	153,5	67,63	67,63	10381,00	10381,00		2177,00	13562,00	
						0,00	19,70	0,00	3024,00		1004,00		
3	3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	729,1	221,94	221,94	161816,00	161817,00		26875,00	203783,00	
						0,00	51,20	0,00	37330,00		15092,00		
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,5	2990,77	0,00	160006,00	0,00		115204,00	297227,00	
						2990,77	0,00	160006,00	0,00		22017,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	109,675								
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	66	4372,09	223,39	288558,00	14744,00	170320,00	107039,00	427248,00	
						1568,10	70,09	103495,00	4626,00		31648,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	74,58								
6	6	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	68,58	192,98	192,98	13235,00	13235,00		2020,00	16475,00	
						0,00	40,90	0,00	2805,00		1220,00		
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	951,66	36,00		34260,00				37001,00	
											2741,00		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,22	1301,18	0,00	125200,00	0,00		90144,00	232571,00	
						1301,18	0,00	125200,00	0,00		17227,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	104,11004								
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30	2346,00		70380,00		70380,00		76010,00	
											5630,00		
10	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	926,81	37,92	37,92	35145,00	35144,00		7257,00	45794,00	
						0,00	10,87	0,00	10074,00		3392,00		
11	11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		926,81	16,76	16,76	15533,00	15533,00		3207,00	20241,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0,00	4,81	0,00	4458,00		1501,00		
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		926,81	245,59	118,76	227615,00	110068,00		119707,00	375108,00	
				м3 уплотненного грунта		126,83	52,56	117547,00	48713,00		27786,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	109,36358								
13	13	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		56,05	221,94	221,94	12440,00	12440,00		2066,00	15666,00	
				м3 грунта		0,00	51,20	0,00	2870,00		1160,00		
14	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		56,05	37,92	37,92	2125,00	2125,00		439,00	2769,00	
				м3 грунта		0,00	10,87	0,00	609,00		205,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1165118,00	383912,00	240700,00	477874,00	1774429,00	
								506248,00	116924,00	0,00	131437,00		
			Раздел 2: Запорная арматура										
15	15	1122-0901-0206 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка		1	20485,94	6254,16	20486,00	6254,00	797,00	15390,00	38746,00	
				задвижка или клапан		13434,29	2111,05	13434,00	2111,00		2870,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,96								
16	16	519-103-1701 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300		1	3357633,00		3357633,00				3357633,00	
				шт.						3357633,00			
17	19	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка		1	7499,21	2404,40	7499,00	2405,00	486,00	5365,00	13893,00	
				задвижка или клапан		4609,25	809,52	4609,00	810,00		1029,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,73								
18	20	242-103-2204 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002 DN 150		1	954824,00		954824,00		954824,00		1031210,00	
				шт.							76386,00		
19	25	1124-0207-0202 РСНБ РК 2022	Пункт контрольный, Устройство/Уличный лючок фиксированный для газа с надписью "GAS" AVK		5	16588,52	1021,31	82943,00	5106,00	56396,00	23208,00	114643,00	
				шт.		4288,09	400,49	21440,00	2002,00		8492,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,95								
20	26	245-708-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25/прим. т-образный ключ		5	5308,00		26540,00		26540,00		28663,00	
				шт.							2123,00		
21	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,114	48875,20	1720,35	5572,00	196,00	5160,00	234,00	6270,00	
				м3		1894,10	363,04	216,00	41,00		464,00		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,171								
22	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,19	10510,05	2655,25	1997,00	504,00	1244,00	428,00	2619,00	
				м3 основания		1306,75	1112,66	248,00	211,00		194,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1786								
23	29	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8		0,00002	477252,00		10,00		10,00		11,00	
				т							1,00		
24	30	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		0,0053	535338,00		2837,00		2837,00		3064,00	
				т							227,00		
			Итого по разделу 2: Запорная арматура					4460341,00	14465,00	1048294,00	44625,00	4596752,00	
								39947,00	5175,00	3357633,00	91786,00		
			Раздел 3: Полиэтиленовый подземный газопровод										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	31	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,119	2068606,57	1567593,72	246164,00	186544,00		121340,00	396904,00	
						501012,85	528950,50	59621,00	62945,00		29400,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,319807								
26	32	241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	123,04	31752,00		3906766,00		3906766,00		4219307,00	
											312541,00		
27	41	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,031	706107,89	350651,46	21889,00	10870,00		13875,00	38625,00	
						355456,43	96653,77	11019,00	2996,00		2861,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,018673								
28	42	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	35,33	8241,00		291155,00		291155,00		314447,00	
											23292,00		
29	43	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,081	690482,43	343359,07	55929,00	27813,00		35500,00	98743,00	
						347123,36	95574,56	28117,00	7742,00		7314,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,908865								
30	44	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	85,51	6276,00		536661,00		536661,00		579594,00	
											42933,00		
31	45	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,051	633907,90	306270,89	32329,00	15620,00		21038,00	57636,00	
						327637,01	89043,44	16709,00	4541,00		4269,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,642955								
32	46	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	55,71	4896,00		272756,00		272756,00		294576,00	
											21820,00		
33	47	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,064	587232,99	274022,75	37583,00	17538,00		25081,00	67677,00	
						313210,24	82639,72	20045,00	5289,00		5013,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,767808								
34	48	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	70,85	2139,00		151548,00		151548,00		163672,00	
											12124,00		
35	53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0235	461002,38	117589,38	10834,00	2763,00	48,00	8773,00	21176,00	
						341349,42	35748,60	8022,00	840,00		1669,00		
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,669215								
36	54	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	56,135	1297,00		72807,00		72807,00		78632,00	
											5825,00		
37	55	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	6249,29	2089,84	24997,00	8360,00		21824,00	50567,00	
						4159,45	1351,65	16638,00	5407,00		3746,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,0404								
38	62	241-208-0318 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	46985,00		187940,00		187940,00		202975,00	
											15035,00		
39	71	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6249,29	2089,84	12499,00	4179,00		10912,00	25284,00	
						4159,45	1351,65	8319,00	2703,00		1873,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0202								
40	73	241-209-0118 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	1	47209,00		47209,00		47209,00		50986,00	
											3777,00		
41	75	241-209-0369 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110х315 мм	шт.	1	39784,00		39784,00		39784,00		42967,00	
											3183,00		
42	79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		1	1799,22	275,76	1799,00	275,00		1510,00	3574,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1523,46	1,40	1523,00	1,00		265,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9178								
43	86	241-210-0163 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм		1	22859,00		22859,00		22859,00		24688,00	
				шт.							1829,00		
44	102	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении		40	6249,29	2089,84	249972,00	83594,00		218240,00	505669,00	
				шт.		4159,45	1351,65	166378,00	54066,00		37457,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	100,404								
45	105	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		2	3228,60	434,91	6457,00	870,00		5545,00	12962,00	
				шт.		2793,69	7,01	5587,00	14,00		960,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,376								
46	106	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		8	2931,53	404,69	23452,00	3237,00		20052,00	46984,00	
				шт.		2526,84	5,01	20215,00	40,00		3480,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,184								
47	107	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении		2	2613,46	384,39	5227,00	769,00		4421,00	10420,00	
				шт.		2229,07	3,60	4458,00	7,00		772,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6824								
48	108	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении		4	2149,93	304,77	8600,00	1219,00		7318,00	17191,00	
				шт.		1845,16	2,80	7381,00	11,00		1273,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4504								
49	109	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		15	1799,22	275,76	26988,00	4136,00		22644,00	53603,00	
				шт.		1523,46	1,40	22852,00	21,00		3971,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,767								
50	110	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		6	1622,49	163,62	9735,00	981,00		8668,00	19875,00	
				шт.		1458,87	0,40	8753,00	2,00		1472,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,2962								
51	111	241-215-0313 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм (накладной уход)		24	15796,00		379104,00		379104,00		409432,00	
				шт.							30328,00		
52	114	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм (накладной уход)		2	6811,00		13622,00		13622,00		14712,00	
				шт.							1090,00		
53	115	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм (накладной уход)		8	6810,00		54480,00		54480,00		58838,00	
				шт.							4358,00		
54	116	241-215-0306 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм (накладной уход)		2	6810,00		13620,00		13620,00		14710,00	
				шт.							1090,00		
55	117	241-215-0305 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм (накладной уход)		4	6810,00		27240,00		27240,00		29419,00	
				шт.							2179,00		
56	118	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)		1	6810,00		6810,00		6810,00		7355,00	
				шт.							545,00		
57	119	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм (накладной уход)		4	6810,00		27240,00		27240,00		29419,00	
				шт.							2179,00		
58	121	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм (накладной уход)		8	6810,00		54480,00		54480,00		58838,00	
				шт.							4358,00		
59	122	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении		1	6249,29	2089,84	6249,00	2090,00		5456,00	12641,00	
				шт.		4159,45	1351,65	4159,00	1352,00		936,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5101								
60	125	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1622,49	163,62	35695,00	3600,00		31783,00	72876,00	
						1458,87	0,40	32095,00	9,00		5398,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,4194								
61	126	241-210-0642 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х250 мм	шт.	1	56545,00		56545,00		56545,00		61069,00	
											4524,00		
62	129	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	22	4337,00		95414,00		95414,00		103047,00	
											7633,00		
63	130	1122-1401-0207 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	20	18109,05	12216,95	362181,00	244339,00	2305,00	253350,00	664773,00	
						5776,85	7018,59	115537,00	140372,00		49242,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	62,8								
64	131	1122-1401-0214 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	20666,37	14160,97	330662,00	226576,00	2185,00	227682,00	603012,00	
						6368,82	8005,04	101901,00	128081,00		44668,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55,36								
65	138	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею (футляр)	км трубопровода	0,0139	3156758,85	2421003,12	43879,00	33652,00		20311,00	69325,00	
						735755,73	740233,40	10227,00	10289,00		5135,00		
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,058586								
66	139	241-202-0225 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм (футляр)	м	50,839	51467,00		2616531,00		2616531,00		2825853,00	
											209322,00		
67	152	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (футляр)	км трубопровода	0,0285	587232,99	274022,75	16736,00	7809,00		11169,00	30137,00	
						313210,24	82639,72	8926,00	2355,00		2232,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,686665								
68	153	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм (футляр)	м	60,75	3894,00		236561,00		236561,00		255486,00	
											18925,00		
69	154	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49,9	2489,57	18,82	124230,00	939,00	32661,00	90020,00	231390,00	
						1816,22	6,01	90629,00	300,00		17140,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,2493								
70	155	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,1	2084,43	12,72	39813,00	243,00	5262,00	34036,00	79757,00	
						1796,19	3,80	34307,00	73,00		5908,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,0427								
71	156	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1903,68	11,84	79955,00	497,00	8475,00	70414,00	162399,00	
						1690,06	3,40	70983,00	143,00		12030,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,228								
72	157	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	21948,02	2740,56	43896,00	5481,00	23968,00	14402,00	62962,00	
						7223,72	50,06	14447,00	100,00		4664,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,74								
73	165	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	6035,71	753,66	42250,00	5275,00	23069,00	13862,00	60601,00	
						1986,52	13,77	13906,00	96,00		4489,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	62,09								
			Итого по разделу 3: Полиэтиленовый подземный газопровод					**11011132,00**	**899269,00**	**9209105,00**	**1319226,00**	**13316785,00**	
								902754,00	**429795,00**	**0,00**	**986427,00**		
			Раздел 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров										
74	166	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	80,8	46,00		3717,00		3717,00	297,00	4014,00	
75	167	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	52	511,00		26572,00		26572,00	2126,00	28698,00	
76	168	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	574	1799,22	275,76	1032752,00	158287,00		866516,00	2051212,00	
						1523,46	1,40	874466,00	804,00		151944,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	526,8172								
77	169	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1148	1622,49	163,62	1862619,00	187836,00		1658493,00	3802797,00	
						1458,87	0,40	1674783,00	459,00		281685,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1013,3396								
78	170	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм (накладной уход)	шт.	454	6810,00		3091740,00		3091740,00	247339,00	3339079,00	
79	171	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	454	849,00		385446,00		385446,00	30836,00	416282,00	
80	172	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	454	4337,00		1968998,00		1968998,00	157520,00	2126518,00	
81	173	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,133	1092105,46	330061,10	145250,00	43898,00	3186,00	115662,00	281785,00	
						738087,84	140337,79	98166,00	18665,00		20873,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,60368								
82	174	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	143,332	2123,00		304294,00		304294,00	24344,00	328638,00	
83	175	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	454	1368,00		621072,00		621072,00	49686,00	670758,00	
84	176	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,16	44780,92	1720,35	275850,00	10597,00	253585,00	12653,00	311583,00	
						1894,10	363,04	11668,00	2236,00		23080,00		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,24								
85	177	1124-0207-0202 РСНБ РК 2022	Пункт контрольный. Устройство/ковер	шт.	616	16588,52	1021,31	10218528,00	629127,00	6947938,00	2859281,00	14124036,00	
						4288,09	400,49	2641463,00	246702,00		1046227,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1595,44								
86	178	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,407	36920,96	23932,12	15027,00	9740,00		4810,00	21424,00	
						12988,84	6385,83	5286,00	2599,00		1587,00		
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7676								
87	179	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	407	34,00		13838,00		13838,00	1107,00	14945,00	
88	180	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	887	477,50	202,28	423543,00	179423,00	54018,00	182190,00	654190,00	
						214,32	70,96	190102,00	62942,00		48457,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	106,44								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	181	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,01494	147825,00		150034,00		150034,00		162037,00	
											12003,00		
			Итого по разделу 4: Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода 95 футляров					**20539280,00**	**1218908,00**	**13824438,00**	**5699605,00**	**28337996,00**	
								5495934,00	**334407,00**	**0,00**	**2099111,00**		
			Раздел 5: Табличка указатель ГСН-6										
90	182	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	421	7130,06	1174,57	3001755,00	494494,00	249219,00	2619820,00	6071300,00	
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1494,56	5363,52	398,38	2258042,00	167718,00		449725,00		
91	183	251-101-0223 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	421	4011,00		1688631,00		1688631,00		1823721,00	
											135090,00		
92	184	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	421	6368,00		2680928,00		2680928,00		2895402,00	
											214474,00		
93	185	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	21,05	56444,75	889,22	1188162,00	18718,00	1029107,00	134347,00	1428310,00	
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94,725	6666,83	346,64	140337,00	7297,00		105801,00		
94	186	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	568,35	1205,17	29,04	684958,00	16504,00	430792,00	223140,00	980744,00	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	131,8572	418,16	4,00	237661,00	2273,00		72646,00		
			Итого по разделу 5: Табличка указатель ГСН-6					**9244434,00**	**529716,00**	**6078677,00**	**2977307,00**	**13199477,00**	
								2636040,00	**177288,00**	**0,00**	**977736,00**		
			Раздел 6: Стальной подземный газопровод										
95	187	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2694037,62	1266657,05	2694,00	1266,00	94,00	1789,00	4842,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,67377	1333390,83	473354,64	1333,00	473,00		359,00		
96	188	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1,004	33127,00		33260,00		33260,00		35921,00	
											2661,00		
97	193	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0171	1092105,46	330061,10	18675,00	5644,00	410,00	14871,00	36230,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,377616	738087,84	140337,79	12621,00	2400,00		2684,00		
98	194	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	17,364	2123,00		36864,00		36864,00		39813,00	
											2949,00		
99	195	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0056	1925980,76	702859,40	10785,00	3936,00	2657,00	5398,00	17478,00	
						748688,23	224921,55	4193,00	1260,00		1295,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,94376								
100	196	241-112-0237 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	52757,00		52757,00		52757,00		56978,00	
											4221,00		
101	199	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	757,00		6056,00		6056,00		6540,00	
											484,00		
102	200	1122-0301-0209 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	3206963,90	1499177,17	2566,00	1200,00	85,00	1710,00	4618,00	
						1601387,01	557242,53	1281,00	446,00		342,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,647352								
103	203	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0064	1190574,89	387803,53	7620,00	2482,00	189,00	5938,00	14643,00	
						773234,88	163999,34	4949,00	1050,00		1085,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,500608								
104	204	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	0,8032	37695,00		30277,00		30277,00		32699,00	
											2422,00		
105	207	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6,5982	2864,00		18897,00		18897,00		20409,00	
											1512,00		
106	208	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	2489,57	18,82	1992,00	15,00	524,00	1443,00	3710,00	
						1816,22	6,01	1453,00	5,00		275,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8056								
107	210	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,2	1903,68	11,84	13706,00	85,00	1453,00	12071,00	27839,00	
						1690,06	3,40	12168,00	24,00		2062,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7248								
108	211	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	5692699,46	988292,72	4554,00	790,00	3628,00	421,00	5373,00	
						168814,68	362670,01	135,00	290,00		398,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,07344								
109	214	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0048	1129072,70	191,48	5420,00	1,00	3781,00	1622,00	7605,00	
						341237,31	60,07	1638,00	0,00		563,00		
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,921744								
110	215	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	19314,27	2411,69	19314,00	2412,00	10546,00	6337,00	27703,00	
						6356,87	44,05	6357,00	44,00		2052,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,87								
111	218	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	4828,57	602,92	38629,00	4823,00	21091,00	12674,00	55407,00	
						1589,22	11,01	12714,00	88,00		4104,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,96								
			Итого по разделу 6: Стальной подземный газопровод					**304066,00**	**22654,00**	**222569,00**	**64274,00**	**397808,00**	
								58842,00	**6080,00**	**0,00**	**29468,00**		
			Раздел 7: Выходы из земли										
112	223	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	1092105,46	330061,10	27303,00	8251,00	599,00	21741,00	52967,00	
						738087,84	140337,79	18452,00	3508,00		3923,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,324								
113	224	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	25,108	2123,00		53304,00		53304,00		57568,00	
											4264,00		
114	227	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ	шт.	8	2226,00		17808,00		17808,00		19233,00	
											1425,00		
115	228	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	1368,00		5472,00		5472,00		5910,00	
											438,00		
116	229	241-225-0102 РСНБ РК 2022	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1"		9	813,00		7317,00		7317,00		7902,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							585,00		
117	230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/2 раза**	м2	12,9	228,65	6,19	2950,00	80,00	1232,00	1137,00	4414,00	
						126,95	0,76	1638,00	10,00		327,00		
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,76755								
118	231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	23,35	190,48	4,45	4448,00	104,00	2612,00	1207,00	6107,00	
						74,17	0,76	1732,00	18,00		452,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,964355								
119	232	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	1339	1039,72	33,48	1392185,00	44830,00	993659,00	264694,00	1789427,00	
						264,15	10,41	353697,00	13939,00		132548,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	200,85								
120	233	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	206	5390,60	227,84	1110464,00	46935,00	791458,00	205716,00	1421475,00	
						1320,73	66,24	272070,00	13645,00		105295,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	156,56								
121	234	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	234,84	15341,86	2607,39	3602882,00	612320,00	707197,00	2377187,00	6458476,00	
						9723,07	1161,42	2283366,00	272748,00		478407,00		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1805,9196								
			Итого по разделу 7: Выходы из земли					6224133,00	712520,00	2580658,00	2871682,00	9823479,00	
								2930955,00	303868,00	0,00	727664,00		
			Раздел 8: Прочие работы										
122	236	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	2	24399,87	19950,43	48800,00	39900,00	5054,00	14536,00	68403,00	
						1922,34	6064,20	3845,00	12128,00		5067,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,14								
123	237	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,119	2439936,03	2064254,22	290352,00	245647,00	2091,00	81263,00	401344,00	
						358109,31	392307,08	42615,00	46685,00		29729,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,32321								
124	239	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,243	2048750,55	1729255,65	497846,00	420209,00	2975,00	141262,00	690237,00	
						307283,55	331565,44	74663,00	80570,00		51129,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39,11085								
125	241	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,051	1563007,48	1312408,00	79713,00	66932,00	569,00	22822,00	110738,00	
						239445,87	252302,00	12212,00	12867,00		8203,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,39693								
126	242	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,1585	1318929,82	1102160,90	209050,00	174693,00	1779,00	60278,00	290874,00	
						205542,03	212371,64	32578,00	33661,00		21546,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,065695								
127	243	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,1975	563691,90	462254,95	111329,00	91296,00	1829,00	36510,00	159666,00	
						92176,07	110965,75	18205,00	21916,00		11827,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,537275								
128	244	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,1975	1560763,21	1240454,56	308251,00	244990,00	743,00	112718,00	454646,00	
						316545,36	310622,21	62518,00	61348,00		33677,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37,7067								
			Итого по разделу 8: Прочие работы					**1545341,00**	**1283667,00**	**15040,00**	**469389,00**	**2175908,00**	
								246636,00	**269175,00**	**0,00**	**161178,00**		
			ИТОГО по акту					**54527466,00**	**5065111,00**	**33219481,00**	**13923982,00**	**73656254,90**	
								12817356,00	**1642712,00**	**3357633,00**	**5204807,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**3357633,00**			
			В том числе										
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**						**913882,08**	
			Итого с временными	**Тенге**								**71212503,98**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,29%**						**918641,30**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**72131145,29**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**1442622,91**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**73573768,19**	
			Применительно К=1,0450539 (на 2023 год)	**Тенге**								**80397460,85**	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	**Тенге**								**76377587,81**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**9165310,54**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**85542898,34**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "SD Проект Консалтинг" **Маканов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СпецPSY", БИН
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Макаров Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)