Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«17» 08 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответсвтенностью «MD Construction LTD» ЮКО, г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1 строение 1488 «А»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Даурбаева Мадиярбек Шадиярбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство школы учебного корпуса имени «Сырдарья» на 200 ученических мест в населенном пункте А. Алимбетов, сельского округа Ж. Ералдиева Мактааральского района ЮКО.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района ЮКО» руководителя Сейдалиева С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____нет_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «СуҚұрылысПроект» номер проекта № 08-2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительства Мактааральского района ЮКО» 2013 год.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	ученических				

Мощность	мест	200	-	200	-

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	5361,46	5361,46
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	12575,68	12575,68
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологические решения школы приняты в соответствие с требованием СН и П РК 3.02-25-2004*. Здание школы по функциональному назначению состоит из трех блоков:

-Блок А учебный;

Класс здания – II

Степень долговечности- II

Сейсмичность -8 баллов

Внутренняя отделка стен- улучшенная штукатурка цементно- песчанным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в кордорах – масляная панель на высоту 2,1м, в санузлах – глазурованная плитка на высоту 1,8м.

Полы- керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, линолеум, деревянные.

Потолки- затирка цементно – известковым раствором с последущей водоэмульсионной покраской.

Цоколь- цементно- песчанная штукатурка с прорезными рустами.

Наружные стены- декоративная штукатура «Аспол», с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.

-Блок Б спортзал;

Класс здания – II

Степень долговечности- II

Сейсмичность -8 баллов

Внутренняя отделка стен- улучшенная штукатурка цементно- песчанным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в кордорах – масляная панель на высоту 2,1м, в санузлах – глазурованная плитка на высоту 1,8м.

Полы- керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, линолеум, деревянные.

Потолки- затирка цементно – известковым раствором с последущей водоэмульсионной покраской.

Цоколь- цементно- песчанная штукатурка с прорезными рустами.

Наружные стены- декоративная штукатура «Аспол», с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.

- Блок В актовый зал и столовая;

Класс здания – II

Степень долговечности- II

Сейсмичность -8 баллов

Внутренняя отделка стен- улучшенная штукатурка цементно- песчанным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в кордорах – масляная панель на высоту 2,1м, в санузлах – глазурованная плитка на высоту 1,8м.

Полы- керамическая плитка, бетонные по назначению помещений, линолеум, деревянные.

Потолки- затирка цементно – известковым раствором с последущей водоэмульсионной покраской.

Цоколь- цементно- песчанная штукатурка с прорезными рустами.

Наружные стены- декоративная штукатура «Аспол», с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера.

Классные помещения школы рассчитаны на введения занятий в специализированных помещениях, а также на проведение факультативных занятий в лабораториях химии, физики, биологии. Учтена возможность организации групповых и индивидуальных занятий с небольшим количеством учащихся.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 года.;

месяц, год

окончание работ август 2016 год.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____6_____;

фактически, месяц:_____14_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер Асыкатинского участка

Мактааральского ЭС Торобекова К._____2016 год.__

Мактааральские электрические сети

ТОО «Онтус... Транзит»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Директор ТОО «Мактаарал Сервис» Каныбекова Ш. _____ 2016 год.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство школы учебного корпуса имени «Сырдарья» на 200 ученических мест в населенном пункте А. Алимбетов, сельского округа Ж. Ералдиева Мактааральского района ЮКО.** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Товарищество с ограниченной ответсвтенностью «MD Construction LTD»

Даурбаев Мадиярбек Шадиярбекович _____ **2016 год.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **М.П.**