Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"
СубПодрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"
Наименование строительства и его адрес:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г. Костанай

Утвержден приказомПредседателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за декабрь 2019 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

код заказчика	Код подрядчика	Договор/Доп.соглашение		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	08.11.2019 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение е мататериалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	:Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г. Костанай	3 044 733,00	2 718 512							326 221	3 044 733,00
	ИТОГО:	**3 044 733,00**	**2 718 512**							**326 221**	**3 044 733,00**

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

Директор_____**Утемисов О.М.**

МП

СубПодрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар-09"

Директор_____**Шудегов Д.В.**

МП

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

24-3
Форма

Генеральный Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик: ТОО"Достар-09"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г.Костанай
(наименование, адрес)

Объект : Наружный газопровод высокого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 08 ноябрь 2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2019 г.
на Подземный газопровод высокого давления

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Футляр методом горизонтального бурения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	35	1101-0101-0333											
			Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3+ для стартового котлована НР = 72 %	м3 грунта	14,4	254,38	245,21	3663	3531	–	505	4501
						9,17	39,51	132	569	–	333		
2	36	1101-0101-0315											
			Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+для стартового котлована НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3,6	279,72	265,83	1007	957	–	196	1299
						13,89	61,67	50	222	–	96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	37	1101-0101-0333											
			Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3+для приемного котлована НР = 72 %	м3 грунта	14,4	254,38	245,21	3663	3531	–	505	4501
						9,17	39,51	132	569	–	333	
4	38	1101-0101-0315											
			Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+для приемного котлована НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3,6	279,72	265,83	1007	957	–	196	1299
						13,89	61,67	50	222	–	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	39	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	36	40,08	40,08	1443	1443	–	361	1948	
						–	13,94	–	502	–	144		
6	40	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	60	618,7	25,35	37122	1521	19424	12100	53160	
						269,62	10,47	16177	628	–	3938		
7	41	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	7,2	1212,64	1212,64	8731	8731	–	3855	13593	
						–	743,61	–	5354	–	1007		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	42	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм+ПЭтруба д.160 НР = 91 % ктрр1=0,71; ктрм1=0,71; кэкс1=0,71; кмат1=0,71;	м кожуха	26	23586,69	15290,19	613254	397545	32671	248840	931062	
						7039,92	3477,38	183038	90412	–	68968		
9	43	1125-0110-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,643; ктрм1=0,643; кэкс1=0,643; кмат1=0,643;	м кожуха	26	4998,23	4001,27	129954	104033	6157	39200	182686	
						760,15	896,65	19764	23313	–	13532		
10	44	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	26,26	5224		137182		137182	–	148157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	10975		
11	45	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	26,26	1663		43670		43670	–	47164
						–		–		–	3494		
12	46	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,026	229615,38	178384,62	5970	4638	8	2080	8694
						50923,08	37000	1324	962	–	644		
			Раздел 5 Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб с контрольной трубкой (пересечение с кабелем связи) Открытый способ										
			5.1 Футляры										
13	47	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0105	442285,71	147904,76	4644	1553	85	3397	8684
						286285,71	40476,19	3006	425	–	643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	48	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	10,605	5224		55401		55401	–	59833	
						–		–		–	4432		
15	49	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	10,5	1206,29	7,33	12666	77	1609	10892	25443	
						1045,71	2,1	10980	22	–	1885		
16	50	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	10,605	1663		17636		17636	–	19047	
						–		–		–	1411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	51	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм+90 НР = 91 % ктрр1=0,26; ктрм1=0,26; кэкс1=0,26; кмат1=0,26;	км трубопровода	0,0105	229523,81	178380,95	2410	1873	2	841	3511	
						50952,38	37047,62	535	389	–	260		

Итого	**1 514 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	530 390
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 845
- накладные расходы, тенге	322 968
в т.ч. зарплата, тенге	29 067
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 191
Всего	**1 514 582**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	19 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	50 631
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 698**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 616 601**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Кт.с.			0,90000003			1 454 941					
		НДС (12 %)						174 593					
		Итого						**1 629 534**					

Сдал (СубПодрядчик)
ТОО" Достар-99"
БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Шудегов Д.В. - Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (ГенПодрядчик)
ТОО"Межрайгаз+"
БИН 060540006611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Утемисов О.М. - Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

24.3-67
Форма

Генеральный Подрядчик: ТОО"Межрайгаз+"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик: ТОО"Достар-09"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящих сетей газоснабжения микрорайона "Аэропорт" г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Подземный газопровод высокого давления. Дополнительная локальная смета №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 08 ноябрь 2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2019 г.

на Подземный газопровод высокого давления

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Доп смета №1. Лок смета 2-1-1.Бестраншейная прокладка трубопроводов.Включить в сметные позиции.												
1	1	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	98	11367,59	2056,01	1114024	201489	864304	103908	1315367
						492,15	578,85	48231	56727	–	97435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	**1 315 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	864 304
- накладные расходы, тенге	103 908
в т.ч. зарплата, тенге	9 352
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 435
Всего	**1 315 367**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	17 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	43 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 529**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 403 967**
Коэф. 0,900000029	1 263 570
НДС (12 %)	151 628
Всего	**1 415 199**
в том числе(1,3 %)	18 162

Сдал (СубПодрядчик)
ТОО" Достар-99"
БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Шудегов Д.В. - Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (ГенПодрядчик)
ТОО"Межрайгаз+"
БИН 060540006611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Утемисов О.М. - Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП