Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
Наименование строительства и его адрес: Устройства наружного освещения по улице Брусиловского от ул. Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул. С.Рахимов от трассы Уральск-Саратов ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

За июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. согл. №1 от 09.06.2023 к осн. договору №89/д-ок 19.05.2023 Западно-Казахстанская область					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройства наружного освещения по улице Брусиловского от ул. Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул. С.Рахимов от трассы Уральск-Саратов ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»	27 535 214,21	24 585 012,68							2 950 201,52	27 535 214,21
Аванс 30% согласно договору										8 260 564,26
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**19 274 650**

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск" РК, ЗКО, г. Уральск, К.Аманжолов 69/1 Халелов Азамат Ергалиевич, БИН 000340003074 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Руководитель ТОО "Энергохолдинг LTD" Акназарова Райхан Хусайновна, БИН 000440000132 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Заместитель директора ТОО "Қабылан эксперт" Нургалин Р.Н _____

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
Найменование объекта: Наружные освещение
Объект: Устройства наружного освещения по улице Брусиловского от ул.Жангир хана до трассы Урасльк-Саратов и ул.С.Рахимов от трассы Уральск-Саратов ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО
Договор: Доп. согл. №1 от 09.06.2023 к осн. договору №89/д-ок 19.05.2023 Западно-Казахстанская область

Акт выполненных работ №1
За июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-го квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 НА Наружные освещение										
		Подраздел 1. Металлическая опора 9,5м										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1494		248,95	248,95	371931	371931		100651	510389
		НР - 72%; СП - 8%					93,57		139794		37807	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1494		1237,52		1848855			1331176	3434433
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52		1848855			254402	
8	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-20/4/К230/**	т	0,116		814490,00		94481		94481		102039
		СП - 8%									7558	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В10**	м3	15,6		33124,68	1688,99	516745	26348		31142	591718
		НР - 91%; СП - 8%				1801,20	345,33	28099	5387		43831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1	35969,46	23620,20	35969	23620		17134	57351
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	12349	6074		4248	
13	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	1000	40,00		40000				43200
		СП - 8%								3200	
14	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	280	12121,13	8554,52	3393916	2395266	3883	2375463	6230931
		НР - 99%; СП - 8%			3552,74	5016,75	994767	1404690		461550	
15	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	280	824,00		230720		230720		249178
		СП - 8%								18458	
16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1000	452,86		452860			189590	693846
		НР - 72%; СП - 8%			203,86		203860			51396	
18	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	1,623	2877831,00		4670720		4670720		5044377
		СП - 8%								373658	
19	С1243-113-0908 243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	1,892	2242144,00		4242136		4242136		4581507
		СП - 8%								339371	
20	С1243-113-0907 243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	1,518	1736440,00		2635916		2635916		2846789
		СП - 8%								210873	
21	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,357	954893,00		340897		340897		368169
		СП - 8%								27272	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18875147	2817165	12218753	4045155	24710728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3087930	1555945		1833624	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18875147				
	Всего заработная плата -			Тенге				4643875			
		Накладные расходы -		Тенге			4045155				
		Сметная прибыль -		Тенге			1833624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24753926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				4643875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			24753926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				4643875			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%				257440,83					
		Всего по главе				25011366,44					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				25011366,44					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				24753926				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								
		Сметная заработная плата -		Тенге					4643875			
		Глава 8. Временные здания и сооружения										
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,04%**					**257440,83**					
		Всего по главе					**25011366,44**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**25011366,44**					
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Норм ативн ый	**НДЗ РК 8.04-06-2015**	**Дополнительные затраты при строительно-монтажной работ связанные с климатическими условиями температурная зона 1,44%**					**360163,68**					
		Всего по главе					**25371530,12**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**25371530,12**					
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					**507430,60**					
		Итого сметная стоимость					**25878960,72**					
		Сумма уменшения по договору -5%					**1293948**					
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=30%					**24585012,68**					
	Решения Правительства	**НДС (12%)**					**2950201,52**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**27535214,21**					

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск» Халелов Азамат Ергалиевич, БИН 000340003074 _____

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Руководитель ТОО "Энергохолдинг LTD" Акназарова Райхан Хусайновна БИН 000440000132 _____

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Бабаев Ерсайн Зияденович KZ42VJE00027862 от 20.06.2017_____

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор ТОО "STROYCONSALTING" Утежанов А.М _____

Место печати (при наличии)