Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
Объект: Устройства наружного освещения по улице Брусиловского от ул.Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул.С.Рахимов от трассы Уральск-Саратов ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск
Договор: Доп. согл. №1 от 09.06.2023 к осн. договору №89/д-ок 19.05.2023 Западно-Казахстанская область

Акт выполненных работ №2
За август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1-го квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на Наружные освещение Подразел 1. Металлическая опора										
1	Е 11-010101-0431 1101-0101-0431 РНСБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	862		248,95	248,95	214595	214595	0	58073	294482
		НР - 72% СП- 8%				0,00	93,57	0	80657		21813	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	862		1237,52	0,00	1066742	0	0	768054	1981580
		НР- 72%, СП - 8%				1237,52	0,00	1066742	0		146784	
3	Е 11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм= 1,11	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаметах с поля**	опора	116		36251,03	12926,77	4205119	1499505	225697	2455251	7193201
		НР - 80% СП- 8%				21378,60	5078,85	2479918	589147		532830	
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтрк и Кэм=1,08	**Светильники. Установка на кронштейнах**	шт	116		6404,87	1190,84	742965	138137	269954	316011	1143694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР- 72%, СП - 8%			2886,84	896,82	334873	104031		84718	
5	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	116	104563,00	--	12129308	--	12129308	--	13099653
		СП - 8%			--	--	--	--		970345	
6	С1247-103-0310 247-103-0310 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 180, мощность 180 Вт, IP67	шт.	116	57015,00	--	6613740	--	6613740	--	7142839
		СП - 8%			--	--	--	--		529099	
7	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	116	15514,00	--	1799624	--	1799624	--	1943594
		СП - 8%			--	--	--	--		143970	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В10	м3	36,24	33124,68	1688,99	1200438	61209	1073954	70789	1372926
		НР - 91% СП- 8%			1801,20	345,33	65275	12515		101698	
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5880,78	1908,61	11762	3818	246	6583	19813
		НР - 72%, СП - 8%			3849,12	722,75	7698	1446		1468	
11	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7314,00	--	14628	--	14628	--	15798
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,115	35969,46	23620,20	148014	97197	0	46245	209800
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	50817	24994		15541	
13	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	4115	40,00	0,00	164600	0	164600	0	177768
		СП- 8%			0,00	0,00	0	0		13168	
16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4390	452,86	196,76	1988055	863776	229334	857683	3073398
		НР - 72% СП- 8%			203,86	67,49	894945	296281		227659	
17	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1	шт.	116	5619,00	--	651804	--	651804	--	703948
		СП - 8%			--	--	--	--		52144	
		Материал									
22	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	125,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1243-902-0802 243-902-0802 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16** *СП - 8%*	100 шт.	0,08	7172,00 --	--	574 --	--	574 --	-- 46	620
24	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной** *СП - 8%*	шт.	30	51,00 --	--	1530 --	--	1530 --	-- 122	1652
25	С1252-207-1801 252-207-1801 РСНБ	**Лента крепления типа F207** *СП - 8%*	м	50	520,00 --	--	26000 --	--	26000 --	-- 2080	28080
26	С1252-207-0404 252-207-0404 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)** *СП - 8%*	шт.	8	1653,00 --	--	13224 --	--	13224 --	-- 1058	14282
27	С1252-207-0403 252-207-0403 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа CPTAU 35 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)** *СП - 8%*	шт.	8	1568,00 --	--	12544 --	--	12544 --	-- 1004	13548
28	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ	**Болт шайба гайка ГОСТ 28778-90 М10х100** *СП - 8%*	шт.	16	29,00 --	--	464 --	--	464 --	-- 37	501
29	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	22238,28 9910,24	11464,52 5114,88	44477 19820	22929 10230	1728	24040 5481	73999
30	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	2	67850,00 --	--	135700 --	--	135700 --	-- 10856	146556
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**38654431**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4854814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1822796			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1119301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23367152		
		- Накладные расходы	Тенге							**4602730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2863245**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							38654431	

СТОИМОСТЬ СМР:	38654431
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	401997,17
ИТОГО	39056428,28
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%	562400,32
ИТОГО	39618828,60
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	792359,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО					40410336,27					
	СУММА УМЕНЬШЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ- 5%					2020516,81					
	ИТОГО					38389819,46					
	НДС, 12%					4606778,34					
	ИТОГО ПО АКТУ					42996597,80					

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»
Халелов Азамат Ергалиевич, БИН 000340003074 _____
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Руководитель ТОО "Энергохолдинг LTD" Акназарова Райхан Хусайновна БИН 000440000132 _____
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Бабаев Ерсайн Зияденович KZ42VJE00027862 от 20.06.2017 _____
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор ТОО "STROYCONSALTING" Утежанов А.М _____
Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
Наименование строительства и его адрес: Устройства наружного освещения по улице Брусиловского от ул. Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул. С.Рахимов от трассы Уральск-Саратов ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
За август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. согл. №1 от 09.06.2023 к осн. договору №89/д-ок 19.05.2023 Западно-Казахстанская область				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройства наружного освещения по улице Брусиловского от ул. Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул. С.Рахимов от трассы Уральск-Саратов ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»	70 531 812,01	38 389 819,46							4 606 778,34	42 996 597,80
Аванс 30% согласно договору										12 898 979,34
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**30 097 618,46**

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск" РК, ЗКО, г. Уральск, К.Аманжолов 69/1 Халелов Азамат Ергалиевич, БИН 000340003074 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Руководитель ТОО "Энергохолдинг LTD" Акназарова Райхан Хусайновна, БИН 000440000132 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Қабылан эксперт" Нургалин Р.Н _____

Место печати (при наличии)