Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

« 08 » 09 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергохолдинг LTD»,** Республика Казахстан, район Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ул.Жибек Жолы, 71, БИН 000440000132, тел. 87010984824, II-категория

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Акназаровой Райхан Хусаиновны,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Устройство наружного освещения по улице Брусиловского от ул.Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул.С.Рахимова от трассы Уральск-Саратов до ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»,** новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, относящийся к технически не сложным объектам,

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск»,** руководитель Халелов Азамат Ергалиевич, ИИН 000340003074, телефон 8112 515329, 090000 Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова,69/1

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   - ТОО «Батыс Электро Монтаж» Лицензия ГСЛ № 22008541 от 04.05.2022г.III категории;
   - ТОО «BCS Construction» Лицензия ГСЛ № 0006432 от 07.02.2011г. I категории;

наименование организации

3. **Проект** (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»,** главный инженер проекта Шукеев Айбар Нурланович, лицензия №20013489 от 15.09.2020г. II- категория, г.Уральск, ул.Некрасова, 16А, БИН 150140005479, тел 87112-260004

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск», приказ от 17.05.2023г. №145;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Напряжение сети	Вольт	380/220	380/220	380/220	380/220
Шкаф управления наружным освещением	шт	2	2	2	2
Длина кабеля КЛ-0,4кВ (АВБбШв)	м	5390	5390	5390	5390
Количество опор освещения	шт	116	116	116	116
Количество светильников наружного освещения	шт	116	116	116	116
Расчетная мощность электроснабжения	кВт	20,815	20,815	20,815	20,815
Расчетный ток	А	31,625	31,625	31,625	31,625
Коэффициент мощности		0,92	0,92	0,92	0,92

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект электроснабжения выполнен на основании технических условий на электроснабжение №7/1092 от 19.07.2021г. выданных АО «ЗапКаз РЭК», а также в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Настоящим проектом выполнено строительство линии наружного освещения:
- строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от существующего КТП;
- установка (монтаж) шкафов управления наружным освещением на двух железобетонных опорах СВ-95;
- установка двух трехфазных электронных электросчетчиков.

Распределительная сеть в пределах одной линии выполняется кабелями марки АВБбШв 4х16, 4х35, 4х50, 4х70 по системе «заход-выход». Ввод кабеля ограничивается распределительной коробкой , установленной на металлических опорах на высоте 0,5м от уровня земли.

Освещение выполняется светодиодными светильниками консольного типа. Переходы через дороги выполняются методом прокола (ГНБ).

В качестве опор освещения приняты стойки металлические восьмигранные тонкостенные типа СТВ9. Заземление выполнено согласно требований ПУЭ РК с использованием нулевого защитного проводника питающей кабельной линии.

Кабельные линии проложены в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхности земли.
Силовые кабели уложены в траншее с запасом по длине, для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей.

Включение и отключение наружного освещения осуществляются автоматически в соответствии с графиком, утвержденным уполномоченными органами и составленным с учетом времени года, особенностей местных погодно-климатических условий;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13 июня 2023 года;

месяц, год

окончание работ « 08 » 09 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена

(обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Городских Электрических Сетей

г.Уральск **С.Доля**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция на объекте наружного освещения не требуется;

13. Доступ для маломобильных групп населения на объект наружного освещения не требуется

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергохолдинг LTD»** считает объект

«Устройство наружного освещения по улице Брусиловского от ул.Жангир хана до трассы Уральск-Саратов и ул.С.Рахимова от трассы Уральск-Саратов до ул.Т.Бигельдинова п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Энергохолдинг LTD»

Директор **Р.Акназарова**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)