Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кривенко, дом № 25** — **111240021341**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 08.12.2021 года (Толстого от ул. Катаева)

Номер документа	Дата составления
27	22.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. в г. Павлодар			работа	1	75 310 775,00	75 310 775,00
				Итого	1	x	75 310 775,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жумагалов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 Тел.: 8 (7182) 32 55 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Объект: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Договор о государственных закупках работ №46 от 08 декабря 2021 г.

Акт выполненных работ №5 (ЛС 2-1-1 Включаемые работы) от 21.11.2022 г
за ноябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.										
1	57	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм**	м	91,34		3382,95	953,52	308999	87095	7949	200201	549936
			НР - 72%; СП - 8%				2342,40	701,80	213955	64102		40736	
2	60	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	91,34		20762,63	20246,15	1896459	1849284	47175	473712	2559785
			НР - 72%; СП - 8%				--	7203,13	--	657934		189614	
3	61	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	27,6841819		584,00	--	16168	--		--	17462
			СП - 8%				--	--	--	--		1293	
4	63	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера**	м	91,34		4961,17	2618,77	453153	239198	--	273179	784439
			НР - 72%; СП - 8%				2342,40	1811,48	213955	165461		58107	

5	64	2901-0001-0001	Пролайнер	м	91,34	6696,00	--	611613	--	611613	--	660542
			СП - 8%			--	--	--	--		48929	
6	66	1216-0102-0507	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм	м	91,34	37857,20	28100,80	3457877	2566727	36734	912060	4719532
			НР - 72%; СП - 8%			9354,24	4514,28	854416	412334		349595	
7	68	2900-0001-0001	Пластиковый рукав д 700_8 мм	м	105,041	473214,00	--	49706872	--	49706872	--	53683423
			СП - 8%			--	--	--	--		3976550	
8	88	1216-0102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	91,34	330,47	216,54	30185	19779	10	15035	48839
			НР - 72%; СП - 8%			113,81	114,81	10396	10487		3618	
9	89	1216-0102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	91,34	203,79	125,16	18614	11432	10	9528	30394
			НР - 72%; СП - 8%			78,51	66,36	7172	6061		2251	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				56499939	4773514	50410363	1883715	63054352
								1299893	1316379	--	4670693	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				56499939				
			Материалы	Тенге				91880				
			Всего заработная плата	Тенге					2616272			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50318484				
			Транспортные расходы	Тенге				16168				
			Накладные расходы	Тенге				1883716				
			Сметная прибыль	Тенге				4670692				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63054348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2109
			Сметная заработная плата	Тенге					2616272			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63054348				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2109
			Сметная заработная плата	Тенге					2616272			
			РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 314.80 м2.									
			Демонтажные работы.									
10	90	1127-0302-0104 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,025	3073,59	1360,61	77	34	--	61	149
			НР - 108%; СП - 8%			1712,98	548,84	43	14		11	
11	91	1127-0302-0102 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,0625	400,68	286,71	25	18	--	12	40
			НР - 108%; СП - 8%			113,96	57,72	7	4		3	

12	92	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1375	92,00	--	13	--		--		14
			СП - 8%			--	--	--	--		1		
13	93	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1375	202,00	--	28	--		--		30
			СП - 8%			--	--	--	--		2		
			Восстановительные работы.										
14	94	1127-0401-0101 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 10 см	м3 материала основания в плотном теле	0,025	3427,26	1166,54	86	29	53	10		104
			НР - 108%; СП - 8%			148,38	240,24	4	6		8		
15	95	1127-0403-0301 ОПс прил. Б п. 7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	0,25	690,49	187,30	173	47	117	25		214
			НР - 108%; СП - 8%			35,26	57,96	9	14		16		
16	96	1127-0403-0304 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщтны 25 см)	м2 основания	2,5	41,62	13,12	104	33	71	11		125
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,21	--	11		9		
17	97	1127-0602-0306 Изм. и доп. вып. 14 ОПс прил. Б п. 7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,25	1623,13	110,44	406	28	366	21		461
			НР - 108%; СП - 8%			46,75	31,96	12	8		34		
18	98	1127-0602-0406 Изм. и доп. вып. 14 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщины 6 см)	м2 покрытия	1	182,27	0,02	182	--	182	--		197
			СП - 8%			0,13	--	--	--		15		
19	99	1127-0602-0301 ОПс прил. Б п. 7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	0,25	1822,94	110,70	456	28	416	21		515

		НР - 108%; СП - 8%				46,75	32,06	12	8		38	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**					1548	216	1205	161	1849
								86	64	--	137	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1548				
	Материалы		Тенге					1206				
	Всего заработная плата		Тенге						150			
	Транспортные расходы		Тенге					40				
		Накладные расходы	Тенге					162				
		Сметная прибыль	Тенге					137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1848				
		Сметная заработная плата	Тенге						150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1848				
		Сметная заработная плата	Тенге						150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									63056201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1299979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4773730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1316443			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							50411568		
		- Перевозка грузов	Тенге					16209				
		- Накладные расходы	Тенге								1883876	
		- Сметная прибыль	Тенге								4670830	

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	655 784
Итого со временными зданиями и сооружениями	63 711 985
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	2 382 828
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	66 094 814
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 321 896
	67 416 710
Итого по сметному расчету:	67 416 710
в текущих ценах 01.10.19	67 416 710
2020г- 100%	67 416 710
в текущих и прогнозных ценах	70 780 804
В ценах 2020г 100% К-1,0499	70 780 804
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	8 493 696

Итого с НДС
Итого со скидкой 5%

79 274 500
75 310 775

Зам. руководителя ГУ «Отдел жилищной инспекции
и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ А. Аманов

Заведующая ИКИ ГУ «Отдел жилищной инспекции
и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ И.Н. Заяц

Гл. специалист ГУ «Отдел жилищной инспекции
и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ А.Т.Жуматаев

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009379
Аттестат № KZ43VJE00041618 от 15.10.2018 г.

_____ Дерягин М.В.

Эксперт авторского надзора:
ИП ШАКИРОВА РОЗА КАБЫЛКЕНОВА
ИИН 530409450313
Аттестат № KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г.

_____ Сапарова А.А.