СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор №32 от 18.05.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Бухарбай батыра в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2023 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2023год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Бухарбай батыра в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	57 198 667,34	57 198 667,34	57 198 667,34	3 397 665,34	17 159 600,2	1 019 299,2	3 397 665,34	2 378 366,14	0
Всего:	**57 198 667,34**	**57 198 667,34**	**57 198 667,34**	**3 397 665,34**	**17 159 600,2**	**1 019 299,2**	**3 397 665,34**	**2 378 366,14**	**0**

«Заказчик»
КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова"
акимата Жалагашского района
Есжанов Г.С.

Технический надзор
ТОО «КустанайСпецСтрой»
Садык А.Б.

Авторский надзор
ТОО «ПРОИНСЕТ»
Еркасымов Г.

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Шоманов А.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Бухарбай батыра в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области

Договор: №32 от 18.05.2023 года

АКТ Форма №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Перенос опор										
2	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.		1	3325,95	2212,20	3326	2212	--	1522	5236
		НР - 72%; СП - 8%				1113,75	1000,12	1114	1000		388	
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		1	8481,43	3823,14	8481	3823	677	4117	13606
		НР - 72%; СП - 8%				3981,06	1737,40	3981	1737		1008	
4	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры стальные. Демонтаж опор освещения	опора		3	4028,25	2612,00	12085	7836	--	5367	18848
		НР - 72%; СП - 8%				1416,25	1068,50	4249	3206		1396	
5	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 1 т. Установка опор освещения	опора		3	10426,53	7045,57	31280	21137	--	13871	48763
		НР - 72%; СП - 8%				3380,96	3040,96	10143	9123		3612	
6	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Демонтаж опор связи	приставка		1	2499,96	595,30	2500	595	--	1526	4349
		НР - 72%; СП - 8%				1904,66	215,42	1905	215		322	
7	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных/ опоры ЛС	приставка		1	3350,63	744,12	3351	744	226	1908	5680
		НР - 72%; СП - 8%				2380,83	269,28	2381	269		421	
		Наращивание сущ. колодцев										
8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.		4	1136,19	132,47	4545	530	--	3072	8226
		НР - 72%; СП - 8%				1003,72	62,83	4015	251		609	
9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.		4	32309,87	220,78	129239	883	121665	5119	145107
		НР - 72%; СП - 8%				1672,87	104,72	6691	419		10749	
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из ГПС	м3 основания		0,36	8285,61	1816,86	2983	654	1977	469	3728
		НР - 72%; СП - 8%				976,65	831,20	352	299		276	
11	1146-0101-0501 РСНБ РК 2015	Наращивание колодца монолитным бетоном	м3		0,648	40525,36	2592,48	26260	1680	18615	4820	33566
		НР - 72%; СП - 8%				9204,48	1126,23	5965	730		2486	
		Укрепление обочин										
38	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		87	245,35	236,58	21345	20583	56	3440	26767
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	706	4072		1983	
39	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		815	38,00	--	30970	--		--	33448
		СП - 8%				--	--	--	--		2478	
40	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		86	22,12	18,42	1902	1584	19	700	2811
		НР - 72%; СП - 8%				3,48	7,83	299	673		208	
41	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта		91	79,30	79,30	7216	7216	--	2163	10129
		НР - 72%; СП - 8%				--	33,01	--	3004		750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		91	37,58	37,58	3420	3420	--	803	4560
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,25	--	1115		338	
43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		91	93,20	80,40	8481	7317	190	1897	11208
		НР - 72%; СП - 8%				10,70	18,25	974	1661		830	
44	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2		1516	50,74	22,37	76922	33912	--	36795	122814
		НР - 72%; СП - 8%				28,37	5,34	43009	8095		9097	
45	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин		1516	682,63	172,58	1034867	261631	718023	94329	1219532
		НР - 72%; СП - 8%				36,42	50,00	55213	75800		90336	
		Обустройство улицы и организация движения										
46	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная - 1.1	км линии		0,414	44032,36	10575,68	18229	4378	12512	1887	21725
		НР - 72%; СП - 8%				3234,06	3096,44	1339	1282		1609	
47	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.5	км линии		0,087	21730,36	10575,68	1891	920	690	397	2471
		НР - 72%; СП - 8%				3234,06	3096,44	281	269		183	
48	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6	км линии		0,184	36598,36	10575,68	6734	1946	4193	839	8178
		НР - 72%; СП - 8%				3234,06	3096,44	595	570		606	
49	1127-0903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии		0,03	133240,36	10575,68	3997	317	3583	137	4464
		НР - 72%; СП - 8%				3234,06	3096,44	97	93		331	
50	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		20	5331,25	841,85	106625	16837	9660	61978	182091
		НР - 72%; СП - 8%				4006,40	297,62	80128	5952		13488	
51	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.		4	967,66	--	3871	--	415	2488	6868
		НР - 72%; СП - 8%				863,88	--	3456	--		509	
52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия		3,2	6011,10	319,56	19236	1023	16245	1680	22590
		НР - 72%; СП - 8%				614,90	114,38	1968	366		1673	
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3		1,6	33816,62	1192,25	54107	1907	42384	7412	66441
		НР - 72%; СП - 8%				6134,80	299,46	9816	479		4922	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		16	911,08	20,25	14577	324	9257	3632	19666
		НР - 72%; СП - 8%				312,28	2,99	4996	48		1457	
55	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.		16	5873,00	--	93968	--	93968	--	101485
		СП - 8%				--	--	--	--		7517	
56	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.		4	6720,00	--	26880	--	26880	--	29030
		СП - 8%				--	--	--	--		2150	
57	251-101-0303 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.		9	10589,00	--	95301	--	95301	--	102925
		СП - 8%				--	--	--	--		7624	
58	251-101-0309 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.		4	13335,00	--	53340	--	53340	--	57607
		СП - 8%				--	--	--	--		4267	
59	251-101-0312 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.		11	12110,00	--	133210	--	133210	--	143867
		СП - 8%				--	--	--	--		10657	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Искусственная дорожная неровность ИДН - 12 м										
60	**1127-0903-0602 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	**м2**		**6**	**3319,99**	**470,59**	**19920**	**2824**	**--**	**12956**	**35506**
		НР - 72%; СП - 8%				**2849,40**	**149,60**	**17096**	**898**		**2630**	
61	**ТПРАЙС**	**Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (средний элемент)**	**шт.**		**22**	**8035,71**	**--**	**176786**	**--**	**176786**	**--**	**190929**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14143**	
62	**ТПРАЙС**	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (концевой элемент)**	**шт.**		**4**	**4464,29**	**--**	**17857**	**--**	**17857**	**--**	**19286**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1429**	
63	**217-103-0106 РСНБ РК 2015**	**Анкерный болт**	**1000 шт.**		**0,148**	**361215,00**	**--**	**53460**	**--**	**53460**	**--**	**57737**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4277**	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге								**2791247**
		Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								**87087**
		Итого		Тенге								**2878334**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ		Тенге								**41448**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге								**62906**
		ИТОГО		Тенге								**2982688**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								**58396**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								**3041084**
		в том числе в текщих ценах на 2022 год - 100%, К=1,0500514		Тенге								**3193294**
		НДС в текущих ценах - 12%		Тенге								**383195**
		Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге								**3576489**
		Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,95		Тенге								**3397665,34**

Заказчик

КГУ «Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

Есжанов Г.С.

Технический надзор

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Садык А.Б.

Авторский надзор

ТОО "ПРОИНСЕТ"

Еркасымов Г.

Подрядчик

ТОО "Кызылорда жолдары"

Шоманов А.