Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"

Справка № 9 от 29.05.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	08.12.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке										
в том числе за месяц	**312 130 000,00**	**71 589 345**							**8 590 721**	**80 180 066**
Сумма аванса перечисленная исполнителю 30%										**24 054 020**
Сумма удержания резерва 5%										
Всего к оплате										**56 126 046**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **Рашитов Н.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009378
Аттестат № KZ76VTE00067311 от 21.07.2021 г.

_____ **Кажмуратов М.К.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 Тел.: 8 (7182) 32 55 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Объект: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Договор о государственных закупках работ №46 от 08 декабря 2021 г.

Акт выполненных работ №9 (ЛС 2-1-1 Включаемые работы) от 29.05.2023 г
за май 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство временной фекальной перекачки стоков, количество перестановок (монтаж-демонтаж) - 2 к-та.										
1	1	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата VARISCO J12-400, Q=1200 м3/час, H=8 м, мощность 55 кВт**	шт.		14	17145,52	309,52	240037	4333	5040	141709	412286
			НР - 61%; СП - 8%				16476,00	117,52	230664	1645		30540	
2	2	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**	маш.-ч		2688	1359,00	1359,00	3652992	3652992		--	3945231
			СП - 8%				--	1012,00	--	2720256		292239	
3	6	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода		0,2068	668940,60	270589,80	138337	55958	--	97111	254283
			НР - 99%; СП - 8%				398350,80	75979,72	82379	15713		18836	

4	9	1334-0201-0822	Насос перекачки. Демонтаж оборудования	шт.	14	10062,55	176,95	140876	2477	--	85025	243973
			НР - 61%; СП - 8%			9885,60	70,51	138398	987		18072	
5	11	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,6618	401364,36	162353,88	666987	269800	--	468216	1226019
			НР - 99%; СП - 8%			239010,48	45587,83	397188	75758		90816	
6	12	1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PS4 11003 HF 8878, Q=300 м3/час, H=32,5 м, мощность 3 кВт	шт.	3	17145,52	309,52	51437	929	1080	30366	88347
			НР - 61%; СП - 8%			16476,00	117,52	49428	353		6544	
7	13	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.	маш.-ч	576	1359,00	1359,00	782784	782784		--	845407
			СП - 8%			--	1012,00	--	582912		62623	
8	14	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1007	487428,77	165884,17	49084	16705	--	36596	92534
			НР - 99%; СП - 8%			321544,60	45541,98	32380	4586		6854	
9	17	1122-0501-0106 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0338	586920,23	214605,43	19838	7254	--	14446	37027
			НР - 99%; СП - 8%			372314,80	59396,19	12584	2008		2743	
10	23	1334-0201-0822 Коэффициенты по тех. части-1	Насос перекачки. Демонтаж оборудования	шт.	3	10071,31	185,71	30214	557	--	18220	52308
			НР - 61%; СП - 8%			9885,60	70,51	29657	212		3875	
11	24	1122-0501-0105 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1007	292457,26	99530,50	29450	10023	--	21958	55521
			НР - 99%; СП - 8%			192926,76	27325,19	19428	2752		4113	
12	25	1122-0501-0106 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0338	352152,14	128763,26	11903	4352	--	8668	22216
			НР - 99%; СП - 8%			223388,88	35637,71	7551	1205		1646	
13	33	2301-0804-0202	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 39, DN 200, толщина стенки 6,5 мм	м	88,0797	21359,00	--	1881294	--	1881294	--	2031799
			СП - 8%			--	--	--	--		150504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				7695233	4808163	1887414	922315	9306951

								999656	3408385	--	689405		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				462564					
			Материалы	Тенге				6120					
			Всего заработная плата	Тенге					451344				
			Накладные расходы	Тенге				275320					
			Сметная прибыль	Тенге				59031					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				796914					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
			Сметная заработная плата	Тенге					451344				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5351375					
			Всего заработная плата	Тенге					3956697				
			Накладные расходы	Тенге				646994					
			Сметная прибыль	Тенге				479870					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6478239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									574
			Сметная заработная плата	Тенге					3956697				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1881294					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1881294					
			Сметная прибыль	Тенге				150504					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2031798					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9306950					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									902
			Сметная заработная плата	Тенге					4408041				
			РАЗДЕЛ 2. Замена люков с ремонтом горловин - 40 шт.										
14	41	1101-0205-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	91,04	1327,15	--	120823	--	--	86993	224441
			НР - 72%; СП - 8%			1327,15	--	120823	--		16625	
15	42	1216-0101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	8	37918,44	259,20	303348	2074	264599	27103	356886
			НР - 72%; СП - 8%			4584,36	121,00	36675	968		26436	
16	43	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж горловин**	м3 сборных железобетонных конструкций	7	8664,10	4947,19	60649	34630	--	44383	113434
			НР - 118%; СП - 8%			3716,92	1656,28	26018	11594		8403	
17	44	4131-0101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	17,5	478,00	--	8365	--		--	9034
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
18	45	4131-0101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	17,5	478,00	--	8365	--		--	9034
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
19	46	4101-0105-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	17,5	407,00	--	7123	--		--	7693
			СП - 8%			--	--	--	--		570	

20	47	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7	14885,30	8245,31	104197	57717	3116	73971	192422
			НР - 118%; СП - 8%			6194,86	2760,47	43364	19323		14253	
21	48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15965,00	--	111755	--	111755	--	120695
			СП - 8%			--	--	--	--		8940	
22	50	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	7925,00	--	110950	--	110950	--	119826
			СП - 8%			--	--	--	--		8876	
23	51	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3487,00	--	27896	--	27896	--	30128
			СП - 8%			--	--	--	--		2232	
24	52	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2456,00	--	19648	--	19648	--	21220
			СП - 8%			--	--	--	--		1572	
25	53	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ОПс прил. Б п. 7	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,42	34276,13	2430,18	14396	1021	10613	2764	18533
			НР - 93%; СП - 8%			6575,64	500,94	2762	210		1373	
26	54	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	49	595,00	--	29155	--	29155	--	31487
			СП - 8%			--	--	--	--		2332	
27	55	1101-0205-0501 ОПс прил. Б п. 7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	91,04	822,34	--	74866	--	--	53904	139071
			НР - 72%; СП - 8%			822,34	--	74866	--		10302	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1001535**	**95442**	**577732**	**289118**	**1393904**
								304508	**32096**	**--**	**103252**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1001535				
			Материалы	Тенге				278328				
			Всего заработная плата	Тенге					336604			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29155				
			Местные материалы	Тенге				270249				
			Транспортные расходы	Тенге				23853				
			Накладные расходы	Тенге				289117				
			Сметная прибыль	Тенге				103252				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1393904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
			Сметная заработная плата	Тенге					336604			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1393904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
			Сметная заработная плата	Тенге					336604			

РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.

28	57	1216-0102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм	м	444,4	3382,95	953,52	1503384	423744	38677	974047	2675625
			НР - 72%; СП - 8%			2342,40	701,80	1040963	311880		198194	
29	60	1216-0102-0407	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	444,4	20762,63	20246,15	9226914	8997390	229524	2304771	12454220
			НР - 72%; СП - 8%			--	7203,13	--	3201071		922535	
30	63	1216-0102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера	м	444,4	4961,17	2618,77	2204744	1163781	--	1329109	3816561
			НР - 72%; СП - 8%			2342,40	1811,48	1040963	805022		282708	
31	64	2901-0001-0001	Пролайнер	м	444,4	6696,00	--	2975702	--	2975702	--	3213759
			СП - 8%			--	--	--	--		238056	
32	66	1216-0102-0507	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм	м	444,4	37857,20	28100,80	16823741	12487996	178721	4437483	22962121
			НР - 72%; СП - 8%			9354,24	4514,28	4157024	2006146		1700898	
33	70	2305-0301-1805	Распорный: хомут д 700 мм (применит.)	кг	35,84	655,00	--	23475	--	23475	--	25353
			СП - 8%			--	--	--	--		1878	
34	72	Прайс-лист	Пробка-заглушка пневматическая Ду 700 мм	шт	14	604918,00	--	8468852	--	8468852	--	9146360
			СП - 8%			--	--	--	--		677508	
35	76	Прайс-лист	Пробка-заглушка пневматическая Ду 400 мм	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
36	81	Прайс-лист	Пробка-заглушка пневматическая Ду 200 мм	шт	2	196950,00	--	393900	--	393900	--	425412
			СП - 8%			--	--	--	--		31512	
37	83	Прайс-лист	Пробка-заглушка пневматическая Ду 150 мм	шт	4	196950,00	--	787800	--	787800	--	850824
			СП - 8%			--	--	--	--		63024	
38	85	Прайс-лист	Пробка-заглушка пневматическая Ду 120 мм	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
39	88	1216-0102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	444,4	330,47	216,54	146861	96230	53	73152	237615
			НР - 72%; СП - 8%			113,81	114,81	50578	51021		17601	
40	89	1216-0102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	444,4	203,79	125,16	90564	55619	53	46355	147872

			НР - 72%; СП - 8%			78,51	66,36	34892	29489		10953	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**43039837**	**23224762**	**13490657**	**9164917**	**56381134**
								6324420	**6404630**	**--**	**4176379**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**43016362**				
			Материалы	Тенге				**447026**				
			Всего заработная плата	Тенге					**12729049**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13020154**				
			Накладные расходы	Тенге				**9164916**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4174502**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56355780**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10263**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12729049**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**23475**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23475**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1878**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25353**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**56381133**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10263**
			Сметная заработная плата	Тенге					**12729049**			
			РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 314.80 м2.									
			Демонтажные работы.									
41	**90**	**1127-0302-0104 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**5,509**	**3073,59**	**1360,61**	**16932**	**7496**	**--**	**13457**	**32821**
			НР - 108%; СП - 8%			**1712,98**	**548,84**	**9437**	**3024**		**2431**	
42	**91**	**1127-0302-0102 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,79**	**400,68**	**286,71**	**5525**	**3954**	**--**	**2557**	**8729**
			НР - 108%; СП - 8%			**113,96**	**57,72**	**1572**	**796**		**647**	
43	**92**	**4131-0104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**30,2995**	**92,00**	**--**	**2788**	**--**		**--**	**3011**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**223**	
44	**93**	**4102-0103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**30,2995**	**202,00**	**--**	**6120**	**--**		**--**	**6610**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**490**	
			Восстановительные работы.									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**31366**	**11449**	**--**	**16014**	**51171**
								11008	**3819**	**--**	**3791**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31366**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14828**			
			Транспортные расходы	Тенге				**8908**				
			Накладные расходы	Тенге				**16014**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3790**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51170**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14828**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**51170**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**

	Сметная заработная плата	Тенге					14828			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**67133160**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7639593				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28139816			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9848930			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15955803		
	- Перевозка грузов	Тенге				32761				
	- Накладные расходы	Тенге							10392364	
	- Сметная прибыль	Тенге							4972827	

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	698 185
Итого со временными зданиями и сооружениями	67 831 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	2 536 892
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	70 368 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 407 365
	71 775 602
Итого по сметному расчету:	71 775 602
в текущих ценах 01.10.19	71 775 602
2020г- 100%	71 775 602
в текущих и прогнозных ценах	71 775 602
В ценах 2020г 100% К-1,0499	75 357 204
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	75 357 204
Итого с НДС	9 042 865
Итого со скидкой 5%	84 400 069
	80 180 066

Зам. руководителя ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ Р.А. Аширбеков

Заведующая ИКИ ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ Т.С. Каскабаев

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ Мубараков Р.Б.
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "ЖЕ САПА"
БИН 200641009379
Аттестат №KZ03VJE00030504 от 15.09.2017 г.

_____ Какмуратов М.К.

Эксперт авторского надзора:
ИП ШАКИРОВА РОЗА КАБЫЛКЕНОВА
ИИН 530409450313
Аттестат № KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г.

_____ Сапарова А.А.