Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройдизайн""
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы с.Аралагаш Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		290	13.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	доподнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доподнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области	15 839 544	14 142 450	0	0				0	1 697 094	15 839 544

М.П. Заказчик Жакенов Е.О.

М.П.Подрядчик Е.Ш.Садыков

Заказчик: Государственное учреждение "Аккаинский районный отдел образования "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области

АКТ № 1

выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Этаж 1					
1	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	57,0000		940,59	53613
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=704,2)	чел-ч	1,28729	73,376	704,2	51671
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0215	1,226	799,16	979
		Итого оплата труда:				923,70	52651
1.3	660С (34-030401-0301)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 97 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,8265	1671,88	1382
1.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0289	1,6473	16,86	28
1.5	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,007	0,399	1334,15	532

Заказчик: Государственное учреждение "Аккаинский районный отдел образования "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области

АКТ № 1

выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Этаж 1					
1	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	57,0000		940,59	53613
1.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=704,2)	чел-ч	1,28729	73,376	704,2	51671
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0215	1,226	799,16	979
		Итого оплата труда:				923,70	52651
1.3	660С (34-030401-0301)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 97 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,8265	1671,88	1382
1.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0289	1,6473	16,86	28
1.5	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,007	0,399	1334,15	532

		Итого эксплуатация машин:				34,07	1942
1.6	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1066	6,076		
		Итого материалов:				0	
		НР первого уровня	%	59,1		545,91	31117
		НР второго уровня	%	3,6		53,51	3050
		Накладные расходы	%			599,43	34167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,20	7022
		Сметная стоимость				1663,21	94803
2	Е12-060101-0301 12-060101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	45,9000		1851,53	84985
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (1,8=662,04)	чел-ч	2,756	126,5	662,04	83748
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0158	0,72522	830,04	602
		Итого оплата труда:				1837,70	84350
2.3	660С (34-030401-0301)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 97 атм),5	маш.-ч	0,0158	0,72522	1671,88	1212
2.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0316	1,45	16,86	24
		Итого эксплуатация машин:				26,95	1237
2.5	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,134	6,151		
		Итого материалов:				0	
		НР первого уровня	%	59,1		1086,08	49851
		НР второго уровня	%	3,6		105,75	4854
		Накладные расходы	%			1191,83	54705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,47	11175
		Сметная стоимость				3286,83	150866
3	Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (ОК-1,ОК-2)	м2 проемов	189,8900		1953,45	370940
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	1,048	198,982	754,4	150114
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	12,514	983,22	12304
		Итого оплата труда:				855,33	162418

3.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	5,735	1334,15	7651
3.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,1526	28,977	8,46	245
3.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	6,779	1673,71	11346
3.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,2351	44,643	14,38	642
		Итого эксплуатация машин:				134,09	25463
3.7	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,76	144,316	585,90	84555
3.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	4,76	903,876	25,51	23058
3.9	147162С(21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	127,226	108,12	13756
3.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	379,780	80,58	30603
3.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	1519,120	9,18	13946
3.12	249186С(21-	Лента бутиловая	м	3,23	613,345	49,00	30054
		Итого материалов:				1032,02	195971
		НР первого уровня	%	59,8		511,48	97126
		НР второго уровня	%	3,6		88,74	16850
		Накладные расходы	%			600,22	113976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,29	38793
		Сметная стоимость				2757,96	523709
4	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах П квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнототкидной фурнитурой: одноэлементные поворотнототкидные ГОСТ 30674-99	м2	189,8900		22958,61	4359610
		НР второго уровня	%	3,6		826,51	156946
		Накладные расходы	%			826,51	156946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1902,81	361325
		Сметная стоимость				25687,93	4877881

5	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-3,ОК-4, ОК-6)	м2 проемов	3,3500		2437,73	8166
5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	1,590	5,325	754,41	4016
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	0,220765	983,22	217
		Итого оплата труда:				1263,78	4234
5.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,101170	1334,15	135
5.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,0981	0,328635	8,46	3
5.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	0,119595	1673,71	200
5.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,1512	0,506520	14,38	7
		Итого эксплуатация машин:				129,63	434
5.7	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,92	3,082	585,90	1806
5.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3,06	10,251	25,51	262
5.9	147162С(21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,379	108,12	257
5.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	7,169	80,580	578
5.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	26,800	9,18	246
5.12	249186С(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	11,625	49,00	570
		Итого материалов:				1109,77	3718
		НР первого уровня	%	59,8		755,74	2532
		НР второго уровня	%	3,6		114,97	385
		Накладные расходы	%			870,70	2917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,68	887
		Сметная стоимость				3573,11	11970

6	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнооткидной фурнитурой: одноэлементные поворотнототкидные ГОСТ 30674-99	м2	3,3500		22958,61	76911
		НР второго уровня	%	3,6		826,51	2769
		Накладные расходы	%			826,51	2769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1902,81	6374
		Сметная стоимость				25687,93	86054
7	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных, поворотно-откидных) одностворчатых (ОК-5)	м2 проемов	3,8700		2693,11	10422
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	1,498	5,80	754,41	4375
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	0,255033	983,22	251
		Итого оплата труда:				1195,21	4626
7.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,116874	1334,15	156
7.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,2289	0,885843	8,46	7
7.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	0,138159	1673,71	231
7.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,3527	1,502	14,38	22
		Итого эксплуатация машин:				134,56	521
7.7	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,14	4,412	585,90	2585
7.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	7,14	27,632	25,51	705
7.9	147162С(21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,748	108,12	297
7.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	10,488	80,580	845
7.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	30,960	9,18	284
7.12	249186С(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	16,602	49,00	814
		Итого материалов:				1428,85	5530

		НР первого уровня	%	59,8		714,73	2766
		НР второго уровня	%	3,6		122,68	475
		Накладные расходы	%			837,46	3241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,45	1093
		Сметная стоимость				3813,01	14756
8	С121-090201-0201 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,8700		12621,09	48844
		НР второго уровня	%	3,6		454,36	1759
		Накладные расходы	%			454,36	1759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1046,04	4048
		Сметная стоимость				14121,49	54649
13	Е11-120101-0101 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, перепеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	20,8000		1912,12	39772
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	0,972	20,218	735,19	14864
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0027	0,056160	830,04	47
		Итого оплата труда:				716,85	14910
13.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,002	0,0416	3222,28	134
13.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,014560	1673,71	24
		Итого эксплуатация машин:				7,62	158
13.5	125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,11856	205053,26	24311
13.6	128061С(21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,496	99,96	250
13.7	145975С(21-130209-0203)	Гвозди толнвые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ4029-63)	кг	0,04	0,832000	227,46	189
		Итого материалов:				1189,90	24750
		НР первого уровня	%	56,4		404,30	8409
		НР второго уровня	%	3,6		83,39	1735
		Накладные расходы	%			487,69	10144

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,98	3993
		Сметная стоимость				2591,79	53909
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				5053264
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5053264
		Материалы	Тенге				229968
		Всего заработная плата	Тенге				323189
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4500108
		Накладные расходы	Тенге				380623
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				191801
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				188823
		Сметная прибыль	Тенге				434711
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				5868600
		Нормативная трудоемкость	Тенге				515
		Сметная заработная плата	Тенге				380466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5868600
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				515
		Сметная заработная плата	Тенге				380466
		Раздел 2.Этаж 2					
14	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	55,0000		940,59	51732
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=704,2)	чел-ч	1,28729	70,801	704,2	49858
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0215	1,183	799,16	945
		Итого оплата труда:				923,70	50803
14.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,7975	1671,88	1333
14.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0289	1,5895	16,86	27
14.5	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,007	0,385	1334,15	514
		Итого эксплуатация машин:				34,07	1874

14.6	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1066	5,863		
		Итого материалов:				0	
		НР первого уровня	%	59,1		545,91	30026
		НР второго уровня	%	3,6		53,51	2943
		Накладные расходы	%			599,43	32968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,20	6776
		Сметная стоимость				1663,21	91476
15	Е12-060101-0301 12-060101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	43,9000		1851,53	81282
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (1,8=662,04)	чел-ч	2,756	120,988	662,04	80099
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0158	0,69362	830,04	576
		Итого оплата труда:				1837,70	80675
15.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0158	0,69362	1671,88	1160
15.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0316	1,387	16,86	23
		Итого эксплуатация машин:				26,95	1183
2.5	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,134	5,883		
		Итого материалов:				0	
		НР первого уровня	%	59,1		1086,08	47679
		НР второго уровня	%	3,6		105,75	4643
		Накладные расходы	%			1191,83	52321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,47	10688
		Сметная стоимость				3286,83	144292
16	Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (ОК-1,ОК-2,ОК-7)	м2 проемов	183,4700		1953,45	358398
16.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	1,048	192,255	754,4	145039
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	12,091	983,22	11888
		Итого оплата труда:				855,33	156926
16.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	5,541	1334,15	7392

16.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,1526	27,998	8,46	237
16.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	6,550	1673,71	10963
16.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,2351	43,134	14,38	620
		Итого эксплуатация машин:				135,44	24853
16.7	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,76	139,437	585,90	81696
16.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	4,76	873,317	25,51	22278
16.9	147162С(21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	122,925	108,12	13291
16.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	366,940	80,58	29568
16.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	1467,760	9,18	13474
16.12	249186С(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	592,608	49,00	29038
		Итого материалов:				1032,02	189345
		НР первого уровня	%	59,8		511,48	93842
		НР второго уровня	%	3,6		88,74	16281
		Накладные расходы	%			600,22	110123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,29	37482
		Сметная стоимость				2757,96	506003
17	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах П квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотноткидной фурнитурой: одноэлементные поворотноткидные ГОСТ 30674-99	м2	183,4700		22958,61	4212216
		НР второго уровня	%	3,6		826,51	151640
		Накладные расходы	%			826,51	151640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1902,81	349108
		Сметная стоимость				25687,93	4712964
18	Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-8)	м2 проемов	16,6720		1763,34	29398

18.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	1,074	17,907	754,41	13510
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	1,099	983,22	1080
		Итого оплата труда:				875,11	14590
18.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,503494	1334,15	672
18.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,0962	1,604	8,46	14
18.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	0,59519	1673,71	996
18.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,1482	2,471	14,38	36
		Итого эксплуатация машин:				128,73	2146
18.7	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,66	11,004	585,90	6447
18.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	3	50,016	25,51	1276
18.9	147162С(21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	8,336	108,12	901
18.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	25,008	80,580	2015
18.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	133,376	9,18	1224
18.12	249186С(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	38,346	49,00	1879
		Итого материалов:				824,29	13743
		НР первого уровня	%	59,8		523,28	8725
		НР второго уровня	%	3,6		82,32	1372
		Накладные расходы	%			605,63	10097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,52	3160
		Сметная стоимость				2558,49	42655
19	С121-090201-0201 21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся:глухиеГОСТ 30674-99	м2	16,6700		12621,09	210394
		НР второго уровня	%	3,6		454,36	7575
		Накладные расходы	%			454,36	7575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1046,04	17437

		Сметная стоимость				14121,49	235406
24	Е11-120101-0101 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, перепеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	15,6500		1912,12	29925
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	0,972	15,212	735,19	11184
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0027	0,042255	830,04	35
		Итого оплата труда:				716,85	11219
24.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,002	0,0313	3222,28	101
24.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,010955	1673,71	18
		Итого эксплуатация машин:				7,62	119
24.5	125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,08921	205053,26	18292
24.6	128061С(21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,878	99,96	188
24.7	145975С(21-130209-0203)	Гвозди толнвые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ4029-63)	кг	0,04	0,626000	227,46	142
		Итого материалов:				1189,90	18622
		НР первого уровня	%	56,4		404,30	6327
		НР второго уровня	%	3,6		83,39	1305
		Накладные расходы	%			487,69	7632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,98	3005
		Сметная стоимость				2591,79	40562
		Двери балконные					
25	Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Де монтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,0000		1422,63	2845
25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,3=691,18)	чел-ч	1,960	3,921	691,18	2710
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0397	0,079400	830,04	66
		Итого оплата труда:				1387,87	2776
25.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0794	1671,88	133

25.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0793	0,1586	16,86	3
		Итого эксплуатация машин:				67,71	135
25.5	147789 С(21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,210		
		Итого материалов:				0,00	0
		НР первого уровня	%	59,8		820,23	1640
		НР второго уровня	%	3,6		80,74	161
		Накладные расходы	%			900,98	1802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,89	372
		Сметная стоимость				2509,46	5019
26	Е11-100501-0302 11-100501-0302 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью более 3 м2.Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проема	9,3800		1991,73	18682
26.1	1	Затраты труда рабочих строителей (З=735,19)	чел-ч	1,29100	12,106	754,41	9133
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0720	0,675360	977,77	660
		Итого оплата труда:				1044,03	9793
26.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	0,340494	1334,15	454
26.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,0997	0,935	8,46	8
26.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	0,334865	1673,71	560
26.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,1536	1,441	14,38	21
		Итого эксплуатация машин:				143,47	1345
26.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,703	6,594	585,90	3864
26.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	4,78	44,836	25,51	1144
26.9	147162С(21-130809-0302)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	3,752	108,12	406
26.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	14,164	80,580	1141
26.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	75,040	9,18	689

26.12	249186С(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	20,447	49,00	1002
		Итого материалов:				879,01	8245
		НР первого уровня	%	59,8		624,32	5856
		НР второго уровня	%	3,6		94,18	883
		Накладные расходы	%			718,50	6740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,82	2034
		Сметная стоимость				2927,05	27456
27	Е121-090202-0801 21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные,однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	4,3200		30233,57	130609
		НР второго уровня	%	3,6		1088,41	4702
		Накладные расходы	%			1088,41	4702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2505,76	10825
		Сметная стоимость				33827,74	146136
28	С121-090202-1001 21-090202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные,двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	5,0600		33084,10	167406
		НР второго уровня	%	3,6		1191,03	6027
		Накладные расходы	%			1191,03	6027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2742,01	13875
		Сметная стоимость				37017,14	187307
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				5292890

в том числе:		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5292890
Материалы	Тенге	229955
Всего заработная плата	Тенге	326783
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4717538
Накладные расходы	Тенге	391626
в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге	194094
в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге	197531

		Сметная прибыль	Тенге				454761
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				6139276
		Нормативная трудоемкость	Тенге				404
		Сметная заработная плата	Тенге				298879
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6139276
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				404
		Сметная заработная плата	Тенге				298879
		Раздел 3.Этаж 3					
32	E12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	47,0000		940,59	44208
32.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,5=704,2)	чел-ч	1,28729	60,503	704,2	42606
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0215	1,011	799,16	808
		Итого оплата труда:				923,70	43414
32.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,6815	1671,88	1139
32.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0289	1,3583	16,86	23
32.5	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,007	0,329	1334,15	439
		Итого эксплуатация машин:				34,07	1601
32.6	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1066	5,010		
		Итого материалов:				0	
		НР первого уровня	%	59,1		545,91	25658
		НР второго уровня	%	3,6		53,51	2515
		Накладные расходы	%			599,42	28173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,20	5790
		Сметная стоимость				1663,21	78171
33	E12-060101-0301 12-060101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	40,1000		1851,53	74246
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (1,8=662,04)	чел-ч	2,756	110,516	662,04	73166
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0158	0,63358	830,04	526

		Итого оплата труда:				1837,71	73692
33.3	660С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),5 м3/мин	маш.-ч	0,0158	0,63358	1671,88	1059
33.4	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	0,0316	1,267	16,86	21
		Итого эксплуатация машин:				26,95	1081
33.5	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,134	5,373		
		Итого материалов:				0	
		НР первого уровня	%	59,1		1086,09	43552
		НР второго уровня	%	3,6		105,75	4241
		Накладные расходы	%			1191,83	47792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,47	9763
		Сметная стоимость				3286,83	131802
35	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах П квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнототкидной фурнитурой: одноэлементные поворотнототкидные ГОСТ 30674-99	м2	40,8479		22958,61	937811
		НР второго уровня	%	3,6		826,51	33761
		Накладные расходы	%			826,51	33761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1902,81	77726
		Сметная стоимость				25687,93	1049298
		Итого прямые затраты по разделу 3	тенге				1056266

в том числе:		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1056266
Материалы	Тенге	
Всего заработная плата	Тенге	117106
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	646791
Накладные расходы	Тенге	109726
в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге	69208
в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге	40517
Сметная прибыль	Тенге	93279

	Всего,Стоимость	общестроительных работ					
			Тенге				1259271
		Нормативная трудоемкость	Тенге				104
		Сметная заработная плата	Тенге				76966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1259271
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				104
		Сметная заработная плата	Тенге				76966
		Итого по локальной ресурсеной смете					
		Итого прямые затраты	тенге				11402420
		в том числе:					
		зарплата рабочих-строителей	тенге				124905
		затраты на эксплуатацию машин	тенге				64094
		в т.ч. зарплата машинистов	тенге				30984
		материалов, изделия и конструкции	тенге				10609850
		перевозка грузов	тенге				0
		инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге				0
		Накладные расходы 1 уровня	тенге				455104
		Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге				11857523
		Накладные расходы П уровня	тенге				426872
		Итого:	тенге				12284396
		Сметная прибыль	тенге				982751
		Итого по смете:	тенге				13267145
		На замену рулонной кровли					
		Разборка старой кровли					
4	С12-080101-0201 12-080101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Пароизоляция. Разборка покрытий	м2 кровли	0,0000		117,34	-2
4.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=672,58)	чел-ч	0,17410	0,000	672,58	0
		Итого оплата труда:				#ДЕЛ/0!	0
4.2	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,0084	0,000	28,52	0
		Итого эксплуатация машин:				#ДЕЛ/0!	0
4.3	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	0,000		
		Итого материалов:					

		НР первого уровня	%	59,1		#ДЕЛ/0!	0
		НР второго уровня	%	3,6		#ДЕЛ/0!	0
		Накладные расходы	%			#ДЕЛ/0!	0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		#ДЕЛ/0!	0
		Сметная стоимость				#ДЕЛ/0!	-2
5	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.3	Стены из кирпича простые. Разборка покрытий	м3 кладки	7,3000		16780,01	122495
5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (1,8=662,04)	чел-ч	21,2410	155,059	662,04	102655
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,535	11,206	859,57	9632
		Итого оплата труда:				15381,83	112287
5.3	659С (31-060102-0101)	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	10,0375	1615,56	16216
5.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,16	2,608000	2811,64	7333
5.5	1159С(34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	2,75	20,0750	16,86	338
		Итого эксплуатация машин:				3272,25	23887
5.6	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	2,061	15,045		
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	59,1		9090,66	66362
		НР второго уровня	%	3,6		931,34	6799
		Накладные расходы	%			10022,01	73161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2144,16	15652
		Сметная стоимость				27548,01	211308
6	С12-080101-0402 12-080101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные.Разборка с земли и подмостей	м	7,0000		76,31	534
6.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,3=691,18)	чел-ч	0,1104	0,7728	691,18	534
		Итого оплата труда:				691,18	534
6.2	147789С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00325	0,02275		
		Итого материалов:					

		НР первого уровня	%	59,1		45,10	316
		НР второго уровня	%	3,6		4,37	31
		Накладные расходы	%			49,47	346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	70
		Сметная стоимость				135,84	951
		Устройство новой кровли					
7	С11-200701-0109 11-200701-0109 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм.Установка над шахтами	зонт	3,0000		13214,38	39643
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,3=763,71)	чел-ч	1,630	4,89	763,71	3735
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0315	0,094500	1155,39	109
		Итого оплата труда:				1281,34	3844
7.3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,0105	0,031500	2811,64	89
7.4	969С(31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2т)	маш-ч	0,357	1,071000	41,74	45
7.5	2016С(31-060103-0501)	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,147	0,441000	132,99	59
7.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,021	0,063	1673,71	105
		Итого эксплуатация машин:				123,90	372
7.7	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00213	381819,66	813
7.8	147341С(21-130812-1039)	Электроды,d=5 мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00036	195385,08	70
7.9	188182С(23-050301-0711)	Зонты круглые из листовой стали марки 3К800 для вентиляционных шахт, d=800 мм	шт	1	3,000	11551,00	34653
		Итого материалов:				11845,54	35537
		НР первого уровня	%	60,4		773,92	2322
		НР второго уровня	%	3,6		503,58	1511
		Накладные расходы	%			1277,55	3833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1159,35	3478
		Сметная стоимость				15651,27	46954
9	Е11-080201-0101 11-080201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка	м3 кладки	5,7000		7914,73	45114
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=716,6)	чел-ч	5,2210	29,760	716,60	21326

9.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,4	2,280000	1037,55	2366
		Итого оплата труда:				4156,39	23691
9.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,4	2,28000	3222,28	7347
		Итого эксплуатация машин:				2775,73	15822
9.4	102640С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый, цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,368000	10599,99	14501
9.5	131555С(21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002850	14453,85	41
9.6	249132С(21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	2,508000	25,00	63
		Итого материалов:				2562,22	14605
		НР первого уровня	%	50,8		2111,45	12035
		НР второго уровня	%	3,6		360,94	2057
		Накладные расходы	%			2472,39	14093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		831,14	4738
		Сметная стоимость				11218,22	63943
10	С121-030101-0503 21-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 ммх120 ммх88 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2,1660		43047,00	93240
		НР второго уровня	%	3,6		1549,69	3357
		Накладные расходы	%			1549,69	3357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,74	7728
		Сметная стоимость				48164,43	104324
11	С11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18,0000		1099,94	19799
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,3=763,71)	чел-ч	1,334	24,012	744,49	17877
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0176	0,316800	1089,86	345
		Итого оплата труда:				1012,33	18222
11.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0109	0,196200	3222,28	632

11.4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,0026	0,046800	2811,64	132
11.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0041	0,0738	1673,71	124
		Итого эксплуатация машин:				61,62	1109
11.6	127728С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,002016	295123,74	595
11.7	188182С(23-050301-0711)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,702	310,62	218
		Итого материалов:				45,17	813
		НР первого уровня	%	56,4		570,95	10277
		НР второго уровня	%	3,6		60,15	1083
		Накладные расходы	%			631,11	11360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,48	2493
		Сметная стоимость				1869,53	33651
12	С11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	60,9600		2021,21	123213
12.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	1,118	68,141	735,19	50097
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0027	0,164592	1037,55	171
		Итого оплата труда:				824,58	50267
12.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,002	0,121920	3222,28	393
12.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,042672	1673,71	71
		Итого эксплуатация машин:				9,52	580
12.5	125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,347472	205053,26	71250
12.6	128061С(21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	7,315	99,96	731
12.7	145975С(21-130209-0203)	Гвозди толнвые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ4029-63)	кг	0,04	2,438	227,46	555
		Итого материалов:				1189,90	72536

		НР первого уровня	%	56,4		465,07	28351
		НР второго уровня	%	3,6		89,51	5456
		Накладные расходы	%			554,58	33807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,06	12562
		Сметная стоимость				2781,85	169582
13	Е11-120101-1501 11-120101-0501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолирующей поверхности	505,3000		497,68	251477
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,8=810,82)	чел-ч	0,1783	90,070	810,82	73030
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0028	1,415	1126,08	1593
		Итого оплата труда:				147,68	74624
13.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0011	0,55583	3222,28	1791
13.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0007	0,353710	2811,64	995
13.5	1238С(32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,0181	9,146	402,91	3685
13.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001	0,50530	1673,71	846
		Итого эксплуатация машин:				18,10	9145
13.7	135535С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	555,830	153,00	85042
13.8	135836С(21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	990,388	61,95	61355
13.9	144669С(21-130104-0804)	Битумы нефтянные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,126325	58564,32	7398
13.10	146741С(21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,30318	51147,900	15507
		Итого материалов:				335,05	169302
		НР первого уровня	%	56,4		83,29	42088
		НР второго уровня	%	3,6		20,91	10568
		Накладные расходы	%			104,21	52656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	24331
		Сметная стоимость				650,04	328464

14	E11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	505,3000			541,14	273440
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,9=820,74)	чел-ч	0,4635	234,181		820,74	192202
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0083	4,194		1122,88	4709
		Итого оплата труда:					389,69	196911
14.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0035	1,769		3222,28	5699
14.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,002	1,011		2811,64	2841
14.5	1238С(32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,0184	9,298		402,91	3746
14.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0028	1,415		1673,71	2368
		Итого эксплуатация машин:					36,25	18318
14.7	135836С(21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1015,653		61,95	62920
14.8	248659С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	520,459000			
		Итого материалов:					124,52	62920
		НР первого уровня	%	56,4			219,79	111058
		НР второго уровня	%	3,6			27,39	13842
		Накладные расходы	%				247,18	124900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			63,07	31867
		Сметная стоимость					851,39	430208
15	E11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	505,3000			908,59	459111
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,9=820,74)	чел-ч	0,7176	362,603		820,74	297603
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0166	8,388		1122,88	9419
		Итого оплата труда:					607,60	307022
15.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,007	3,537		3222,28	11398
15.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,004	2,021		2811,64	5683

15.5	1238С(32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,033	16,675	402,91	6718
15.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0056	2,830	1673,71	4736
		Итого эксплуатация машин:				70,59	35669
15.7	135836С(21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,02	2031,306	61,95	125839
		Итого материалов:				249,04	125839
		НР первого уровня	%	56,4		342,69	173160
		НР второго уровня	%	3,6		45,05	22762
		Накладные расходы	%			387,73	195922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,71	52403
		Сметная стоимость				1400,03	707436
16	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	126,3000		12345,45	1559230
		НР второго уровня	%	3,6		444,44	56132
		Накладные расходы	%			444,44	56132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,19	129229
		Сметная стоимость				13813,08	1744592
17	Е11-260301-0104 11-260301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	515,9000		112,09	57825
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (З=735,19)	чел-ч	0,1288	66,448	735,19	48852
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0056	2,889	1037,55	2998
		Итого оплата труда:				100,50	51849
17.3	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0056	2,889	1673,71	4835
		Итого эксплуатация машин:				11,72	6044
17.4	127905С(21-05037-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	15,477	189,24	2929

17.5	128487С(21-050308-9902)	Сетки стальные плетенные,тканные, крученные ГОСТ 3826-82	м2	1,05	541,695		
		Итого материалов:				5,68	2929
		НР первого уровня	%	55,3		55,58	28673
		НР второго уровня	%	3,6		6,04	3114
		Накладные расходы	%			61,61	31787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	7169
		Сметная стоимость				187,60	96781
20	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	515,9000		194,38	100279
20.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,8=810,82)	чел-ч	0,2070	106,791	810,82	86589
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0043	2,218	1103,43	2448
		Итого оплата труда:				172,58	89036
20.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0023	1,187	3222,28	3823
20.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0008	0,41272	2811,64	1160
20.5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,619	1673,71	1036
20.6	2558С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	35,597	14,10	502
		Итого эксплуатация машин:				15,80	8152
20.7	146664С(21-130701-1002)	Пропан-бутан,смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	60,876	90,97	5538
		Итого материалов:				10,73	5538
		НР первого уровня	%	56,4		97,34	50216
		НР второго уровня	%	3,6		10,50	5418
		Накладные расходы	%			107,84	55634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,18	12473
		Сметная стоимость				326,39	168386
21	С121-100403-0504 21-100403-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R25 мм, t от-2С до 0 С, теплостойкость от+70 С до 85 С, стеклоткань,пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1186,5700		421,58	500234

		НР второго уровня	%	3,6		15,18	18008
		Накладные расходы	%			15,18	18008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,94	41459
		Сметная стоимость				471,70	559702
22	С121-100403-0602 21-100403-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R25 мм, t от-2С до 0 С, теплостойкость от+70 С до 85 С, стеклоткань,крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	593,2900		402,96	239072
		НР второго уровня	%	3,6		14,51	8607
		Накладные расходы	%			14,51	8607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,40	19814
		Сметная стоимость				450,86	267493
23	Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	96,2000		1723,01	165754
23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,1=744,49)	чел-ч	0,5184	49,872	744,49	37129
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0045	0,432900	1160,79	503
		Итого оплата труда:				391,18	37632
23.3	694С (31-050101-0103)	Краны башенные,10 т	маш.-ч	0,0013	0,12506	3413,61	427
23.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0017	0,16354	2811,64	460
23.5	1146С(34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш-ч	0,063	6,061	20,82	126
23.6	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0004	0,03848	1334,15	51
23.7	1569С(31-050602-0401)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00063	0,06061	1673,71	101
23.8	2558С(32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш-ч	0,0624	6,003	14,10	85
23.9	2698С(34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш-ч	0,018	1,732	142,09	246
23.10	2875С(34-030302-0101)	Перфаратор электрический	маш-ч	0,082	7,888	14,38	113
		Итого эксплуатация машин:				21,90	2107

23.11	102636С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,49062	18131,23	8896
23.12	125558С(21-050104-0107)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00275	0,26455	195805,02	51800
23.13	125561С(21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,192400	205053,26	39452
23.14	125878С(21-050106-9903)	Прокат полосовой,толщина 47-5 мм, ширина 470-70 мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,000	0,012506	159917,340	2000
23.15	135815С(21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	23,088	294,40	6797
23.16	149908С(21-100501-1407)	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	6,445	1674,84	10795
23.17	145738С(21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 ммх60 мм	шт	1,66	159,692	10,11	1614
23.18	146664С(21-130701-1002)	Пропан-бутан,смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	56,7580	90,97	5163
		Итого материалов:				1315,15	126518
		НР первого уровня	%	56,4		220,63	21224
		НР второго уровня	%	3,6		69,97	6731
		Накладные расходы	%			290,60	27955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,09	15497
		Сметная стоимость				2174,70	209207
24	С121-100403-0504 21-100403-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R25 мм, t от-2С до 0 С, теплостойкость от+70 С до 85 С, стеклоткань,пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	62,5300		421,58	26361
		НР второго уровня	%	3,6		15,18	949
		Накладные расходы	%			15,18	949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,94	2185
		Сметная стоимость				471,70	29495

25	С121-100403-0602 21-100403-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R25 мм, t от-2С до 0 С, теплостойкость от+70 С до 85 С, стеклоткань,крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	81,7700	402,96	32950
		НР второго уровня	%	3,6	14,51	1186
		Накладные расходы	%		14,51	1186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,40	2731
		Сметная стоимость			450,86	36867

Итого по локальной ресурсеной смете

Итого прямые затраты	тенге	4109768
в том числе:		
зарплата рабочих-строителей	тенге	931628
затраты на эксплуатацию машин	тенге	121204
в т.ч. зарплата машинистов	тенге	34291
материалов, изделия и конструкции	тенге	3067624
перевозка грузов	тенге	0
инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге	0
Накладные расходы 1 уровня	тенге	546082
Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге	4655849
Накладные расходы П уровня	тенге	167611
Итого:	тенге	4823460
Сметная прибыль	тенге	385877
Итого по смете:	тенге	5209337

Итого по локальной ресурсеной смете

Итого прямые затраты	тенге	15512188
в том числе:		
зарплата рабочих-строителей	тенге	1056533
затраты на эксплуатацию машин	тенге	185298
в т.ч. зарплата машинистов	тенге	65275
материалов, изделия и конструкции	тенге	13677474
перевозка грузов	тенге	0
инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге	0

Накладные расходы 1 уровня	тенге		1001186
Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге		16513373
Накладные расходы П уровня	тенге		594482
Итого:	тенге		17107856
Сметная прибыль	тенге		1368628
Итого по смете:	тенге		18476482
Понижающий коэффициент на скидку		0,765429863	14142450
НДС		12%	1697094
К оплате:			15839544

Заказчик: Е.О.Жакенов

Технадзор: Г.А.Нагорная

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Счет-фактура № 19 от 21 сентября 2016 г. (1)

(1а)

Дата оборота по реализации: 21.09.2016, 0:00:00 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: БИН: 010440001995, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0001926, от 14.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ299650000071013961, в банке АО "ForteBank , БИК IRTYKZKA (2б)

13.09. 2016 № 290

(3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 010440001995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн", Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования" ,БИН 130140006404,Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о.,с. Смирново,Труда,16 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования" ,Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о ,с. Смирново,Труда,16 **(10)**

(10а)

ИИК покупателя: KZ26070103KSN4811000,Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	апитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области	шт	1	14 142 450,00	14 142 450,0	12%	1 697 094	15 839 544	0	
Всего по счету:					**14 142 450,0**		**1 697 094**	**15 839 544**		

Руководитель: Садыков Е. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

МП

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Садыков Е.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт выполненных работ № 19 от 21 сентября 2016 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Аккайынский районнный отдел образования"**

Основание: **Договор № 290 от 13 сентября 2016 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальнеый ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области	1	шт	15 839 544,00	15 839 544,00

Итого: 15 839 544,00

В том числе НДС 1 697 094

Всего оказано услуг 1, на сумму 15839544KZT

Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот сорок четыре тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

БИН:010440001995
Адрес: Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311

ИИК: KZ299650000071013961 Филиал АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП

Директор ТОО "Стройдизайн"
(должность)

Е.Ш.Садыков
(ФИО, подпись)

Заказчик:Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования"

БИН: 130140006404
Адрес: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о.,с. Смирново,Труда,16

ИИК: KZ26070103KSN4811000 РГУ "Комитет Казначества Министерства Финансов РК"
БИК: KKMFKZ2A

МП

Руководитель Государственного учреждения "Аккайынский районный отдел образования"
(должность)

Р.О. Жакенов
(ФИО, подпись)