Заказчик: Государственное учреждение "Аккаинский районный отдел образования "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области

АКТ № 2

выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 3.Этаж 3					
34	Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (ОК-1,ОК-7,ОК-9)	м2 проемов	187,8400		1953,45	366936
34.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	1,048	196,834	754,4	148493
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0659	12,379	983,22	12171
		Итого оплата труда:				855,33	160664
34.3	1569С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	5,673	1334,15	7568
34.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,1526	28,664	8,46	243
34.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0357	6,706	1673,71	11224
34.6	2875С(34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш-ч	0,2351	44,161	14,38	635
		Итого эксплуатация машин:				133,06	24996

34.7	135963С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,76	142,758	585,90	83642
34.8	145787С(21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 ммх130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	4,76	894,118	25,51	22809
34.9	147162С(21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	125,853	108,12	13607
34.10	147163С(21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	375,680	80,58	30272
34.11	147780С(21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт	8	1502,720	9,18	13795
34.12	249186С(21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	606,723	49,00	29729
		Итого материалов:				1032,02	193855
		НР первого уровня	%	59,8		511,48	96077
		НР второго уровня	%	3,6		88,74	16668
		Накладные расходы	%			600,22	112746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,29	38375
		Сметная стоимость				2757,96	518056
35	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах П квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнототкидной фурнитурой: одноэлементные поворотнототкидные ГОСТ 30674-99	м2	146,9922		22958,61	3374737
		НР второго уровня	%	3,6		826,51	121491
		Накладные расходы	%			826,51	121491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1902,81	279698
		Сметная стоимость				25687,93	3775925
40	Е11-120101-0101 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, перепеты,свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	15,4656		1912,12	29572
40.1	1	Затраты труда рабочих строителей (З=735,19)	чел-ч	0,972	15,033	735,19	11052
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0027	0,041757	830,04	35
		Итого оплата труда:				716,85	11086
40.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,002	0,0309	3222,28	100
40.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,010826	1673,71	18

		Итого эксплуатация машин:				7,62	118
40.5	125561С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,08815	205053,26	18076
40.6	128061С(21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,856	99,96	186
40,7	145975С(21-130209-0203)	Гвозди толнвые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ4029-63)	кг	0,04	0,618624	227,46	141
		Итого материалов:				1189,90	18402
		НР первого уровня	%	56,4		404,30	6253
		НР второго уровня	%	3,6		83,39	1290
		Накладные расходы	%			487,69	7542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,98	2969
		Сметная стоимость				2591,79	40084
		Итого прямые затраты по разделу 3	тенге				3771245
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3771245
		Материалы	Тенге				212257
		Всего заработная плата	Тенге				171751
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3586994
		Накладные расходы	Тенге				241779
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				102330
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				139449
		Сметная прибыль	Тенге				321042
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				4334065
		Нормативная трудоемкость	Тенге				358
		Сметная заработная плата	Тенге				264897
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4334065
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				358
		Сметная заработная плата	Тенге				264897

РАЗДЕЛ 1. Наружные работы

3	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2268,0000**		**568,91**	**1290288**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,50025	1134,567	744,49	844674
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,5876	1037,55	1647
		Итого оплата труда:				**373,16**	**846321**
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,5876	1673,71	2657
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**2657**
3. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,7938	243921,50	193625
3. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,20412	29921,70	6108
3. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	77,112	3145,68	242570
		Итого материалов:				**195,02**	**442302**
		НР первого уровня	%	50,8		189,56	429931
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	61928
		Накладные расходы	%	--		216,87	491859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,86	142572
		Сметная стоимость:				**848,65**	**1924729**

Итого по локальной ресурсеной смете

Итого прямые затраты	тенге	5061533
в том числе:		
зарплата рабочих-строителей	тенге	1004219
затраты на эксплуатацию машин	тенге	27771
в т.ч. зарплата машинистов	тенге	13853
материалов, изделия и конструкции	тенге	27771
перевозка грузов	тенге	0
инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге	0
Накладные расходы 1 уровня	тенге	526008
Итого с накладными расходами 1 уровня	тенге	5589478
Накладные расходы П уровня	тенге	201377
Итого:	тенге	5790854

Сметная прибыль	тенге		463268
Итого по смете:	тенге		6254123
Понижающий коэффициент на скидку		0,765429863	4787091
НДС 12%			574451
К оплате			5361542

Заказчик: Е.О.Жакенов

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Технадзор: Г.А.Нагорная

Счет-фактура № 20 от 12 октября 2016 г. (1)

(1а)

Дата оборота по реализации: 12.10.2016, 0:00:00 (1б)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: БИН: 010440001995, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0001926, от 14.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ299650000071013961, в банке АО "ForteBank , БИК IRTYKZKA (2б)

13.09. 2016 № 290

(3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 010440001995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн", Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования" ,БИН 130140006404,Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о.,с. Смирново,Труда,16 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования" ,Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о.,с. Смирново,Труда,16 **(10)**

(10а)

ИИК покупателя: KZ26070103KSN4811000,Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области	шт	1	4 787 091,00	4 787 091,0	12%	574 451	5 361 542	0	
Всего по счету:					4 787 091,0		574 451	5 361 542		

Руководитель: Садыков Е. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Садыков Е.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.