Заказчик: Государственное учреждение "Аккаинский районный отдел образования "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области

АКТ № 3

выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Согласно п. 3.12 общих положений по приминению сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы к расценкам сборника на строительные работы применены коэффициенты к норам затрат труда основных рабочих К=1,15, к времени эксплуатации машин К=1,25, к нормам затрат труда рабочих, обслуживающих машины К=1,25					
		РАЗДЕЛ 1. Наружные работы					
				Откосы наружные			
1	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1020,6000		447,37	456582
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,368	375,581	830,04	311747
		Итого оплата труда:				305,45	311747
1. 2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,0067	6,838	21178,94	144822
1. 3	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00052	0,530712	25,00	13

		Итого материалов:				141,91	144835
		НР первого уровня	%	54,8		167,39	170837
		НР второго уровня	%	3,6		22,13	22587
		Накладные расходы	%	--		189,52	193425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,95	52001
		Сметная стоимость:				687,84	702007
2	Е11-150405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными	м2	153,1000		729,31	111658
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,71875	110,041	830,04	91338
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3062	1037,55	318
		Итого оплата труда:				598,67	91656
2. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,3062	1673,71	512
		Итого эксплуатация машин:				4,18	641
2. 4	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0036	0,55116	84,66	47
2. 5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0088	1,347	162,18	219
2. 6	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,096453	133102,10	12838
2. 7	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	120,949	54,37	6576
		Итого материалов:				128,54	19679
		НР первого уровня	%	54,8		328,07	50227
		НР второго уровня	%	3,6		38,07	5828
		Накладные расходы	%	--		366,13	56055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,64	13417
		Сметная стоимость:				1183,08	181130
				Водосток			
4	Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18,0000		1056,03	19009
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,334	24,012	744,49	17877
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,1206	1174,97	142
		Итого оплата труда:				1001,02	18018
4. 3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0468	2811,64	132
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,0738	1673,71	124

		Итого эксплуатация машин:				17,72	319
4. 5	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,002016	295123,74	595
4. 6	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически	кг	0,039	0,702	310,62	218
		Итого материалов:				45,17	813
		НР первого уровня	%	56,4		564,58	10162
		НР второго уровня	%	3,6		58,34	1050
		Накладные расходы	%	--		622,92	11213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,32	2418
		Сметная стоимость:				1813,27	32639
5	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	55,0000		1393,84	76661
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,278	15,29	735,19	11241
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,077	931,22	72
		Итого оплата труда:				205,69	11313
5. 3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0275	2811,64	77
5. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0495	1673,71	83
		Итого эксплуатация машин:				2,91	160
5. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,1815	205053,26	37217
5. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,09295	295123,74	27432
5. 7	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	2,09	292,39	611
		Итого материалов:				1186,55	65260
		НР первого уровня	%	56,4		116,01	6380
		НР второго уровня	%	3,6		54,35	2989
		Накладные расходы	%	--		170,36	9370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,14	6882
		Сметная стоимость:				1689,34	92914
		Кровля					
6	С121-110101-0104 21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ	м3	5,0120		12345,45	61875
		НР второго уровня	%	3,6		444,44	2228
		Накладные расходы	%	--		444,44	2228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,19	5128
		Сметная стоимость:				13813,08	69231

7	Е11-120101-1701 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	515,9000		532,73	274834
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,27945	144,168	672,58	96965
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	10,008	1037,55	10384
		Итого оплата труда:				208,08	107349
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,5	3131,01	20353
7. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	12,175	131,19	1597
7. 5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,508	3222,28	11304
		Итого эксплуатация машин:				80,57	41568
7. 6	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,893	16765,16	132332
7. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	22,7	153,00	3473
7. 8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	19,862	25,00	497
		Итого материалов:				264,20	136302
		НР первого уровня	%	56,4		117,36	60545
		НР второго уровня	%	3,6		23,40	12074
		Накладные расходы	%	--		140,76	72618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,88	27796
		Сметная стоимость:				727,37	375248
8	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до слоя 50мм)	м2 стяжки	515,9000		664,37	342751
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,036225	18,688	672,58	12569
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	5,417	1037,55	5620
		Итого оплата труда:				35,26	18190
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	3,611	3131,01	11307
8. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,806	3222,28	5818
		Итого эксплуатация машин:				41,49	21407
8. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	18,418	16765,16	308775
		Итого материалов:				598,52	308775

		НР первого уровня	%	56,4		19,89	10259
		НР второго уровня	%	3,6		24,63	12708
		Накладные расходы	%	--		44,52	22967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,71	29257
		Сметная стоимость:				765,60	394976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2633667
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2633667
Материалы -			Тенге				1117966
Всего заработная плата -			Тенге				1404594
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				61875
Накладные расходы -			Тенге				859735
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				738343
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				121392
Сметная прибыль -			Тенге				279472
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3772875
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1840
Сметная заработная плата -			Тенге				1404594
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3772875
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1840
Сметная заработная плата -			Тенге				1404594
РАЗДЕЛ 2. Внутренние работы							
Этаж 1							
9	Е11-130601-0101 11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой	м2	129,3000		2231,86	288579
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=893,26)	чел-ч	1,633	211,147	893,26	188609
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	42,669	1037,55	44271
		Итого оплата труда:				1801,09	232880
9. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	42,669	1673,71	71416
		Итого эксплуатация машин:				690,41	89269
9. 4	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,028446	376166,53	10700
		Итого материалов:				82,76	10700
		НР первого уровня	%	54,2		976,19	126221

		НР второго уровня	%	3,6		115,49	14933
		Накладные расходы	%	--		1091,68	141154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,88	34379
		Сметная стоимость:				3589,42	464111
10	Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	6,8700		54001,48	370990
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	20,896	143,552	842,43	120933
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	2,336	1037,55	2424
		Итого оплата труда:				17955,76	123356
10. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	2,336	1673,71	3909
		Итого эксплуатация машин:				711,33	4887
10. 4	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	26,793	153,64	4116
10. 5	147722 С (21-130816-2907)	Пенопласт ФРП-1	м3	0,98	6,733	35804,04	241054
		Итого материалов:				35687,16	245171
		НР первого уровня	%	55,3		9929,54	68216
		НР второго уровня	%	3,6		2301,52	15811
		Накладные расходы	%	--		12231,05	84027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5298,60	36401
		Сметная стоимость:				71531,13	491419
11	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	116,9600		550,63	64402
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,243685	28,501	735,19	20954
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,17544	1037,55	182
		Итого оплата труда:				180,71	21136
11. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,17544	1673,71	294
		Итого эксплуатация машин:				3,14	367
11. 4	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	66,199	585,90	38786
11. 5	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	467,84	9,18	4295
		Итого материалов:				368,34	43081
		НР первого уровня	%	59,8		108,07	12639
		НР второго уровня	%	3,6		23,71	2773

		Накладные расходы	%	--		131,78	15413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,59	6385
		Сметная стоимость:				737,00	86200
12	С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	116,9600		1551,78	181496
		НР второго уровня	%	3,6		55,86	6534
		Накладные расходы	%	--		55,86	6534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,61	15042
		Сметная стоимость:				1736,26	203072
13	Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	129,3000		3461,42	447562
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,8556	110,629	801,52	88671
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,28446	1037,55	295
		Итого оплата труда:				688,06	88967
13. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	32,325	8,39	271
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,28446	1673,71	476
		Итого эксплуатация машин:				7,22	934
13. 5	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,003232	229932,48	743
13. 6	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,133179	2682201,18	357213
		Итого материалов:				2768,42	357956
		НР первого уровня	%	62,1		427,29	55248
		НР второго уровня	%	3,6		139,99	18101
		Накладные расходы	%	--		567,28	73349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,30	41673
		Сметная стоимость:				4351,00	562584
14	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	313,1500		274,98	86109

14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	28,162	704,20	19831
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,12526	1037,55	130
		Итого оплата труда:				63,74	19961
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,12526	1673,71	210
		Итого эксплуатация машин:				0,84	262
14. 4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	350,728	187,25	65674
14. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	2,223	153,64	342
		Итого материалов:				210,81	66015
		НР первого уровня	%	59,8		38,12	11937
		НР второго уровня	%	3,6		11,27	3530
		Накладные расходы	%	--		49,39	15467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,95	8126
		Сметная стоимость:				350,32	109701
15	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,2000		2013,16	10468
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,118	5,813	735,19	4273
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,00364	1037,55	4
		Итого оплата труда:				822,52	4277
15. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00364	1673,71	6
		Итого эксплуатация машин:				1,46	8
15. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,02964	205053,26	6078
15. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,624	99,96	62
15. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,208	227,46	47
		Итого материалов:				1189,90	6187
		НР первого уровня	%	56,4		463,90	2412
		НР второго уровня	%	3,6		89,17	464
		Накладные расходы	%	--		553,08	2876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,30	1068
		Сметная стоимость:				2771,53	14412

16	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	100,0000		568,91	56891
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,50025	50,025	744,49	37243
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,07	1037,55	73
		Итого оплата труда:				373,16	37316
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,07	1673,71	117
		Итого эксплуатация машин:				1,46	146
16. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,035	243921,50	8537
16. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,009	29921,70	269
16. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	3,4	3145,68	10695
		Итого материалов:				195,02	19502
		НР первого уровня	%	50,8		189,56	18956
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	2731
		Накладные расходы	%	--		216,87	21687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,86	6286
		Сметная стоимость:				848,65	84865
				Этаж 2			
17	Е11-130601-0101 11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой	м2	114,6100		2231,86	255793
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=893,26)	чел-ч	1,633	187,158	893,26	167181
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	37,821	1037,55	39241
		Итого оплата труда:				1801,09	206422
17. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	37,821	1673,71	63302
		Итого эксплуатация машин:				690,41	79127
17. 4	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,025214	376166,53	9485
		Итого материалов:				82,76	9485
		НР первого уровня	%	54,2		976,19	111881
		НР второго уровня	%	3,6		115,49	13236
		Накладные расходы	%	--		1091,68	125117

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,88	30473
		Сметная стоимость:				3589,42	411383
18	Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	6,0820		54001,48	328437
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	20,895	127,086	842,43	107061
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	2,068	1037,55	2146
		Итого оплата труда:				17955,76	109207
18. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	2,068	1673,71	3461
		Итого эксплуатация машин:				711,33	4326
18. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	23,72	153,64	3644
18. 5	147722 С (21-130816-2907)	Пенопласт ФРП-1	м3	0,98	5,96	35804,04	213405
		Итого материалов:				35687,16	217049
		НР первого уровня	%	55,3		9929,54	60391
		НР второго уровня	%	3,6		2301,52	13998
		Накладные расходы	%	--		12231,05	74389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5298,60	32226
		Сметная стоимость:				71531,13	435052
19	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	127,6000		550,63	70261
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,243685	31,094	735,19	22860
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,1914	1037,55	199
		Итого оплата труда:				180,71	23059
19. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1914	1673,71	320
		Итого эксплуатация машин:				3,14	400
19. 4	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	72,222	585,90	42315
19. 5	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	510,4	9,18	4685
		Итого материалов:				368,34	47000
		НР первого уровня	%	59,8		108,07	13789
		НР второго уровня	%	3,6		23,71	3026
		Накладные расходы	%	--		131,78	16815

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,59	6966
		Сметная стоимость:				737,00	94042
20	С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	127,6000		1551,78	198007
		НР второго уровня	%	3,6		55,86	7128
		Накладные расходы	%	--		55,86	7128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,61	16411
		Сметная стоимость:				1736,26	221546
21	Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	114,6100		3461,42	396713
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,8556	98,06	801,52	78597
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,252142	1037,55	262
		Итого оплата труда:				688,06	78859
21. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	28,652	8,39	240
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,252142	1673,71	422
		Итого эксплуатация машин:				7,22	828
21. 5	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,002865	229932,48	659
21. 6	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,118048	2682201,18	316629
		Итого материалов:				2768,42	317288
		НР первого уровня	%	62,1		427,29	48971
		НР второго уровня	%	3,6		139,99	16045
		Накладные расходы	%	--		567,28	65016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,30	36938
		Сметная стоимость:				4351,00	498668
22	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	325,7700		274,98	89579
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	29,296	704,20	20631

22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,130308	1037,55	135
		Итого оплата труда:				63,74	20766
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,130308	1673,71	218
		Итого эксплуатация машин:				0,84	273
22. 4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	364,862	187,25	68320
22. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	2,313	153,64	355
		Итого материалов:				210,81	68676
		НР первого уровня	%	59,8		38,12	12418
		НР второго уровня	%	3,6		11,27	3672
		Накладные расходы	%	--		49,39	16090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,95	8454
		Сметная стоимость:				350,32	114122
			Этаж 3				
23	Е11-130601-0101 11-130601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой	м2	105,3000		2231,86	235014
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=893,26)	чел-ч	1,633	171,955	893,26	153600
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	34,749	1037,55	36054
		Итого оплата труда:				1801,09	189654
23. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	34,749	1673,71	58160
		Итого эксплуатация машин:				690,41	72700
23. 4	147201 С (21-130810-0102)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,023166	376166,53	8714
		Итого материалов:				82,76	8714
		НР первого уровня	%	54,2		976,19	102793
		НР второго уровня	%	3,6		115,49	12161
		Накладные расходы	%	--		1091,68	114954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,88	27997
		Сметная стоимость:				3589,42	377965
24	Е11-260201-0501 11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	5,8410		54001,48	315423
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	20,896	122,051	842,43	102819
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,986	1037,55	2061

		Итого оплата труда:				17955,76	104880
24. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	1,986	1673,71	3324
		Итого эксплуатация машин:				711,33	4155
24. 4	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	22,78	153,64	3500
24. 5	147722 С (21-130816-2907)	Пенопласт ФРП-1	м3	0,98	5,724	35804,04	204949
		Итого материалов:				35687,16	208449
		НР первого уровня	%	55,3		9929,54	57998
		НР второго уровня	%	3,6		2301,52	13443
		Накладные расходы	%	--		12231,05	71442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5298,60	30949
		Сметная стоимость:				71531,13	417813
25	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	105,3000		550,63	57982
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,243685	25,66	735,19	18865
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,15795	1037,55	164
		Итого оплата труда:				180,71	19029
25. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,15795	1673,71	264
		Итого эксплуатация машин:				3,14	330
25. 4	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	59,6	585,90	34920
25. 5	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	421,2	9,18	3867
		Итого материалов:				368,34	38786
		НР первого уровня	%	59,8		108,07	11379
		НР второго уровня	%	3,6		23,71	2497
		Накладные расходы	%	--		131,78	13876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,59	5749
		Сметная стоимость:				737,00	77606
26	С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	105,3000		1551,78	163402

		НР второго уровня	%	3,6		55,86	5882
		Накладные расходы	%	--		55,86	5882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,61	13543
		Сметная стоимость:				1736,26	182828
27	Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	109,9800		3461,42	380687
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,8556	94,099	801,52	75422
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,241956	1037,55	251
		Итого оплата труда:				688,06	75673
27. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	27,495	8,39	231
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,241956	1673,71	405
		Итого эксплуатация машин:				7,22	795
27. 5	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00275	229932,48	632
27. 6	147807 С (21-130816-3505)	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,113279	2682201,18	303838
		Итого материалов:				2768,42	304470
		НР первого уровня	%	62,1		427,29	46993
		НР второго уровня	%	3,6		139,99	15396
		Накладные расходы	%	--		567,28	62390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,30	35446
		Сметная стоимость:				4351,00	478523
28	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	282,0000		274,98	77543
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,08993	25,36	704,20	17859
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1128	1037,55	117
		Итого оплата труда:				63,74	17976
28. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1128	1673,71	189
		Итого эксплуатация машин:				0,84	236
28. 4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	315,84	187,25	59141

28. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	2,002	153,64	308
		Итого материалов:				210,81	59449
		НР первого уровня	%	59,8		38,12	10749
		НР второго уровня	%	3,6		11,27	3179
		Накладные расходы	%	--		49,39	13928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,95	7318
		Сметная стоимость:				350,32	98789
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4075339
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4075339
Материалы -			Тенге				2027979
Всего заработная плата -			Тенге				1373418
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				542906
Накладные расходы -			Тенге				947534
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				772994
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				174540
Сметная прибыль -			Тенге				401830
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5424703
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1613
Сметная заработная плата -			Тенге				1373418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5424703
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1613
Сметная заработная плата -			Тенге				1373418
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				6709007
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6709007
Материалы -			Тенге				3145945
Всего заработная плата -			Тенге				2778011
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				604781
Накладные расходы -			Тенге				1807269
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1511336
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				295933
Сметная прибыль -			Тенге				681302
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9197578
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3453
Сметная заработная плата -			Тенге				2778011
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				9197578

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3453
Сметная заработная плата -	Тенге				2778011
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				5418710
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1787147
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				326138
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				144543
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3308424
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				4389829
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6504823
Накладные расходы II уровня	Тенге				234004
ИТОГО:	Тенге				6738827
Сметная прибыль	Тенге				538729
ИТОГО по смете:	Тенге				7277556
Понижающий коэффициент на скидку		0,765429863			5570459
НДС 12%					668455
К оплате					6238914

Заказчик: Е.О.Жакенов

Технадзор: Г.А.Нагорная

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования "**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Стройдизайн""**
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы с.Аралагаш Северо-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		290	13.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области	27 440 000	5 570 459	0	0				0	668 455	6 238 914

М.П. Заказчик Жакенов Е.О.

М.П.Подрядчик Е.Ш.Садыков

Счет-фактура № 21 от 28 октября 2016 г.

(1)

(1а)

(1б)

Дата оборота по реализации: 28.10.2016, 0:00:00

(2)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

РНН, БИН и адрес поставщика: БИН: 010440001995, Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0001926, от 14.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ299650000071013961, в банке АО "ForteBank , БИК IRTYKZKA (2б)

13.09. 2016 № 290 (3)

(4)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

государство, регион, область, город, район

(5)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

(6)

Способ отправления: самовывоз

(7)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440001995, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн", Северо-Казахстанская, Петропавловск, Муканова, дом № 50, каб.311 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования" ,БИН 130140006404,Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о.,с. Смирново,Труда,16 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Аккайынский районный отдел образования" ,Северо-Казахстанская область,Аккайынский район,Смирновский с.о.,с. Смирново,Труда,16 **(10)**

(10а)

ИИК покупателя: KZ26070103KSN4811000,Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы с. Аралагаш Северо-Казахстанской области	шт	1	5 570 459,00	5 570 459,0	12%	668 455	6 238 914	0	
Всего по счету:					**5 570 459,0**		**668 455**	**6 238 914**		

Руководитель: Садыков Е. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

МП

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Садыков Е.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.