Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"

Справка № 4 от 27.10.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	08.12.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке										
в том числе за месяц	**771 601 725**	**143 174 842**							**17 180 981**	**160 355 823**
Сумма аванса перечисленная исполнителю 30%										**48 106 747**
Сумма удержания резерва 5%										
Всего к оплате										**112 249 076**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел жилищной инспекции
и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240031341

_____ **Рашитов Н.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009379
Аттестат № KZ43VIE00041618 от 15.10.2018 г.

_____ **Дерягин М.В.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 Тел.: 8 (7182) 32 55 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г.Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Объект: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Договор о государственных закупках работ №46 от 08 декабря 2021 г.

Акт выполненных работ №4 (ЛС 2-1-1) от 27.10.2022 г
за октябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство временной фекальной перекачки стоков, количество перестановок (монтаж-демонтаж) - 2 к-та.										
1	1	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата VARISCO J12-400, Q=1200 м3/час, H=8 м, мощность 55 кВт**	шт.	1		17145,52	309,52	17146	310	360	10122	29449
			НР - 61%; СП - 8%				16476,00	117,52	16476	118		2181	
2	2	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**	маш.-ч	1440		1359,00	1359,00	1956960	1956960		--	2113517
			СП - 8%				--	1012,00	--	1457280		156557	
3	9	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1922		874877,07	337233,67	168151	64816	--	120312	311542
			НР - 99%; СП - 8%				537643,40	94651,85	103335	18192		23077	
4	10	2301-0804-0402 РСНБ РК 2015	**Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 26, DN 350, толщина стенки 6,5 мм**	м	58,2		36760,90	--	2139484	--	2139484	--	2310643
			СП - 8%				--	--	--	--		171159	
5	18	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Демонтаж оборудования**	шт.	1		10062,55	176,95	10063	177	--	6073	17427
			НР - 61%; СП - 8%				9885,60	70,51	9886	71		1291	

6	21	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1922	524926,24 322586,04	202340,20 56791,11	100891 62001	38890 10915	--	72187 13846	186926
7	24	1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PS4 11003 HF 8878, Q=300 м3/час, H=32,5 м, мощность 3 кВт *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	17145,52 16476,00	309,52 117,52	34291 32952	619 235	720	20244 4363	58898
8	25	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит. *СП - 8%*	маш.-ч	384	1359,00 --	1359,00 1012,00	521856 --	521856 388608		-- 41748	563604
9	35	1122-0501-0110 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0875	974166,05 577999,20	396166,85 110662,96	85240 50575	34665 9683	--	59655 11592	156486
10	36	2301-0804-0502	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 20, DN 400, толщина стенки 6,5 мм *СП - 8%*	м	87,5	40779,00 --	-- --	3568163 --	-- --	3568163	-- 285453	3853616
11	37	2901-0001-0001	Соединение диам.400 мм *СП - 8%*	шт	2	267038,00 --	-- --	534076 --	-- --	534076	-- 42726	576802
12	41	1334-0201-0822 Коэффициенты по тех. части-1	Насос перекачки. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	10071,31 9885,60	185,71 70,51	20143 19771	371 141	--	12146 2583	34872
13	45	1122-0501-0110 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0875	584499,63 346799,52	237700,11 66397,78	51144 30345	20799 5810	--	35793 6955	93892
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9207606	2639462	6242803	336532	10307674
		Стоимость монтажных работ		Тенге				325341	1891052	--	763531	
		Материалы		Тенге				81642				
		Всего заработная плата		Тенге				1080				
			Накладные расходы	Тенге					79649			
			Сметная прибыль	Тенге				48586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				140646				
			Сметная заработная плата	Тенге								58
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					79649			
		Всего заработная плата		Тенге				3418317				
									2136744			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				534076				
			Накладные расходы	Тенге				287948				
			Сметная прибыль	Тенге				296501				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4002766				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
			Сметная заработная плата	Тенге					2136744			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5707647				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5707647				
			Сметная прибыль	Тенге				456612				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6164259				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10307671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
			Сметная заработная плата	Тенге					2216393			
			РАЗДЕЛ 2. Замена люков с ремонтом горловин - 40 шт.									
14	61	1101-0205-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	47,79	1327,15	–	63424	–	–	45666	117817
			НР - 72%; СП - 8%			1327,15	–	63424	–		8727	
15	62	1216-0101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	4	37918,44	259,20	151674	1037	132300	13551	178443
			НР - 72%; СП - 8%			4584,36	121,00	18337	484		13218	
16	63	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж горловин**	м3 сборных железобетонных конструкций	1	8664,10	4947,19	8664	4947	–	6340	16205
			НР - 118%; СП - 8%			3716,92	1656,28	3717	1656		1200	
17	64	4131-0101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	2,5	478,00	–	1195	–		–	1291
			СП - 8%			–	–	–	–		96	
18	65	4131-0101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	2,5	478,00	–	1195	–		–	1291
			СП - 8%			–	–	–	–		96	
19	66	4101-0105-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2,5	407,00	–	1018	–		–	1099
			СП - 8%			–	–	–	–		81	
20	67	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1	14885,30	8245,31	14885	8245	445	10567	27489
			НР - 118%; СП - 8%			6194,86	2760,47	6195	2760		2036	

21	68	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965,00	--	15965	--	15965	--	17242
			СП - 8%			--	--	--	--		1277	
22	69	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20749,00	--	62247	--	62247	--	67227
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
23	70	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7925,00	--	15850	--	15850	--	17118
			СП - 8%			--	--	--	--		1268	
24	71	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487,00	--	6974	--	6974	--	7532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
25	72	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2456,00	--	9824	--	9824	--	10610
			СП - 8%			--	--	--	--		786	
26	73	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ОПс прил. Б п. 7	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,315	34276,13	2430,18	10797	766	7960	2073	13900
			НР - 93%; СП - 8%			6575,64	500,94	2071	158		1030	
27	74	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	28	595,00	--	16660	--	16660	--	17993
			СП - 8%			--	--	--	--		1333	
28	75	1101-0205-0501 ОПс прил. Б п. 7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,79	822,34	--	39300	--	--	28296	73003
			НР - 72%; СП - 8%			822,34	--	39300	--		5408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				419672	14995	268225	106493	568260
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				133045	5059	--	42094	
			Материалы	Тенге				419672				
			Всего заработная плата	Тенге				140705				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138103			
			Местные материалы	Тенге				16660				
			Транспортные расходы	Тенге				110860				
			Накладные расходы	Тенге				3408				
			Сметная прибыль	Тенге				106493				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				568258				
			Сметная заработная плата	Тенге					138103			146
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				568258				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					138103			
			РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.									
29	80	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм**	м	178,1	3382,95	953,52	602504	169822	15501	390364	1072295
			НР - 72%; СП - 8%			2342,40	701,80	417181	124991		79429	
30	81	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	3,7331435	29,00	--	108	--	108	--	117
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
31	90	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	м	178,1	20762,63	20246,15	3697825	3605840	91985	923672	4991216
			НР - 72%; СП - 8%			--	7203,13	--	1282877		369720	
32	94	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	30,4	584,00	--	17754	--		--	19174
			СП - 8%			--	--	--	--		1420	
33	97	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера**	м	178,1	4961,17	2618,77	883584	466403	--	532660	1529544
			НР - 72%; СП - 8%			2342,40	1811,48	417181	322625		113300	
34	101	2901-0001-0001	**Пролайнер**	м	178,1	6696,00	--	1192558	--	1192558	--	1287962
			СП - 8%			--	--	--	--		95405	
35	104	1216-0102-0507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм**	м	178,1	37857,20	28100,80	6742368	5004753	71625	1778388	9202416
			НР - 72%; СП - 8%			9354,24	4514,28	1665990	803993		681660	
36	112	2900-0001-0001	**Пластиковый рукав д 700_8 мм**	м	204,815	473214,00	--	96921325	--	96921325	--	104675032
			СП - 8%			--	--	--	--		7753706	
37	118	2305-0301-1805	**Распорный: хомут д 700 мм (применит.)**	кг	12,96	655,00	--	8489	--	8489	--	9168
			СП - 8%			--	--	--	--		679	
38	132	2900-0001-0001	**Пробка-заглушка пневматическая Ду 100 мм**	шт	1	196950,00	--	196950	--	196950	--	212706
			СП - 8%			--	--	--	--		15756	
39	133	1216-0102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	178,1	330,47	216,54	58857	38566	21	29317	95228

			НР - 72%; СП - 8%										
40	134	1216-0102-1001	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**			113,81	114,81	20270	20448		7054		
			НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	178,1	203,79	125,16	36295	22290	22	18577	59262	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			78,51	66,36	13983	11818		4390		
				Тенге				110358616	9307673	98498584	3672978	123154120	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2534607	2566752	--	9122528		
		Материалы		Тенге				110350127					
		Всего заработная плата		Тенге				179152					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5101358				
		Транспортные расходы		Тенге				98310941					
			Накладные расходы	Тенге				17754					
			Сметная прибыль	Тенге				3672978					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9121848					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				123144954					
			Сметная заработная плата	Тенге									4113
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					5101358				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8489					
			Сметная прибыль	Тенге				8489					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				679					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9168					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				123154122					
			Сметная заработная плата	Тенге					5101358				4113
			РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 314.80 м2.										
			Демонтажные работы.										
41	135	1127-0302-0104 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**										
			НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	3,148	3073,59	1360,61	9676	4283	--	7690	18755	
42	136	1127-0302-0102 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**			1712,98	548,84	5392	1728		1389		
			НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	7,87	400,68	286,71	3153	2256	--	1459	4982	
43	137	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**			113,96	57,72	897	454		369		
			СП - 8%	т	17,314	92,00	--	1593	--		--	1720	
44	138	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**			--	--	--	--		127		
			СП - 8%	т	17,314	202,00	--	3497	--		--	3777	
			Восстановительные работы.			--	--	--	--		280		

45	139	1127-0401-0101 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3,148	3427,26 148,38	1166,54 240,24	10789 467	3672 756	6650	1321 969	13079
46	140	1127-0403-0301 ОПс прил. Б п. 7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	31,48	690,49 35,26	187,30 57,96	21737 1110	5896 1825	14731	3169 1992	26898
47	141	1127-0403-0304 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщтны 25 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	314,8	41,62 –	13,12 4,21	13102 –	4130 1327	8972	1433 1163	15698
48	142	1127-0602-0306 Изм. и доп. вып. 14 ОПс прил. Б п. 7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,48	1623,13 46,75	110,44 31,96	51096 1472	3477 1006	46147	2676 4302	58074
49	143	1127-0602-0406 Изм. и доп. вып. 14 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщины 6 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	125,92	182,27 0,13	0,02 –	22951 16	3 –	22932	17 1837	24805
50	144	1127-0602-0301 ОПс прил. Б п. 7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,48	1822,94 46,75	110,70 32,06	57386 1472	3485 1009	52429	2680 4805	64871

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				194980	27202	151861	20445	232659
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				10826	8105	--	17233	
	Материалы	Тенге				194980				
	Всего заработная плата	Тенге				151862				
	Транспортные расходы	Тенге					18931			
	Накладные расходы	Тенге				5090				
	Сметная прибыль	Тенге				20445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17234				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				232660				
	Сметная заработная плата	Тенге								16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					18931			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				232660				
	Сметная заработная плата	Тенге								16
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					18931			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									134262713
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3003818				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11989333			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4470968			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105161473		
	- Перевозка грузов	Тенге				26252				
	- Накладные расходы	Тенге							4136448	
	- Сметная прибыль	Тенге							9945386	

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	1 396 332
Итого со временными зданиями и сооружениями	135 659 045
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	5 073 648
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	140 732 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 814 654
Итого по сметному расчету:	143 547 347
в текущих ценах 01.10.19	143 547 347
2020г- 100%	143 547 347
в текущих и прогнозных ценах	143 547 347
В ценах 2020г 100% К-1,0499	150 710 360
	150 710 360

Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	18 085 243
Итого с НДС	168 795 603
Итого со скидкой 5%	**160 355 823**

Зам. руководителя ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **А.Д. Аманов**

Заведующая ИКИ ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **И.Н. Заяц**

Гл. специалист ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **А.Т.Жуматаев**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009379
Аттестат № KZ43VJE00041618 от 15.10.2018 г.

_____ **Дерягин М.В.**

Эксперт авторского надзора:
ИП ШАКИРОВА РОЗА КАБЫЛКЕНОВА
ИИН 530409450313
Аттестат № KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г.

_____ **Сапарова А.А.**