Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"

Справка № 3 от 28.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	08.12.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке										
в том числе за месяц	**611 245 902**	**344 896 064**							**41 387 528**	**386 283 592**
Сумма аванса перечисленная исполнителю 30%										**115 885 078**
Сумма удержания резерва 5%										**19 314 180**
Всего к оплате										**251 084 335**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел жилищной инспекции
и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **Рашитов Н.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641005279
№ КЗ.27.43.УЕ00041(2018) от 15.10.2018 г.

_____ **Лернгин М.В.**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 Тел.: 8 (7182) 32 55 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN» 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Объект: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Договор о государственных закупках работ №46 от 08 декабря 2021 г.

Акт выполненных работ №3 (ЛС 2-1-1) от 28.09.2022 г
за сентябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство временной фекальной перекачки стоков, количество перестановок (монтаж-демонтаж) - 2 к-та.										
1	1	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата VARISCO J12-400, Q=1200 м3/час, H=8 м, мощность 55 кВт**	шт.		2	17145,52	309,52	34291	619	720	20244	58898
			НР - 61%; СП - 8%				16476,00	117,52	32952	235		4363	
2	2	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**	маш.-ч		720	1359,00	1359,00	978480	978480		--	1056758
			СП - 8%				--	1012,00	--	728640		78278	
3	9	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода		0,9128	874877,07	337233,67	798588	307827	--	571388	1479573
			НР - 99%; СП - 8%				537643,40	94651,85	490761	86398		109598	
4	18	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Демонтаж оборудования**	шт.		2	10062,55	176,95	20125	354	--	12146	34853
			НР - 61%; СП - 8%				9885,60	70,51	19771	141		2582	
5	21	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,9128	524926,24	202340,20	479153	184696	--	342833	887744
			НР - 99%; СП - 8%				322586,04	56791,11	294457	51839		65759	
6	24	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PS4 11003 HF 8878, Q=300 м3/час, H=32,5 м, мощность 3 кВт**	шт.		2	17145,52	309,52	34291	619	720	20244	58898
			НР - 61%; СП - 8%				16476,00	117,52	32952	235		4363	
7	25	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**	маш.-ч		720	1359,00	1359,00	978480	978480		--	1056758

			СП - 8%			--	1012,00	--	728640		78278	
8	32	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,3326	668940,60	270589,80	222490	89998	--	156185	408968
			НР - 99%; СП - 8%			398350,80	75979,72	132491	25271		30294	
9	41	1334-0201-0822 Коэффициенты по тех. части-1	**Насос перекачки. Демонтаж оборудования**	шт.	2	10071,31	185,71	20143	371	--	12146	34872
			НР - 61%; СП - 8%			9885,60	70,51	19771	141		2583	
10	44	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,3326	401364,36	162353,88	133494	53999	--	93711	245381
			НР - 99%; СП - 8%			239010,48	45587,83	79495	15163		18176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3699534	2595444	1440	1228897	5322703
								1102650	1636703	--	394274	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				108850				
			Материалы	Тенге				1440				
			Всего заработная плата	Тенге					106199			
			Накладные расходы	Тенге				64781				
			Сметная прибыль	Тенге				13890				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				187521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					106199			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3590684				
			Всего заработная плата	Тенге					2633154			
			Накладные расходы	Тенге				1164116				
			Сметная прибыль	Тенге				380384				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5135183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1052
			Сметная заработная плата	Тенге					2633154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5322705				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1130
			Сметная заработная плата	Тенге					2739353			
			РАЗДЕЛ 2. Замена люков с ремонтом горловин - 40 шт.									
11	61	1101-0205-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	134,93	1327,15	--	179072	--	--	128932	332644
			НР - 72%; СП - 8%			1327,15	--	179072	--		24640	
12	62	1216-0101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	6	37918,44	259,20	227511	1555	198450	20327	267665
			НР - 72%; СП - 8%			4584,36	121,00	27506	726		19827	
13	63	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж горловин**	м3 сборных железобетонных конструкций	5	8664,10	4947,19	43321	24736	--	31702	81024
			НР - 118%; СП - 8%									

14	64	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	12,5	478,00 --	--	5975 --	--		-- 478	6453
15	65	4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка *СП - 8%*	т	12,5	478,00 --	--	5975 --	--		-- 478	6453
16	66	4101-0105-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	12,5	407,00 --	--	5088 --	--		-- 407	5495
17	67	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	7	14885,30 6194,86	8245,31 2760,47	104197 43364	57717 19323	3116	73971 14253	192422
18	68	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	15965,00 --	--	111755 --	--	111755	-- 8940	120695
19	69	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	20749,00 --	--	41498 --	--	41498	-- 3320	44818
20	70	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	14	7925,00 --	--	110950 --	--	110950	-- 8876	119826
21	71	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	8	3487,00 --	--	27896 --	--	27896	-- 2232	30128
22	72	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	9	2456,00 --	--	22104 --	--	22104	-- 1768	23872
23	73	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ОПс прил. Б п. 7	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодца *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,56	34276,13 6575,64	2430,18 500,94	19195 3682	1361 281	14152	3685 1830	24711
24	74	2113-0814-2208	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	63	595,00 --	--	37485 --	--	37485	-- 2999	40484
25	75	1101-0205-0501 ОПс прил. Б п. 7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	193,36	822,34 822,34	--	159008 159008	--	--	114480 21880	295375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1101028	85369	567406	373103	1592063

							431217	28611	--	117930		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1101028					
Материалы			Тенге				215717					
Всего заработная плата			Тенге					459828				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				37485					
Местные материалы			Тенге				314203					
Транспортные расходы			Тенге				17038					
		Накладные расходы	Тенге				373103					
		Сметная прибыль	Тенге				117931					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1592062					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488
		Сметная заработная плата	Тенге					459828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1592062					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488
		Сметная заработная плата	Тенге					459828				

РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора L=2486,40 м.

26	80	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м	456,4	3382,95 2342,40	953,52 701,80	1543979 1069071	435187 320302	39721	1000348 203546	2747874
27	81	2113-0703-1405	**Вода техническая** *СП - 8%*	м3	8,9138334	29,00 --	-- --	259 --	-- --	259	-- 21	279
28	90	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	456,4	20762,63 --	20246,15 7203,13	9476066 --	9240344 3287509	235722	2367006 947446	12790518
29	94	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	42,1	584,00 --	-- --	24586 --	-- --		-- 1967	26553
30	97	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера** *НР - 72%; СП - 8%*	м	456,4	4961,17 2342,40	2618,77 1811,48	2264278 1069071	1195207 826759	--	1364998 290342	3919618
31	101	2901-0001-0001	**Пролайнер** *СП - 8%*	м	456,4	6696,00 --	-- --	3056054 --	-- --	3056054	-- 244484	3300539
32	104	1216-0102-0507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м	456,4	37857,20 9354,24	28100,80 4514,28	17278027 4269275	12825206 2060317	183546	4557307 1746827	23582160
33	112	2900-0001-0001	**Пластиковый рукав д 700_8 мм** *СП - 8%*	м	524,86	473214,00 --	-- --	248371100 --	-- --	248371100	-- 19869688	268240788
34	118	2305-0301-1805	**Распорный: хомут д 700 мм (применит.)** *СП - 8%*	кг	15,12	655,00 --	-- --	9904 --	-- --	9904	-- 792	10696

35	133	1216-0102-0901	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	456,4	330,47 113,81	216,54 114,81	150827 51944	98829 52399	54	75127 18076	244031
36	134	1216-0102-1001	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	456,4	203,79 78,51	125,16 66,36	93010 35834	57121 30286	55	47606 11249	151865
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				282268089 6495196	23851893 6577572	251896415 --	9412392 23334438	315014921
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				282258186				
			Материалы	Тенге				459097				
			Всего заработная плата	Тенге					13072768			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				251427413				
			Транспортные расходы	Тенге				24586				
			Накладные расходы	Тенге				9412393				
			Сметная прибыль	Тенге				23333646				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				315004225				10540
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13072768			
			Сметная заработная плата	Тенге				9904				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				9904				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				792				
			Сметная прибыль	Тенге				10696				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				315014921				10540
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					13072768			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия - 314.80 м2.												
		Демонтажные работы.										
37	135	1127-0302-0104 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	4,722	3073,59 1712,98	1360,61 548,84	14513 8089	6425 2592	--	11535 2084	28132
38	136	1127-0302-0102 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	11,805	400,68 113,96	286,71 57,72	4730 1345	3385 681	--	2189 554	7472
39	137	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	25,971	92,00 --	-- --	2389 --	-- --		-- 191	2580
40	138	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	25,971	202,00 --	-- --	5246 --	-- --		-- 420	5666
		Восстановительные работы.										
41	139	~~1127-0401-0101~~ ~~ОПс прил. Б п. 7~~ Коэффициент к объему	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщиной 10 см**	м3 материала основания в плотном теле	22,5	3427,26	1166,54	77113	26247	47528	9443	93481

			НР - 108%; СП - 8%			148,38	240,24	3338	5405		6925		
42	140	1127-0403-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	225	690,49	187,30	155359	42143	105284	22652	192253	
			НР - 108%; СП - 8%			35,26	57,96	7932	13042		14241		
43	141	1127-0403-0304 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщтны 25 см)**	м2 основания	2250	41,62	13,12	93646	29518	64128	10241	112198	
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,21	--	9483		8311		
44	142	1127-0602-0306 Изм. и доп. вып. 14 ОПс прил. Б п. 7	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	225	1623,13	110,44	365204	24849	329835	19128	415079	
			НР - 108%; СП - 8%			46,75	31,96	10520	7191		30747		
45	143	1127-0602-0406 Изм. и доп. вып. 14 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщины 6 см)**	м2 покрытия	900	182,27	0,02	164039	21	163905	122	177293	
			НР - 108%; СП - 8%			0,13	--	113	--		13133		
46	144	1127-0602-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	225	1822,94	110,70	410162	24906	374736	19153	463660	
			НР - 108%; СП - 8%			46,75	32,06	10520	7214		34345		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				1292403	157495	1085416	94463	1497814	
								41857	45608	--	110951		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1292403					
		Материалы		Тенге				1085416					
		Всего заработная плата		Тенге					87466				
		Транспортные расходы		Тенге				7635					
			Накладные расходы	Тенге				94463					
			Сметная прибыль	Тенге				110949					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1497815					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
			Сметная заработная плата	Тенге					87466				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1497815					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
			Сметная заработная плата	Тенге					87466				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									323427501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				8070921					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					26690200				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					8288494				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						253550677			
		- Перевозка грузов		Тенге				49259					
		- Накладные расходы		Тенге							11108855		
		- Сметная прибыль		Тенге							23957593		

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	3 363 646
Итого со временными зданиями и сооружениями	326 791 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	12 221 989
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	339 013 136
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 780 263
	345 793 399
Итого по сметному расчету:	345 793 399
в текущих ценах 01.10.19	345 793 399
2020г- 100%	345 793 399
в текущих и прогнозных ценах	363 048 489
В ценах 2020г 100% К-1,0499	363 048 489
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	43 565 819
Итого с НДС	406 614 308
Итого со скидкой 5%	**386 283 592**

Зам. руководителя ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **А.Д. Аманов**

Заведующая ИКИ ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **И.Н. Заяц**

Гл. специалист ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **А.Т.Жуматаев**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009329
Аттестат № KZ43VJE00041618 от 15.10.2018 г.

_____ **Дерягин М.В.**

Эксперт авторского надзора:
ИП ШАКИРОВА РОЗА КАБЫЛКЕНОВА
ИИН 530409450313
Аттестат № KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г.

_____ **Сапарова А.А.**