Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"

Справка № 2 от 26.08.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	08.12.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке										
в том числе за месяц	**224 962 310**	**200 859 205**							**24 103 105**	**224 962 310**
Сумма аванса перечисленная исполнителю 30%										**67 488 693**
Сумма удержания резерва 5%										**11 248 116**
Всего к оплате										**146 225 502**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

Рахимбек Б.И.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009379
Аттестат № KZ43VJE00041818 от 15.10.2014

Дерягин М.В.

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25 Тел.: 8 (7182) 32 55 13
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г Нур-Султан, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50
Стройка: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Объект: "Реконструкция самотечного коллектора по ул. Толстого от ул. Катаева до КНС-5 д.-700 мм L=2449.7 п.м. г. Павлодар"
Договор о государственных закупках работ №46 от 08 декабря 2021 г.

Акт выполненных работ №2 (ЛС 2-1-1) от 26.08.2022 г
за август 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Устройство временной фекальной перекачки стоков, количество перестановок (монтаж-демонтаж) - 2 к-та.										
1	1	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата VARISCO J12-400, Q=1200 м3/час, H=8 м, мощность 55 кВт**										
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	1		17145,52	309,52	17146	310	360	10122	29449
							16476,00	117,52	16476	118		2181	
2	2	3205-0101-0801	**Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.**										
			СП - 8%	маш.-ч	720		1359,00	1359,00	978480	978480		--	1056758
							--	1012,00	--	728640		78278	
3	9	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**										
			НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,5678		874877,07	337233,67	496755	191481	--	355427	920357
							537643,40	94651,85	305274	53743		68175	
4	10	2301-0804-0402 РСНБ РК 2015	**Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 26, DN 350, толщина стенки 6,5 мм**										
			СП - 8%	м	149,4		36760,90	--	5492078	--	5492078	--	5931445
							--	--	--	--		439366	
5	11	СТ Прайс-лист	**Соединение диам.350 мм**										
			СП - 8%	шт	5		190741,00	--	953705	--	953705	--	1030001
							--	--	--	--		76296	
6	18	1334-0201-0822	**Насос перекачки. Демонтаж оборудования**										
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	1		10062,55	176,95	10063	177	--	6073	17427
							9885,60	70,51	9886	71		1291	

7	21	1122-0501-0109 Изм. и доп. вып. 4 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Демонтаж									
			ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,5678	524926,24	202340,20	298053	114889	--	213256	552214
						322586,04	56791,11	183164	32246		40905	
8	24	1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж насосного агрегата Wacker Neusan PS4 11003 HF 8878, Q=300 м3/час, H=32,5 м, мощность 3 кВт									
			ПР - 61%, СП - 8%	шт.	1	17145,52	309,52	17146	310	360	10122	29449
						16476,00	117,52	16476	118		2181	
9	25	3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) применит.									
			СП - 8%	маш.-ч	720	1359,00	1359,00	978480	978480		--	1056758
						--	1012,00	--	728640		78278	
10	32	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка									
			ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,2454	668940,60	270589,80	164158	66403	--	115237	301746
						398350,80	75979,72	97755	18645		22352	
11	33	2301-0804-0402	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 26, DN 300, толщина стенки 6,5 мм									
			СП - 8%	м	102,6	31966,00	--	3279712	--	3279712	--	3542089
						--	--	--	--		262377	
12	34	2901-0001-0001	Соединение диам.300 мм									
			СП - 8%	шт	2	190741,00	--	381482	--	381482	--	412001
						--	--	--	--		30519	
13	41	1334-0201-0822 Коэффициенты по тех. части-1	Насос перекачки. Демонтаж оборудования									
			ПР - 61%, СП - 8%	шт.	1	10071,31	185,71	10071	186	--	6073	17436
						9885,60	70,51	9886	71		1292	
14	44	1122-0501-0108 Изм. и доп. вып. 4 ОПС ПРИЛ. Б П. 7 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ТЕХ. ЧАСТИ-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж									
			ПР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,2454	401364,36	162353,88	98495	39842	--	69142	181048
						239010,48	45587,83	58653	11187		13411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13175823	2370556	10107697	785452	15078178
		Стоимость монтажных работ		Тенге				697570	1573478	--	1116902	
		Материалы		Тенге				54425				
		Всего заработная плата		Тенге				720				
			Накладные расходы	Тенге					53099			
			Сметная прибыль	Тенге				32391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93761				
			Сметная заработная плата	Тенге								39
									53099			

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4349608				
			Всего заработная плата	Тенге					2217949			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1335187				
			Накладные расходы	Тенге				753062				
			Сметная прибыль	Тенге				408214				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5510884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								681
			Сметная заработная плата	Тенге					2217949			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				8771790				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8771790				
			Сметная прибыль	Тенге				701743				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9473533				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15078178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
			Сметная заработная плата	Тенге					2271048			
			РАЗДЕЛ 2. Замена люков с ремонтом горловин									
15	61	1101-0205-0301 ОПс прил. Б п. 7	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	185,93	1327,15	--	246756	--	--	177665	458374
						1327,15	--	246756	--		33954	
16	62	1216-0101-2101	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**									
			НР - 72%; СП - 8%	люк	8	37918,44	259,20	303348	2074	264599	27103	356886
						4584,36	121,00	36675	968		26436	
17	63	1107-0201-0201 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициенты по тех. части-1	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж горловин**									
			НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	6	8664,10	4947,19	51985	29683	--	38042	97229
						3716,92	1656,28	22302	9938		7202	
18	64	4131-0101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**									
			СП - 8%	т	15	478,00	--	7170	--		--	7744
						--	--	--	--		574	
19	65	4131-0101-0702	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**									
			СП - 8%	т	15	478,00	--	7170	--		--	7744
						--	--	--	--		574	
20	66	4101-0105-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населённых пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
			СП - 8%	т	15	407,00	--	6105	--		--	6593
						--	--	--	--		488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				622533	31757	264599	242810	934570
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				305733	10906	--	69228	
								622533				

			Материалы	Тенге				264599				
			Всего заработная плата	Тенге					316638			
			Транспортные расходы	Тенге				20445				
			Накладные расходы	Тенге				242810				
			Сметная прибыль	Тенге				69227				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				934570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					316638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				934570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					316638			
			РАЗДЕЛ 3. Работы по восстановлению коллектора									
21	80	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода д=700 мм**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	244	3382,95	953,52	825440	232659	21235	534805	1469065
						2342,40	701,80	571546	171239		108820	
22	81	2113-0703-1405	**Вода техническая**									
			СП - 8%	м3	6,6624531	29,00	--	193	--	193	--	209
						--	--	--	--		15	
23	90	1216-0102-0407	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановлениятрубопровода д=700 мм с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	244	20762,63	20246,15	5066082	4940061	126021	1265446	6838051
						--	7203,13	--	1757564		506522	
24	94	4107-0101-1005	**Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**									
			СП - 8%	т	31,6	584,00	--	18454	--		--	19931
						--	--	--	--		1476	
25	97	1216-0102-0307	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Протаскивание в предварительно очищенный трубопровод д=700 мм с помощью лебёдки пролайнера**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	244	4961,17	2618,77	1210525	638980	--	729754	2095501
						2342,40	1811,48	571546	442001		155222	
26	101	2901-0001-0001	**Пролайнер**									
			СП - 8%	м	244	6696,00	--	1633824	--	1633824	--	1764530
						--	--	--	--		130706	
27	104	1216-0102-0507	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава трубопровода д=700 мм**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	244	37857,20	28100,80	9237157	6856596	98126	2436422	12607465
						9354,24	4514,28	2282435	1101484		933886	
28	108	2303-0103-0402	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150 мм ГОСТ Р 51049-2008**									
				м	324	4304,00	--	1394496	--	1394496	--	1506056

			СП - 8%				--	--	--	--		111560	
29	109	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008										
			СП - 8%	м	195	959,00	--	187005	--	187005	--		201965
							--	--	--	--		14960	
30	112	2900-0001-0001	Пластиковый рукав д 700_8 мм	м	280,6	473214,00	--	132783848	--	132783848	--		143406556
			СП - 8%				--	--	--	--		10622708	
31	118	2305-0301-1805	Распорный: хомут д 700 мм (применит.)	кг	19,92	655,00	--	13048	--	13048	--		14091
			СП - 8%				--	--	--	--		1044	
32	125	2900-0001-0001	Пробка-заглушка пневматическая Ду 700 мм	шт	2	604918,00	--	1209836	--	1209836	--		1306623
			СП - 8%				--	--	--	--		96787	
33	129	2900-0001-0001	Пробка-заглушка пневматическая Ду 300 мм	шт	2	196950,00	--	393900	--	393900	--		425412
			СП - 8%				--	--	--	--		31512	
34	130	2900-0001-0001	Пробка-заглушка пневматическая Ду 200 мм	шт	2	196950,00	--	393900	--	393900	--		425412
			СП - 8%				--	--	--	--		31512	
35	133	1216-0102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	244	330,47	216,54	80635	52836	29	40164		130463
			НР - 72%; СП - 8%			113,81	114,81	27770	28014		9664		
36	134	1216-0102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	244	203,79	125,16	49725	30538	29	25451		81190
			НР - 72%; СП - 8%			78,51	66,36	19158	16191		6014		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				154498070	12751669	138255490	5032042		172292520
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3472454	3516493	--	12762408		
		Материалы		Тенге				152903521					
		Всего заработная плата		Тенге				245442					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6988947				
		Транспортные расходы		Тенге				136415502					
			Накладные расходы	Тенге				18454					
			Сметная прибыль	Тенге				5032042					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12634845					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				170570408					
			Сметная заработная плата	Тенге									5635
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					6988947				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1594549					
			Сметная прибыль	Тенге				1594549					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127564					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1722112					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				172292520					
													5635

			Сметная заработная плата	Тенге					6988947				
			РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия										
			Демонтажные работы.										
37	135	1127-0302-0104 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	5,509	3073,59	1360,61	16932	7496	–	13457	32821
			НР - 108 %, СП - 55%			1712,98	548,84	9437	3024		2431	
38	136	1127-0302-0102 ОПс прил. Б п. 7 Коэффициент к объему	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	13,7725	400,68	286,71	5518	3949	–	2554	8718
			НР - 108 %, СП - 55%			113,96	57,72	1570	795		646	
39	137	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	30,2995	92,00	–	2788	–		–	3011
			СП - 8%			–	–	–	–		223	
40	138	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	30,2995	202,00	–	6120	–		–	6610
			СП - 8%			–	–	–	–		490	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				31359	11444	–	16011	51160
								11006	3818	–	3790	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31359				
		Всего заработная плата		Тенге					14825			
		Транспортные расходы		Тенге				8908				
			Накладные расходы	Тенге				16011				
			Сметная прибыль	Тенге				3790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					14825			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					14825			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								188356428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4486763				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15165427			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5104695			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						148627786		
			- Перевозка грузов	Тенге				47807				
			- Накладные расходы	Тенге							6076315	
			- Сметная прибыль	Тенге							13952328	

Итого по смете на подряд, тенге 188 356 428

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 1 958 907

Итого со временными зданиями и сооружениями	190 315 335
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	7 117 794
Итого с затратами на производство смр в зимнее время	197 433 128
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 948 663
Итого по сметному расчету:	201 381 791
в текущих ценах 01.10.19	201 381 791
2020г- 100%	201 381 791
в текущих и прогнозных ценах	201 381 791
В ценах 2020г 100% К=1,0499	211 430 742
Налог на добавленную стоимость (12 %) НДС	211 430 742
Итого с НДС	25 371 689
Скидка 5%	236 802 431
Итого со скидкой 5%	**224 962 310**

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **А.Д. Аманов**

Заведующая ИКНПА «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **И.Н. Заяц**

Гл. специалист ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара»
БИН 111240021341

_____ **А.Т.Жуматаев**

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 200641009379
Аттестат № KZ43VJE00041618 от 15.10.2018 г.

_____ **Дерягин М.В.**

Эксперт авторского надзора:
ИП ШАКИРОВА РОЗА КАБЫЛКЕНОВА
ИИН 530409450313
Аттестат № KZ39VJE00029177 от 28.07.2017 г.

_____ **Сапарова А.А.**