Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1

Субподрядчик: ТОО "ШЫГЫССТРОЙИНДУСТРИЯ", г.Риддер, ул. Безголосова 9

Наименование объекта: Строительство "МЖК "Нурия", Республика Казахстан, Алматиснкая обл., Талгарский район, Бесагашский сельсский округ, С.Бесагаш, Ул.Талгат Бегильдинова земельный участок №17, пятно №1, кадасровый номер №03-051-057-5624.

Акт
приемки выполненных работ за февраль 2021г

Архитектурное решение. Локальная смета 2-2-2

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы, АР-10									
		на отм.-6,600									
		тип-1									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	535,035	9913,84	1877,79	5304251	1004683	2148278	2469219	8395349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4020,84	888,80	2151290	475539		621878	
2	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	3566,9	202,18	0,60	721149	2150	552501	157591	949040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,68	0,32	166498	1153		70299	
3	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	3566,9	3717,99	236,13	13261692	842254	11083834	1364718	15796523
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			374,44	32,58	1335604	116225		1170113	
4	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, толщина 150 мм**	м2 пола	3566,9	713,49	29,40	2544959	104854	2155014	306363	3079427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			79,93	11,45	285091	40827		228106	
5	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	3566,9	1107,95	79,61	3951963	283977	10701	3551090	8103297
					1025,34	33,77	3657285	120470		600244	
6	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска простая масляными составами**	м2 окрашиваемой поверхности	274,75	441,73	1,45	121365	398	36754	67542	204019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,51	0,78	84213	215		15113	
		тип-1х									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,31	9913,84	1877,79	122039	23116	49426	56811	193159
					4020,84	888,80	49497	10941		14308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	123,1	202,18	0,60	24888	74	19068	5439	32753
					46,68	0,32	5746	40		2426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,31	19202,91	7,20	236388	89	180386	52558	312061
					4542,06	--	55913	--		23116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	123,1	3912,03	236,13	481571	29068	406409	47099	570963
					374,44	32,58	46094	4011		42294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. вычитать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406, толщина 100 мм	м2 пола	123,1	-196,01	-7,35	-24129	-905	-20764	-2643	-28914
					-19,98	-2,86	-2460	-352		-2142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03693	1988,24	1988,24	73	73	--	45	128
					--	1120,56	--	41		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	123,1	187,73	132,09	23110	16261	165	12156	38087
					54,30	37,14	6684	4572		2821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306, толщина 6 см	м2 покрытия	123,1	0,66	0,08	82	10	--	77	172
					0,58	--	72	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	123,1	191,75	132,35	23604	16292	628	12172	38638
					54,30	37,25	6684	4586		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска простая масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	10,65	441,73	1,45	4704	15	1425	2618	7908
					306,51	0,78	3264	8		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26797709	2322409	16623825	8102855	37692610
							7851474	778275	--	2792046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26797709				
	Материалы		Тенге				16623826				
	Всего заработная плата		Тенге					8629749			
		Накладные расходы	Тенге				8102856				
		Сметная прибыль	Тенге				2792045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37692610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6671
		Сметная заработная плата	Тенге					8629749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37692610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6671
		Сметная заработная плата	Тенге					8629749			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37692610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7851474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2322409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					778275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16623825		
		- Накладные расходы	Тенге							8102855	
		- Сметная прибыль	Тенге							2792046	
		Временные здания и сооружения 0,9%			339 204		38 031 814				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.2x0.9=1.08%			410 708		38 442 522				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			768 785		39 211 308				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050035					41 173 245				
		НДС на 2021 год, - 12 %			4 940 789		46 114 035				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд"
Директор Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта Аскаров Р. _____

Начальник участка Кырыкбаев Д. _____

Инженер ОВ и ВК Чалабов А. _____

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ШЫГЫССТРОЙИНДУСТРИЯ"
Директор В. Старцев _____