Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных доро,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 9** — **010840003064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021года к договору № 46 от 01.04.20.

Номер документа	Дата составления
00000000007	19.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау			усл	1	92 657 915,92	92 657 915,92	9 927 633,85
				Итого	1	x	92 657 915,92	9 927 633,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калыбаев А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Есмурзаев Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.02.2021

М.П.

Калыбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау
который находится - г. Темиртау

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 46	01.04.2020	№46/1	19.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за январь) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау	92 657 915,92	82 730 282,07							9 927 633,85	92 657 915,92

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ **Есмурзаев А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ **Довженко М.И.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Калыбаев А.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП _____ **Акашев Т.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №4

приемки выполненных работ за февраль 2021 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**23779,259**		**112,07**	**2664840**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**864614**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**2477734**
		Накладные расходы	%	--		27,15	645642
		Сметная прибыль	%	8		11,14	264839
		Сметная стоимость:				**150,35**	**3575320**
2	**11-010101-0432 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**13395,312**		**195,17**	**2614304**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**999490**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**2614304**
		Накладные расходы	%	--		54,24	726591
		Сметная прибыль	%	8		19,95	267272
		Сметная стоимость:				**269,36**	**3608167**
3	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**413,90244**		**2246,85**	**929977**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**929977**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	612351
		Сметная прибыль	%	8		298,10	123386
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**1665714**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**386,8433946**		**667,14**	**258079**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**258079**
		Накладные расходы	%	--		439,29	169935
		Сметная прибыль	%	8		88,51	34241
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**462255**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**36025,65631**		**26,69**	**961383**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**281115**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**961383**
		Накладные расходы	%	--		5,94	213946
		Сметная прибыль	%	8		2,61	94026
		Сметная стоимость:				**35,23**	**1269356**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**21615,39378**		**144,98**	**3133774**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**2391157**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**1328266**
		Накладные расходы	%	--		74,30	1605964
		Сметная прибыль	%	8		17,54	379179
		Сметная стоимость:				**236,82**	**5118917**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**964,7009519**		**123,84**	**119469**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**38676**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**112686**
		Итого материалов:				**0,12**	**114**
		Накладные расходы	%	--		29,95	28892
		Сметная прибыль	%	8		12,30	11869
		Сметная стоимость:				**166,09**	**160230**
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1900,460875**		**224,25**	**426178**
		Накладные расходы	%	--		9,51	18070
		Сметная прибыль	%	8		18,70	35540
		Сметная стоимость:				**252,46**	**479788**
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**964,7009519**		**15,67**	**15117**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,60**	**6367**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**12752**
		Итого материалов:				**0,12**	**114**
		Накладные расходы	%	--		4,73	4563
		Сметная прибыль	%	8		1,63	1574
		Сметная стоимость:				**22,03**	**21255**
		Строительные работы					
10	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**572,119**		**2421,84**	**1385580**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**446611**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**68734**
		Итого материалов:				**1551,42**	**887596**
		Накладные расходы	%	--		608,01	347854
		Сметная прибыль	%	8		242,39	138675
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**1872108**
11	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,3329**		**230893,21**	**769544**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**610885**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**208655**
		Итого материалов:				**5866,04**	**19551**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	428073
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	95809
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**1293427**
12	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,055**		**190056,64**	**390566**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**327344**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**89553**
		Итого материалов:				**1637,59**	**3365**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	228459
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	49522
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**668548**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3155,827**		**1030,64**	**3252522**
		Накладные расходы	%	--		43,70	137907
		Сметная прибыль	%	8		85,95	271234
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**3661663**
14	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2075,55**		**227,25**	**471669**
		Накладные расходы	%	--		9,64	19999
		Сметная прибыль	%	8		18,95	39333
		Сметная стоимость:				**255,84**	**531001**
15	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,16**		**946887,22**	**151502**
		Итого оплата труда:				**613552,68**	**98168**
		Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**66273**
		Итого материалов:				**62420,61**	**9987**
		Накладные расходы	%	--		437319,32	69971
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	17718
		Сметная стоимость:				**1494943,06**	**239191**
16	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**160,64**		**14635,61**	**2351064**
		Накладные расходы	%	--		620,55	99685
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	196060
		Сметная стоимость:				**16476,65**	**2646809**
17	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**160**		**886,67**	**141868**
		Итого оплата труда:				**733,23**	**117317**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**2112**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**141,71**	**22674**
		Накладные расходы	%	--		512,24	81958
		Сметная прибыль	%	8		111,91	17906
		Сметная стоимость:				**1510,82**	**241732**
18	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**169,67**		**28397,26**	**4818163**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**1581182**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**1015534**
		Итого материалов:				**15430,05**	**2618017**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	1227837
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	483680
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**6529680**
19	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**94**		**21356,32**	**2007494**
		Накладные расходы	%	--		905,51	85118
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	167409
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**2260021**
20	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**94**		**13071,24**	**1228697**
		Накладные расходы	%	--		554,22	52097
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	102463
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**1383257**
21	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**188**		**17972,23**	**3378779**
		Накладные расходы	%	--		762,02	143260
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	281763

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**3803803**
22	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**94**		**18589,86**	**1747447**
		Накладные расходы	%	--		788,21	74092
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	145723
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**1967262**
23	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**94**		**10377,68**	**975502**
		Накладные расходы	%	--		440,01	41361
		Сметная прибыль	%	8		865,42	81349
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**1098212**
24	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**94**		**3584,25**	**336920**
		Накладные расходы	%	--		151,97	14285
		Сметная прибыль	%	8		298,90	28096
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**379301**
25	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**94**		**5064,99**	**476109**
		Накладные расходы	%	--		214,76	20187
		Сметная прибыль	%	8		422,38	39704
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**536000**
26	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**89**		**6879,22**	**612251**
		Накладные расходы	%	--		291,68	25959

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		573,67	51057
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**689267**
27	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**2,10752**		**299957,75**	**632167**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	26804
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	52718
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**711689**
28	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**61,11808**		**117,65**	**7191**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**2150**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**102**
		Итого материалов:				**81,14**	**4959**
		Накладные расходы	%	--		24,87	1520
		Сметная прибыль	%	8		11,40	697
		Сметная стоимость:				**153,92**	**9407**
29	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**1,9324**		**949438,72**	**1834695**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**784719**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**570932**
		Итого материалов:				**341768,15**	**660433**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	585764
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	193637
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**2614096**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38092850**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6440220**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9529021**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3297631**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21697430**
		- перевозка грузов	Тенге				**426178**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5873952**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**43966802**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1864192**
	ИТОГО:		Тенге				**45830994**
	Сметная прибыль		Тенге				**3666480**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**49497474**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**514 774**
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				**50 012 248**
	Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%		Тенге	**0,0396**			**1 980 485**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**51 992 733**
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				**51 992 733**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**57 858 813**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**6 943 058**
	Всего		Тенге				**64 801 870**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**6 480 187**
	Итого по Акту		Тенге				**58 321 683,31**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель_____Есмурзаев А.А.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Инженер-сметчик_____Мисонова В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор_____Калыбаев А.Т.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №5

приемки выполненных работ за февраль 2021 г.

Смета 2-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4454,24**		**112,07**	**499168**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**161956**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**464120**
		Накладные расходы	%	--		27,15	120939
		Сметная прибыль	%	8		11,14	49609
		Сметная стоимость:				**150,35**	**669715**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**95**		**2246,85**	**213451**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**213451**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	140548
		Сметная прибыль	%	8		298,10	28320
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**382319**
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**95**		**667,14**	**63378**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**63378**
		Накладные расходы	%	--		439,29	41732
		Сметная прибыль	%	8		88,51	8409
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**113519**
4	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4285,300449**		**26,69**	**114358**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7,80**	**33439**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**114358**
		Накладные расходы	%	--		5,94	25449
		Сметная прибыль	%	8		2,61	11185
		Сметная стоимость:				**35,23**	**150992**
5	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2571,18027**		**144,98**	**372767**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**284431**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**157999**
		Накладные расходы	%	--		74,30	191032
		Сметная прибыль	%	8		17,54	45104
		Сметная стоимость:				**236,82**	**608902**
6	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**111,5705507**		**123,84**	**13817**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**4473**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**13032**
		Итого материалов:				**0,12**	**13**
		Накладные расходы	%	--		29,95	3341
		Сметная прибыль	%	8		12,30	1373
		Сметная стоимость:				**166,09**	**18531**
7	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**219,7939848**		**224,25**	**49289**
		Накладные расходы	%	--		9,51	2090
		Сметная прибыль	%	8		18,70	4110
		Сметная стоимость:				**252,46**	**55489**
8	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**111,5705507**		**15,67**	**1748**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**736**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**1475**
		Итого материалов:				**0,12**	**13**
		Накладные расходы	%	--		4,73	528
		Сметная прибыль	%	8		1,63	182
		Сметная стоимость:				**22,03**	**2458**
		Строительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**70,18**		**2421,84**	**169965**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**54784**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**8431**
		Итого материалов:				**1551,42**	**108879**
		Накладные расходы	%	--		608,01	42670
		Сметная прибыль	%	8		242,39	17011
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**229645**
10	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,638**		**308972,27**	**197124**
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**149432**
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**56841**
		Итого материалов:				**15484,94**	**9879**
		Накладные расходы	%	--		164717,95	105090
		Сметная прибыль	%	8		37895,22	24177
		Сметная стоимость:				**511585,43**	**326392**
11	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**644,38**		**2163,79**	**1394303**
		Накладные расходы	%	--		91,74	59118
		Сметная прибыль	%	8		180,44	116274
		Сметная стоимость:				**2435,98**	**1569695**
12	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,01**		**1136048,87**	**11360**
		Итого оплата труда:				**742837,87**	**7428**
		Итого эксплуатация машин:				**492595,52**	**4926**
		Итого материалов:				**69621,45**	**696**
		Накладные расходы	%	--		529030,01	5290
		Сметная прибыль	%	8		133206,31	1332
		Сметная стоимость:				**1798285,19**	**17983**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,04**		**18364,75**	**184382**
		Накладные расходы	%	--		778,67	7818
		Сметная прибыль	%	8		1531,47	15376
		Сметная стоимость:				**20674,89**	**207576**
14	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**10**		**985,03**	**9850**
		Итого оплата труда:				**779,36**	**7794**
		Итого эксплуатация машин:				**13,57**	**136**
		Итого материалов:				**193,76**	**1938**
		Накладные расходы	%	--		546,27	5463
		Сметная прибыль	%	8		122,50	1225
		Сметная стоимость:				**1653,80**	**16538**
15	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**18,05**		**28397,26**	**512571**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**168211**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**108036**
		Итого материалов:				**15430,05**	**278512**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	130621
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	51455
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**694647**
16	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**10**		**21356,32**	**213563**
		Накладные расходы	%	--		905,51	9055
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	17809
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**240428**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**10**		**13071,24**	**130712**
		Накладные расходы	%	--		554,22	5542
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	10900
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**147155**
18	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**20**		**17972,23**	**359445**
		Накладные расходы	%	--		762,02	15240
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	29975
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**404660**
19	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**10**		**18589,86**	**185899**
		Накладные расходы	%	--		788,21	7882
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	15502
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**209283**
20	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**10**		**10377,68**	**103777**
		Накладные расходы	%	--		440,01	4400
		Сметная прибыль	%	8		865,42	8654
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**116831**
21	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**10**		**3584,25**	**35843**
		Накладные расходы	%	--		151,97	1520
		Сметная прибыль	%	8		298,90	2989

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**40351**
22	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**10**		**5064,99**	**50650**
		Накладные расходы	%	--		214,76	2148
		Сметная прибыль	%	8		422,38	4224
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**57021**
23	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,18798**		**949438,72**	**178475**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**76336**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**55539**
		Итого материалов:				**341768,15**	**64246**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	56982
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	18837
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**254294**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5065894**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**908964**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**984892**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**316886**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3122749**
		- перевозка грузов	Тенге				**49289**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**738397**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5804291**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**246102**
ИТОГО:			Тенге				**6050393**
Сметная прибыль			Тенге				**484031**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6534425**
Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%			Тенге	**0,0104**			**67 958**
Итого со временными зданиями и сооружениями			Тенге				**6 602 383**
Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%			Тенге	**0,0396**			**261 454**
Итого с дополнительными затратами на строительство			Тенге				**6 863 837**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				**6 863 837**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**7 638 250**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**916 590**
	Всего		Тенге				**8 554 840**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**855 484**
	Итого по Акту		Тенге				**7 699 355,84**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель_____Есмурзаев А.А.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Расценки проверены

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Инженер-сметчик_____Мисонова В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор_____Калыбаев А.Т.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №6

приемки выполненных работ за февраль 2021 г.

Смета 2-3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11270.042**		**112.07**	**1262985**
		Итого оплата труда:				**36.36**	**409779**
		Итого эксплуатация машин:				**104.20**	**1174308**
		Накладные расходы	%	--		27.15	305998
		Сметная прибыль	%	8		11.14	125519
		Сметная стоимость:				**150.35**	**1694502**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6238.1088**		**195.17**	**1217464**
		Итого оплата труда:				**74.61**	**465456**
		Итого эксплуатация машин:				**195.17**	**1217464**
		Накладные расходы	%	--		54.24	338369
		Сметная прибыль	%	8		19.95	124467
		Сметная стоимость:				**269.36**	**1680300**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**196**		**2246.85**	**440383**
		Итого оплата труда:				**2246.85**	**440383**
		Накладные расходы	%	--		1479.46	289974
		Сметная прибыль	%	8		298.10	58429
		Сметная стоимость:				**4024.41**	**788785**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**194**		**667.14**	**129426**
		Итого оплата труда:				**667.14**	**129426**
		Накладные расходы	%	--		439.29	85221
		Сметная прибыль	%	8		88.51	17172

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**194**		**667,14**	**129426**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**129426**
		Накладные расходы	%	--		439,29	85221
		Сметная прибыль	%	8		88,51	17172
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**231819**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**16920,08567**		**26,69**	**451531**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**132031**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**451531**
		Накладные расходы	%	--		5,94	100484
		Сметная прибыль	%	8		2,61	44161
		Сметная стоимость:				**35,23**	**596175**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10152,0514**		**144,98**	**1471832**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**1123049**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**623844**
		Накладные расходы	%	--		74,30	754269
		Сметная прибыль	%	8		17,54	178088
		Сметная стоимость:				**236,82**	**2404190**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**514,6191279**		**123,84**	**63731**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**20632**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**60112**
		Итого материалов:				**0,12**	**61**
		Накладные расходы	%	--		29,95	15412
		Сметная прибыль	%	8		12,30	6331
		Сметная стоимость:				**166,09**	**85475**
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1013,799682**		**224,25**	**227345**
		Накладные расходы	%	--		9,51	9639
		Сметная прибыль	%	8		18,70	18959
		Сметная стоимость:				**252,46**	**255943**
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**514,6191279**		**15,67**	**8064**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,60**	**3396**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**6803**
		Итого материалов:				**0,12**	**61**
		Накладные расходы	%	--		4,73	2434
		Сметная прибыль	%	8		1,63	840
		Сметная стоимость:				**22,03**	**11338**
		Строительные работы					
10	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**268,18**		**2421,84**	**649489**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**209348**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**32219**
		Итого материалов:				**1551,42**	**416059**
		Накладные расходы	%	--		608,01	163056
		Сметная прибыль	%	8		242,39	65004
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**877548**
11	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,568**		**230893,21**	**362041**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**287398**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**98164**
		Итого материалов:				**5866,04**	**9198**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	201392
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	45075
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**608507**
12	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,957**		**190056,64**	**181884**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**152442**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**41704**
		Итого материалов:				**1637,59**	**1567**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	106392
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	23062
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**311338**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1583,68**		**1030,64**	**1632204**
		Накладные расходы	%	--		43,70	69205
		Сметная прибыль	%	8		85,95	136113
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**1837522**
14	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**966,57**		**227,25**	**219653**
		Накладные расходы	%	--		9,64	9313
		Сметная прибыль	%	8		18,95	18317
		Сметная стоимость:				**255,84**	**247284**
15	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**92,055**		**28397,26**	**2614110**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**857875**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**550981**
		Итого материалов:				**15430,05**	**1420413**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	666167
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	262422
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**3542699**
16	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**51**		**21356,32**	**1089172**
		Накладные расходы	%	--		905,51	46181
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	90828
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**1226181**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**51**		**13071,24**	**666633**
		Накладные расходы	%	--		554,22	28265
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	55592
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**750490**
18	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**102**		**17972,23**	**1833167**
		Накладные расходы	%	--		762,02	77726
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	152872
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**2063765**
19	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**51**		**18589,86**	**948083**
		Накладные расходы	%	--		788,21	40199
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	79063
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**1067344**
20	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**51**		**10377,68**	**529262**
		Накладные расходы	%	--		440,01	22441
		Сметная прибыль	%	8		865,42	44136
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**595839**
21	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**51**		**3584,25**	**182797**
		Накладные расходы	%	--		151,97	7751
		Сметная прибыль	%	8		298,90	15244

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**205791**
22	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**51**		**5064,99**	**258314**
		Накладные расходы	%	--		214,76	10953
		Сметная прибыль	%	8		422,38	21541
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**290808**
23	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,91147**		**949438,72**	**865385**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**370135**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**269296**
		Итого материалов:				**341768,15**	**311511**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	276292
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	91334
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**1233011**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**17304954**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3033027**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4526426**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1568322**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9518157**
		- перевозка грузов	Тенге				**227345**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2775713**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**20080667**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**851420**
ИТОГО:			Тенге				**20932087**
Сметная прибыль			Тенге				**1674567**
ИТОГО по смете:			Тенге				**22606654**
Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%			Тенге	**0,0104**			**235 109**
Итого со временными зданиями и сооружениями			Тенге				**22 841 763**
Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%			Тенге	**0,0396**			**904 534**
Итого с дополнительными затратами на строительство			Тенге				**23 746 297**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				**23 746 297**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**26 425 473**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**3 171 057**
	Всего		Тенге				**29 596 530**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**2 959 653**
	Итого по Акту		Тенге				**26 636 876,77**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель_____Есмурзаев А.А.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Решения проверены

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Инженер-сметчик_____Мисонова В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор_____Калыбаев А.Т.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г. Дополнительное соглашение к договору №46/1 от 19.02.2021 г.

А К Т № 4

выполненных работ за февраль месяц 2021 г.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау

№	Наименование	Сумма
	Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.	688 257 753,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	39 389 075,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	11 816 722,51
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3 769 098,99
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора	0
7	Сумма выполненных работ	92 657 915,92
8	Удержания аванса 30%	27 797 374,78
9	Удержания резерва 5%	4 632 895,80
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных	60 227 645,35

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ **Есмурзаев А.А.**

Директор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции" _____ **Калыбаев А.Т.**

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.

А К Т № 5
выполненных работ за апрель месяц 2021 г.
Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау

№	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.	688 257 753,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	132 046 990,96
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	206 477 325,93
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	90 219 845,35
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора	0,00
7	Сумма выполненных работ	15 006 153,84
8	Удержания аванса 30%	4 501 846,15
9	Удержания резерва 5%	750 307,69
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных	9 754 000,00

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Директор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции" _____ **Калыбаев А.Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау
который находится - г. Темиртау

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 46	01.04.2020	№46/1	19.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за апрель) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау	107 664 069,76	13 398 351,64							1 607 802,20	15 006 153,84

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ **Кылыбеков Р.К.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ **Тонжеева М.Н.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Кальбаев А.Т.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП _____ **Акашев Т.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительс и жилищной инспекции города Темиртау" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Акт №7

приемки выполненных работ за апрель 2021 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1288,0146**		**112,07**	**144342**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**46832**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**134208**
		Накладные расходы	%	--		27,15	34971
		Сметная прибыль	%	8		11,14	14345
		Сметная стоимость:				**150,35**	**193659**
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**91,6345**		**2246,85**	**205889**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**205889**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	135569
		Сметная прибыль	%	8		298,10	27317
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**368775**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**119,9986**		**667,14**	**80056**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**80056**
		Накладные расходы	%	--		439,29	52714
		Сметная прибыль	%	8		88,51	10622
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**143391**
4	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1238,7772**		**26,69**	**33058**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**9666**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**33058**
		Накладные расходы	%	--		5,94	7357
		Сметная прибыль	%	8		2,61	3233
		Сметная стоимость:				**35,23**	**43648**
5	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**443,0234**		**144,98**	**64229**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**49009**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**27224**
		Накладные расходы	%	--		74,30	32915
		Сметная прибыль	%	8		17,54	7772
		Сметная стоимость:				**236,82**	**104916**
6	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**35,7461**		**123,84**	**4427**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**1433**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**4175**
		Итого материалов:				**0,12**	**4**
		Накладные расходы	%	--		29,95	1071
		Сметная прибыль	%	8		12,30	440
		Сметная стоимость:				**166,09**	**5937**
7	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**70,4199**		**224,25**	**15792**
		Накладные расходы	%	--		9,51	670
		Сметная прибыль	%	8		18,70	1317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**252,46**	**17778**
8	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**35,7461**		**15,67**	**560**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**236**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**473**
		Итого материалов:				**0,12**	**4**
		Накладные расходы	%	--		4,73	169
		Сметная прибыль	%	8		1,63	58
		Сметная стоимость:				**22,03**	**788**
		Строительные работы					
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**31,5642**		**2421,84**	**76443**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**24640**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**3792**
		Итого материалов:				**1551,42**	**48969**
		Накладные расходы	%	--		608,01	19191
		Сметная прибыль	%	8		242,39	7651
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**103285**
10	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2816**		**230893,21**	**65016**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**51611**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**17628**
		Итого материалов:				**5866,04**	**1652**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	36166
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	8095
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**109276**
11	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**284,3985**		**1030,64**	**293112**
		Накладные расходы	%	--		43,70	12428
		Сметная прибыль	%	8		85,95	24443
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**329984**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0253**		**946887,22**	**23996**
		Итого оплата труда:				**613552,68**	**15549**
		Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**10497**
		Итого материалов:				**62420,61**	**1582**
		Накладные расходы	%	--		437319,32	11083
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	2806
		Сметная стоимость:				**1494943,06**	**37885**
13	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,4438**		**14635,61**	**372386**
		Накладные расходы	%	--		620,55	15789
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	31054
		Сметная стоимость:				**16476,65**	**419229**
14	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**25,3424**		**886,67**	**22470**
		Итого оплата труда:				**733,23**	**18582**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**335**
		Итого материалов:				**141,71**	**3591**
		Накладные расходы	%	--		512,24	12981
		Сметная прибыль	%	8		111,91	2836
		Сметная стоимость:				**1510,82**	**38288**
15	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0253**		**3722262,45**	**94331**
		Итого оплата труда:				**222320,23**	**5634**
		Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**10254**
		Итого материалов:				**3244879,73**	**82233**
		Накладные расходы	%	--		301738,57	7647
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	8158
		Сметная стоимость:				**4345921,10**	**110136**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**7,0000**		**8573,79**	**60017**
		Итого оплата труда:				**2435,55**	**17049**
		Итого эксплуатация машин:				**881,38**	**6170**
		Итого материалов:				**5273,12**	**36912**
		Накладные расходы	%	--		1940,13	13581
		Сметная прибыль	%	8		841,11	5888
		Сметная стоимость:				**11355,04**	**79485**
17	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,6350**		**28397,26**	**358799**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**117748**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**75625**
		Итого материалов:				**15430,05**	**194959**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	91435
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	36019
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**486253**
18	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**7,0000**		**21356,32**	**149494**
		Накладные расходы	%	--		905,51	6339
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	12467
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**168299**
19	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**7,0000**		**13071,24**	**91499**
		Накладные расходы	%	--		554,22	3880
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	7630
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**103008**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**14,0000**		**17972,23**	**251611**
		Накладные расходы	%	--		762,02	10668
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	20982
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**283262**
21	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**7,0000**		**18589,86**	**130129**
		Накладные расходы	%	--		788,21	5517
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	10852
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**146498**
22	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**7,0000**		**10377,68**	**72644**
		Накладные расходы	%	--		440,01	3080
		Сметная прибыль	%	8		865,42	6058
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**81782**
23	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7,0000**		**3584,25**	**25090**
		Накладные расходы	%	--		151,97	1064
		Сметная прибыль	%	8		298,90	2092
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**28246**
24	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**7,0000**		**5064,99**	**35455**
		Накладные расходы	%	--		214,76	1503
		Сметная прибыль	%	8		422,38	2957

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**39915**
25	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,1439**		**949438,72**	**136625**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**58436**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**42516**
		Итого материалов:				**341768,15**	**49181**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	43620
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	14420
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**194665**
26	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**866,07**	**866**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**512**
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**528**
		Накладные расходы	%	--		368,45	368
		Сметная прибыль	%	8		98,76	99
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**1333**
27	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1462,42**	**1462**
		Накладные расходы	%	--		62,01	62
		Сметная прибыль	%	8		121,95	122
		Сметная стоимость:				**1646,38**	**1646**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**2809799**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**585557**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**366481**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**117325**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1841969**
- перевозка грузов	Тенге	**15792**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**424696**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**3234495**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**137143**
	ИТОГО:		Тенге				**3371638**
	Сметная прибыль		Тенге				**269731**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3 641 369,10**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0.8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**37 870,24**
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				**3 679 239,33**
	Дополнительные затраты при произвоcтве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге	**0,0396**			**145 697,88**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**3 824 937,21**
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				**3 824 937,21**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**4 256 485,75**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**510 778,29**
	Всего		Тенге				**4 767 264,04**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**476 726,40**
	Итого по Акту		Тенге				**4 290 537,64**

15 006 153,84

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Калыбаев А.Т.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Инженер-сметчик_____Мисонова В.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Акт №8

приемки выполненных работ за апрель 2021 г.

Смета 2-2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1721,9440**		**112,07**	**192971**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**62610**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**179422**
		Накладные расходы	%	--		27,15	46753
		Сметная прибыль	%	8		11,14	19178
		Сметная стоимость:				**150,35**	**258902**
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**96,0160**		**2246,85**	**215734**
		Итого оплата труда:				2246,85	215734
		Накладные расходы	%	--		1479,46	142052
		Сметная прибыль	%	8		298,10	28623
		Сметная стоимость:				4024,41	386408
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**201,6040**		**667,14**	**134498**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**667,14**	**134498**
		Накладные расходы	%	--		439,29	88562
		Сметная прибыль	%	8		88,51	17845
		Сметная стоимость:				1194,94	240905
4	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1634,6852**		**26,69**	**43623**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**12756**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**43623**
		Накладные расходы	%	--		5,94	9708
		Сметная прибыль	%	8		2,61	4267
		Сметная стоимость:				35,23	57598
5	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**480,0000**		**144,98**	**69590**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**53099**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**29496**
		Накладные расходы	%	--		74,30	35663
		Сметная прибыль	%	8		17,54	8420
		Сметная стоимость:				236,82	113673
6	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**39,0398**		**123,84**	**4835**
		Итого оплата труда:				40,09	1565
		Итого эксплуатация машин:				116,81	4560
		Итого материалов:				0,12	5
		Накладные расходы	%	--		29,95	1169
		Сметная прибыль	%	8		12,30	480
		Сметная стоимость:				166,09	6484
7	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**76,9084**		**224,25**	**17247**
		Накладные расходы	%	--		9,51	731
		Сметная прибыль	%	8		18,70	1438
		Сметная стоимость:				252,46	19416

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**39,0398**		**15,67**	**612**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**258**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**516**
		Итого материалов:				**0,12**	**5**
		Накладные расходы	%	--		4,73	185
		Сметная прибыль	%	8		1,63	64
		Сметная стоимость:				**22,03**	**860**
		Строительные работы					
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**27,5000**		**2421,84**	**66601**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**21467**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**3304**
		Итого материалов:				**1551,42**	**42664**
		Накладные расходы	%	--		608,01	16720
		Сметная прибыль	%	8		242,39	6666
		Сметная стоимость:				3272,24	89986
10	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2500**		**454796,79**	**113699**
		Итого оплата труда:				302868,68	75717
		Итого эксплуатация машин:				146333,42	36583
		Итого материалов:				55245,30	13811
		Накладные расходы	%	--		215339,49	53835
		Сметная прибыль	%	8		53610,90	13403
		Сметная стоимость:				723747,17	180937
11	**23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**252,5000**		**8181,93**	**2065937**
		Накладные расходы	%	--		346,91	87596
		Сметная прибыль	%	8		682,31	172283
		Сметная стоимость:				9211,15	2325816

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,6100**		**28397,26**	**102514**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**33642**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**21607**
		Итого материалов:				**15430,05**	**55702**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	26124
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	10291
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**138929**
13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**21356,32**	**42713**
		Накладные расходы	%	--		905,51	1811
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	3562
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**48086**
14	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**13071,24**	**26142**
		Накладные расходы	%	--		554,22	1108
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	2180
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**29431**
15	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**17972,23**	**71889**
		Накладные расходы	%	--		762,02	3048
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	5995
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**80932**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**		**18589,86**	**37180**
		Накладные расходы	%	--		788,21	1576
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	3100
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**41857**
17	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**2,0000**		**10377,68**	**20755**
		Накладные расходы	%	--		440,01	880
		Сметная прибыль	%	8		865,42	1731
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**23366**
18	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**3584,25**	**7169**
		Накладные расходы	%	--		151,97	304
		Сметная прибыль	%	8		298,90	598
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**8070**
19	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**2,0000**		**5064,99**	**10130**
		Накладные расходы	%	--		214,76	430
		Сметная прибыль	%	8		422,38	845
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**11404**
20	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0376**		**949438,72**	**35695**
		Итого оплата труда:				406085,34	15267
		Итого эксплуатация машин:				295452,13	11108
		Итого материалов:				341768,15	12849

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		303127,59	11396
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	3767
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**50858**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3279533**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**525116**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**330219**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**101497**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2406951**
		- перевозка грузов	Тенге				**17247**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**374711**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3654244**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**154940**
ИТОГО:			Тенге				**3809184**
Сметная прибыль			Тенге				**304735**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4 113 919**
Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%			Тенге	**0,0104**			**42 785**
Итого со временными зданиями и сооружениями			Тенге				**4 156 704**
Дополнительные затраты при произвоcтве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее			Тенге	**0,0396**			**164 605**
Итого с дополнительными затратами на строительство			Тенге				**4 321 309**
Итого в ценах 2017 года			Тенге				**4 321 309**
Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825			Тенге	**1,112825**			**4 808 861**
НДС 12%			Тенге	**0,12**			**577 063**
Всего			Тенге				**5 385 924**
Скидка 10%			Тенге	**0,1**			**538 592**
Итого по Акту			Тенге				**4 847 331,83**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Калыбаев А.Т.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

1	2	3	4	5	6	7	8

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Инженер-сметчик_____Мисонова В.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Акт №9

приемки выполненных работ за апрель 2021 г.

Смета 2-3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2999,822**		**112,07**	**336177**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**109073**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**312573**
		Накладные расходы	%	--		27,15	81450
		Сметная прибыль	%	8		11,14	33410
		Сметная стоимость:				150,35	451037
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**179,1503**		**2246,85**	**402524**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**402524**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	265045
		Сметная прибыль	%	8		298,10	53406
		Сметная стоимость:				4024,41	720975
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**233,353**		**667,14**	**155680**
		Итого оплата труда:				667,14	155680

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		439,29	102509
		Сметная прибыль	%	8		88,51	20655
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**278843**
4	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2848,382283**		**26,69**	**76012**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**22226**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**76012**
		Накладные расходы	%	--		5,94	16916
		Сметная прибыль	%	8		2,61	7434
		Сметная стоимость:				**35,23**	**100362**
5	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**116,098517**		**123,84**	**14378**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**4655**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**13561**
		Итого материалов:				**0,12**	**14**
		Накладные расходы	%	--		29,95	3477
		Сметная прибыль	%	8		12,30	1428
		Сметная стоимость:				**166,09**	**19283**
6	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**228,7140785**		**224,25**	**51289**
		Накладные расходы	%	--		9,51	2175
		Сметная прибыль	%	8		18,70	4277
		Сметная стоимость:				**252,46**	**57741**
7	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**116,098517**		**15,67**	**1819**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**766**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**1535**
		Итого материалов:				**0,12**	**14**
		Накладные расходы	%	--		4,73	549
		Сметная прибыль	%	8		1,63	189
		Сметная стоимость:				**22,03**	**2558**
		Строительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**14,7851**		**2421,84**	**35807**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**11542**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**1776**
		Итого материалов:				**1551,42**	**22938**
		Накладные расходы	%	--		608,01	8989
		Сметная прибыль	%	8		242,39	3584
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**48380**
9	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,422**		**308972,27**	**130386**
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**98841**
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**37597**
		Итого материалов:				**15484,94**	**6535**
		Накладные расходы	%	--		164717,95	69511
		Сметная прибыль	%	8		37895,22	15992
		Сметная стоимость:				**511585,43**	**215889**
10	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (стоимость 231м труб учтена в горизонтальном бурении)**	**м**	**426,22**		**2163,79**	**922251**
		Накладные расходы	%	--		91,74	39103
		Сметная прибыль	%	8		180,44	76908
		Сметная стоимость:				**2435,98**	**1038262**
11	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**17,655**		**28397,26**	**501354**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**164530**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**105671**
		Итого материалов:				**15430,05**	**272418**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	127763
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	50329
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**679445**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**11**		**21356,32**	**234920**
		Накладные расходы	%	--		905,51	9961
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	19590
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**264471**
13	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**11**		**13071,24**	**143784**
		Накладные расходы	%	--		554,22	6096
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	11990
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**161870**
14	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**22**		**17972,23**	**395389**
		Накладные расходы	%	--		762,02	16764
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	32972
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**445126**
15	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**11**		**18589,86**	**204488**
		Накладные расходы	%	--		788,21	8670
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	17053
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**230211**
16	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,1965926**		**949438,72**	**186653**
		Итого оплата труда:				406085,34	79833
		Итого эксплуатация машин:				295452,13	58084
		Итого материалов:				341768,15	67189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		303127,59	59593
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	19700
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**265945**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3792910**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**864873**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**606810**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**184797**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2269938**
		- перевозка грузов	Тенге				**51289**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**630997**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4423907**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**187574**
ИТОГО:			Тенге				**4611481**
Сметная прибыль			Тенге				**368918**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4 980 399,00**
Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%			Тенге	**0,0104**			**51 796**
Итого со временными зданиями и сооружениями			Тенге				**5 032 195**
Дополнительные затраты при произвоcтве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%			Тенге	**0,0396**			**199 275**
Итого с дополнительными затратами на строительство			Тенге				**5 231 470**
Итого в ценах 2017 года			Тенге				**5 231 470**
Итого в ценах 2019 года - 100%, K=1,112825			Тенге	**1,112825**			**5 821 711**
НДС 12%			Тенге	**0,12**			**698 605**
Всего			Тенге				**6 520 316**
Скидка 10%			Тенге	**0,1**			**652 032**
Итого по Акту			Тенге				**5 868 284,37**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Директор_____Калыбаев А.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Инженер-сметчик_____Мисонова В.А.

ЭКЗЕМПЛЯР «КЗТИ»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных доро,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 9 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010840003064
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041240007836

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021года к договору № 46 от 01.04.20.

Номер документа	Дата составления
00000000027	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау			усл	1	20 578 312,61	20 578 312,61	2 204 819,21
				Итого	1	x	20 578 312,61	2 204 819,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.

А К Т № 6

выполненных работ за апрель месяц 2021 г.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау

№	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.	688 257 753,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	147 053 144,80
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	206 477 325,93
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	99 973 845,35
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора	0
7	Сумма выполненных работ	20 578 312,61
8	Удержания аванса 30%	6 173 493,78
9	Удержания резерва 5%	1 028 915,63
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных	13 375 903,20

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ Кыдырбеков Р.К.

Директор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции" _____ Чегибаев С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау
который находится - г. Темиртау

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 46	01.04.2020	№ 46/1	19.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за апрель) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау	128 242 382,37	18 373 493,40							2 204 819,21	20 578 312,61

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ **Ковженец А.И.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Чегибаев С.С.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП _____ **Акашев Т.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №10

приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспретиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3659,3460**		**112,07**	**410087**
		Итого оплата труда:				36,36	133054
		Итого эксплуатация машин:				104,20	381294
		Накладные расходы	%	--		27,15	99357
		Сметная прибыль	%	8		11,14	40756
		Сметная стоимость:				150,35	550199
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4566,6944**		**195,17**	**891262**
		Итого оплата труда:				74,61	340744
		Итого эксплуатация машин:				195,17	891262
		Накладные расходы	%	--		54,24	247707
		Сметная прибыль	%	8		19,95	91118
		Сметная стоимость:				269,36	1230087

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дная стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**193,7855**		**2246,85**	**435407**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**435407**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	286697
		Сметная прибыль	%	8		298,10	57768
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**779873**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**179,2874**		**667,14**	**119610**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**119610**
		Накладные расходы	%	--		439,29	78758
		Сметная прибыль	%	8		88,51	15869
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**214238**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**8088,5428**		**26,69**	**215851**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**63116**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**215851**
		Накладные расходы	%	--		5,94	48036
		Сметная прибыль	%	8		2,61	21111
		Сметная стоимость:				**35,23**	**284998**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4195,7226**		**144,98**	**608291**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**464143**
		Итого эксплуатация машин:				61,45	257827
		Накладные расходы	%	--		74,30	311731
		Сметная прибыль	%	8		17,54	73602
		Сметная стоимость:				236,82	993623
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**128,8119**		**123,84**	**15952**
		Итого оплата труда:				40,09	5164
		Итого эксплуатация машин:				116,81	15046
		Итого материалов:				0,12	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,95	3858
		Сметная прибыль	%	8		12,30	1585
		Сметная стоимость:				**166,09**	**21395**
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**253,7601**		**224,25**	**56906**
		Накладные расходы	%	--		9,51	2413
		Сметная прибыль	%	8		18,70	4745
		Сметная стоимость:				**252,46**	**64064**
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**128,8119**		**15,67**	**2018**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**850**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**1703**
		Итого материалов:				**0,12**	**15**
		Накладные расходы	%	--		4,73	609
		Сметная прибыль	%	8		1,63	210
		Сметная стоимость:				**22,03**	**2838**
		Строительные работы					
10	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**106,2218**		**2421,84**	**257252**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**82920**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**12761**
		Итого материалов:				**1551,42**	**164794**
		Накладные расходы	%	--		608,01	64584
		Сметная прибыль	%	8		242,39	25747
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**347583**
11	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4100**		**230893,21**	**94666**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**75149**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**25668**
		Итого материалов:				**5866,04**	**2405**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	52660
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	11786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				388078,47	159112
12	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	414,1000		1030,64	426788
		Накладные расходы	%	--		43,70	18096
		Сметная прибыль	%	8		85,95	35591
		Сметная стоимость:				1160,29	480475
13	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,5610		190056,64	106622
		Итого оплата труда:				159291,26	89362
		Итого эксплуатация машин:				43578,27	24447
		Итого материалов:				1637,59	919
		Накладные расходы	%	--		111172,48	62368
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	13519
		Сметная стоимость:				325327,45	182509
14	23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	566,6100		227,25	128762
		Накладные расходы	%	--		9,64	5460
		Сметная прибыль	%	8		18,95	10738
		Сметная стоимость:				255,84	144959
15	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,0287		946887,22	27176
		Итого оплата труда:				613552,68	17609
		Итого эксплуатация машин:				414204,37	11888
		Итого материалов:				62420,61	1791
		Накладные расходы	%	--		437319,32	12551
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	3178
		Сметная стоимость:				1494943,06	42905

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,8148**		**14635,61**	**421722**
		Накладные расходы	%	--		620,55	17881
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	35168
		Сметная стоимость:				16476,65	474771
17	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**28,6576**		**886,67**	**25410**
		Итого оплата труда:				733,23	21013
		Итого эксплуатация машин:				13,20	378
		Итого материалов:				141,71	4061
		Накладные расходы	%	--		512,24	14679
		Сметная прибыль	%	8		111,91	3207
		Сметная стоимость:				1510,82	43297
18	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0287**		**3722262,45**	**106829**
		Итого оплата труда:				222320,23	6381
		Итого эксплуатация машин:				404610,03	11612
		Итого материалов:				3244879,73	93128
		Накладные расходы	%	--		301738,57	8660
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	9239
		Сметная стоимость:				4345921,10	124728
19	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**--**		**8573,79**	**--**
20	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,0850**		**28397,26**	**343181**
		Итого оплата труда:				9319,16	112622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**72333**
		Итого материалов:				**15430,05**	**186472**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	87455
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	34451
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**465086**
21	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**21356,32**	**106782**
		Накладные расходы	%	--		905,51	4528
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	8905
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**120214**
22	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**5,0000**		**13071,24**	**65356**
		Накладные расходы	%	--		554,22	2771
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	5450
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**73577**
23	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**10,0000**		**17972,23**	**179722**
		Накладные расходы	%	--		762,02	7620
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	14987
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**202330**
24	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**5,0000**		**18589,86**	**92949**
		Накладные расходы	%	--		788,21	3941
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	7751
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**104642**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**5,0000**		**10377,68**	**51888**
		Накладные расходы	%	--		440,01	2200
		Сметная прибыль	%	8		865,42	4327
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**58416**
26	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**		**3584,25**	**17921**
		Накладные расходы	%	--		151,97	760
		Сметная прибыль	%	8		298,90	1494
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**20176**
27	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**5,0000**		**5064,99**	**25325**
		Накладные расходы	%	--		214,76	1074
		Сметная прибыль	%	8		422,38	2112
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**28511**
28	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0961**		**949438,72**	**91241**
		Итого оплата труда:				406085,34	39025
		Итого эксплуатация машин:				295452,13	28393
		Итого материалов:				341768,15	32844
		Накладные расходы	%	--		303127,59	29131
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	9630
		Сметная стоимость:				1352771,61	130001

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**5 324 977**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1 313 946**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1 950 464**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				692 222
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2 003 662
		- перевозка грузов	Тенге				56 906
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1 198 968
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6 523 945
	Накладные расходы II уровня		Тенге				276 615
	ИТОГО:		Тенге				6 800 560
	Сметная прибыль		Тенге				544 045
	ИТОГО по смете:		Тенге				7 344 605
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	0,0104			76 383,89
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				7 420 988,89
	Дополнительные затраты при произвостве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	0,0396			293 871,16
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				7 714 860,05
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				7 714 860,05
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	1,112825			8 585 289,14
	НДС 12%		Тенге	0,12			1 030 234,70
	Всего		Тенге				9 615 523,83
	Скидка 10%		Тенге	0,1			961 552,38
	Итого по Акту		Тенге				8 653 971,45

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Чегибаев С.С.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

1	2	3	4	5	6	7	8

ГИП_____Акашев Т.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №11

приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

Смета 2-3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6122,6245**		**112,07**	**686136**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**222619**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**637961**
		Накладные расходы	%	--		27,15	166238
		Сметная прибыль	%	8		11,14	68190
		Сметная стоимость:				**150,35**	**920565**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**189,3595**		**2246,85**	**425462**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**425462**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	280149
		Сметная прибыль	%	8		298,10	56449
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**762061**
3	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**280,8604**		**667,14**	**187374**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**187374**
		Накладные расходы	%	--		439,29	123378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		88,51	24860
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**335612**
4	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6014,2229**		**26,69**	**160496**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**46930**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**160496**
		Накладные расходы	%	--		5,94	35717
		Сметная прибыль	%	8		2,61	15697
		Сметная стоимость:				**35,23**	**211910**
5	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1804,2669**		**144,98**	**261580**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**199593**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**110872**
		Накладные расходы	%	--		74,30	134052
		Сметная прибыль	%	8		17,54	31651
		Сметная стоимость:				**236,82**	**427283**
6	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**256,1665**		**123,84**	**31724**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**10270**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**29923**
		Итого материалов:				**0,12**	**30**
		Накладные расходы	%	--		29,95	7672
		Сметная прибыль	%	8		12,30	3152
		Сметная стоимость:				**166,09**	**42547**
7	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**504,6480**		**224,25**	**113167**
		Накладные расходы	%	--		9,51	4798
		Сметная прибыль	%	8		18,70	9437
		Сметная стоимость:				**252,46**	**127403**
8	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**256,1665**		**15,67**	**4014**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**1691**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**3386**
		Итого материалов:				**0,12**	**30**
		Накладные расходы	%	--		4,73	1212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,63	418
		Сметная стоимость:				**22,03**	**5644**
9	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,841**		**308972,27**	**259846**
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**196979**
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**74927**
		Итого материалов:				**15484,94**	**13023**
		Накладные расходы	%	--		164717,95	138528
		Сметная прибыль	%	8		37895,22	31870
		Сметная стоимость:				**511585,43**	**430243**
10	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (стоимость 231м труб учтена в горизонтальном бурении)**	**м**	**841**		**2163,79**	**1819747**
		Накладные расходы	%	--		91,74	77157
		Сметная прибыль	%	8		180,44	151752
		Сметная стоимость:				**2435,98**	**2048657**
11	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,03**		**1136048,87**	**34081**
		Итого оплата труда:				**742837,87**	**22285**
		Итого эксплуатация машин:				**492595,52**	**14778**
		Итого материалов:				**69621,45**	**2089**
		Накладные расходы	%	--		529030,01	15871
		Сметная прибыль	%	8		133206,31	3996
		Сметная стоимость:				**1798285,19**	**53949**
12	**23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30,12**		**18364,75**	**553146**
		Накладные расходы	%	--		778,67	23453
		Сметная прибыль	%	8		1531,47	46128
		Сметная стоимость:				**20674,89**	**622728**
13	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**30**		**985,03**	**29551**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**779,36**	**23381**
		Итого эксплуатация машин:				**13,57**	**407**
		Итого материалов:				**193,76**	**5813**
		Накладные расходы	%	--		546,27	16388
		Сметная прибыль	%	8		122,50	3675
		Сметная стоимость:				**1653,80**	**49614**
14	**11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,03**		**4451945,82**	**133558**
		Итого оплата труда:				**274398,02**	**8232**
		Итого эксплуатация машин:				**616593,61**	**18498**
		Итого материалов:				**3755803,82**	**112674**
		Накладные расходы	%	--		366388,68	10992
		Сметная прибыль	%	8		385466,76	11564
		Сметная стоимость:				**5203801,26**	**156114**
15	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4375**	**Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3**		**10002,76**	**30008**
		Итого оплата труда:				**2841,47**	**8524**
		Итого эксплуатация машин:				**1028,27**	**3085**
		Итого материалов:				**6151,98**	**18456**
		Накладные расходы	%	--		2263,49	6790
		Сметная прибыль	%	8		981,30	2944
		Сметная стоимость:				13247,55	39743
16	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**38,52**		**28397,26**	**1093862**
		Итого оплата труда:				9319,16	358974
		Итого эксплуатация машин:				5985,35	230556
		Итого материалов:				15430,05	594366
		Накладные расходы	%	--		7236,62	278755
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	109809
		Сметная стоимость:				38484,59	1482426

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**24**		**21356,32**	**512552**
		Накладные расходы	%	--		905,51	21732
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	42743
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**577027**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**24**		**13071,24**	**313710**
		Накладные расходы	%	--		554,22	13301
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	26161
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**353172**
19	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**48**		**17972,23**	**862667**
		Накладные расходы	%	--		762,02	36577
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	71940
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**971184**
20	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**24**		**18589,86**	**446157**
		Накладные расходы	%	--		788,21	18917
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	37206
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**502280**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**7 958 840**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1 306 326**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1 284 888**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**405 988**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5 254 459**
		- перевозка грузов	Тенге				**113 167**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1 030 529**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8 989 369**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**381 149**
	ИТОГО:		Тенге				**9 370 518**
	Сметная прибыль		Тенге				**749 641**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10 120 160**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**105 249,66**
	Итого со временными зданиями и сооружениями		Тенге				**10 225 409,66**
	Дополнительные затраты при произвоcтве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	**0,0396**			**404 926,22**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**10 630 335,89**
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				**10 630 335,89**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**11 829 703,53**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**1 419 564,42**
	Всего		Тенге				**13 249 267,96**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**1 324 926,80**
	Итого по Акту		Тенге				**11 924 341,16**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП_____Акашев Т.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Чегибаев С.С.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных доро,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 9** — **010840003064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021года к договору № 46 от 01.04.20.

Номер документа	Дата составления
00000000033	26.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау			усл	1	17 827 575,56	17 827 575,56
				Итого	1	x	17 827 575,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.
Дополнительное соглашение к договору №46/1 от 19.02.2021 г.

А К Т № 7

выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау

№	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.	688 257 753,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	167 631 457,41
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	206 477 325,93
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	113 349 748,55
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора	0
7	Сумма выполненных работ	17 827 575,56
8	Удержания аванса 30%	5 348 272,67
9	Удержания резерва 5%	891 378,78
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных	11 587 924,11

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____Кыдырбеков Р.К.

Директор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции" _____Чегибаев С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау
который находится - г. Темиртау

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 46	01.04.2020	№ 46/1	19.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за апрель) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау	146 069 957,93	15 917 478,18							1 910 097,38	17 827 575,56

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ **Довженец М.И.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Чегибаев С.С.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"

ГИП _____ **Акашев Т.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №12

приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспретиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5912,0530**		**112,07**	**662538**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**214962**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**616020**
		Накладные расходы	%	--		27,15	160521
		Сметная прибыль	%	8		11,14	65845
		Сметная стоимость:				**150,35**	**888904**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6590,1024**		**195,17**	**1286161**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**491720**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**1286161**
		Накладные расходы	%	--		54,24	357461
		Сметная прибыль	%	8		19,95	131490
		Сметная стоимость:				269,36	1775113
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**386,6646**		**2246,85**	**868777**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**868777**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	572054
		Сметная прибыль	%	8		298,10	115267
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**1556098**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**519,1200**		**667,14**	**346327**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**346327**
		Накладные расходы	%	--		439,29	228042
		Сметная прибыль	%	8		88,51	45949
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**620318**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12362,6185**		**26,69**	**329910**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**96468**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**329910**
		Накладные расходы	%	--		5,94	73418
		Сметная прибыль	%	8		2,61	32266
		Сметная стоимость:				**35,23**	**435594**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7417,5711**		**144,98**	**1075390**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**820553**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**455810**
		Накладные расходы	%	--		74,30	551105
		Сметная прибыль	%	8		17,54	130120
		Сметная стоимость:				**236,82**	**1756615**
		Строительные работы					
7	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**192,5210**		**2421,84**	**466255**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**150287**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**23129**
		Итого материалов:				**1551,42**	**298681**
		Накладные расходы	%	--		608,01	117055
		Сметная прибыль	%	8		242,39	46665
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**629974**
8	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8311**		**230893,21**	**191895**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**152332**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**52031**
		Итого материалов:				**5866,04**	**4875**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	106745
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	23891

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**322532**
9	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0110**		**190056,64**	**192147**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**161043**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**44058**
		Итого материалов:				**1637,59**	**1656**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	112395
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	24363
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**328906**
10	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**839,4110**		**1030,64**	**865131**
		Накладные расходы	%	--		43,70	36682
		Сметная прибыль	%	8		85,95	72145
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**973957**
11	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1021,1100**		**227,25**	**232047**
		Накладные расходы	%	--		9,64	9839
		Сметная прибыль	%	8		18,95	19351
		Сметная стоимость:				**255,84**	**261237**
12	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0480**		**946887,22**	**45451**
		Итого оплата труда:				**613552,68**	**29451**
		Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**19882**
		Итого материалов:				**62420,61**	**2996**
		Накладные расходы	%	--		437319,32	20991
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	5315
		Сметная стоимость:				**1494943,06**	**71757**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**48,1920**		**14635,61**	**705319**
		Накладные расходы	%	--		620,55	29906
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	58818
		Сметная стоимость:				**16476,65**	**794043**
14	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**48,0000**		**886,67**	**42560**
		Итого оплата труда:				**733,23**	**35195**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**634**
		Итого материалов:				**141,71**	**6802**
		Накладные расходы	%	--		512,24	24587
		Сметная прибыль	%	8		111,91	5372
		Сметная стоимость:				**1510,82**	**72519**
15	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0480**		**3722262,45**	**178669**
		Итого оплата труда:				**222320,23**	**10671**
		Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**19421**
		Итого материалов:				**3244879,73**	**155754**
		Накладные расходы	%	--		301738,57	14483
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	15452
		Сметная стоимость:				**4345921,10**	**208604**
16	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,0000**		**8573,79**	**34295**
		Итого оплата труда:				**2435,55**	**9742**
		Итого эксплуатация машин:				**881,38**	**3526**
		Итого материалов:				**5273,12**	**21092**
		Накладные расходы	%	--		1940,13	7761
		Сметная прибыль	%	8		841,11	3364
		Сметная стоимость:				**11355,04**	**45420**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**39,7100**		**28397,26**	**1127655**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**370064**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**237678**
		Итого материалов:				**15430,05**	**612727**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	287366
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	113202
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**1528223**
18	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**22,0000**		**21356,32**	**469839**
		Накладные расходы	%	--		905,51	19921
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	39181
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**528941**
19	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**22,0000**		**13071,24**	**287567**
		Накладные расходы	%	--		554,22	12193
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	23981
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**323741**
20	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**44,0000**		**17972,23**	**790778**
		Накладные расходы	%	--		762,02	33529
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	65945
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**890252**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**22,0000**		**18589,86**	**408977**
		Накладные расходы	%	--		788,21	17341
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	34105
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**460423**
22	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**22,0000**		**10377,68**	**228309**
		Накладные расходы	%	--		440,01	9680
		Сметная прибыль	%	8		865,42	19039
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**257028**
23	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**22,0000**		**3584,25**	**78854**
		Накладные расходы	%	--		151,97	3343
		Сметная прибыль	%	8		298,90	6576
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**88773**
24	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**22,0000**		**5064,99**	**111430**
		Накладные расходы	%	--		214,76	4725
		Сметная прибыль	%	8		422,38	9292
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**125447**
25	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**22,0000**		**6879,22**	**151343**
		Накладные расходы	%	--		291,68	6417
		Сметная прибыль	%	8		573,67	12621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7744,57	170381
26	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0114**		**949438,72**	**10824**
		Итого оплата труда:				406085,34	4629
		Итого эксплуатация машин:				295452,13	3368
		Итого материалов:				341768,15	3896
		Накладные расходы	%	--		303127,59	3456
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	1142
		Сметная стоимость:				1352771,61	15422
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11188449**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11188449**
Материалы -			Тенге				**1108480**
Всего заработная плата -			Тенге				**3762222**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4329594**
		Накладные расходы -	Тенге				**2821016**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1120757**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15130221**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4770**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3762222**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15130221**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4770**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3762222**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**11188449**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2658748**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3091627**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1103474**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5438074**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2251175**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**13439624**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**569840**
ИТОГО:			Тенге				**14009464**
Сметная прибыль			Тенге				**1120757**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15 130 221,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**157 354,30**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**15 287 575,30**
	Дополнительные затраты при строительстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	**0,0396**			**605 387,98**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**15 892 963,28**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**17 686 086,86**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**2 122 330,42**
	Всего		Тенге				**19 808 417,29**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**1 980 841,73**
	Итого по Акту		Тенге				**17 827 575,56**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гипроводхоз"
Розетки проверены
ГИП_____Акашев Т.М.
инженер сметчик Влисов-Лисосова

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Чегибаев С.С.

Руководитель проекта_____Тастамбеков Е.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных доро,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 9** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840003064**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041240007836**
Договор (контракт)	Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 46 от 01.04.20.	

Номер документа	Дата составления
00000000038	**24.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау			усл	1	32 841 145,35	32 841 145,35
				Итого	1	x	32 841 145,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Договор: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.

А К Т № 8

выполненных работ за август месяц 2021 г.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау

№	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.	688 257 753,12
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	185 459 032,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	206 477 325,93
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	113 349 748,55
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора	0
7	Сумма выполненных работ	32 841 145,35
8	Удержания аванса 30%	9 852 343,61
9	Удержания резерва 5%	1 642 057,27
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных	21 346 744,48

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____Кыдырбеков Р.К.

Директор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции" _____Чегибаев С.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау
который находится - г. Темиртау

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 46	01.04.2020	№ 46/1	19.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без (за апрель) НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау	178 911 103,28	29 322 451,21							3 518 694,14	32 841 145,35

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Чегибаев С.С.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ **Довженец М.И.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №13

приемки выполненных работ за август 2021 г.

Смета 2-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспретиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6591,7320**		**112,07**	**738707**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**239675**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**686841**
		Накладные расходы	%	--		27,15	178975
		Сметная прибыль	%	8		11,14	73415
		Сметная стоимость:				**150,35**	**991097**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6185,9616**		**195,17**	**1207287**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**461565**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**1207287**
		Накладные расходы	%	--		54,24	335540
		Сметная прибыль	%	8		19,95	123426
		Сметная стоимость:				**269,36**	**1666253**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**726,0000**		**2246,85**	**1631213**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**1631213**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	1074086
		Сметная прибыль	%	8		298,10	216424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**2921723**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**754,1066**		**667,14**	**503096**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**503096**
		Накладные расходы	%	--		439,29	331268
		Сметная прибыль	%	8		88,51	66749
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**901113**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12701,6619**		**26,69**	**338957**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**99114**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**338957**
		Накладные расходы	%	--		5,94	75432
		Сметная прибыль	%	8		2,61	33151
		Сметная стоимость:				**35,23**	**447540**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7620,9971**		**144,98**	**1104883**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**843056**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**468310**
		Накладные расходы	%	--		74,30	566219
		Сметная прибыль	%	8		17,54	133688
		Сметная стоимость:				**236,82**	**1804790**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**300,3391**		**123,84**	**37194**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**12041**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**35082**
		Итого материалов:				**0,12**	**36**
		Накладные расходы	%	--		29,95	8995
		Сметная прибыль	%	8		12,30	3695
		Сметная стоимость:				**166,09**	**49884**
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**591,6680**		**224,25**	**132682**
		Накладные расходы	%	--		9,51	5626
		Сметная прибыль	%	8		18,70	11065
		Сметная стоимость:				**252,46**	**149372**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**300,3391**		**15,67**	**4706**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**1982**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**3970**
		Итого материалов:				**0,12**	**36**
		Накладные расходы	%	--		4,73	1421
		Сметная прибыль	%	8		1,63	490
		Сметная стоимость:				**22,03**	**6617**
		Строительные работы					
10	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**195,9460**		**2421,84**	**474550**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**152961**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**23541**
		Итого материалов:				**1551,42**	**303994**
		Накладные расходы	%	--		608,01	119137
		Сметная прибыль	%	8		242,39	47495
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**641181**
11	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9186**		**230893,21**	**212099**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**168370**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**57509**
		Итого материалов:				**5866,04**	**5389**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	117984
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	26407
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**356489**
12	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9490**		**190056,64**	**180364**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**151167**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**41356**
		Итого материалов:				**1637,59**	**1554**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	105503
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	22869
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**308736**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**927,7860**		**1030,64**	**956213**
		Накладные расходы	%	--		43,70	40543
		Сметная прибыль	%	8		85,95	79741
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**1076497**
14	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**958,4900**		**227,25**	**217817**
		Накладные расходы	%	--		9,64	9235
		Сметная прибыль	%	8		18,95	18164
		Сметная стоимость:				**255,84**	**245216**
15	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0600**		**946887,22**	**56813**
		Итого оплата труда:				**613552,68**	**36813**
		Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**24852**
		Итого материалов:				**62420,61**	**3745**
		Накладные расходы	%	--		437319,32	26239
		Сметная прибыль	%	8		110736,52	6644
		Сметная стоимость:				**1494943,06**	**89697**
16	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,2400**		**14635,61**	**881649**
		Накладные расходы	%	--		620,55	37382
		Сметная прибыль	%	8		1220,49	73522
		Сметная стоимость:				**16476,65**	**992554**
17	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**60,0000**		**886,67**	**53200**
		Итого оплата труда:				**733,23**	**43994**
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**792**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**141,71**	**8503**
		Накладные расходы	%	--		512,24	30734
		Сметная прибыль	%	8		111,91	6715
		Сметная стоимость:				**1510,82**	**90649**
18	**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0200**		**3722262,45**	**74445**
		Итого оплата труда:				**222320,23**	**4446**
		Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**8092**
		Итого материалов:				**3244879,73**	**64898**
		Накладные расходы	%	--		301738,57	6035
		Сметная прибыль	%	8		321920,08	6438
		Сметная стоимость:				**4345921,10**	**86918**
19	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6,0000**		**8573,79**	**51443**
		Итого оплата труда:				**2435,55**	**14613**
		Итого эксплуатация машин:				**881,38**	**5288**
		Итого материалов:				**5273,12**	**31639**
		Накладные расходы	%	--		1940,13	11641
		Сметная прибыль	%	8		841,11	5047
		Сметная стоимость:				**11355,04**	**68130**
20	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**52,3450**		**28397,26**	**1486455**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**487811**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**313303**
		Итого материалов:				**15430,05**	**807686**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	378801
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	149220
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**2014476**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**29,0000**		**21356,32**	**619333**
		Накладные расходы	%	--		905,51	26260
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	51647
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**697240**
22	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**29,0000**		**13071,24**	**379066**
		Накладные расходы	%	--		554,22	16072
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	31611
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**426749**
23	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**58,0000**		**17972,23**	**1042389**
		Накладные расходы	%	--		762,02	44197
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	86927
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**1173514**
24	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**	**шт.**	**29,0000**		**18589,86**	**539106**
		Накладные расходы	%	--		788,21	22858
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	44957
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**606921**
25	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**29,0000**		**10377,68**	**300953**
		Накладные расходы	%	--		440,01	12760
		Сметная прибыль	%	8		865,42	25097

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**338810**
26	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**29,0000**		**3584,25**	**103943**
		Накладные расходы	%	--		151,97	4407
		Сметная прибыль	%	8		298,90	8668
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**117018**
27	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**29,0000**		**5064,99**	**146885**
		Накладные расходы	%	--		214,76	6228
		Сметная прибыль	%	8		422,38	12249
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**165362**
28	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**7,0000**		**6879,22**	**48155**
		Накладные расходы	%	--		291,68	2042
		Сметная прибыль	%	8		573,67	4016
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**54212**
29	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1421**		**299957,75**	**42618**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	1807
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	3554
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**47979**
30	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**4,1203**		**117,65**	**485**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**145**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**7**
		Итого материалов:				**81,14**	**334**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24,87	102
		Сметная прибыль	%	8		11,40	47
		Сметная стоимость:				**153,92**	**634**
31	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0756**		**949438,72**	**71778**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**30700**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**22336**
		Итого материалов:				**341768,15**	**25838**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	22916
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	7576
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**102270**
32	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**0,3360**		**19611,34**	**6589**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**1322**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**237**
		Итого материалов:				**15142,16**	**5088**
		Накладные расходы	%	--		2821,37	948
		Сметная прибыль	%	8		1794,62	603
		Сметная стоимость:				**24227,33**	**8140**
33	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**46798,43**	**140395**
		Итого оплата труда:				**1446,92**	**4341**
		Итого эксплуатация машин:				**118,15**	**354**
		Итого материалов:				**45282,62**	**135848**
		Накладные расходы	%	--		2920,89	8763
		Сметная прибыль	%	8		3977,55	11933
		Сметная стоимость:				**53696,86**	**161091**
34	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Затворы чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**затвор**	**8,0000**		**1482,89**	**11863**
		Итого оплата труда:				**1142,83**	**9143**
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**435**
		Итого материалов:				**311,69**	**2494**
		Накладные расходы	%	--		802,66	6421
		Сметная прибыль	%	8		182,84	1463
		Сметная стоимость:				**2468,40**	**19747**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**23-040103-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**8,0000**		**27863,71**	**222910**
		Накладные расходы	%	--		1181,42	9451
		Сметная прибыль	%	8		2323,61	18589
		Сметная стоимость:				**31368,74**	**250950**
36	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**2,6709**		**949438,72**	**2535856**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**1084613**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**789123**
		Итого материалов:				**341768,15**	**912829**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	809623
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	267638
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**3613118**
37	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**6,2721**		**59,76**	**375**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**179**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**7**
		Итого материалов:				**30,41**	**191**
		Накладные расходы	%	--		18,61	117
		Сметная прибыль	%	8		6,27	39
		Сметная стоимость:				**84,64**	**531**
38	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**2028,42**	**16227**
		Накладные расходы	%	--		86,01	688
		Сметная прибыль	%	8		169,15	1353
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**18269**
39	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**866,07**	**8661**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**5125**
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**5275**
		Накладные расходы	%	--		368,45	3684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		98,76	988
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**13333**
40	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**1002,41**	**8019**
		Накладные расходы	%	--		42,50	340
		Сметная прибыль	%	8		83,59	669
		Сметная стоимость:				**1128,51**	**9028**
41	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1462,42**	**2925**
		Накладные расходы	%	--		62,01	124
		Сметная прибыль	%	8		121,95	244
		Сметная стоимость:				**1646,38**	**3293**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**16592304**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16592304**
	Материалы -		Тенге				**2310099**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5987486**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5528208**
	Транспортные расходы -		Тенге				**132682**
		Накладные расходы -	Тенге				**4460606**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1684233**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22737142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5987486**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22737142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5987486**
		РАЗДЕЛ 2.Включаемые виды работ					
		Земляные работы					
42	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**122,0000**		**866,07**	**105660**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**62519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**64355**
		Накладные расходы	%	--		368,45	44951
		Сметная прибыль	%	8		98,76	12049
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**162660**
43	**ПРАЙС**	**Седелка компр. с резбовым отводом Ду 110х32 мм**	**шт**	**61,0000**		**1247,77**	**76114**
		Накладные расходы	%	--		52,91	3227
		Сметная прибыль	%	8		104,05	6347
		Сметная стоимость:				**1404,73**	**85688**
44	**ПРАЙС**	**Муфта компр. Ду 32 мм**	**шт**	**61,0000**		**289,29**	**17646**
		Накладные расходы	%	--		12,27	748
		Сметная прибыль	%	8		24,12	1472
		Сметная стоимость:				**325,68**	**19866**
45	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**61,0000**		**1587,50**	**96837**
		Итого оплата труда:				**1219,51**	**74390**
		Итого эксплуатация машин:				**101,77**	**6208**
		Итого материалов:				**283,56**	**17297**
		Накладные расходы	%	--		835,12	50942
		Сметная прибыль	%	8		193,81	11822
		Сметная стоимость:				**2616,43**	**159602**
46	**ПРАЙС**	**Кран шаровый компрессионный Ду 32 мм**	**шт**	**61,0000**		**2476,79**	**151084**
		Накладные расходы	%	--		105,02	6406
		Сметная прибыль	%	8		206,54	12599
		Сметная стоимость:				**2788,35**	**170089**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**447342**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**447342**
	Материалы -		Тенге				**17297**
	Всего заработная плата -		Тенге				**136909**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**244844**
		Накладные расходы -	Тенге				**106275**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44289**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**597906**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136909**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**597906**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136909**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**17039646**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4702997**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4103518**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1421398**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8100449**
		- перевозка грузов	Тенге				**132682**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3688027**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20727673**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**878853**
	ИТОГО:		Тенге				**21606526**
	Сметная прибыль		Тенге				**1728522**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**23335048**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**23 335 048,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**242 684,50**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**23 577 732,50**
	Дополнительные затраты при строительстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	**0,0396**			**933 678,21**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**24 511 410,71**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**27 276 910,62**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**3 273 229,27**
	Всего		Тенге				**30 550 139,89**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**3 055 013,99**
	Итого по Акту		Тенге				**27 495 125,90**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Чегибаев С.С.

Координатор проекта_____Гильфанов С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей г. Темиртау

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 01.04.2020

Дополнительное соглашение №46/1 от 19.02.2021

Акт №14

приемки выполненных работ за август 2021 г.

Смета 2-3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Экспертиза					
		Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**317,7720**		**112,07**	**35611**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**11554**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**33111**
		Накладные расходы	%	--		27,15	8628
		Сметная прибыль	%	8		11,14	3539
		Сметная стоимость:				**150,35**	**47778**
2	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**3665,6600**		**195,17**	**715411**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**273513**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**715411**
		Накладные расходы	%	--		54,24	198833
		Сметная прибыль	%	8		19,95	73140
		Сметная стоимость:				**269,36**	**987384**
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**123,1989**		**2246,85**	**276810**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**276810**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1479,46	182268
		Сметная прибыль	%	8		298,10	36726
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**495803**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**244,2048**		**667,14**	**162919**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**162919**
		Накладные расходы	%	--		439,29	107276
		Сметная прибыль	%	8		88,51	21616
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**291810**
5	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3862,0508**		**26,69**	**103063**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**30136**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**103063**
		Накладные расходы	%	--		5,94	22936
		Сметная прибыль	%	8		2,61	10080
		Сметная стоимость:				**35,23**	**136078**
6	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2317,2305**		**144,98**	**335949**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**256339**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**142394**
		Накладные расходы	%	--		74,30	172164
		Сметная прибыль	%	8		17,54	40649
		Сметная стоимость:				**236,82**	**548762**
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1,4332**		**123,84**	**177**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**57**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**167**
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	--		29,95	43
		Сметная прибыль	%	8		12,30	18
		Сметная стоимость:				**166,09**	**238**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2,8235**		**224,25**	**633**
		Накладные расходы	%	--		9,51	27
		Сметная прибыль	%	8		18,70	53
		Сметная стоимость:				**252,46**	**713**
9	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,4332**		**15,67**	**22**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**9**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**19**
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4,73	7
		Сметная прибыль	%	8		1,63	2
		Сметная стоимость:				**22,03**	**32**
		Строительные работы					
10	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0450**		**308972,27**	**13904**
		Итого оплата труда:				**234219,69**	**10540**
		Итого эксплуатация машин:				**89092,36**	**4009**
		Итого материалов:				**15484,94**	**697**
		Накладные расходы	%	--		164717,95	7412
		Сметная прибыль	%	8		37895,22	1705
		Сметная стоимость:				**511585,43**	**23021**
11	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6580**		**190056,64**	**125057**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**104814**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**28675**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1637,59**	**1078**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	73151
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	15857
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**214065**
12	**23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (стоимость 231м труб учтена в горизонтальном бурении)**	**м**	**45,4500**		**2163,79**	**98344**
		Накладные расходы	%	--		91,74	4170
		Сметная прибыль	%	8		180,44	8201
		Сметная стоимость:				**2435,98**	**110715**
13	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**664,5800**		**227,25**	**151026**
		Накладные расходы	%	--		9,64	6403
		Сметная прибыль	%	8		18,95	12594
		Сметная стоимость:				**255,84**	**170024**
14	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,0000**		**28397,26**	**141986**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**46596**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**29927**
		Итого материалов:				**15430,05**	**77150**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7236,62	36183
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	14254
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**192423**
15	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**w**		**10377,68**	**259442**
		Накладные расходы	%	--		440,01	11000
		Сметная прибыль	%	8		865,42	21635
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**292078**
16	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**25,0000**		**3584,25**	**89606**
		Накладные расходы	%	--		151,97	3799
		Сметная прибыль	%	8		298,90	7472
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**100878**
17	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**25,0000**		**5064,99**	**126625**
		Накладные расходы	%	--		214,76	5369
		Сметная прибыль	%	8		422,38	10559
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**142553**
18	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**25,0000**		**6879,22**	**171981**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		291,68	7292
		Сметная прибыль	%	8		573,67	14342
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**193614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2808567**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2808567**
	Материалы -		Тенге				**78925**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1173287**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**897024**
	Транспортные расходы -		Тенге				**633**
		Накладные расходы -	Тенге				**846961**
		Сметная прибыль -	Тенге				**292442**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3947971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1481**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1173287**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3947971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1481**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1173287**
		РАЗДЕЛ 2.Включаемые виды работ					
		Земляные работы					
19	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**80,0000**		**866,07**	**69286**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**40996**
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**42200**
		Накладные расходы	%	--		368,45	29476
		Сметная прибыль	%	8		98,76	7901
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**106662**
20	**ПРАЙС**	**Седелка компр. с резбовым отводом Ду 160х32 мм**	**шт**	**40,0000**		**5625,00**	**225000**
		Накладные расходы	%	--		238,50	9540
		Сметная прибыль	%	8		469,08	18763
		Сметная стоимость:				**6332,58**	**253303**
21	**ПРАЙС**	**Муфта компр. Ду 160х32 мм**	**шт**	**40,0000**		**289,29**	**11571**
		Накладные расходы	%	--		12,27	491
		Сметная прибыль	%	8		24,12	965
		Сметная стоимость:				**325,68**	**13027**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**1587,50**	**63500**
		Итого оплата труда:				**1219,51**	**48780**
		Итого эксплуатация машин:				**101,77**	**4071**
		Итого материалов:				**283,56**	**11343**
		Накладные расходы	%	--		835,12	33405
		Сметная прибыль	%	8		193,81	7752
		Сметная стоимость:				**2616,43**	**104657**
23	ПРАЙС	**Кран шаровый компрессионный Ду 32 мм**	**шт**	**40,0000**		**2476,79**	**99071**
		Накладные расходы	%	--		105,02	4201
		Сметная прибыль	%	8		206,54	8262
		Сметная стоимость:				**2788,35**	**111534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**468428**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**468428**
Материалы -			Тенге				**11343**
Всего заработная плата -			Тенге				**89777**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**335643**
Накладные расходы -			Тенге				**77112**
Сметная прибыль -			Тенге				**43643**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**589183**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**111**
Сметная заработная плата -			Тенге				**89777**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**589183**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**111**
Сметная заработная плата -			Тенге				**89777**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3276995**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**850382**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1103046**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**412681**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1322934**
- перевозка грузов			Тенге				**633**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**753193**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4030189**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**170880**
	ИТОГО:		Тенге				**4201068**
	Сметная прибыль		Тенге				**336085**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4537154**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4 537 154,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%		Тенге	**0,0104**			**47 186,40**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**4 584 340,40**
	Дополнительные затраты при строительстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге	**0,0396**			**181 539,88**
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге				**4 765 880,28**
	Итого в ценах 2019 года - 100%, К=1,112825		Тенге	**1,112825**			**5 303 590,72**
	НДС 12%		Тенге	**0,12**			**636 430,89**
	Всего		Тенге				**5 940 021,61**
	Скидка 10%		Тенге	**0,1**			**594 002,16**
	Итого по Акту		Тенге				**5 346 019,45**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель_____Кыдырбеков Р.К.

Главный специалист сектора
коммунального хозяйства_____Алтыбаев Р.Д.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор_____Чегибаев С.С.

Координатор проекта_____Гильфанов С.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора_____Довженец М.И.