Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bertys Construction "

Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.

# А К Т № 12

выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау

| № | Наименование | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г. Доп.№ 46/4 от 02.06.2022г. | 688 257 753,12 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 350 341 895,60 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 194 660 603,42 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 350 341 895,60 |
| 5 | Виды выполненных работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора | 455 042 023,60 |
| 7 | Сумма выполненных работ | 104 700 128,00 |
| 8 | Удержания аванса 30% | |
| 9 | Удержания резерва 5% | |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных | 104 700 128,00 |

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

_____ Кыдырбеков Р.К.

Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора_____Манатаев Р.Е.

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bertys Construction "**
**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау**
**который находится - г. Темиртау**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

**Справка № 1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**декабрь 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № 46 | 01.04.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау | 104 700 128,00 | 93 482 257,14 | | | | | | | 11 217 870,86 | 104 700 128,00 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

**Руководитель** _____ **Кыдырбеков Р.К.**

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"**

**Первый заместитель генерального директора**_____**Манатаев Р.Е.**

**Технический надзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"**

**Эксперт технического надзора**_____**Довженец М.П.**

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау"

## АКТ № 1

приемки выполненых работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2022года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Наружные сети водоснабжения. Правый берег** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | | 1375,09625 | 314,60 | 314,60 | 432605 | 432606 | -- | 71024 | 543919 |
| | | | | | | | -- | 71,73 | -- | 98636 | | 40290 | |
| 2 | | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | | 1057,203 | 226,16 | 226,16 | 239097 | 239097 | -- | 39243 | 300605 |
| | | | | | | | -- | 51,56 | -- | 54509 | | 22265 | |
| 3 | | 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | | 693,140175 | 267,86 | 267,86 | 185665 | 185664 | -- | 30477 | 233436 |
| | | | | | | | -- | 61,07 | -- | 42330 | | 17294 | |
| 4 | | 1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | | 280,3494 | 405,57 | 405,57 | 113701 | 113701 | -- | 18666 | 142955 |
| | | | | | | | -- | 92,47 | -- | 25924 | | 10589 | |
| 5 | | 1129-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты VII группы. Разбивка экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя свыше 1 м | м³ | | 246 | 58867,93 | 54150,19 | 14481511 | 13320946 | 252407 | 5410950 | 21483857 |
| | | | | | | | 3691,70 | 16304,42 | 908158 | 4010887 | | 1591396 | |
| 6 | | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | м³ грунта | | 2105,676 | 255,85 | 255,85 | 538737 | 538737 | -- | 150177 | 744019 |
| | | | | | | | -- | 99,06 | -- | 208588 | | 55106 | |
| 7 | | 1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ | м³ грунта | | 2377,1208 | 359,80 | 359,80 | 855288 | 855288 | -- | 238425 | 1181215 |
| | | | | | | | -- | 139,31 | -- | 331157 | | 87502 | |
| 8 | | 1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3,46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м³ грунта | | 210,4512 | 395,78 | 395,78 | 83292 | 83293 | -- | 23219 | 115032 |
| | | | | | | | -- | 153,24 | -- | 32250 | | 8521 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 42,52875 | 2307,51 | -- | 98136 | -- | -- | 70658 | 182297 |
| | | | | | | 2307,51 | -- | 98136 | -- | | 13503 | |
| 10 | | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 97,821 | 3011,50 | -- | 294588 | -- | -- | 212103 | 547226 |
| | | | | | | 3011,50 | -- | 294588 | -- | | 40535 | |
| 11 | | 1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.<br>Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 36,297 | 5819,63 | -- | 211235 | -- | -- | 152089 | 392390 |
| | | | | | | 5819,63 | -- | 211235 | -- | | 29066 | |
| 12 | | 1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 65,168325 | 4041,41 | -- | 263372 | -- | -- | 189628 | 489240 |
| | | | | | | 4041,41 | -- | 263372 | -- | | 36240 | |
| 13 | | 1101-0205-0304<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 8,6706 | 7210,45 | -- | 62519 | -- | -- | 45014 | 116135 |
| | | | | | | 7210,45 | -- | 62519 | -- | | 8603 | |
| 14 | | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | Отвозка грунта 7группы самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км<br>СП - 85% | т·км | 6425 | 74,00 | -- | 475450 | -- | | -- | 513486 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38036 | |
| 15 | | 1101-0102-0604<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 6 группы. Работа на отвале<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 514 | 114,45 | 114,18 | 58827 | 58689 | 138 | 12120 | 76622 |
| | | | | | | -- | 32,75 | -- | 16834 | | 5675 | |
| 16 | | 1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи. Водоотлив<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ мокрого грунта | 216,96 | 1896,29 | 1896,29 | 411419 | 411419 | -- | 189141 | 648606 |
| | | | | | | -- | 1210,81 | -- | 262697 | | 48046 | |
| 17 | | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 381,7178 | 1309,64 | -- | 499913 | -- | -- | 359937 | 928639 |
| | | | | | | 1309,64 | -- | 499913 | -- | | 68789 | |
| 18 | | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 8178,79647 | 55,87 | 55,87 | 456949 | 456949 | -- | 95774 | 596970 |
| | | | | | | -- | 16,26 | -- | 132987 | | 44247 | |
| 19 | | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ уплотненного грунта | 4907,277882 | 247,86 | 120,25 | 1216318 | 590100 | -- | 637946 | 2002611 |
| | | | | | | 127,61 | 52,95 | 626218 | 259840 | | 148347 | |
| 20 | | 1101-0102-0380<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Погрузка недостающего грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$<br>НР - 72% СП - 95% | $м^3$ грунта | 490,5525866 | 277,96 | 277,96 | 136354 | 136354 | -- | 22384 | 171438 |
| | | | | | | -- | 63,37 | -- | 31086 | | 12700 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | Подвозка недостающего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 4414,97328 | 74,00 | -- | 326708 | -- | | -- | 352845 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26137 | |
| | | | **Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 22 | | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 61,44 | 4699,79 | 264,25 | 288755 | 16236 | 175447 | 100395 | 420282 |
| | | | | | | 1579,94 | 70,60 | 97072 | 4338 | | 31132 | |
| 23 | | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,909 | 594159,58 | 278932,80 | 540091 | 253550 | -- | 358572 | 970556 |
| | | | | | | 315226,78 | 83226,31 | 286541 | 75653 | | 71893 | |
| 24 | | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,72 | 553776,61 | 253042,93 | 398719 | 182191 | -- | 272474 | 724889 |
| | | | | | | 300733,68 | 81525,56 | 216528 | 58698 | | 53695 | |
| 25 | | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (стоимость 745м труб учтена в горизонтальном бурении) | м | 918,09 | 2542,00 | -- | 2333785 | -- | 2333785 | -- | 2520488 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 186703 | |
| 26 | | 241-201-0604 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм (стоимость 871м труб учтена в горизонтальном бурении) | м | 727,2 | 237,00 | -- | 172346 | -- | 172346 | -- | 186134 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13788 | |
| 27 | | 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка | км трубопровода | 0,43 | 2210884,95 | 978528,10 | 950681 | 420767 | 50529 | 621237 | 1697671 |
| | | | | | | 1114848,00 | 344482,20 | 479385 | 148127 | | 125753 | |
| 28 | | 241-102-0241 РСНБ РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 43,172 | 33127,00 | -- | 1430159 | -- | 1430159 | -- | 1544572 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 114413 | |
| 29 | | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 43 | 1913,12 | 11,98 | 82264 | 515 | 8544 | 72619 | 167273 |
| | | | | | | 1702,44 | 3,43 | 73205 | 147 | | 12390 | |
| 30 | | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,043 | 5898912,07 | 423517,19 | 253653 | 18211 | 205457 | 33142 | 309738 |
| | | | | | | 697320,96 | 81196,94 | 29985 | 3491 | | 22944 | |
| 31 | | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,375 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 4 | 16447,95 | 2099,64 | 65792 | 8398 | 35581 | 21744 | 94539 |
| | | | | | | 5453,18 | 37,82 | 21813 | 151 | | 7003 | |
| 32 | | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 19,855 | 34877,58 | 13645,98 | 692494 | 270941 | 113012 | 417161 | 1198428 |
| | | | | | | 15539,73 | 5682,90 | 308541 | 112834 | | 88772 | |
| 33 | | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 18,05 | 66066,67 | 13801,25 | 1192503 | 249113 | 461752 | 578841 | 1913051 |
| | | | | | | 26683,55 | 5709,12 | 481638 | 103050 | | 141707 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 34 | | ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть | Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев | $м^3$ | 37,905 | 284,00 | -- | 10765 | -- | 10765 | -- | 11626 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 861 | |
| 35 | | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 21 | 36151,00 | -- | 759171 | -- | 759171 | -- | 819905 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 60734 | |
| 36 | | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 21 | 20269,00 | -- | 425649 | -- | 425649 | -- | 459701 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34052 | |
| 37 | | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 42 | 28337,00 | -- | 1190154 | -- | 1190154 | -- | 1285366 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 95212 | |
| 38 | | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 | шт. | 21 | 34718,00 | -- | 729078 | -- | 729078 | -- | 787404 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 58326 | |
| 39 | | 225-101-0606 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 21 | 17075,00 | -- | 358575 | -- | 358575 | -- | 387261 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28686 | |
| 40 | | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 21 | 7405,00 | -- | 155505 | -- | 155505 | -- | 167945 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12440 | |
| 41 | | 225-101-0104 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 21 | 11534,00 | -- | 242214 | -- | 242214 | -- | 261591 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19377 | |
| 42 | | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 11 | 54902,00 | -- | 603922 | -- | 603922 | -- | 652236 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 48314 | |
| 43 | | 244-201-0303 РСНБ РК 2022 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 10 | 12579,00 | -- | 125790 | -- | 125790 | -- | 135853 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10063 | |
| 44 | | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83 | т | 0,26048 | 1004968,00 | -- | 261774 | -- | 261774 | -- | 282716 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20942 | |
| 45 | | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза | $м^2$ | 7,55392 | 191,30 | 4,71 | 1445 | 36 | 844 | 393 | 1986 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 74,73 | 0,76 | 565 | 6 | | 147 | |
| 46 | | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Футляр для прохода труб в стенах колодцев) | т фасонных частей | 0,44216 | 1487127,53 | 708717,35 | 657548 | 313367 | 10933 | 429030 | 1173505 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 753682,05 | 226424,70 | 333248 | 100116 | | 86926 | |
| 47 | | 241-102-0228 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) | м | 8,6 | 12388,00 | -- | 106537 | -- | 106537 | -- | 115060 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8523 | |
| 48 | | 241-102-0220 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) | м | 11,4 | 8689,00 | -- | 99055 | -- | 99055 | -- | 106979 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7924 | |
| 49 | | 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0086 | 4088100,74 | 330134,53 | 35158 | 2839 | 27649 | 5159 | 43542 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 543011,84 | 62907,64 | 4670 | 541 | | 3225 | |
| 50 | | 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0114 | 3125656,93 | 291723,71 | 35632 | 3326 | 26606 | 6293 | 45279 |
| | | | НР - 99%, СП - 8% | | | 500039,68 | 57540,95 | 5700 | 656 | | 3354 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 3 | 90154,30 | 275,92 | 270463 | 827 | 260420 | 9474 | 302332 |
| | | | НР - 96%, СП - 8% | | | 3071,87 | 118,13 | 9216 | 354 | | 22395 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1 | | 244-404-0108 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 1 3 | 83999,00 | | | | 251997 | | |
| 52 | | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Затворы поворотные дисковые чугунные диаметром 100 мм. Установка | затвор | 3 | 2943,75 | 134,06 | 8831 | 403 | 920 | 7612 | 17759 |
| | | | НР - 95%, СП - 8% | | | 2502,53 | 60,51 | 7508 | 182 | | 1315 | |
| 53 | | 242-106-0605 РСНБ РК 2022 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100 | шт. | 3 | 33617,00 | -- | 100851 | -- | 100851 | -- | 108919 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8068 | |
| 54 | | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 39 | 3964,61 | 175,11 | 154620 | 6829 | 47217 | 100022 | 275013 |
| | | | НР - 96%, СП - 8% | | | 2578,82 | 38,18 | 100574 | 1489 | | 20371 | |
| 55 | | 242-301-0402 РСНБ РК 2022 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 39 | 5015,00 | -- | 195585 | -- | 195585 | -- | 211232 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15647 | |
| 56 | | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0633 | 1936832,53 | 708717,35 | 122601 | 44862 | 30031 | 61420 | 198743 |
| | | | НР - 93%, СП - 8% | | | 753682,05 | 226424,70 | 47708 | 14333 | | 14722 | |
| 57 | | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей | $м^2$ | 3,70504 | 114,90 | 3,23 | 426 | 12 | 177 | 164 | 638 |
| | | | НР - 93%, СП - 8% | | | 63,92 | 0,38 | 237 | 1 | | 47 | |
| 58 | | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 11 | 4249,00 | -- | 46739 | -- | 46739 | -- | 50478 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3739 | |
| 59 | | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 27 | 1812,72 | 278,31 | 48943 | 7514 | -- | 41052 | 97195 |
| | | | НР - 93%, СП - 8% | | | 1534,41 | 1,41 | 41429 | 38 | | 7200 | |
| 60 | | 241-215-0134 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/2" | шт. | 16 | 2730,00 | -- | 43680 | -- | 43680 | -- | 47174 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3494 | |
| 61 | | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11 | 2452,00 | -- | 26972 | -- | 26972 | -- | 29130 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2158 | |
| 62 | | 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 18 | 1569,50 | 131,85 | 28251 | 2373 | -- | 25626 | 58187 |
| | | | НР - 93%, СП - 8% | | | 1437,65 | 0,40 | 25878 | 7 | | 4310 | |
| 63 | | 241-209-0103 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 18 | 886,00 | -- | 15948 | -- | 15948 | -- | 17224 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1276 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 36704808 | 19225153 | 11141918 | 11131405 | 51663143 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 5535580 | 6131937 | -- | 3826928 | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 22068677 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | 1408047 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 6646409 | | | |
| | | | Транспортные расходы | тенге | | | | 9434254 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 802158 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 5620433 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 2215161 | | | | |
| | | | | тенге | | | | 29904271 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4175 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 6646409 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 154620 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 47217 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 102063 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 100022 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 20371 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 275013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 102063 | | | |
| | Стоимость горнопроходческих работ | | тенге | | | | 14481511 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 252406 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 4919045 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 5410950 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1591396 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ | | тенге | | | | 21483857 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2080 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 4919045 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 51663141 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6317 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 11667517 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ЛС № 02-02 Наружные сети водоснабжения. Старый город** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 64 | 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 296,3835 | 267,86 | 267,86 | 79389 | 79389 | -- | 13032 | 99816 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 61,07 | -- | 18100 | | 7395 | |
| 65 | 1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 108,6012 | 405,57 | 405,57 | 44045 | 44045 | -- | 7231 | 55378 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | -- | 92,47 | -- | 10042 | | 4102 | |
| 66 | 1129-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты VII группы. Разбивка экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя свыше 1 м** | м³ | 292 | 58867,93 | 54150,19 | 17189436 | 15811856 | 299604 | 6422753 | 25501163 |
| | | НР - 112% СП - 8% | | | 3691,70 | 16304,42 | 1077976 | 4760891 | | 1888974 | |
| 67 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 9,1665 | 3463,23 | -- | 31746 | -- | -- | 22857 | 58971 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 3463,23 | -- | 31746 | -- | | 4368 | |
| 68 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 9,1665 | 4849,69 | -- | 44455 | -- | -- | 32007 | 82579 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 4849,69 | -- | 44455 | -- | | 6117 | |
| 69 | 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 3,3588 | 7210,45 | -- | 24218 | -- | -- | 17437 | 44988 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | 7210,45 | -- | 24218 | -- | | 3332 | |
| 70 | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Отвозка грунта 7 группы самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 4460,625 | 74,00 | -- | 330086 | -- | | -- | 356493 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП -8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26407 | |
| 71 | | 1101-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 6 группы. Работа на отвале<br>НР -72% СП -8% | м³ грунта | 356,85 | 114,45 | 114,18 | 40841 | 40745 | 96 | 8415 | 53195 |
| | | | | | | -- | 32,75 | -- | 11687 | | 3940 | |
| 72 | | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР -72% СП -8% | м³ грунта | 54,1728 | 1309,64 | -- | 70947 | -- | -- | 51082 | 131791 |
| | | | | | | 1309,64 | -- | 70947 | -- | | 9762 | |
| 73 | | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР -72% СП -8% | м³ грунта | 703,386002 | 55,87 | 55,87 | 39298 | 39298 | -- | 8237 | 51340 |
| | | | | | | -- | 16,26 | -- | 11437 | | 3805 | |
| 74 | | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР -72% СП -8% | м³ уплотненного грунта | 422,031601 | 247,86 | 120,25 | 104605 | 50750 | -- | 54864 | 172227 |
| | | | | | | 127,61 | 52,95 | 53855 | 22347 | | 12758 | |
| 75 | | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Погрузка недостающего грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³<br>НР -72% СП -8% | м³ грунта | 340,048802 | 277,96 | 277,96 | 94520 | 94520 | -- | 15516 | 118840 |
| | | | | | | -- | 63,37 | -- | 21549 | | 8804 | |
| 76 | | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | Подвозка недостающего грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км<br>СП -8% | т·км | 3060,43922 | 74,00 | -- | 226473 | -- | | -- | 244591 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18118 | |
| | | | **Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 77 | | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>НР -90% СП -8% | м³ основания | 13,68 | 4699,79 | 264,25 | 64293 | 3615 | 39064 | 22354 | 93578 |
| | | | | | | 1579,94 | 70,60 | 21614 | 966 | | 6932 | |
| 78 | | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею<br>НР -90% СП -8% | км трубопровода | 0,213 | 714565,36 | 356820,40 | 152202 | 76003 | -- | 95963 | 268018 |
| | | | | | | 357744,96 | 97334,45 | 76200 | 20732 | | 19853 | |
| 79 | | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм (стоимость 760м труб учтена в горизонтальном бурении)<br>СП -8% | м | 215,13 | 5157,00 | -- | 1109425 | -- | 1109425 | -- | 1198179 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 88754 | |
| 80 | | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>НР -90% СП -8% | м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,61 | 34877,58 | 13645,98 | 125908 | 49262 | 20548 | 75848 | 217896 |
| | | | | | | 15539,73 | 5682,90 | 56098 | 20515 | | 16140 | |
| 81 | | ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть | Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев<br>СП -8% | м³ | 3,61 | 284,00 | -- | 1025 | -- | 1025 | -- | 1107 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 82 | | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15<br>СП -8% | шт. | 2 | 36151,00 | -- | 72302 | -- | 72302 | -- | 78086 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5784 | |
| 83 | | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6<br>СП -8% | шт. | 2 | 20269,00 | -- | 40538 | -- | 40538 | -- | 43781 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3243 | |
| 84 | | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>СП -8% | шт. | 4 | 28337,00 | -- | 113348 | -- | 113348 | -- | 122416 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9068 | |
| 85 | | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1<br>СП -8% | шт. | 2 | 34718,00 | -- | 69436 | -- | 69436 | -- | 74991 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5555 | |
| 86 | | 225-101-0606 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2<br>СП -8% | шт. | 2 | 17075,00 | -- | 34150 | -- | 34150 | -- | 36882 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2732 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 7405,00 | -- | 14810 | -- | 14810 | -- | 15995 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1185 | |
| 88 | 225-101-0104 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 2 | 11534,00 | -- | 23068 | -- | 23068 | -- | 24913 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1845 | |
| 89 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 2 | 54902,00 | -- | 109804 | -- | 109804 | -- | 118588 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8784 | |
| 90 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83 | т | 0,04736 | 1004968,00 | -- | 47595 | -- | 47595 | -- | 51403 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3808 | |
| 91 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза | $м^2$ | 1,37344 | 191,30 | 4,71 | 263 | 6 | 154 | 72 | 361 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 74,73 | 0,76 | 103 | 1 | | 27 | |
| 92 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) | т фасонных частей | 0,031 | 1487127,53 | 708717,35 | 46101 | 21970 | 767 | 30079 | 82275 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 753682,05 | 226424,70 | 23364 | 7019 | | 6094 | |
| 93 | 241-102-0233 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) | м | 1 | 18227,00 | -- | 18227 | -- | 18227 | -- | 19685 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1458 | |
| 94 | 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 5028564,21 | 382607,96 | 5029 | 383 | 4015 | 697 | 6184 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 630909,44 | 72998,59 | 631 | 73 | | 458 | |
| 95 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 90154,30 | 275,92 | 180309 | 552 | 173613 | 6316 | 201555 |
| | | НР - 9%, СП - 8% | | | 3071,87 | 118,13 | 6144 | 236 | | 14930 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95.1 | 244-404-0108 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 1 2 | 83999,00 | | | | 167998 | | |
| 96 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1312 | 1936832,53 | 708717,35 | 254112 | 92984 | 62245 | 127304 | 411929 |
| | | НР - 30%, СП - 8% | | | 753682,05 | 226424,70 | 98883 | 29707 | | 30513 | |
| 97 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей | $м^2$ | 4,92768 | 114,90 | 3,23 | 566 | 16 | 235 | 219 | 847 |
| | | НР - 60%, СП - 8% | | | 63,92 | 0,38 | 315 | 2 | | 63 | |
| 98 | 241-116-0212 РСНБ РК 2022 | Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 4 | 7233,00 | -- | 28932 | -- | 28932 | -- | 31247 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2315 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | тенге | | | | 20831502 | 16405394 | 2283001 | 7012283 | 30071288 |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 1586549 | 4935304 | -- | 2227505 | |
| | | Материалы | тенге | | | | 3642066 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 300739 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | 682986 | | | |
| | | Транспортные расходы | тенге | | | | 1682660 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 556559 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 589530 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 338531 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4570127 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | 420 |
| | | Стоимость горнопроходческих работ | тенге | | | | | 682986 | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 17189436 | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 299604 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | | 5838867 | | | |
| | | | тенге | | | | 6422753 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1888974 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ | тенге | | | | 25501163 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2469 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 5838867 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 30071290 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2889 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 6521853 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ЛС № 02-03 Наружные сети водоснабжения. Соцгород.** | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 99 | | 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м³ грунта | 35,712 | 321,43 | 321,43 | 11479 | 11479 | -- | 1884 | 14432 |
| | | | | | | -- | 73,28 | -- | 2617 | | 1069 | |
| 100 | | 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м³ грунта | 97,929 | 353,57 | 353,57 | 34625 | 34625 | -- | 5684 | 43534 |
| | | | | | | -- | 80,61 | -- | 7894 | | 3225 | |
| 101 | | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 3,888 | 4849,69 | -- | 18856 | -- | -- | 13576 | 35027 |
| | | | | | | 4849,69 | -- | 18856 | -- | | 2595 | |
| 102 | | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 3,159 | 5819,63 | -- | 18384 | -- | -- | 13237 | 34150 |
| | | | | | | 5819,63 | -- | 18384 | -- | | 2530 | |
| 103 | | 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи. Водоотлив | м³ мокрого грунта | 65,3 | 1896,29 | 1896,29 | 123828 | 123828 | -- | 56927 | 195216 |
| | | | | | | -- | 1210,81 | -- | 79066 | | 14461 | |
| 104 | | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 120,020745 | 55,87 | 55,87 | 6706 | 6706 | -- | 1405 | 8761 |
| | | | | | | -- | 16,26 | -- | 1952 | | 649 | |
| 105 | | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 22,012447 | 247,86 | 120,25 | 5456 | 2647 | -- | 2862 | 8983 |
| | | | | | | 127,61 | 52,95 | 2809 | 1166 | | 665 | |
| 106 | | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 122,1931 | 277,96 | 277,96 | 33965 | 33964 | -- | 5576 | 42704 |
| | | | | | | -- | 63,37 | -- | 7743 | | 3164 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 1099,7379 | 74,00 | -- | 81381 | -- | | -- | 87891 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6510 | |
| 108 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | $м^3$ грунта | 122,1931 | 41,52 | 36,70 | 5073 | 4484 | 16 | 1342 | 6928 |
| | | | | | 4,69 | 10,56 | 573 | 1290 | | 513 | |
| | | **Горизонтальное бурение полиэтиленовыми трубами диам. 160мм** | | | | | | | | | |
| 109 | 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 2 | 23911,95 | 21695,54 | 47824 | 43391 | -- | 7939 | 60224 |
| | | | | | 2216,41 | 1793,03 | 4433 | 3586 | | 4461 | |
| 110 | 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 185 | 17218,23 | 8412,10 | 3185373 | 1556239 | 1368271 | 537536 | 4020742 |
| | | | | | 1410,07 | 1524,88 | 260863 | 282103 | | 297833 | |
| 111 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 188,7 | 5157,00 | -- | 973126 | -- | 973126 | -- | 1050976 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 77850 | |
| | | **Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 112 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 16,245 | 66066,67 | 13801,25 | 1073253 | 224202 | 415577 | 520957 | 1721746 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 26683,55 | 5709,12 | 433474 | 92745 | | 127537 | |
| 113 | ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть | Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев | $м^3$ | 16,245 | 284,00 | -- | 4614 | -- | 4614 | -- | 4983 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 114 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 9 | 36151,00 | -- | 325359 | -- | 325359 | -- | 351388 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26029 | |
| 115 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 9 | 20269,00 | -- | 182421 | -- | 182421 | -- | 197015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14594 | |
| 116 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 18 | 28337,00 | -- | 510066 | -- | 510066 | -- | 550871 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 40805 | |
| 117 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 | шт. | 9 | 34718,00 | -- | 312462 | -- | 312462 | -- | 337459 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24997 | |
| 118 | 225-101-0606 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 | шт. | 9 | 17075,00 | -- | 153675 | -- | 153675 | -- | 165969 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12294 | |
| 119 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 9 | 7405,00 | -- | 66645 | -- | 66645 | -- | 71977 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5332 | |
| 120 | 225-101-0104 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 9 | 11534,00 | -- | 103806 | -- | 103806 | -- | 112110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8304 | |
| 121 | 244-201-0303 РСНБ РК 2022 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 9 | 12579,00 | -- | 113211 | -- | 113211 | -- | 122268 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9057 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | тенге | | | | 7391588 | 2041565 | 4529249 | 1168925 | 9245354 |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 739392 | 480162 | -- | 684843 | |
| | Материалы | | тенге | | | | 7391588 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | 1783864 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1219554 | | | |
| | | | тенге | | | | 2745385 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Транспортные расходы | тенге | | | | 81381 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 1168925 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 684843 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 9245356 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 674 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1219554 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | 9245356 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 674 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1219554 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 90979787 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 7861521 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 37672112 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 11547403 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 17954176 | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 1440098 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 19312613 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 6739276 | |

| № п/п | | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | **90 979 787** | | | **90 979 787** |
| | | | **Временные здания и сооружения-1,04%** | **Тенге** | 946 190 | | | 946 190 |
| | | | **Итого:** | **Тенге** | **91 925 977** | **-** | | **91 925 977** |
| | | | **доп.затраты связанные с климатич.усл. Температурной зоны стройки 3,96%** | **Тенге** | 3 640 269 | | | 3 640 269 |
| | | | **итого** | **Тенге** | **95 566 245** | **-** | **-** | **95 566 245** |
| | | | **Налоги обязательные платежи-2%** | **Тенге** | 1 911 325 | | | 1 911 325 |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | **97 477 570** | **-** | **-** | **97 477 570** |
| | | | в том числе на 2022год-17% | **Тенге** | 16 571 187 | - | - | 16 571 187 |
| | | | в том числе на 2023год-83% | **Тенге** | 80 906 383 | - | - | 80 906 383 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2022г-17%-1 | **Тенге** | 16 571 187 | - | - | 16 571 187 |
| | | | НДС на 2022г-12% | **Тенге** | | | 1 988 542 | 1 988 542 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022год | **Тенге** | 16 571 187 | - | 1 988 542 | 18 559 729 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2023г-83%-1,079 | **Тенге** | 87 297 988 | - | - | 87 297 988 |
| | | | НДС на 2022г-12% | **Тенге** | | | 10 475 759 | 10 475 759 |
| | | | Итого в текущих ценах на 2022год | **Тенге** | 87 297 988 | - | 10 475 759 | 97 773 746 |
| | | | Налог на добавленную стоимость 12% | **Тенге** | | | 12 464 301 | 12 464 301 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **Тенге** | **103 869 175** | **-** | **12 464 301** | **116 333 476** |
| | | | **ВСЕГО с конкурсной скидкой** | | | | | **104 700 128** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

**Руководитель** _____ **Кыдырбеков Р.К.**

**Главный специалист сектора коммунального хозяйства** _____ **Алтыбаев Р.Т.**

**Технический надзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"**
**Эксперт технического надзора** _____ **Довженец М.И.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Гипроводхоз": расценки проверены**
**ГИП** _____ **Акашев Т.М.**

**Инженер сметчик** _____ **Мисонова В.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"**
**Первый заместитель генерального директора** _____ **Манатаев Р.Е**

Форма № 3

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bertys Construction "**

**Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г.**

# А К Т № 13

**выполненных работ за декабрь месяц 2022г.**

**Объект: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау**

| № | Наименование | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ по договору о государственных закупках работ в сфере строительства №46 от 01.04.2020 г. Доп.№ 46/4 от 02.06.2022г. | 688 257 753,12 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 455 042 023,60 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 194 660 603,42 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 350 341 895,60 |
| 5 | Виды выполненных работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора | 462 399 148,60 |
| 7 | Сумма выполненных работ | 7 357 125,00 |
| 8 | Удержания аванса 30% | |
| 9 | Удержания резерва 5% | |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных, с учетом ранее оплаченных | 7 357 125,00 |

Руководитель:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ Кыдырбеков Р.К.

Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"

Первый заместитель генерального директора _____ Манатаев Р.Е.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных доро,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, дом № 9<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 010840003064 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 041240007836 |
| Договор (контракт) | Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства № 46 от 01.04.20. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000039 | 27.12.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау | | | усл | 1 | 7 357 125,00 | 7 357 125,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 7 357 125,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / Манатаев Р.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bertys Construction "**
**Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау**
**который находится - г. Темиртау**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

**Справка № 2**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**декабрь 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № 46 | 01.04.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау | 112 057 253,00 | 6 568 861,61 | | | | | | | 788 263,39 | 7 357 125,00 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

**Руководитель** _____ **Кыдырбеков Р.К.**

**Технический надзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"**

**Эксперт технического надзора** _____ **Довженец М.П.**

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"**

**Первый заместитель генерального директора** _____ **Манатаев Р.Е.**

**Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
**Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"**
**Наименование стройки -Корректировка рабочего проекта "Реконструкция водопроводных сетей города Темиртау"**

# АКТ № 2

## приемки выполненых работ за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2022года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03 Наружные сети водоснабжения. Сошгород. | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 2 | | 23911,95 | 21695,54 | 47824 | 43391 | -- | 7939 | 60224 |
| | | | НР - 92% , СП - 80% | | | | 2216,41 | 1793,03 | 4433 | 3586 | | 4461 | |
| 2 | | 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 231 | | 17218,23 | 8412,10 | 3977411 | 1943195 | 1708490 | 671194 | 5020494 |
| | | | НР - 92% , СП - 80% | | | | 1410,07 | 1524,88 | 325726 | 352247 | | 371889 | |
| 3 | | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 235,62 | | 5157,00 | -- | 1215092 | -- | 1215092 | -- | 1312299 |
| | | | СП - 80% | | | | -- | -- | -- | -- | | 97207 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 5240327 | 1986586 | 2923582 | 679133 | 6393017 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 330159 | 355833 | -- | 473557 | |
| | | | Материалы | тенге | | | | | 5240327 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 1708490 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | | 685992 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1215092 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 679133 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | 473557 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел -ч | | | | | 6393017 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 347 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | | 685992 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 6393017 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | | | | 347 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | 685992 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ. | | | | | | | | | | 6393017 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 330159 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | 1986586 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 355833 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 2923582 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 679133 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 473557 | |

| № п/п | № объекта и расчетов | Наименование | Ед. изм. | Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **тенге** | **6 393 017** | | | **6 393 017** |
| | | **Временные здания и сооружения-1,04%** | **Тенге** | 66 487 | | | 66 487 |
| | | **Итого:** | **Тенге** | **6 459 504** | **-** | | **6 459 504** |
| | | **доп.затраты связанные с климатич.усл. Температурной зоны стройки 3,96%** | **Тенге** | 255 796 | | | 255 796 |
| | | **итого** | **Тенге** | **6 715 301** | **-** | **-** | **6 715 301** |
| | | **Налоги обязательные платежи-2%** | **Тенге** | 134 306 | | | 134 306 |
| | | **ИТОГО:** | **Тенге** | **6 849 607** | **-** | **-** | **6 849 607** |
| | | в том числе на 2022год-17% | **Тенге** | 1 164 433 | - | - | 1 164 433 |
| | | в том числе на 2023год-83% | **Тенге** | 5 685 174 | - | - | 5 685 174 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022г-17%-1 | **Тенге** | 1 164 433 | - | - | 1 164 433 |
| | | НДС на 2022г-12% | **Тенге** | | | 139 732 | 139 732 |
| | | Итого в текущих ценах на 2022год | **Тенге** | 1 164 433 | - | 139 732 | 1 304 165 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2023г-83%-1,079 | **Тенге** | 6 134 302 | - | - | 6 134 302 |
| | | НДС на 2022г-12% | **Тенге** | | | 736 116 | 736 116 |
| | | Итого в текущих ценах на 2022год | **Тенге** | 6 134 302 | - | 736 116 | 6 870 419 |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | **Тенге** | | | 875 848 | 875 848 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **Тенге** | **7 298 735** | **-** | **875 848** | **8 174 584** |
| | | **ВСЕГО с конкурсной скидкой** | | | | | **7 357 125** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

**Руководитель**_____**Кыдырбеков Р.К.**

**Главный специалист сектора коммунального хозяйства**_____**Алтыбаев Р.Д.**

**Технический надзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Kristallstroy"**

**Эксперт технического надзора**_____**Довженец М.И.**

Авторский надзор ТОО "Гипроводхоз"
ГИП_____ Акимов Т.М.

Инженер сметчик _____ Мисонова В.А.

Сакенбаев М.С.

**Подрядчик:**
**ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"**

**Первый заместитель генерального директора**_____**Манатаев Р.Е.**