«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 298
28.12.16ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «28» желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, басшысы Усаин Медет, индекс 120001, Қызылорда қаласы, С. Бейбарыс көшесі, Құрылыс №1**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2016 жыл 28 желтоқсан , «СМП-Қызылорда» ЖШС, Алимкулов Темирхан Маликович, Қызылорда қаласы, Д.Тәжібаев көшесі 14**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2016 жыл 28 желтоқсан «Қаймар инжиниринг» ЖШС, Нұрмаханов Ардақ Жақсылықұлы,**
-аттестат №01635 Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агентігімен 07.05.2012 жылы берілген.
-аттестат №01636 Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агентігімен 07.05.2012 жылы берілген.
-аттестат №032877 Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агентігімен 09.10.2012 жылы берілген.
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2016 жыл 28 желтоқсан, «Жоба» ЖШС, Пягай Константин Станиславич, ГСЛ №0003227 16.02.2001 жылы,**
берілген, негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «**Қызылорда қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын газбен жабдықтау». Қызылорда қаласы, Талсуат ауылдық округі**
мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,

үйдің (корпустың) нөмірі)

«**Қызылорда қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын газбен жабдықтау», жаңадан салу**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) «Талсуат ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20**12** жылғы «**05» ақпан №3** шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 03.06.2016 жылғы, №KZ52REA00027287**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің №19-НҚ бұйрығымен 12.02.2014 жылы,**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Жоба» ЖШС , №63-ПСД

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«**Қызылорда қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын газбен жабдықтау»** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **маусым, 2016 жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **желтоқсан, 2016 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **09** ай;

нақты _____ **07** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жалпы Ұзындығы Оның ішінде	**м**	**25706,12**		**31084,76**	
Жоғары қысымды 1,2МПа дейін Құбыр ПЭ100 SDR9 d160мм	**м**	**6358,72**		**6358,72**	
Жоғары қысымды 0,6 МПа дейін	**м**	**2813,2**		**2813,2**	
оның ішінде: Құбыр ПЭ100 SDR11 d160мм	м	1934,1		1934,1	
Құбыр ПЭ100 SDR11 d110мм	м	848,3		848,3	
Құбыр ПЭ100 SDR11 d110мм	м	30,8		30,8	
Жапқыш арматура d 150мм	дана	4		4	
Төменгі қысымды 0,003 МПа дейін	**м**	**16534,2**		**21912,84**	
оның ішінде: Құбыр ПЭ100 SDR17 d 315мм	м	214,7		214,7	
Құбыр ПЭ100 SDR17 d 225мм	м	693		693	
Құбыр ПЭ100 SDR17 d 160мм	м	4547,5		5731,21	
Құбыр ПЭ100 SDR17 d 110мм	м	5520,4		7904,56	
Құбыр ПЭ100 SDR17 d 90мм	м	1344,9		2694,66	
Құбыр ПЭ100 SDR17 d 63мм	м	3727,2		4188,21	
Темір құбыр d 159мм	м	98,5		98,5	

Темір құбыр d 57мм	м	388		388	
Жапқыш арматура d 100мм	дана	7		7	
ГРПШ-13-2НУ1-ЭК	дана	2		2	
ГРПШ-07-2У1-ЭК	дана	2		2	
ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК	дана	1		1	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **жоғарғы қысымды жер асты газқұбыры Р=1,2 МПа дейін, Р=0,6 МПа дейін, төменгі қысымды жер асты газқұбыры Р=0,003 МПа дейін, ГРПШ-13-2НУ1-ЭК- 2 дана, ГРПШ-07-2У1-ЭК - 2дана, ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК - 1 дана, жапқыш арматуралар Ø 150мм-4 дана; Ø 100мм-7 дана , Ø 50мм-8 дана**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **267 095,44** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **185 013,19** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **15 619,103** мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **240 385,86** мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары мың теңге; **185 013,19**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **15 619,103** мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«**Қызылорда қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын газбен жабдықтау»**

объектінің (кешеннің) атауы

_____ пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші

«Қызылорда облысының энергетика және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің басшысы _____ **Усаин Медет**

қолы М.О.

Техникалық қадағалау

«Қаймар-Инженеринг»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің директоры

Нұрмаханов Ардақ Жақсылықұлы

қолы М.О.

Авторлық қадағалау

«Жоба» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің
директоры

Пягай Станислав Игоревич

қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)

«СМП-Қызылорда»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің директоры

Алимкулов Темирхан Маликович

қолы М.О.

ФОРМА - 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Договор № 13 от 11.04.2016г
Наименование стройки: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Наименование объекта : Наружные сети газоснабжения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР		Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2016года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Газоснабжение а/о Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда	267095,44	97825,12	240385,860	97825,120	63958,676	23425,204	63958,676	23425,204	63958,676	23425,204

Заказчик:

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Абдыкаликов Е.

Координатор:
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Алиев Б.

Технадзор
ТОО "Қаймар Инжиниринг" _____ Нурмаханов А.

Подрядчик
Директор ТОО "СМП-Кызылорда" _____ Алимкулов Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование объекта и его адрес: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Основание: Договор №13 от 11.04.2016г

Ведомость договорной цены

за июль месяц 2016 года

по объекту: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	6	7	8
1	Л.см 2 - 3	Глава - 2. Основные объекты Наружный газопровод	17403,136	5148,074		22551,210
		ИТОГО по гл 2:	17403,136	5148,074		22551,210
2	СНиП РК	ГЛАВА-8 Временные здания и сооружения				
	02.09.2002г	ВЗиС-1,5%	261,047			261,047
		ИТОГО:	17664,183	5148,074		22812,257
		ГЛАВА-9				
3	НДЗ-2001г.	Зимнее удорож-2,3*0,9=2,07%	365,649			365,649
4	СН РК8.02.02.02	Выслуга лет-1%			176,642	176,642
5	СН РК8.02.02.02	Дополнительные отпуска-0,4%			70,657	70,657
		Итого по гл.9	365,649		247,299	612,947
		ИТОГО в базов. ценах 2001г	18029,832	5148,074	247,299	23425,204
		итого в тек. ц. 2014г К=2,3897	43091,296	12303,896	591,044	55986,236
7	СН РК8.02.02.02	Налоги, сборы платежи - 2 %			1119,725	1119,725
		ИТОГО:	43091,296	12303,896	1710,768	57105,960
8	Приказ №348	НДС-12%			6852,715	6852,715
		ВСЕГО:	43091,296	12303,896	8563,483	63958,676

Заказчик:
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области Алиев Б.

Координатор:
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области Оспанова Ш.

Технадзор
ТОО "Қаймар Инжиниринг"
Нурмаханов А.

Подрядчик
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «СМП-Кызылорда»
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Основание: Договор №13 от 11.04.2016 г.

ФОРМА 2-КС

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГСН1								
		Наружный газопровод 0,6-0,003МПа								
		Земработы								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18172,5	28,89	27,85	524931	506031	167031	0,01	132
				1,04	8,44	18899	153298	97	0,03	572
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	545,6	437,86	-	238896	-	269953	3,08	1680
				437,86	-	238896	-	113	-	-
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2725,1	437,86	-	1193212	-	1348330	3,08	8393
				437,86	-	1193212	-	113	-	-
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 м3	14797,8	6,48	6,48	95881	95881	30196	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	31130	97	0,01	119
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	501,1	134,1 134,1	- -	67198 67198	- -	75933 113	0,97 -	487 -
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	144,5	1901,2 153,68	152,52 57,15	274723 22207	22039 8258	39604 130	1,02 0,28	147 40
7	С143008-92	Песок природный м3	144,5	1450 -	- -	209525 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0101-166-2	Присыпка трубы вручную в грунтах 2 группы м3	2797,2	134,1 134,1	- -	375105 375105	- -	423868 113	0,97 -	2719 -
		Подземная прокладка газопровода								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	2,3267	51202,26 30825	20326,01 5353,43	119132 71721	47293 12456	109429 130	179 20,64	416 48
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм км	4,1556	58881,69 33075	25695,31 6813,45	244689 137446	106779 28314	215489 130	194 26,38	806 110
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	1,6356	78245 41850	36133,62 9612,9	127978 68450	59100 15723	109425 130	247 37,3	404 61
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм км	0,629	139706,75 48375	90794,12 19582,83	87876 30428	57110 12318	55569 130	286 84,07	180 53
13	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	0,215	155788,86 51300	103471,23 23175,85	33495 11030	22246 4983	20816 130	306 98,72	66 21
14	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2326,472	158 -	- -	367583 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
15	С130804-117 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1358,349	319 - -	- - -	433313 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	С130804-117 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,58	474 - -	- - -	2645 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	С130804-117 5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,6	993 - -	- - -	4568 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	С130804-117 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	635,088	1968 - -	- - -	1249853 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
19	С130804-118 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	216,847	3836 - -	- - -	831825 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм км	8,9619	92630,43 9000	67711,68 11625,86	830145 80657	606825 104190	221816 120	43,5 43,04	390 386
21	Е0125-52-1	-Ультразвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм стык	325	619,43 148,5	440,55 166,5	201315 48263	143179 54113	122850 120	0,69 1,07	224 348
22	Е0122-11-1	-Укладка сигнальной ленты	8,9619	29963,43	263,43	268529	2361	347172	173	1550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		29700	99	266168	887	130	18,1	162
23	С11011-333	-Лента сигнальная	8,9619	21400	-	191785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из грунта								
24	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода из грунта	0,384	121294,13	49389,75	46577	18966	40651	312,7	120
				62775	18657	24106	7164	130	91,12	35
		т								
25	С12021-240	-Конструкции стальные конструкции	0,384	131300	-	50419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4	30,6	319	-	9761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6	14,1	474	-	6683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С130804-117-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3	47,7	764	-	36443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С130804-117-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7	58,8	1264	-	74323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С130804-117-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7	21	2429	-	51009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С130804-118-3 Изм. и	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7	6	6174	-	37044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,032	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1884 1058	822 218	1659 130	194 26,38	6 1
33	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-160 мм (футляр)	0,047	78245 41850	36133,62 9612,9	3678 1967	1698 452	3144 130	247 37,3	12 2
34	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр)	0,018	139706,75 48375	90794,12 19582,83	2515 871	1634 352	1590 130	286 84,07	5 2
35	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр)	0,038	155788,86 51300	103471,23 23175,85	5920 1949	3932 881	3679 130	306 98,72	12 4
36	Е0122-11-10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,02	217692,6 75702	140427,57 31929,48	4354 1514	2809 639	2798 130	444 134,61	9 3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км								
37	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	32	244,98 146,93	0,28 0,11	7839 4702	9 4	6117 130	0,84 -	27 -
38	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110-160 мм	47	282,86 156,38	0,37 0,14	13294 7350	17 7	9563 130	0,9 -	42 -
39	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,9	16

м

м

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 225 мм		156,38	0,16	2815	3	130	-	-
		м								
40	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 315 мм	38	439,99	0,69	16720	26	7883	0,91	34
				159,3	0,27	6053	10	130	-	-
		м								
41	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	20	548,34	0,99	10967	20	4591	1	20
				176,18	0,38	3524	8	130	-	-
		м								
42	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 110х10	4	692	-	2768	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7	4	1125	-	4500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6	39	1468	-	57252	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5	18	2899	-	52182	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	С130804-123-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6	38	5658	-	215004	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-123-8 Изм. и доп.вып.14	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	9128	-	182560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
48	Е0122-33-1	-Установка запорной арматуры диам. 50-100 мм	0,007	14686,81	398,18	103	3	63	42,1	-
				6750	150,75	47	1	130	0,74	-
		т								
49	Е0122-33-2	-Установка запорной арматуры диам. 125-200 мм	0,0069	17757,36	3488,98	123	24	56	32,7	-
				4950	1318,5	34	9	130	6,44	-
		т								
50	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.63мм	1	12972,56	-	12973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.90мм	6	15926,78	-	95561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.110мм	2	21152,07	-	42304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.160мм	6	52734,56	-	316407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Е0122-34-2	-Установка фитингов (отводов)	82	440,21	332,43	36098	27260	20174	0,61	50
				102,38	86,87	8395	7123	130	0,33	27
		шт								
55	СПММ	-Стоимость отвода диам.315мм	2	6230,78	-	12462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПММ	-Стоимость отвода диам.225мм	2	4743,6	-	9487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СПММ	-Стоимость отвода диам.160мм	6	2857,15	-	17143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПММ	-Стоимость отвода диам.110мм	15	1380,96	-	20714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	СПММ	-Стоимость отвода диам.90мм	13	1377,29	-	17905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	СПММ	-Стоимость отвода диам.60мм	4	1091,58	-	4366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПММ	-Стоимость тройника диам.315мм	2	16351,69	-	32703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПММ	-Стоимость тройника диам.160мм	1	5860,82	-	5861	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
63	СПММ	-Стоимость тройника диам.110мм	1	2897,44	-	2897	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
64	СПММ	-Стоимость тройника диам.315х160мм	3	9441,42	-	28324	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
65	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х160мм	2	7666,69	-	15333	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
66	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х110мм	1	3049,46	-	3049	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
67	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х90мм	4	3031,14	-	12125	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
68	СПММ	-Стоимость тройника диам.110х90мм	1	2203,3	-	2203	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
69	СПММ	-Стоимость перехода диам.315х225мм	3	11119,07	-	33357	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
70	СПММ	-Стоимость перехода диам.225х160мм	1	10183,18	-	10183	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
71	СПММ	-Стоимость перехода диам.225х140мм	2	9232,62	-	18465	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
72	СПММ	-Стоимость перехода диам.160х110мм	7	7512,84	-	52590	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
73	СПММ	-Стоимость перехода диам.140х90мм	2	8978,04	-	17956	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
74	СПММ	-Стоимость перехода диам.110х90мм	1	6027,49	-	6027	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
75	СПММ	-Стоимость перехода диам.110х63мм	1	6027,49	-	6027	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
76	СПММ	-Стоимость перехода	8	5862,65	-	46901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.90х63мм								
				-	-	-	-	-	-	-
77	СПММ	-Стоимость заглушки диам.110мм	7	1245,42	-	8718	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	СПММ	-Стоимость заглушки диам.63мм	8	959,71	-	7678	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	СПММ	-Стоимость муфты диам.315мм	18	8650,2	-	155704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СПММ	-Стоимость муфты диам.225мм	47	3148,36	-	147973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	СПММ	-Стоимость муфты диам.160мм	149	1509,16	-	224865	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	СПММ	-Стоимость муфты диам.110мм	112	921,25	-	103180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	СПММ	-Стоимость муфты диам.90мм	98	758,24	-	74308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СПММ	-Стоимость муфты диам.63мм	127	406,59	-	51637	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10527258	1726072			17949
			Тенге			2694064	442538			1994
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1617388	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1617388	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1714431	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5240134	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3136603	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191785	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			441357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3663114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1832
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	549467	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9437443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3686070	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50419	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3619317	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3619317	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3836476	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15041794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3686070	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГСН.С2

		Земработы								
85	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2571,5	28,89	27,85	74280	71606	23636	0,01	19
				1,04	8,44	2674	21692	97	0,03	81
			м3							
86	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	77,1	437,86	-	33759	-	38148	3,08	237
				437,86	-	33759	-	113	-	-
			м3							
87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	385,7	437,86	-	168883	-	190837	3,08	1188
				437,86	-	168883	-	113	-	-
			м3							
88	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2197	6,48	6,48	14235	14235	4483	-	-
				-	2,1	-	4622	97	0,01	18
			м3							
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,8	134,1	-	8421	-	9516	0,97	61
				134,1	-	8421	-	113	-	-
			м3							
90	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	300,3	134,1	-	40270	-	45505	0,97	292
				134,1	-	40270	-	113	-	-
			м3							
91	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0308	51202,26	20326,01	1577	626	1449	179	6
				30825	5353,43	949	165	130	20,64	1
			км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм	0,848	58881,69	25695,31	49932	21790	43973	194	165
				33075	6813,45	28048	5778	130	26,38	22
		км								
93	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,369	78245	36133,62	28872	13333	24687	247	91
				41850	9612,9	15443	3547	130	37,3	14
		км								
94	С130804-116 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	31,108	158	-	4915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
95	С130804-117 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	856,783	474	-	406115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	С130804-117 5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	372,892	993	-	370282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	1,2483	92630,43	67711,68	115631	84524	30897	43,5	54
				9000	11625,86	11235	14513	120	43,04	54
		км								
98	Е0125-52-1	-Ультразвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	79	619,43	440,55	48935	34803	29862	0,69	55
				148,5	166,5	11732	13154	120	1,07	85
		стык								
99	Е0122-11-1	-Укладка сигнальной ленты	1,425	29963,43	263,43	42698	375	55203	173	247
				29700	99	42323	141	130	18,1	26
		км								
100	С11011-333	-Лента сигнальная	1,425	21400	-	30495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
101	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,016	58881,69	25695,31	942	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
102	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-160 мм (футляр)	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
				41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
		км								
103	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр)	0,039	139706,75	90794,12	5449	3541	3445	286	11
				48375	19582,83	1887	764	130	84,07	3
		км								
104	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	130	-	-
		м								
105	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110-160 мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,9	18
				156,38	0,14	3128	3	130	-	-
		м								
106	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм	39	313,94	0,42	12244	16	7937	0,9	35
				156,38	0,16	6099	6	130	-	-
		м								
107	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр PE 100 SDR 11 - 110x10	16	692	-	11072	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр PE 100 SDR 11 140x12,7	20	1125	-	22500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
109	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр PE 100 SDR 11 160x14,6	39	1468	-	57252	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0122-34-2	-Установка фитингов (отводов)	58	440,21	332,43	25532	19281	14269	0,61	35
		шт		102,38	86,87	5938	5038	130	0,33	19
111	СПММ	-Стоимость муфты диам.160мм	12	1509,16	-	18110	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	СПММ	-Стоимость муфты диам.110мм	22	921,25	-	20268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	СПММ	-Стоимость муфты диам.63мм	3	406,59	-	1220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	СПММ	-Стоимость перехода диам.160х110мм	1	7512,84	-	7513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	СПММ	-Стоимость тройника диам.160х63мм, 160х110мм	2	3095,25	-	6191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СПММ	-Стоимость отвода диам.160мм	7	2857,15	-	20000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	СПММ	-Стоимость отвода диам.110мм	10	1380,96	-	13810	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СПММ	-Стоимость отвода диам.60мм	1	1091,58	-	1092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4	4,8	319	-	1531	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
120	С130804-117-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3	6	764	-	4584	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
121	С130804-117-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7	11,7	1264	-	14789	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1694539	265278			2535
			Тенге			384504	69725			323
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88202	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88202	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			93494	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	454230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30495	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			533142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1321226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534201	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			893040	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			893040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			946622	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2361342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534201	-		-

РАЗДЕЛ 3. НА Площадки ГРПБ, ШРП, ШРП-2, ШРП-3, ШРП-4

		Площадка ШРП-1								
122	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50/400	1190895,24 / 1 / - / к-т	-	1190895	-	-	-	-	-
		Площадка ШРП-2								
123	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50Н	1383141,87 / 1 / - / к-т	-	1383142	-	-	-	-	-
		Площадка ШРП-3								
124	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50Н	1383141,87 / 1 / - / к-т	-	1383142	-	-	-	-	-
		Площадка ШРП-4								
125	СПММ	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50/400	1190895,24 / 1 / - / к-т	-	1190895	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5148074	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5148074	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17369871	1991350			20484
			----			--------	--------			--------
			Тенге			3078569	512264			2317
		Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1705589	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1705589	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1807925	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5953431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3590832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			441544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4196256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10758669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4220271	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50419	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53444	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4512357	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4512357	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4783098	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22551210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4220271	-		-

Заказчик
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Алиев Б.

Технадзор
ТОО «Каймар Инжиниринг»
_____ Нурмаханов А.

Координатор
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Оспанова Ш.

Подрядчик
Директор ТОО «СМП-Кызылорда»
_____ Алимкулов Т.