ФОРМА - 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Договор № 13 от 11.04.2016г
Наименование стройки: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Наименование объекта : Наружные сети газоснабжения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР		Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2016года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Газоснабжение а/о Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда	267095,44	97825,12	240385,860	97825,120	63958,676	23425,204	63958,676	23425,204	63958,676	23425,204

Заказчик:

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Абдыкаликов Е.

Технадзор
ТОО "Қаймар Инжиниринг" _____ Нурмаханов А.

Координатор:
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Алиев Б.

Подрядчик
Директор ТОО "СМП-Кызылорда" _____ Алимкулов Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование объекта и его адрес: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Основание: Договор №13 от 11.04.2016г

Ведомость договорной цены

за июль месяц 2016 года

по объекту: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	6	7	8
1	Л.см 2 - 3	Глава - 2. Основные объекты Наружный газопровод	17403,136	5148,074		22551,210
		ИТОГО по гл 2:	17403,136	5148,074		22551,210
2	СНиП РК	ГЛАВА-8 Временные здания и сооружения				
	02.09.2002г	ВЗиС-1,5%	261,047			261,047
		ИТОГО:	17664,183	5148,074		22812,257
		ГЛАВА-9				
3	НДЗ-2001г.	Зимнее удорож-2,3*0,9=2,07%	365,649			365,649
4	СН РК8.02.02.02	Выслуга лет-1%			176,642	176,642
5	СН РК8.02.02.02	Дополнительные отпуска-0,4%			70,657	70,657
		Итого по гл.9	365,649		247,299	612,947
		ИТОГО в базов. ценах 2001г	18029,832	5148,074	247,299	23425,204
		итого в тек. ц. 2014г К=2,3897	43091,296	12303,896	591,044	55986,236
7	СН РК8.02.02.02	Налоги, сборы платежи - 2 %			1119,725	1119,725
		ИТОГО:	43091,296	12303,896	1710,768	57105,960
8	Приказ №348	НДС-12%			6852,715	6852,715
		ВСЕГО:	43091,296	12303,896	8563,483	63958,676

Заказчик:
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области Алиев Б.

Технадзор
ТОО "Қаймар Инжиниринг"
Нурмаханов А.

Координатор:
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области Оспанова Ш.

Подрядчик
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «СМП-Кызылорда»
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение аульного округа Талсуат и трех объектов социального обеспечения в г. Кызылорда
Основание: Договор №13 от 11.04.2016 г.

ФОРМА 2-КС

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ГСН1										
		Наружный газопровод 0,6-0,003МПа										
		Земработы										
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18172,5	28,89	27,85	524931	506031	167031	0,01	132		
				1,04	8,44	18899	153298	97	0,03	572		
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	545,6 м3	437,86	-	238896	-	269953	3,08	1680		
				437,86	-	238896	-	113	-	-		
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2725,1 м3	437,86	-	1193212	-	1348330	3,08	8393		
				437,86	-	1193212	-	113	-	-		
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	14797,8 м3	6,48	6,48	95881	95881	30196	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	31130	97	0,01	119
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	501,1	134,1 134,1	- -	67198 67198	- -	75933 113	0,97 -	487 -
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	144,5	1901,2 153,68	152,52 57,15	274723 22207	22039 8258	39604 130	1,02 0,28	147 40
7	С143008-92	Песок природный м3	144,5	1450 -	- -	209525 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0101-166-2	Присыпка трубы вручную в грунтах 2 группы м3	2797,2	134,1 134,1	- -	375105 375105	- -	423868 113	0,97 -	2719 -
		Подземная прокладка газопровода								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	2,3267	51202,26 30825	20326,01 5353,43	119132 71721	47293 12456	109429 130	179 20,64	416 48
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм км	4,1556	58881,69 33075	25695,31 6813,45	244689 137446	106779 28314	215489 130	194 26,38	806 110
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	1,6356	78245 41850	36133,62 9612,9	127978 68450	59100 15723	109425 130	247 37,3	404 61
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм км	0,629	139706,75 48375	90794,12 19582,83	87876 30428	57110 12318	55569 130	286 84,07	180 53
13	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	0,215	155788,86 51300	103471,23 23175,85	33495 11030	22246 4983	20816 130	306 98,72	66 21
14	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2326,472	158 -	- -	367583 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
15	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1358,349	319 -	- -	433313 -	- -	- -	- -	- -
16	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,58	474 -	- -	2645 -	- -	- -	- -	- -
17	С130804-117-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,6	993 -	- -	4568 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-117-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	635,088	1968 -	- -	1249853 -	- -	- -	- -	- -
19	С130804-118-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	216,847	3836 -	- -	831825 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм км	8,9619	92630,43 9000	67711,68 11625,86	830145 80657	606825 104190	221816 120	43,5 43,04	390 386
21	Е0125-52-1	Ультразвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм стык	325	619,43 148,5	440,55 166,5	201315 48263	143179 54113	122850 120	0,69 1,07	224 348
22	Е0122-11-1	Укладка сигнальной ленты	8,9619	29963,43	263,43	268529	2361	347172	173	1550

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			км		29700	99	266168	887	130	18,1	162
23	С11011-333	-Лента сигнальная		8,9619	21400	-	191785	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из грунта									
24	Е0122-33-5	-Монтаж узла выхода из грунта		0,384	121294,13	49389,75	46577	18966	40651	312,7	120
			т		62775	18657	24106	7164	130	91,12	35
25	С12021-240	-Конструкции стальные конструкции		0,384	131300	-	50419	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
26	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4		30,6	319	-	9761	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
27	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6		14,1	474	-	6683	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
28	С130804-117-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3		47,7	764	-	36443	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
29	С130804-117-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7		58,8	1264	-	74323	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
30	С130804-117-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 250х14,7		21	2429	-	51009	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
31	С130804-118-3 Изм. и	-Ложемент РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7		6	6174	-	37044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,032	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1884 1058	822 218	1659 130	194 26,38	6 1
33	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-160 мм (футляр)	0,047	78245 41850	36133,62 9612,9	3678 1967	1698 452	3144 130	247 37,3	12 2
34	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр)	0,018	139706,75 48375	90794,12 19582,83	2515 871	1634 352	1590 130	286 84,07	5 2
35	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (футляр)	0,038	155788,86 51300	103471,23 23175,85	5920 1949	3932 881	3679 130	306 98,72	12 4
36	Е0122-11-10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,02	217692,6 75702	140427,57 31929,48	4354 1514	2809 639	2798 130	444 134,61	9 3
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км								
37	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	32	244,98 146,93	0,28 0,11	7839 4702	9 4	6117 130	0,84 -	27 -
38	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110-160 мм	47	282,86 156,38	0,37 0,14	13294 7350	17 7	9563 130	0,9 -	42 -
39	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр	18	313,94	0,42	5651	8	3663	0,9	16

м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 225 мм		156,38	0,16	2815	3	130	-	-
		м								
40	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 315 мм	38	439,99	0,69	16720	26	7883	0,91	34
				159,3	0,27	6053	10	130	-	-
		м								
41	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	20	548,34	0,99	10967	20	4591	1	20
				176,18	0,38	3524	8	130	-	-
		м								
42	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 110х10	4	692	-	2768	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7	4	1125	-	4500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6	39	1468	-	57252	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-123-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5	18	2899	-	52182	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	С130804-123-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6	38	5658	-	215004	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-123-8 Изм. и доп.вып.14	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	9128	-	182560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
48	Е0122-33-1	-Установка запорной арматуры диам. 50-100 мм	0,007	14686,81	398,18	103	3	63	42,1	-
				6750	150,75	47	1	130	0,74	-
49	Е0122-33-2	-Установка запорной арматуры диам. 125-200 мм	т 0,0069	17757,36	3488,98	123	24	56	32,7	-
				4950	1318,5	34	9	130	6,44	-
50	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.63мм	т 1	12972,56	-	12973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.90мм	шт 6	15926,78	-	95561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.110мм	шт 2	21152,07	-	42304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПММ	-Стоимость шарового крана диам.160мм	шт 6	52734,56	-	316407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-34-2	-Установка фитингов (отводов)	шт 82	440,21	332,43	36098	27260	20174	0,61	50
				102,38	86,87	8395	7123	130	0,33	27
55	СПММ	-Стоимость отвода диам.315мм	шт 2	6230,78	-	12462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПММ	-Стоимость отвода диам.225мм	шт 2	4743,6	-	9487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПММ	-Стоимость отвода диам.160мм	шт 6	2857,15	-	17143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПММ	-Стоимость отвода диам.110мм	шт 15	1380,96	-	20714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	СПММ	-Стоимость отвода диам.90мм	шт 13	1377,29	-	17905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПММ	-Стоимость отвода диам.60мм	шт 4	1091,58	-	4366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПММ	-Стоимость тройника диам.315мм	шт 2	16351,69	-	32703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПММ	-Стоимость тройника диам.160мм	шт 1	5860,82	-	5861	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-	-	-	-	-	-
63	СПММ	-Стоимость тройника диам.110мм	шт	1	2897,44	-	2897	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	СПММ	-Стоимость тройника диам.315х160мм	шт	3	9441,42	-	28324	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х160мм	шт	2	7666,69	-	15333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х110мм	шт	1	3049,46	-	3049	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	СПММ	-Стоимость тройника диам.225х90мм	шт	4	3031,14	-	12125	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	СПММ	-Стоимость тройника диам.110х90мм	шт	1	2203,3	-	2203	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	СПММ	-Стоимость перехода диам.315х225мм	шт	3	11119,07	-	33357	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	СПММ	-Стоимость перехода диам.225х160мм	шт	1	10183,18	-	10183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	СПММ	-Стоимость перехода диам.225х140мм	шт	2	9232,62	-	18465	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	СПММ	-Стоимость перехода диам.160х110мм	шт	7	7512,84	-	52590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	СПММ	-Стоимость перехода диам.140х90мм	шт	2	8978,04	-	17956	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	СПММ	-Стоимость перехода диам.110х90мм	шт	1	6027,49	-	6027	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	СПММ	-Стоимость перехода диам.110х63мм	шт	1	6027,49	-	6027	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	СПММ	-Стоимость перехода	шт	8	5862,65	-	46901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.90х63мм								
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
77	СПММ	-Стоимость заглушки диам.110мм	7	1245,42	-	8718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
78	СПММ	-Стоимость заглушки диам.63мм	8	959,71	-	7678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
79	СПММ	-Стоимость муфты диам.315мм	18	8650,2	-	155704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
80	СПММ	-Стоимость муфты диам.225мм	47	3148,36	-	147973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
81	СПММ	-Стоимость муфты диам.160мм	149	1509,16	-	224865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
82	СПММ	-Стоимость муфты диам.110мм	112	921,25	-	103180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
83	СПММ	-Стоимость муфты диам.90мм	98	758,24	-	74308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
84	СПММ	-Стоимость муфты диам.63мм	127	406,59	-	51637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				10527258	1726072			17949
						Тенге	2694064	442538		1994
		Стоимость монтажных работ -				Тенге	1617388	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге	1617388	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	97043	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -				Тенге	1714431	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге	5240134	-	-	-
		Материалы -				Тенге	186856	-	-	-
		Всего заработная плата -				Тенге	-	3136603	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге	191785	-	-	-
		Местные материалы -				Тенге	441357	-	-	-
		Накладные расходы -				Тенге	3663114	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч	-	-	-	1832
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге	-	549467	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	534195	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге	9437443	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-	21775
		Сметная заработная плата -				Тенге	-	3686070	-	-
		Стоимость металломонтажных работ -				Тенге	50419	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -				Тенге	50419	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	3025	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -				Тенге	53444	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3619317	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3619317	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3836476	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15041794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3686070	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГСН.С2								
		Земработы								
85	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2571,5	28,89	27,85	74280	71606	23636	0,01	19
				1,04	8,44	2674	21692	97	0,03	81
86	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	77,1	437,86	-	33759	-	38148	3,08	237
				437,86	-	33759	-	113	-	-
87	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	385,7	437,86	-	168883	-	190837	3,08	1188
				437,86	-	168883	-	113	-	-
88	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2197	6,48	6,48	14235	14235	4483	-	-
				-	2,1	-	4622	97	0,01	18
89	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,8	134,1	-	8421	-	9516	0,97	61
				134,1	-	8421	-	113	-	-
90	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	300,3	134,1	-	40270	-	45505	0,97	292
				134,1	-	40270	-	113	-	-
91	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0308	51202,26	20326,01	1577	626	1449	179	6
				30825	5353,43	949	165	130	20,64	1

км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90-110 мм	0,848	58881,69	25695,31	49932	21790	43973	194	165
				33075	6813,45	28048	5778	130	26,38	22
		км								
93	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,369	78245	36133,62	28872	13333	24687	247	91
				41850	9612,9	15443	3547	130	37,3	14
		км								
94	С130804-116-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	31,108	158	-	4915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
95	С130804-117-2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	856,783	474	-	406115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	С130804-117-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	372,892	993	-	370282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	1,2483	92630,43	67711,68	115631	84524	30897	43,5	54
				9000	11625,86	11235	14513	120	43,04	54
		км								
98	Е0125-52-1	-Ультразвуковая дефектоскопия качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	79	619,43	440,55	48935	34803	29862	0,69	55
				148,5	166,5	11732	13154	120	1,07	85
		стык								
99	Е0122-11-1	-Укладка сигнальной ленты	1,425	29963,43	263,43	42698	375	55203	173	247
				29700	99	42323	141	130	18,1	26
		км								
100	С11011-333	-Лента сигнальная	1,425	21400	-	30495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
101	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,016	58881,69	25695,31	942	411	830	194	3
				33075	6813,45	529	109	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110-160 мм (футляр) км	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
				41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
103	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр) км	0,039	139706,75	90794,12	5449	3541	3445	286	11
				48375	19582,83	1887	764	130	84,07	3
104	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм км	16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	130	-	-
105	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110-160 мм м	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,9	18
				156,38	0,14	3128	3	130	-	-
106	Е0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм м	39	313,94	0,42	12244	16	7937	0,9	35
				156,38	0,16	6099	6	130	-	-
107	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 - 110х10 м	16	692	-	11072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 140х12,7 м	20	1125	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Футляр РЕ 100 SDR 11 160х14,6 м	39	1468	-	57252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0122-34-2	-Установка фитингов (отводов) шт	58	440,21	332,43	25532	19281	14269	0,61	35
				102,38	86,87	5938	5038	130	0,33	19
111	СПММ	-Стоимость муфты диам.160мм шт	12	1509,16	-	18110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	СПММ	-Стоимость муфты диам.110мм шт	22	921,25 -	- -	20268 -	- -	- -	- -	- -
113	СПММ	-Стоимость муфты диам.63мм шт	3	406,59 -	- -	1220 -	- -	- -	- -	- -
114	СПММ	-Стоимость перехода диам.160х110мм шт	1	7512,84 -	- -	7513 -	- -	- -	- -	- -
115	СПММ	-Стоимость тройника диам.160х63мм, 160х110мм шт	2	3095,25 -	- -	6191 -	- -	- -	- -	- -
116	СПММ	-Стоимость отвода диам.160мм шт	7	2857,15 -	- -	20000 -	- -	- -	- -	- -
117	СПММ	-Стоимость отвода диам.110мм шт	10	1380,96 -	- -	13810 -	- -	- -	- -	- -
118	СПММ	-Стоимость отвода диам.60мм шт	1	1091,58 -	- -	1092 -	- -	- -	- -	- -
119	С130804-117-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 м	4,8	319 -	- -	1531 -	- -	- -	- -	- -
120	С130804-117-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 м	6	764 -	- -	4584 -	- -	- -	- -	- -
121	С130804-117-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Ложемент РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 м	11,7	1264 -	- -	14789 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1694539	265278			2535
	Тенге	384504	69725			323
Стоимость монтажных работ -	Тенге	88202	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	88202	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			93494	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	454230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30495	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			533142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1321226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534201	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			893040	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			893040	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			946622	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2361342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	534201	-		-
		РАЗДЕЛ 3. НА Площадки ГРПБ, ШРП, ШРП-2, ШРП-3, ШРП-4								
		Площадка ШРП-1								
122	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50/400	1 к-т	1190895,24 -		1190895 -	-	-	-	-
		Площадка ШРП-2								
123	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50Н	1 к-т	1383141,87 -		1383142 -	-	-	-	-
		Площадка ШРП-3								
124	Прайс-лист	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50Н	1 к-т	1383141,87 -		1383142 -	-	-	-	-
		Площадка ШРП-4								
125	СПММ	-Стоимость газорегуляторного пункта ГРПУ-1а-1Н-ЭК с двумя регуляторами РДГ-50/400	1 к-т	1190895,24 -		1190895 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5148074 -				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5148074	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17369871	1991350			20484
			Тенге			3078569	512264			2317
		Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5148074	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1705589	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1705589	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1807925	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5953431	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3590832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			441544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4196256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2098
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	629438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10758669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4220271	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50419	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50419	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53444	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4512357	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4512357	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4783098	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22551210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				24899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4220271			-

Заказчик
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области _____ Алиев Б.

Технадзор
ТОО «Каймар Инжиниринг» _____ Турмаханов А.

Координатор
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области _____ Оспанова Ш.

Подрядчик
Директор ТОО «СМП-Кызылорда» _____ Алимкулов Т.