Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27"__декабрь___2024__год

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска", в лице руководителя Нурмаков А.Б., 9000, Уральск, Аманжолова , 69/1, тел. 510114**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 12.12. 2024г. **ТОО «Жайык Жарыгы» в лице директора Кезбаева А.Б., г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 от 29.12.2016г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве 12.12.2024г. строительно-монтажных работ **ТОО «Мұнай жолдары», в лице эксперта Узбеков Е.Ш., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск улица Л.Толстого 50/1А, KZ67VJE00052535 от 31.01.2020г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 12.12.2024г. **ТОО «ЖайыкСтройПроект», в лице директора Сейткалиев А.Б., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск , Н.Назарбаев , 185**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство по освещению трассы на Меловые горки в г.Уральск, ЗКО "**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Западно-Казахстанской область, г.Уральск, п. Зачаганск, тр. Меловые горки**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№1503 от 11.06.2021г. Акимат города Уральск**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Уведомление о начале строительно-монтажных работ 03.09.2024г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ЖайыкСтройПроект", №19001586, от 25.01.2019г., рабочий проект № 14/20-ЭН, 2020 год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_ **ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска", приказ №161 от 04.11.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __сентябрь 2024 г;

месяц, год

окончание работ _декабрь 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __1__;

фактически, месяц: __4___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
1	Строительство кабельной линии 0,4 кВ	км	6,5		7,2	
2	Опора СТВ 10-3, СТВ 6-3	шт	263		290	
3	Опора СВ 105	шт	21		21	
4	Кабель силовой АВБбШв 4х35 мм2 (ок)-2	км	2,247		4,67	
5	Кабель силовой АВБбШв 4х50 мм2 (ок)-3	км	1,1		2,5	
6	провод АС-35	км	0,9		0,9	
7	КТПН 63 кВа	шт	4		4	
8	Светильник Street 150 Вт	шт	256		314	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ля электроснабжения уличного освещения объекта предусмотрено:

Работы по объекту " Строительство по освещению трассы на Меловые горки в г.Уральск, ЗКО" выполнены в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями, выданными ТОО "Зап.Каз.РЭК" N7/843 и 7/844 от 19.10.2020г.

Электроснабжение уличного освещения выполнены следующие работы:

Для электроснабжения проектируемых КТПН 63-10/0.4кВ выполнено строительство ВЛ 10кВ с неизолированным проводом АС-35/6,2 на базе железобетонных опора согласно типовой серии 3.407.1-143. Разъединитель РЛНД-10 установлен на первой отпечённых опорах и концевых анкерных опорах типа А10-1+КР-1 согласно типовой серии 3.407.1-143.

Строительство КТПН 63-10/0,4кВ

Для электроснабжения проектируемого уличного освещения установлены КТПН 63-10/0,4кВ в количестве 4 шт. согласно технической задании и ТУ. Для питания и управления на корпусе проектируемых подстанции выполнено управление наружным освещением (ШУНО). Управления освещение предусмотрено вручную с помощью кнопок, установленных на фасаде ШУНО, а также автоматический с помощью фотореле или таймера времени. Учет электрической энергии осуществляется с помощью счетчиков активной и реактивной мощности с передачей данных в системе АСКУЭ ТОО "Зап.Каз.РЭК", а также установлены 290 стальных опор, проложено подземная кабельная линия, светодиодные светильники марки Street 150 Вт 314 шт.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнено заземление всех металлических частей электрооборудования. Защитное заземление выполнено, согласно требований ПУЭ и выведено на контур заземления.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 285,150 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231,932 млн.тенге, прочие затраты 53,218 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 265,749 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 210,159 млн.тенге, прочие затраты 55,59 млн.тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100___% и фактически применено ___86,75__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: " Строительство по освещению трассы на Меловые горки в г.Уральск, ЗКО "
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нурмаков А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Узбеков Е.Ш. по объектам первого уровней ответственности инженерных сетей
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) **аккредитованная организация** ____ ТОО " Мұнай жолдары "

эксперт Узбеков Е.Ш. KZ67VJE00052535 от 31.01.2020г. _____
Директор Абитаев А.Б. ТОО " Мұнай жолдары "_____
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _ТОО " ЖайыкСтройПроект ":

Директор ____ Сейткалиев А.Б. ТОО " ЖайыкСтройПроект "
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик ____Директор Кезбаев А.Б. _____
(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кв	километр (далее – км)	0,9
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	7,2
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		311
	1) металлические	штук (далее – шт)	290
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	21
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,9
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	314
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	314
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением 0,4 кВ	км	7,2
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		

	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска "

Нурмаков А.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО " ЖайыкСтройПроект "

Сейткалиев А.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)