Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2022 года

Заказчик *ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», БИН 990640001221, Тел.: 872533-5-90-27, 161200, Туркестанская область, г.Туркестан, Толе би , 65*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от «15» декабря 2022 г., ТОО "Каратас Майнинг", Директор Каримов А. Д., Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, строение 440, БИН 081040005136, тел +77771103567,*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) *от «15» декабря 2022 г., ТОО «Су Жоба Құрылыс», эксперт Тайманов А.Е., аттестаты № KZ19VJE00059122, № KZ46VJE00059121, № KZ78VJE00059127 от 05.11.2020 г, БИН 040640001809 тел.: 87252318230,*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *от «15» декабря 2022 г. ТОО «ПРОЕКТ-А», эксперт Махмудов Кайрат Султанбекович, аттестат № KZ35VJE00075421 от 13.07.2022 г. БИН 051140010587, тел: +7 775 542 91 11,*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *"Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области". Вторая очередь., относится к технически сложному объекту II нормального уровня ответственности*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *Туркестанская область, г. Туркестан*,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации *«15» декабря 2022 года,*

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок *акт на право постоянного землепользования №307036138 от 04.11.2015 года выданный Туркестанским городским земельно-кадастровым отделением*;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий *распоряжение акима Туркестанской области №1-31ө-н/қ о плане мероприятий по обеспечению поливной водой городов Туркестан и Кентау;*

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ *ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области", талон №KZ13REA00214617 от 26.03.2021 г.*

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «ПРОЕКТ-А», проект №71.1-90.19*,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», Приказ №141-н/қ от 11.11.2020 г.*

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *«26» марта 2021 года*;
окончание работ *«09» декабря 2022* года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5*;
фактически, месяц: *20,5*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка канала	км	4,504	4,504	4,504	4,504
Протяженность благоустройства территории вдоль канала	км	2,1	2,1	2,1	2,1
Площадь участка по проекту	га	6,3660	6,3660	6,3660	6,3660
Площадь канала	м2	32254,40	32254,40	32254,40	32254,40
Площадь застройки	м2	155,66	155,66	155,66	155,66
Площадь покрытий	м2	18845	18845	18845	18845
Площадь озеленения	м2	10970	10970	10970	10970
Естественное покрытие	м2	1434,94	1434,94	1434,94	1434,94

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В административном делении рассматриваемый проектом участок Туркестанского магистрального канала с ПК-919+52 до ПК-964+56 протяженностью 4,504 км расположен на гидроучастке Шага сельского округа Шага г.Кентау (бывший Туркестанский район), а участок благоустройство территории с обоих сторон Туркестанского магистрального канала с ПК-1058+22 до ПК-1079+47 расположен на территории г.Туркестан.

На ремонтируемом участке канала с ПК-919+52 до ПК-964+56 протяженностью 4,504 км проектом предусмотрена облицовка русла канала с заплечиками монолитным железобетоном на противофильтрационно-гидроизоляционной геомембране толщиной 0,5мм. Толщина бетонной облицовки дна по всей длине канала 12 см, откосов и заплечиков также 12 см, который армируется армосеткой шагом 20х20см, где предусмотрены поперечные арматуры диаметром Ø10 мм класса AIII и продольные диаметром Ø8 мм класса AI. По каналу через каждые 6 м предусмотрены поперечные температурно-усадочные швы. Ширина шва 4см, в составе: рубероида шириной 15 см под шов, антисептированная (просмоленная - пропитанная) доска в шов.

Под бетонную облицовку канала предусматривается противофильтрационно-гидроизоляционная геомембрана толщиной 0,5 мм, которая укладывается на хорошо уплотненную и спланированную земляную поверхность русла канала и под заплечики. Ширина дамб канала по 5м.

Проектом предусмотрено благоустройство вдоль Туркестанского магистрального канала протяженностью 2,125 километров с пикета 1079+47 до 1058+22. Благоустройством предусмотрены (все виды работ будут вестись по обеим сторонам канала): устройство ограждение вдоль бровки канала, устройство пешеходных мостов 2 штук, устройство пешеходного тротуара шириной 2.7 метра, велодорожки шириной 2 метра и озеленение шириной 2.7 метра с автополивом, установка малых архитектурных форм через каждый 40 метров (скамейки и урны), 4-трансформаторных подстанций, 2 скважины для полива, автоматическая система поливочного водопровода, резервуары воды совмещенные с насосными – 2 шт, сети ВЛ-10кВ и наружное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *1 098 856,734* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *1 086 453,32* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *12 403,41* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 097 757,878* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *1 085 366,87* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *12 391,01* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *"Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области". Вторая очередь*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: *Оспанов Т. У.* .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Технический надзор по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей, в части технологического оборудования, Тайманов А.Е. .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация *ТОО «Су Жоба Құрылыс», директор Токумтаева А.К.* .

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта *ТОО «ПРОЕКТ-А», Директор Айдарханов К. С.* .

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация *ТОО «ПРОЕКТ-А», Директор Айдарханов К. С.* .

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) *Авторский надзор по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций Махмудов К. С.* .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Каримов А. Д.* .

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)