Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
2021 жыл Сәуір айы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Каратас Майнинг" ЖШС
Келісім-шарт: . № 9 11.02.2021 ж келісім шарт
Нысан атауы: "Түркістан облысында ПК-496-дан ПК-1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу. Екінші кезең"

Атауы	Келісім-шарт құны, теңге	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы, теңге
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
"Түркістан облысында ПК-496-дан ПК-1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу. Екінші кезең"	**2 619 860 709,37**	398 226 214,00	446 013 359,67	398 226 214,00	446 013 359,67	142 221 869,64	159 288 493,99	**2 173 847 349,70**
Барлығы	**2 619 860 709,37**	**398 226 214,00**	**446 013 359,67**	**398 226 214,00**	**446 013 359,67**	**142 221 869,64**	**159 288 493,99**	**2 173 847 349,70**

Тапсырыс беруші:
Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары
_____ **Т. Оспанов**

Су ресурстары бөлімінің басшысы
_____ **Е.Құралбеков**

Су ресурстары бөлімінің бас маманы
_____ **К.Сәдібек**

Су ресурстары бөлімінің бас маманы
_____ **Жуматаев С.**

Технадзор:
ТОО "Су Жоба Құрылыс"
Директоры
_____ **Аблязова Ж.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект-А"
Директоры
_____ **Айдарханов С.К.**

Мердігер:
"Каратас Майнинг" ЖШС-нің директоры
_____ **Каримов А.Д.**

"Каратас Майнинг" ЖШС-нің жоба жетекшісі
_____ **Жанабаев Е.Б.**

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Проект-А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области. Вторая очередь

Договор подряда (контракт) № № 9 от 11.02.2021 г.

Акт выполненных работ №2
за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 4-1Наружные электрические сети 10кВ и 0,4кВ										
			РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ										
			Земляные работы										
1	116	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	138,90	227,75	218,58	31634	30361	--	7716	42499	
			НР - 72%; СП - 8%			9,17	67,99	1273	9444		3148		
2	117	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,30	3249,79	--	13974	--	--	10061	25958	
			НР - 72%; СП - 8%			3249,79	--	13974	--		1923		
3	118	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	219,75	35,20	35,20	7735	7735	--	2060	10578	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	2860		784		
4	119	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	911,00	486,50	405,44	443199	369354	--	160557	652057	
			НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	73846	149151		48301		
5	120	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	4,11	28476,60	19467,60	117039	80012	--	33688	162785	
			НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	37027	18200		12058		
6	121	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15**	м	4234,00	47,00	--	198998	--	198998	--	214918	
			СП - 8%			--	--	--	--		15920		
			Монтажные работы										
7	122	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1732,00	352,61	157,81	610727	273335	79999	246695	926016	
			НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	257393	85239		68594		
8	123	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,73	456592,00	--	790817	--	790817	--	854083	
			СП - 8%			--	--	--	--		63265		
			Опора металлическая со светильником типа "Торшер" /413шт./										
9	136	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	200,00	9277,95	6224,69	1855590	1244938	--	927944	3006217	
			НР - 80%; СП - 8%			3053,26	2746,39	610652	549278		222683		
10	137	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	600,00	1924,88	164,94	1154925	98964	10287	875448	2192803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			1742,79	81,06	1045674	48636		162430		
11	138	Прайс лист	Клеммник концевой изолированный ККИ	шт	800,00	132,96	--	106371	--	106371	--	114881	
			СП - 8%			--	--	--	--		8510		
12	139	Прайс-лист	Опора наружного освещения высотой 300 см , со светильником "STOLB ROMA OPAL D-76 H-3 m, с тремя держателями KOMPLE (TS)"	шт	200,00	92892,86	--	18578571	--	18578571	--	20064857	
			СП - 8%			--	--	--	--		1486286		
13	140	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 10 Вт	шт.	600,00	531,00	--	318600	--	318600	--	344088	
			СП - 8%			--	--	--	--		25488		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24228182	2104699	20083643	2264169	28611740	
			СМЕТА 7-1 на Вертикальную планировку										
					РАЗДЕЛ 3. от ПК 1062 до ПК 1058+22								
14	19	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м / ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ/	м3 грунта	1088,2	37,65	37,65	40970	40970	--	11719	56905	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,96	--	16277		4215		
15	20	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=8	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1088,2	217,64	217,64	236834	236834	--	67745	328945	
			НР - 72%; СП - 8%			--	86,46	--	94090		24366		
16	21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ	м3 уплотненного грунта	1088,2	80,80	69,74	87924	75886	1523	20484	117081	
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	10515	17936		8673		
17	22	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/	м3 грунта	396,8	26,72	26,72	10602	10602	--	3033	14726	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	4212		1091		
18	23	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=8	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	396,8	184,99	184,99	73405	73405	--	20997	101954	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,49	--	29163		7552		
19	24	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЗАСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/	м3 грунта	396,8	26,72	26,72	10602	10602	--	3033	14726	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	4212		1091		
20	25	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=8	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	396,8	184,99	184,99	73405	73405	--	20997	101954	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,49	--	29163		7552		
			ИЗБЫТОК ГРУНТА										
21	26	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	153,1	37,65	37,65	5764	5764	--	1649	8006	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,96	--	2290		593		
22	27	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=8	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	153,1	217,64	217,64	33320	33320	--	9531	46280	
			НР - 72%; СП - 8%			--	86,46	--	13238		3428		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				572827	560789	1523	159188	790577	
			СМЕТА 7-2 покрытие										
					РАЗДЕЛ 1. от ПК 1079 до ПК 1069								
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1										
23	1	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	м2 основания или	1125,00	191,04	145,61	214921	163816	--	103962	344394	
			НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	51106	45155		25511		
24	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	139,50	1345,00	--	187628	--	187628	--	202638	
			СП - 8%			--	--	--	--		15010		
25	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.5 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,25	1186,22	1042,08	66725	58617	--	22930	96827	
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	8108	13123		7172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	61,88	3984,00	--	246510	--	246510	--	266231	
			СП - 8%			--	--	--	--		19721		
27	5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1125,00	435,60	38,13	490052	42898	2241	499476	1068691	
			НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	444913	17565		79162		
28	6	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	1125,00	1796,00	--	2020500	--	2020500	--	2182140	
			СП - 8%			--	--	--	--		161640		
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2										
29	7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	585,56	191,04	145,61	111866	85266	--	54112	179256	
			НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	26600	23503		13278		
30	8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	72,61	1345,00	--	97660	--	97660	--	105473	
			СП - 8%			--	--	--	--		7813		
31	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Устройство	м2 покрытия	585,56	1253,37	2,92	733925	1710	623779	117783	919844	
			НР - 108%; СП - 8%			185,18	1,06	108436	622		68137		
32	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	585,56	384,27	--	225010	--	190069	37736	283766	
			НР - 108%; СП - 8%			59,67	--	34941	--		21020		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**4394798**	**352307**	**3368387**	**835999**	**5649260**	
						РАЗДЕЛ 2. от ПК 1069 до ПК 1062							
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1										
33	13	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	м2 основания или	1000,00	191,04	145,61	191041	145614	--	92410	306128	
			НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	45427	40138		22676		
34	14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	124,00	1345,00	--	166780	--	166780	--	180122	
			СП - 8%			--	--	--	--		13342		
35	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.5 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,00	1186,22	1042,08	59311	52104	--	20382	86069	
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	7207	11665		6375		
36	16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,00	3984,00	--	219120	--	219120	--	236650	
			СП - 8%			--	--	--	--		17530		
37	17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1000,00	435,60	38,13	435602	38132	1992	443979	949947	
			НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	395478	15614		70366		
38	18	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	1000,00	1796,00	--	1796000	--	1796000	--	1939680	
			СП - 8%			--	--	--	--		143680		
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2										
39	19	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0.152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1536,20	191,04	145,61	293478	223692	--	141961	470273	
			НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	69785	61660		34835		
40	20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	190,49	1345,00	--	256209	--	256209	--	276706	
			СП - 8%			--	--	--	--		20497		
41	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Устройство	м2 покрытия	1536,20	1253,37	2,92	1925431	4487	1636464	308999	2413184	
			НР - 108%; СП - 8%			185,18	1,06	284480	1631		178754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1536,20	384,27	--	590308	--	498642	98999	744451	
			НР - 108%; СП - 8%			59,67	--	91666	--		55145		
43	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,БР 100.20.8	м бортового камня	735,00	1467,65	31,65	1078723	23266	485481	625349	1840397	
			НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	569976	9050		136326		
44	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,76	41347,00	--	486323	--	486323	--	525229	
			СП - 8%			--	--	--	--		38906		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7498326	487295	5547011	1732079	9968836	
						РАЗДЕЛ 3. от ПК 1062 до ПК 1058							
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1										
45	25	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или	м2 основания или	1706,00	191,04	145,61	325916	248418		157652	522254	
			НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	77499	68475		38685		
46	26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	211,54	1345,00	--	284521		284521		307283	
			СП - 8%			--	--	--	--		22762		
47	27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.5 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,30	1186,22	1042,08	101185	88889		34772	146833	
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	12295	19900		10877		
48	28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	93,83	3984,00	--	373819		373819		403724	
			СП - 8%			--	--	--	--		29905		
49	29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1706,00	435,60	38,13	743137	65053	3399	757428	1620610	
			НР - 108%; СП - 8%			395,48	15,61	674685	26637		120045		
50	30	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	1706,00	1796,00	--	3063976		3063976		3309094	
			СП - 8%			--	--	--	--		245118		
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2										
51	31	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1330,56	191,04	145,61	254192	193748		122957	407321	
			НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	60444	53406		30172		
52	32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	164,99	1345,00	--	221912		221912		239664	
			СП - 8%			--	--	--	--		17753		
53	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Устройство	м2 покрытия	1330,56	1253,37	2,92	1667687	3886	1417403	267636	2090149	
			НР - 108%; СП - 8%			185,18	1,06	246398	1412		154826		
54	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1330,56	384,27	--	511288		431893	85747	644797	
			НР - 108%; СП - 8%			59,67	--	79395	--		47763		
55	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,БР 100.20.8	м бортового камня	1386,00	1467,65	31,65	2034163	43873	915478	1179229	3470464	
			НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	1074812	17066		257071		
56	36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,18	41347,00	--	916911		916911		990264	
			СП - 8%			--	--	--	--		73353		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10498707	643867	7629312	2605421	14152457	
			СМЕТА 7-4 ограждение										
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.2.1 /1шт/АС-12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,38	2651,60	--	8949			6443	16624	
			НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	8949	--		1231		
58	22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	3,72	28257,21	1760,25	105117	6548	80015	18220	133204	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	18554	1468		9867		
59	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,15	247244,64	1328,64	37977	204		34453	78224	
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	37773	88		5794		
60	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	221796,00	--	34068		34068		36793	
			СП - 8%			--	--	--	--		2725		
61	25	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	237,00	12861,34	81,08	3048137	19217	2900173	161473	3466379	
			НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	128747	8095		256769		
62	26	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,30	502239,00	--	1659071		1659071		1791797	
			СП - 8%			--	--	--	--		132726		
63	27	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	120,00	148,45	--	17814		17814		19239	
			СП - 8%			--	--	--	--		1425		
64	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,80	96,23	2,44	9218	233	4650	3009	13207	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	4335	26		978		
65	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	95,80	159,23	3,44	15254	330	9855	3533	20291	
			НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	5069	52		1503		
66	30	Прайс-лист	Элемент 2	шт	60,00	12586,07	--	755164		755164		815578	
			СП - 8%			--	--	--	--		60413		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.2.2 /1шт/АС-12										
67	31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,52	2651,60	--	9322			6712	17317	
			НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	9322	--		1283		
68	32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	3,88	28257,21	1760,25	109497	6821	83349	18979	138754	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	19327	1529		10278		
69	33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,16	247244,64	1328,64	39559	213		35889	81485	
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	39347	92		6036		
70	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	221796,00	--	35487		35487		38326	
			СП - 8%			--	--	--	--		2839		
71	35	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	248,00	12861,34	81,08	3189612	20109	3034781	168967	3627265	
			НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	134722	8470		268686		
72	36	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,44	502239,00	--	1727351		1727351		1865539	
			СП - 8%			--	--	--	--		138188		
73	37	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	125,00	148,45	--	18556		18556		20040	
			СП - 8%			--	--	--	--		1484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99,74	96,23	2,44	9598	243	4841	3133	13749	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	4514	27		1018		
75	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	99,74	159,23	3,44	15882	344	10261	3678	21125	
			НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	5277	54		1565		
76	40	Прайс-лист	Элемент 2	шт	63,00	12586,07	--	792923		792923		856357	
			СП - 8%			--	--	--	--		63434		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.2.3 /1шт/АС-13										
77	41	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,88	2651,60	--	15586			11222	28953	
			НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	15586	--		2145		
78	42	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	6,48	28257,21	1760,25	183078	11405	139358	31734	231997	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	32315	2557		17185		
79	43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,27	247244,64	1328,64	66143	355		60006	136241	
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	65787	153		10092		
80	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	221796,00	--	59335		59335		64082	
			СП - 8%			--	--	--	--		4747		
81	45	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	405,00	12861,34	81,08	5208842	32838	4955994	275935	5923558	
			НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	220010	13833		438782		
82	46	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,58	502239,00	--	2800590		2800590		3024637	
			СП - 8%			--	--	--	--		224047		
83	47	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	209,00	148,45	--	31025		31025		33507	
			СП - 8%			--	--	--	--		2482		
84	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	161,71	96,23	2,44	15561	394	7849	5079	22292	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	7318	44		1651		
85	49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	161,71	159,23	3,44	25749	557	16636	5964	34251	
			НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	8556	87		2537		
86	50	Прайс-лист	Элемент 2	шт	105,00	12586,07	--	1321538		1321538		1427262	
			СП - 8%			--	--	--	--		105723		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.2.4 /АС-13										
87	51	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,65	2651,60	--	14990			10793	27846	
			НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	14990	--		2063		
88	52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	6,23	28257,21	1760,25	176071	10968	134025	30519	223117	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	31078	2459		16527		
89	53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,26	247244,64	1328,64	63611	342		57709	131026	
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	63269	147		9706		
90	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26	221796,00	--	57064		57064		61630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		4565		
91	55	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	399,00	12861,34	81,08	5131674	32352	4882571	271847	5835803	
			НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	216751	13628		432282		
92	56	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,45	502239,00	--	2737243		2737243		2956223	
			СП - 8%			--	--	--	--		218979		
93	57	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	201,00	148,45	--	29838		29838		32225	
			СП - 8%			--	--	--	--		2387		
94	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	158,05	96,23	2,44	15209	385	7672	4965	21788	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	7152	43		1614		
95	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	158,05	159,23	3,44	25167	544	16261	5829	33475	
			НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	8362	85		2480		
96	60	Прайс-лист	Элемент 2	шт	101,00	12586,07	--	1271193		1271193		1372889	
			СП - 8%			--	--	--	--		101695		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.3.1 /АС-15										
97	61	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	19,58	2651,60	--	51905			37372	96419	
			НР - 72%; СП - 8%			2651,60	--	51905	--		7142		
98	62	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	21,58	28257,21	1760,25	609678	37979	464084	105677	772583	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	107615	8514		57228		
99	63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,45	247244,64	1328,64	110133	592		99914	226851	
			НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	109541	255		16804		
100	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45	221796,00	--	98797		98797		106701	
			СП - 8%			--	--	--	--		7904		
101	65	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	1372,00	12861,34	81,08	17645755	111245	16789192	934771	20066967	
			НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	745318	46861		1486442		
102	66	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	15,36	502239,00	--	7715687		7715687		8332942	
			СП - 8%			--	--	--	--		617255		
103	67	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	696,00	148,45	--	103319		103319		111585	
			СП - 8%			--	--	--	--		8265		
104	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	439,76	96,23	2,44	42318	1072	21345	13813	60623	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	19901	119		4491		
105	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	439,76	159,23	3,44	70024	1515	45241	16219	93142	
			НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	23268	238		6899		
106	70	Прайс-лист	Элемент 2	шт	210,00	12586,07	--	2643075		2643075		2854521	
			СП - 8%			--	--	--	--		211446		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				59978754	296805	57517291	2443857	67416429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									126 589 299,00	
			в том числе прочие оборудование									-	
			Итого без прочие оборудование									126 589 299,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	**3,44%**								**4 354 671,89**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**130 943 970,89**	
			Зимние удорожания	**1,61%**								**2 108 197,93**	
			Итого с зимним удорожанием									**133 052 168,82**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**								**2 661 043,38**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**135 713 212,20**	
			в том числе на 2020 год - 18,3 %									**24 835 517,83**	
			в том числе на 2021 год - 62,4 %									**84 685 044,41**	
			в том числе на 2022 год - 19,3 %									**26 192 649,95**	
			ИТОГО в текущих ценах									**142 364 233,87**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1									**24 835 517,83**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,050036									**88 922 345,29**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0921526									**28 606 370,75**	
			Скидка от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы									**142 364,23**	
			ИТОГО с учетом скидки от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы									**142 221 869,64**	
			НДС									**17 066 624,36**	
			Итого с НДС									**159 288 493,99**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каратас Майнинг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каригов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта Жанабаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "Су Жоба Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Тайманов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)