Форма КС №3

АНЫҚТАМА №3
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
2022 жыл Ақпан айы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Каратас Майнинг" ЖШС
Келісім-шарт: . № 9 11.02.2021 ж., №9/1 14.02.2022 ж. келісім шарт
Нысан атауы: "Түркістан облысында ПК-496-дан ПК-1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу. Екінші кезең"

Атауы	Келісім-шарт құны, теңге	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы, теңге
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
"Түркістан облысында ПК-496-дан ПК-1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу. Екінші кезең"	**2 619 860 709,37**	621 894 942,07	696 522 335,11	223 668 728,07	250 508 975,44	223 668 728,07	250 508 975,44	**1 923 338 374,26**
Барлығы	**2 619 860 709,37**	**621 894 942,07**	**696 522 335,11**	**223 668 728,07**	**250 508 975,44**	**223 668 728,07**	**250 508 975,44**	**1 923 338 374,26**

Тапсырыс беруші:
Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары
_____**Т. Оспанов**

Су ресурстары бөлімінің басшысы
_____**Е.Құралбеков**

Су ресурстары бөлімінің бас маманы
_____**К.Сәдібек**

Су ресурстары бөлімінің бас маманы
_____**Жуматаев С.**

Технадзор:
"Су Жоба Құрылыс" ЖШС-нің
Директорының орынбасары
_____**Жалиев Н.**

Мердігер:
"Каратас Майнинг" ЖШС-нің директоры
_____**Каримов А.Д.**

"Каратас Майнинг" ЖШС-нің жоба жетекшісі
_____**Жанабаев Е.Б.**

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Проект-А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области. Вторая очередь

Договор подряда (контракт) № № 9 от 11.02.2021 г., № 9/1 от 14.02.2022 г.

Акт выполненных работ №3
за февраль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1.Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующего негодного бетонного канала										
1	1	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах./ДЕМОНТАЖ мон. ж/б откоса (левого) с вычетом объемов работ 2019г./**	**м3 конструкции**	**668,30**	**4662,32**	**607,48**	**3115821**	**405974**	**--**	**2629457**	**6204900**	
			НР - 91%; СП - 8%			**4054,85**	**268,84**	**2709846**	**179667**		**459622**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3115821**	**405974**	**--**	**2629457**	**6204900**	
			РАЗДЕЛ 2.Бетонные и прочие работы										
2	11	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство**	**м3 конструкции**	**960,00**	**25606,66**	**624,53**	**24582398**	**599552**	**21803953**	**2214307**	**28940442**	
			НР - 91%; СП - 8%			**2269,68**	**265,01**	**2178893**	**254412**		**2143736**		
3	12	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство**	**м3 конструкции**	**780,52**	**28938,01**	**759,34**	**22586694**	**592683**	**18037899**	**3838751**	**28539481**	
			НР - 91%; СП - 8%			**5068,56**	**336,05**	**3956112**	**262296**		**2114036**		
4	13	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных иосушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**75,58**	**29922,80**	**10272,49**	**2261565**	**776395**	**55650**	**1532671**	**4097774**	
			НР - 91%; СП - 8%			**18914,00**	**3370,38**	**1429520**	**254733**		**303539**		
5	14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**29,50**	**257386,00**	**--**	**7592887**	**--**	**7592887**	**--**	**8200318**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**607431**		
6	15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**46,08**	**238185,00**	**--**	**10975565**	**--**	**10975565**	**--**	**11853610**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**878045**		
7	16	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Противофильтрационно-гидроизоляционная геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки**	**м2 полиэтиленового экрана**	**15371,07**	**47,36**	**11,84**	**727917**	**182038**	**--**	**461976**	**1285085**	
			НР - 68%; СП - 8%			**35,51**	**8,69**	**545879**	**133498**		**95191**		
8	17	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм KGS 0,5 TRIS**	**м2**	**15755,35**	**591,00**	**--**	**9311410**	**--**	**9311410**	**--**	**10056323**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**744913**		
9	18	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный (температурно-усадочный и продольный швы). Заполнение**	**м**	**2417,77**	**431,99**	**102,71**	**1044442**	**248319**	**--**	**766280**	**1955580**	
			НР - 79%; СП - 8%			**329,28**	**71,91**	**796123**	**173851**		**144858**		
10	19	1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	**Антисептирование пастамидосок, закладываемых в температурные швы**	**м2 покрытия**	**580,26**	**43,81**	**0,27**	**25420**	**160**	**21079**	**3833**	**31594**	
			НР - 90%; СП - 8%			**7,20**	**0,14**	**4181**	**78**		**2340**		
11	20	2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**7,74**	**36047,00**	**--**	**279004**	**--**	**279004**	**--**	**301324**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22320**		
12	21	2110-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Рубероид шириной 15 см подшов**	**м2**	**362,67**	**113,00**	**--**	**40982**	**--**	**40982**	**--**	**44260**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3279**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**79428283**	**2399147**	**68118429**	**8817818**	**95305791**	
			СМЕТА 4-1 Наружные электрические сети 10кВ и 0,4кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ													
			Фундамент под КТПН										
13	1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,08**	**2708,16**	**--**	**11049**	**--**	**--**	**7955**	**20525**	
			НР - 72%, СП - 8%			**2708,16**	**--**	**11049**	**--**		**1520**		
14	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**0,65248**	**1255,98**	**--**	**820**	**--**	**--**	**590**	**1522**	
			НР - 72%, СП - 8%			**1255,98**	**--**	**820**	**--**		**113**		
15	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,32**	**18954,58**	**1111,53**	**25020**	**1467**	**21865**	**1830**	**28998**	
			НР - 91%, СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**1688**	**323**		**2148**		
16	4	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**4,216**	**25441,65**	**1359,04**	**107262**	**5730**	**87824**	**13655**	**130590**	
			НР - 91%, СП - 8%			**3251,46**	**307,72**	**13708**	**1297**		**9673**		
17	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,086**	**15334,38**	**1406,22**	**1319**	**121**	**3**	**1135**	**2650**	
			НР - 91%, СП - 8%			**13896,80**	**606,02**	**1195**	**52**		**196**		
18	6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,086**	**247045,00**	**--**	**21246**	**--**	**21246**	**--**	**22946**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1700**		
19	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,432**	**875,56**	**19,75**	**9134**	**206**	**5984**	**2764**	**12849**	
			НР - 93%, СП - 8%			**282,17**	**2,70**	**2944**	**28**		**952**		
20	8	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**4**	**11640,45**	**6753,45**	**46562**	**27014**	**5436**	**22153**	**74212**	
			НР - 80%, СП - 8%			**3528,00**	**3394,87**	**14112**	**13579**		**5497**		
21	9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**4**	**36486,34**	**9165,40**	**145945**	**36662**	**42636**	**63810**	**226536**	
			НР - 80%, СП - 8%			**16661,70**	**3279,07**	**66647**	**13116**		**16780**		
22	10	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**4**	**1039559,00**	**--**	**4158236**	**--**		**--**	**4158236**	
						--	**--**	**--**	**--**	**4158236**	**--**		
23	11	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**4**	**474397,00**	**--**	**1897588**	**--**		**--**	**1897588**	
						--	**--**	**--**	**--**	**1897588**	**--**		
24	12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**120**	**586,69**	**24,29**	**70403**	**2915**	**45497**	**16457**	**93810**	
			НР - 72%, СП - 8%			**183,26**	**7,22**	**21991**	**866**		**6949**		
25	13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**3220,69**	**165,82**	**64414**	**3316**	**42772**	**13856**	**84532**	
			НР - 72%, СП - 8%			**916,30**	**45,93**	**18326**	**919**		**6262**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**6558998**	**77431**	**273263**	**144205**	**6754994**	
РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛ-10кВ													
26	14	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,2893082**	**165598,51**	**93999,26**	**213508**	**121194**	**4623**	**101827**	**340561**	
			НР - 80%, СП - 8%			**68014,10**	**30708,23**	**87691**	**39592**		**25227**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	15	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015 к=1,06	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,1	282479,00	--	1158164	--	1158164	--	1250817	
			СП - 8%			--	--	--	--		92653		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1371671**	**121194**	**1162787**	**101827**	**1591378**	
			РАЗДЕЛ 3. Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ										
			Опора металлическая со светильником типа "Торшер" /413шт./										
28	136	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	195	9277,95	6224,69	1809200	1213815	--	904745	2931061	
			НР - 80%, СП - 8%			3053,26	2746,39	595386	535546		217116		
29	137	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	585	1924,88	164,94	1126052	96490	10030	853562	2137983	
			НР - 80%, СП - 8%			1742,79	81,06	1019532	47420		158369		
30	138	Прайс лист	Клеммник концевой изолированный ККИ	шт	780	132,96	--	103712	--	103712	--	112009	
			СП - 8%			--	--	--	--		8297		
31	139	Прайс-лист	Опора наружного освещения высотой 300 см , со светильником "STOLB ROMA OPAL D-76 H-3 m, с тремя держателями KOMPLE (TS)"	шт	195	92892,86	--	18114107	--	18114107	--	19563236	
			СП - 8%			--	--	--	--		1449129		
32	140	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 10 Вт	шт.	585	531,00	--	310635	--	310635	--	335486	
			СП - 8%			--	--	--	--		24851		
33	141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1975	329,58	149,20	650912	294665	89424	258556	982226	
			НР - 72%, СП - 8%			135,10	46,73	266823	92284		72757		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**22114619**	**1604970**	**18627908**	**2016863**	**26062001**	
			СМЕТА 7-2 покрытие										
			РАЗДЕЛ 1. от ПК 1079 до ПК 1069										
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1										
34	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2415,000	191,04	145,61	461365	351658	--	223171	739298	
			НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	109707	96933		54763		
35	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	299,460	1345,00	--	402774	--	402774	--	434996	
			СП - 8%			--	--	--	--		32222		
36	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.5 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	215,200	1186,22	1042,08	255275	224256	--	87724	370439	
			НР - 108%, СП - 8%			144,14	233,30	31020	50206		27440		
37	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	236,720	3984,00	--	943092	--	943092	--	1018540	
			СП - 8%			--	--	--	--		75447		
38	5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	4304,000	435,60	38,13	1874831	164120	8574	1910886	4088574	
			НР - 108%, СП - 8%			395,48	15,61	1702137	67201		302857		
39	6	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	4304,000	1796,00	--	7729984	--	7729984	--	8348383	
			СП - 8%			--	--	--	--		618399		
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2										
40	7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2030,440	191,04	145,61	387898	295661	--	187633	621574	
			НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	92237	81497		46043		
41	8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	251,774	1345,00	--	338636	--	338636	--	365727	
			СП - 8%			--	--	--	--		27091		
42	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Устройство	м2 покрытия	3437,440	1253,37	2,92	4308392	10040	3661793	691424	5399802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%, СП - 8%			185,18	1,06	636559	3649		399985		
43	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3437,440	384,27	--	1320888	--	1115775	221522	1665803	
			НР - 108%, СП - 8%			59,67	--	205113	--		123393		
44	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,БР 100.20.8	м бортового камня	1197,000	1467,65	31,65	1756777	37890	790640	1018425	2997219	
			НР - 108%, СП - 8%			775,48	12,31	928247	14739		222016		
45	12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,152	41347,00	--	791878	--	791878	--	855228	
			СП - 8%			--	--	--	--		63350		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**20571790**	**1083625**	**15783146**	**4340785**	**26905583**	
			РАЗДЕЛ 2. от ПК 1069 до ПК 1062										
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1										
46	17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	795,69	435,60	38,13	346604	30341	1586	353269	755863	
			НР - 108%, СП - 8%			395,48	15,61	314677	12424		55990		
47	18	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	795,69	1796,00	--	1429057	--	1429057	--	1543382	
			СП - 8%			--	--	--	--		114325		
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2										
48	19	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,80	191,04	145,61	1681	1281	--	813	2694	
			НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	400	353		200		
49	20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,09	1345,00	--	1466	--	1466	--	1583	
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
50	21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Устройство	м2 покрытия	8,80	1253,37	2,92	11030	26	9374	1770	13824	
			НР - 108%, СП - 8%			185,18	1,06	1630	9		1024		
51	22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	8,80	384,27	--	3382	--	2857	567	4265	
			НР - 108%, СП - 8%			59,67	--	525	--		316		
52	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,БР 100.20.8	м бортового камня	175,00	1467,65	31,65	256839	5540	115590	148893	438190	
			НР - 108%, СП - 8%			775,48	12,31	135709	2155		32459		
53	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,80	41347,00	--	115689	--	115689	--	124944	
			СП - 8%			--	--	--	--		9255		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**2165747**	**37188**	**1675619**	**505312**	**2884745**	
			РАЗДЕЛ 3. от ПК 1062 до ПК 1058										
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1										
54	25	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	243,00	191,04	145,61	46423	35384	--	22456	74389	
			НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	11039	9753		5510		
55	26	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,14	1345,00	--	40533	--	40533	--	43776	
			СП - 8%			--	--	--	--		3243		
56	27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка,ТОЛЩ.5 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,15	1186,22	1042,08	14413	12661	--	4953	20915	
			НР - 108%, СП - 8%			144,14	233,30	1751	2835		1549		
57	28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,37	3984,00	--	53246	--	53246	--	57506	
			СП - 8%			--	--	--	--		4260		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	243,00	435,60	38,13	105851	9266	484	107887	230837	
			НР - 108%, СП - 8%			395,48	15,61	96101	3794		17099		
59	30	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	243,00	1796,00	--	436428	--	436428	--	471342	
			СП - 8%			--	--	--	--		34914		
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП										
60	31	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (расход-0,152м3), ТОЛЩ.10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	56,44	191,04	145,61	10782	8218	--	5216	17278	
			НР - 108%, СП - 8%			45,43	40,14	2564	2265		1280		
61	32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,00	1345,00	--	9412	--	9412	--	10165	
			СП - 8%			--	--	--	--		753		
62	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4 см. Устройство	м2 покрытия	56,44	1253,37	2,92	70740	165	60123	11353	88660	
			НР - 108%, СП - 8%			185,18	1,06	10452	60		6567		
63	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	56,44	384,27	--	21688	--	18320	3637	27351	
			НР - 108%, СП - 8%			59,67	--	3368	--		2026		
64	35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,БР 100.20.8	м бортового камня	97,00	1467,65	31,65	142362	3070	64071	82529	242882	
			НР - 108%, СП - 8%			775,48	12,31	75221	1194		17991		
65	36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,55	41347,00	--	64171	--	64171	--	69304	
			СП - 8%			--	--	--	--		5134		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1016050	68765	746788	238031	1354405	
			СМЕТА 7-3 озеленение										
			РАЗДЕЛ 1. от ПК 1069 до ПК 1079										
66	1	1147-0102-0202 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	505	1917,85	207,75	968513	104914	181158	636434	1733342	
			НР - 88%, СП - 8%			1351,37	80,75	682441	40779		128396		
67	2	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	505	2682,38	873,97	1354600	441357	57695	882479	2416045	
			НР - 88%, СП - 8%			1694,15	291,62	855548	147270		178966		
68	3	2501-0302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	505	4162,00	--	2101810	--	2101810	--	2269955	
			СП - 8%			--	--	--	--		168145		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4424922	546271	2340663	1518913	6419342	
			ЛС 7-4 ограждение										
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.1.1 /1 шт/АС-10										
69	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,175	2651,60	--	13722	--	--	9880	25490	
			НР - 72%, СП - 8%			2651,60	--	13722	--		1888		
70	2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	5,704	28257,21	1760,25	161179	10040	122689	27938	204246	
			НР - 91%, СП - 8%			4987,71	394,61	28450	2251		15129		
71	3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,236	247244,64	1328,64	58231	313	--	52828	119944	
			НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	57918	135		8885		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236	221796,00	--	52237	--	52237	--	56416	
			СП - 8%			--	--	--	--		4179		
73	5	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	367,000	12861,34	81,08	4720111	29757	4490987	250044	5367768	
			НР - 118%, СП - 8%			543,24	34,15	199367	12535		397612		
74	6	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,109	502239,00	--	2566039	--	2566039	--	2771322	
			СП - 8%			--	--	--	--		205283		
75	7	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	184,000	148,45	--	27314	--	27314	--	29499	
			СП - 8%			--	--	--	--		2185		
76	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	148,167	96,23	2,44	14258	361	7192	4654	20425	
			НР - 69%, СП - 8%			45,25	0,27	6705	40		1513		
77	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	148,167	159,23	3,44	23593	510	15244	5464	31382	
			НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	7839	80		2325		
78	10	Прайс-лист	Элемент 2	шт	92,000	12586,07	--	1157919	--	1157919	--	1250552	
			СП - 8%			--	--	--	--		92633		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.1.2 /1шт/АС-10										
79	11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,319	2651,60	--	8800	--	--	6336	16347	
			НР - 72%, СП - 8%			2651,60	--	8800	--		1211		
80	12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	3,658	28257,21	1760,25	103365	6439	78681	17917	130984	
			НР - 91%, СП - 8%			4987,71	394,61	18245	1443		9703		
81	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,076	247244,64	1328,64	18672	100	--	16940	38460	
			НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	18572	43		2849		
82	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	221796,00	--	16750	--	16750	--	18090	
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
83	15	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	231,000	12861,34	81,08	2970969	18730	2826752	157385	3378622	
			НР - 118%, СП - 8%			543,24	34,15	125487	7890		250268		
84	16	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,595	502239,00	--	1303516	--	1303516	--	1407796	
			СП - 8%			--	--	--	--		104281		
85	17	Прайс-лист	Декоративная крышка диам.40	шт	118,000	148,45	--	17517	--	17517	--	18918	
			СП - 8%			--	--	--	--		1401		
86	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,267	96,23	2,44	7243	183	3654	2364	10376	
			НР - 69%, СП - 8%			45,25	0,27	3406	20		769		
87	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	75,267	159,23	3,44	11985	259	7744	2776	15941	
			НР - 69%, СП - 8%			52,91	0,54	3982	41		1181		
88	20	Прайс-лист	Элемент 2	шт	59,000	12586,07	--	742578	--	742578	--	801984	
			СП - 8%			--	--	--	--		59406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.3.1 /АС-15										
89	70	Прайс-лист	**Элемент 2**	**шт**	**138,000**	**12586,07**	**--**	**1736878**	**--**	**1736878**	**--**	**1875828**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**138950**		
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2.3.2 /АС-15										
90	71	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,475**	**2651,60**	**--**	**6563**	**--**	**--**	**4725**	**12191**	
			НР - 72%, СП - 8%			**2651,60**	**--**	**6563**	**--**		**903**		
91	72	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство**	**м3**	**2,728**	**28257,21**	**1760,25**	**77086**	**4802**	**58678**	**13361**	**97683**	
			НР - 91%, СП - 8%			**4987,71**	**394,61**	**13606**	**1076**		**7236**		
92	73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,113**	**247244,64**	**1328,64**	**27850**	**150**	**--**	**25266**	**57365**	
			НР - 91%, СП - 8%			**245916,00**	**573,21**	**27700**	**65**		**4249**		
93	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,113**	**221796,00**	**--**	**24983**	**--**	**24983**	**--**	**26982**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**1999**		
94	75	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня.Установка**	**м ограждения**	**171,000**	**12861,34**	**81,08**	**2199289**	**13865**	**2092531**	**116506**	**2501058**	
			НР - 118%, СП - 8%			**543,24**	**34,15**	**92893**	**5840**		**185264**		
95	76	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,390**	**502239,00**	**--**	**1200251**	**--**	**1200251**	**--**	**1296271**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**96020**		
96	77	Прайс-лист	**Декоративная крышка диам.40**	**шт**	**88,000**	**148,45**	**--**	**13063**	**--**	**13063**	**--**	**14108**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**1045**		
97	78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**69,304**	**96,23**	**2,44**	**6669**	**169**	**3364**	**2177**	**9554**	
			НР - 69%, СП - 8%			**45,25**	**0,27**	**3136**	**19**		**708**		
98	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**69,304**	**159,23**	**3,44**	**11035**	**239**	**7129**	**2556**	**14679**	
			НР - 69%, СП - 8%			**52,91**	**0,54**	**3667**	**37**		**1087**		
99	80	Прайс-лист	**Элемент 2**	**шт**	**44,000**	**12586,07**	**--**	**553787**	**--**	**553787**	**--**	**598090**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**44303**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**19853451**	**85918**	**19127477**	**719117**	**22218370,83**	
			СМЕТА 7-6 малые архитектурные формы										
								РАЗДЕЛ 1. от ПК 1069 до ПК 1079					
100	100	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**20**	**82704,00**	**201,00**	**1654080**	**4020**	**1535800**	**100280**	**1894700**	
			НР - 5014 Тенге, СП - 7017 Тенге			**5713,00**	**54,00**	**114260**	**1080**		**140340**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1654080**	**4020**	**1535800**	**100280**	**1894700**	
								РАЗДЕЛ 2. от ПК 1062 до ПК 1069					
101	101	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**20**	**82704,00**	**201,00**	**1654080**	**4020**	**1535800**	**100280**	**1894700**	
			НР - 5014 Тенге, СП - 7017 Тенге			**5713,00**	**54,00**	**114260**	**1080**		**140340**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1654080**	**4020**	**1535800**	**100280**	**1894700**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ										
			в том числе прочие оборудование									**199 490 909,83**	
			Итого без прочие оборудование									**6 055 824,00**	
			Временные здания и сооружения	**3,44%**								**193 435 085,83**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**6 654 166,95**	
			Зимние удорожания	**1,61%**								**206 145 076,78**	
			Итого с зимним удорожанием									**3 221 436,97**	
												209 366 513,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**								**4 066 213,80**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**213 432 727,55**	
			в том числе на 2020 год - 18,3 %									**39 058 189,14**	
			в том числе на 2021 год - 62,4 %									**133 182 021,99**	
			в том числе на 2022 год - 19,3 %									**41 192 516,42**	
			ИТОГО в текущих ценах									**223 892 620,69**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1									**39 058 189,14**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,050036									**139 845 917,64**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0921526									**44 988 513,90**	
			Скидка от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы									**223 892,62**	
			ИТОГО с учетом скидки от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы									**223 668 728,07**	
			НДС									**26 840 247,37**	
			Итого с НДС									**250 508 975,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каратас Майнинг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каримов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта Жанабаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "Су Жоба Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Тайманов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)