Форма КС №3

АНЫҚТАМА №4
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
2022 жыл Наурыз айы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Каратас Майнинг" ЖШС
Келісім-шарт: . № 9 11.02.2021 ж., №9/1 14.02.2022ж. келісім шарт
Нысан атауы: "Түркістан облысында ПК-496-дан ПК-1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу. Екінші кезең"

Атауы	Келісім-шарт құны, теңге	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы, теңге
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
"Түркістан облысында ПК-496-дан ПК-1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу. Екінші кезең"	**2 619 860 709,37**	824 643 520,29	923 600 742,73	426 417 306,30	477 587 383,05	202 748 578,22	227 078 407,61	**1 696 259 966,64**
Барлығы	**2 619 860 709,37**	**824 643 520,29**	**923 600 742,73**	**426 417 306,30**	**477 587 383,05**	**202 748 578,22**	**227 078 407,61**	**1 696 259 966,64**

Тапсырыс беруші:
Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы
басшысының орынбасары
_____ **Т. Оспанов**

Су ресурстары бөлімінің басшысы
_____ **Е.Құралбеков**

Су ресурстары бөлімінің бас маманы
_____ **К.Сәдібек**

Су ресурстары бөлімінің бас маманы
_____ **Жуматаев С.**

Технадзор:
"Су Жоба Құрылыс" ЖШС-нің
Директорының орынбасары
_____ **Жалиев Н.**

Мердігер:
"Каратас Майнинг" ЖШС-нің директоры
_____ **Каримов А.Д.**

"Каратас Майнинг" ЖШС-нің жоба жетекшісі
_____ **Жанабаев Е.Б.**

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Проект-А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области. Вторая очередь

Договор подряда (контракт) № № 9 от 11.02.2021 г., № 9/1 от 14.02.2022 г.

Акт выполненных работ №4
за Март 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА №2-1.Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК919+52 по ПК964+56										
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж существующего негодного бетонного канала										
1	1	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах./ДЕМОНТАЖ мон. ж/б откоса (левого) с вычетом объемов работ 2019г./	м3 конструкции	363,21	4662,32	607,48	1693412	220642	--	1429079	3 372 291,08	
						4054,85	268,84	1472770	97647		249799		
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4 516,00	97,00	--	438052	--		--	473 096,00	
						--	--	--	--		35044		
3	3	4102-0103-2020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	4 516,00	416,00	--	1878656	--		--	2 028 948,00	
						--	--	--	--		150292		
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
4	4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(с отвалом в дамбу и дно канала)	м3 грунта	9 141,00	163,34	154,93	1493071	1416201	--	315211	1 952 944,00	
						8,41	39,48	76870	360923		144663		
5	5	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	изм.по дну канала и в дамбах 5 проходами по одному следу.Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	3 846,50	265,46	239,53	1021076	921346	5386	262486	1 386 246,50	
						24,53	70,25	94344	270220		102685		
6	6	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	1 763,50	196,16	192,54	345937	339541	--	78857	458 777,63	
						3,63	58,48	6396	103128		33984		
7	7	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Дна канала. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18 016,00	87,42	20,88	1574908	376203	--	928910	2 704 123,50	
						66,54	5,08	1198705	91447		200305		
8	8	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8 933,00	47,62	21,98	425364	196321	--	195944	671 012,50	
						25,64	4,83	229043	43102		49705		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка зручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,00	2018,02	--	30270	--	--	21795	56 230,00	
						2018,02	--	30270	--		4165		
10	10	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	изм.Очистка поверхности правого откоса существующего бетонного канала. Очистка щетками	м2	10 472,00	384,54	--	4026903	--	--	2778563	7 349 903,00	
						384,54	--	4026903	--		544437		
			РАЗДЕЛ 3.Бетонные и прочие работы										
11	11	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м3 конструкции	1 810,10	25606,66	624,53	46350624	1130468	41111808	4175122	54 567 805,79	
						2269,68	265,01	4108348	479699		4042060		
12	12	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м3 конструкции	714,93	28938,01	759,34	20688650	542878	16522106	3516167	26 141 201,92	
						5068,56	336,05	3623666	240254		1936385		
13	13	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных иосушительных каналах. Установка	т арматуры	109,67	29922,80	10272,49	3281633	1126584	80751	2223974	5 946 055,93	
						18914,00	3370,38	2074298	369630		440449		
14	14	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	42,82	257386,00	--	11020239	--	11020239	--	11 901 857,99	
						--	--	--	--		881619		
15	15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	66,85	238185,00	--	15923620	--	15923620	--	17 197 509,56	
						--	--	--	--		1273890		
16	16	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Противофильтрационно-гидроизоляционная геомембрана. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана	34 445,43	47,36	11,84	1631208	407934	--	1035254	2 879 779,40	
						35,51	8,69	1223274	299159		213317		
17	17	2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм KGS 0,5 TRIS	м2	35 306,57	591,00	--	20866180	--	20866180	--	22 535 475,01	
						--	--	--	--		1669294		
18	18	1141-0104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный (температурно-усадочный и продольный швы). Заполнение	м	5 972,32	431,99	102,71	2579957	613391	--	1892847	4 830 628,17	
						329,28	71,91	1966566	429443		357824		
19	19	1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастамидосок, закладываемых в температурные швы	м2 покрытия	1 433,32	43,81	0,27	62791	394	52070	9468	78 040,16	
						7,20	0,14	10327	194		5781		
20	20	2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	18,81	36047,00	--	678044	--	678044	--	732 287,41	
						--	--	--	--		54244		
21	21	2110-0401-0201 РСНБ РК 2015	Рубероид шириной 15 см подшов	м2	882,30	113,00	--	99700	--	99700	--	107 676,00	
						--	--	--	--		7976		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1.Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК919+52 по ПК964+56	**Тенге**								**167 371 889,55**	
			СМЕТА №4-1.Наружные электрические сети 10кВ и 0,4кВ										
			РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ										
			Земляные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	28,86	227,75	218,58	6573	6309	--	1603	8 830,73	
						9,17	67,99	265	1962		654		
23	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,89	3249,79	--	2887	--	--	2079	5 363,71	
						3249,79	--	2887	--		397		
24	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,88	35,20	35,20	524	524	--	139	716,26	
						--	13,02	--	194		53		
25	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	199,63	486,50	405,44	97120	80938	--	35184	142 888,40	
						81,06	163,72	16182	32684		10584		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №4-1.Наружные электрические сети 10кВ и 0,4кВ	**Тенге**								**157 799,10**	
			СМЕТА №7-3.Озеленение										
			РАЗДЕЛ 1. от ПК 1069 до ПК 1062										
26	1	1147-0102-0202 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	310,00	1917,85	207,75	594533	64403	111206	390682	1 064 031,56	
						1351,37	80,75	418924	25033		78817		
27	2	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	310,00	2682,38	873,97	831536	270932	35416	541720	1 483 117,01	
						1694,15	291,62	525188	90403		109861		
28	3	2501-0302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	310,00	4162,00	--	1290220	--	1290220	--	1 393 437,17	
						--	--	--	--		103218		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №7-3.Озеленение	**Тенге**								**3 940 585,73**	
			СМЕТА №7-5. Пешеходный мостик -2 шт.										
			РАЗДЕЛ 1. Котлован для участка №1										
29	1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	206,33	260,33	246,50	53712	50859	--	11143	70 043,00	
						13,83	61,18	2853	12623		5188		
30	2	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,68	3642,91	--	13388	--	--	9639	24 869,00	
						3642,91	--	13388	--		1842		
31	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	209,50	491,09	489,50	102884	102550	12	22355	135 259,00	
						1,54	146,67	322	30726		10019		
32	4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	91,20	41,14	41,14	3752	3752	--	999	5 131,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	15,21	--	1387		380		
33	5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	91,20	192,92	90,75	17594	8276	--	9481	29 241,00	
						102,17	42,22	9318	3850		2166		
34	6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,80	1255,98	--	28636	--	--	20618	53 195,00	
						1255,98	--	28636	--		3940		
			РАЗДЕЛ 2. Котлован для участка №2										
35	7	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	234,23	260,33	246,50	60975	57737	--	12650	79 515,00	
						13,83	61,18	3238	14330		5890		
36	8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,17	3642,91	--	15198	--	--	10943	28 232,00	
						3642,91	--	15198	--		2091		
37	9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	209,50	491,09	489,50	102884	102550	12	22355	135 259,00	
						1,54	146,67	322	30726		10019		
38	10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	86,40	41,14	41,14	3554	3554	--	946	4 861,00	
						--	15,21	--	1314		360		
39	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86,40	192,92	90,75	16668	7841	--	8982	27 702,00	
						102,17	42,22	8827	3648		2052		
40	12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	21,60	1255,98	--	27129	--	--	19533	50 395,00	
						1255,98	--	27129	--		3733		
			РАЗДЕЛ 3.Пешеходный мостик -2шт										
41	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,46	18954,58	1111,53	65507	3841	57248	4791	75 922,00	
						1278,45	244,94	4418	846		5624		
42	14	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,90	22336,58	794,64	20103	715	17880	2092	23 971,00	
						1675,52	294,69	1508	265		1776		
43	15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	19,50	26665,10	642,30	519969	12525	419703	83994	652 280,00	
						4499,55	233,83	87741	4560		48317		
44	16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 дс 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68	238185,00	--	161165	--	161165	--	174 059,00	
						--	--	--	--		12893		
45	17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,60	680931,64	1328,64	405182	791	389610	13761	452 458,00	
						24840,00	573,21	14781	341		33515		
46	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,39	77677,52	7187,72	30027	2778	3216	28994	63 742,00	
						62171,20	1391,53	24033	538		4722		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39	262672,00	--	101538	--	101538	--	109 662,00	
						--	--	--	--		8123		
48	20	1109-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции мостиков. Монтаж	т конструкций	3,69	181949,91	10910,82	671533	40269	82058	383838	1 139 801,00	
						148805,80	1918,42	549206	7080		84430		
49	21	2106-0501-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,91	553075,00	--	2163743	--	2163743	--	2 336 843,00	
						--	--	--	--		173099		
50	22	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	60,60	16185,92	87,25	980867	5287	827537	177351	1 250 875,00	
						2442,96	37,20	148043	2254		92657		
51	23	2106-0501-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,84	553075,00	--	463192	--	463192	--	500 247,00	
						--	--	--	--		37055		
52	24	ТССЦ РК 8.04-08-2019 Т.Ч Раз.2.4 Т.6 п/п 2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С235	т	1,97	5772,00	--	11367	--	11367	--	12 276,00	
						--	--	--	--		909		
53	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	131,32	96,23	2,44	12637	320	6374	4125	18 102,00	
						45,25	0,27	5943	35		1341		
54	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	131,32	159,23	3,44	20910	452	13510	4843	27 813,00	
						52,91	0,54	6948	71		2060		
55	27	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	71,60	4994,76	48,59	357625	3479	305477	47327	437 348,00	
						679,73	23,46	48669	1679		32396		
56	28	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	143,20	443,32	1,05	63484	150	41666	17394	87 348,00	
						151,31	0,52	21668	74		6470		
57	29	1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска высококачественная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	143,20	1145,62	4,57	164052	654	27200	109217	295 130,00	
						951,10	2,25	136198	323		21862		
58	30	Прайс-лист	Элемент 1	шт	52,00	7340,36	--	381699	--	381699	--	412 234,00	
						--	--	--	--		30536		
59	31	Прайс-лист	Элемент 2	шт	20,00	12586,07	--	251721	--	251721	--	271 859,00	
						--	--	--	--		20138		
60	32	Прайс-лист	Декоративная крышка диаметром 70мм	шт	40,00	165,75	--	6630	--	6630	--	7 160,00	
						--	--	--	--		530		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №7-5. Пешеходный мостик -2 шт.	**Тенге**								**8 992 832,00**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									**180 463 106,39**	
			в том числе прочие оборудование										
			Итого без прочие оборудование									**180 463 106,39**	
			Временные здания и сооружения			**3,44%**						**6 207 930,86**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**186 671 037,25**	
			Зимние удорожания			**1,61%**						**3 005 403,70**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимним удорожанием									**189 676 440,95**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**3 793 528,82**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**193 469 969,77**	
			в том числе на 2020 год - 18,3 %									**35 405 004,47**	
			в том числе на 2021 год - 62,4 %									**120 725 261,13**	
			в том числе на 2022 год - 19,3 %									**37 339 704,16**	
			ИТОГО в текущих ценах									**202 951 529,75**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1			**1**						**35 405 004,47**	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1,050036			**1,050036**						**126 765 870,30**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0921526			**1,0921526**						**40 780 654,99**	
			Скидка от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы			**0,1%**						**202 951,53**	
			ИТОГО с учетом скидки от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы									**202 748 578,22**	
			НДС			**12%**						**24 329 829,39**	
			Итого с НДС									**227 078 407,61**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каратас Майнинг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каримов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта Жанабаев Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "Су Жоба Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Таймаков А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)