Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский завод трубной изоляции», г. Нур-Султан, ул.85-я, здания 11, офис 3*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора *Бейсембаева Асхата Кикбаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат, Жаркаинского района, Акмолинской области»*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района, вр.и.о. руководителя Жамалиев Б.К.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация: *ТОО «ПРАНАСТРОЙ ЛТД.»;*
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», №36 от 21 августа 2015 года, «Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат Жаркаинского района Акмолинской области"*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *руководителем ГУ «Отдел строительства» Жаркаинского района от 21 августа 2015 года*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадка водозаборных сооружений (103,8х128,8м)					
Рабочая и резервная скважина	шт.	2		2	
Насосные станции 1-го подъема	шт.	2		2	
КТП (компл.тр.подст.)	шт.	1		1	
Площадка водопроводных сооружений (100х100м)					
Насосная станция 2-го подъема	шт.	1		1	
Резервуар запаса чистой воды	шт.	2		2	
Фильтр-поглотитель	шт.	2		2	
Установка очистки воды «ЭЛС/У-0.8х2»	шт.	1		1	
Надворная уборная	шт.	1		1	
Площадка для мусорных контейнеров	шт.	1		1	
КТП (компл.тр.подст.)	шт.	1		1	
Дизельная электростанция	шт.	1		1	
Протяженность водовода (от площадки водозаборных сооружений до площадки водопроводных сооружений в две нитки) 7,766 км					
Труба ПЭ 100 SDR17 питьевая Ø75х4,5 мм	м	7766		7766	
Протяженность водопроводных сетей 9,744 км					
Труба ПЭ 100 SDR26 питьевая Ø110х4,2 мм	м	7639		7639	
Труба ПЭ 100 SDR26 питьевая Ø63х2,5 мм	м	425		425	
Труба ПЭ 100 SDR11 питьевая Ø25х2,3 мм	м	1680		1680	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом для водоснабжения села Бирсуат предусматривается строительство:*

- площадки водозаборных сооружений с насосными станциями первого подъема; водовода в 2 нитки;

- площадки водопроводных сооружений со станцией очистки воды, резервуарами, фильтрами поглотителями и насосной станцией второго подъема;

- кольцевых водопроводных сетей с подводом к границам участков водопотребителей.

Для водоснабжения села Бирсуат принята централизованная объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная система водоснабжения. Водоснабжение предусматривается по следующей схеме:

- вода из проектируемых скважин (одна рабочая, одна резервная) насосами первого подъема по водоводу (2 нитки) подается на проектируемую станцию водоподготовки (модульная станция очистки);

- очищенная вода поступает в два резервуара чистой воды объемом 100м3 каждый;

- из резервуаров насосами второго подъема осуществляется подача в систему поселковых сетей водопровода, далее к потребителю. На водоводах предусмотрены сборные железобетонные колодцы и пожарные гидранты в поселковых кольцевых сетей водоснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *сентябрь 2018 год;*
месяц, год
окончание работ: *ноябрь 2019 год;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *13,5 месяцев;*
фактически, месяц: *14,5 месяцев;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Бирсуат Жаркаинского района Акмолинской области"*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»
Бейсембаев Асхат Кикбаевич _____ М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)