Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"
Договор: №196 от 23.04.2019 г.
Наименование строительства и адрес: Капитальный ремонт помещений мини центра с полным днем пребывания при КГУ "Киялинская средняя школа им. А.Хименко"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 29 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2016 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6915652	6915652					
Строительство	7745530	7745530	6915652	6915652					829878,2

К оплате 7745530 **тенге**

В том числе НДС 829878 **тенге**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

_____ **Жакенов Е.О.**

Технадзор: ТОО "Кредо СК"

_____ **Нифталиев Т.О.**

Представитель проектной организации ТОО."БартИман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"

_____ **Дильдабеков С.С**

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "AMANTA GROUP"
Договор №196 от 23.04.2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:Капитальный ремонт помещений мини центра с полным днем пребывания при КГУ "Киялинская средняя школа им. А.Хименко"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 26.08.2019 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.1 Демонтаж, перепланировка									
5	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1680,75	96,75	6723	387	–	4686	12322
					1584	43,25	6336	173	–	913	
6	1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР = 72 %	шт.	9	606,44	–	5458	–	–	3930	10139
					606,44	–	5458	–	–	751	
7	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	36,736	288,06	–	10582	–	–	7619	19657
					288,06	–	10582	–	–	1456	

8	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	9,15	107,54	19,45	984	178	–	626	1739
					88,09	6,99	806	64	–	129	
9	1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР = 72 %	м2 стен	9,15	547,21	124,15	5007	1136	–	3082	8736
					423,06	44,7	3871	409	–	647	
10	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11,4	272,81	16,14	3110	184	–	2172	5705
					256,67	7,89	2926	90	–	423	
11	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	11,4	58,6	–	668	–	–	481	1241
					58,6	–	668	–	–	92	
12	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	62,6	89,46	2,44	5600	153	–	3975	10341
					87,01	1,18	5447	74	–	766	
13	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	170,5	272,82	16,12	46516	2748	–	32477	85312
					256,7	7,85	43768	1339	–	6319	
14	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	170,5	58,6	–	9991	–	–	7194	18560
					58,6	–	9991	–	–	1375	
15	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,5	16630	6188	8315	3094	–	5550	14974
					10442	2772	5221	1386	–	1109	
16	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	2,05	35622,44	18,05	73026	37	47856	21112	101669
					12260	–	25133	–	–	7531	

17	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	859,7	135,99	–	116911	–	–	84177	217175
					135,99	–	116912	–	–	16087	
	1.2 Перегородки										
18	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	перегородок	30	5354,93	79,93	160648	2398	63503	86132	266522
					3158,23	31,83	94747	955	–	19742	
	1.4 Двери										
32	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2718,52	52,38	5138	99	889	2890	8670
					2195,77	20,63	4150	39	–	642	
33	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52009		98297		98297	–	106161
					–		–		–	7864	
34	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,47	1622,45	85,71	2385	126	694	1455	4147
					1064,63	35,37	1565	52	–	307	
35	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	14,67	1368,92	119,9	20082	1759	5018	12646	35346

				906,95	50,85	13305	746	–	2618	
36	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,67	11675		66197		66197	–	71493
					–		–		–	5296	
37	1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	2,7	2708,52	431,48	7313	1165	2473	3573	11757
					1361,11	109,26	3675	295	–	871	
38	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,7	9792		26438		26438	–	28553
					–		–		–	2115	
39	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,64	11437		98816		98816	–	106721
					–		–		–	7905	
40	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	11914		17514		17514	–	18915
					–		–		–	1401	
41	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3504		24528		24528	–	26490
					–		–		–	1962	
42	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5245		36715		36715	–	39652
					–		–		–	2937	
43	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	20	298		5960		5960	–	6437

				–		–		–	477	
44	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	14,476	2417,17	196,74	34991	2848	20397	11723	50451
					811,41	88,42	11746	1280	–	3737	
45	2109-0202-1501	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,336	27114		198908		198908	–	214821
					–		–		–	15913	
46	2109-0202-1401	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,14	28079		200484		200484	–	216523
					–		–		–	16039	
	1.5 Полы										
51	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	221,8	739,99	12,27	164132	2721	86424	71655	254650
					338,08	5,6	74987	1242	–	18863	
52	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	221,8	4446,39	40,72	986210	9032	849793	123510	1198498
					574,32	18,07	127385	4009	–	88778	
55	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	221,8	2947,59	23,6	653775	5235	564062	81663	794273

				380,87	10,81	84478	2398	–	58835	
56 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	165,6	293,27	0,92	48566	153	29374	17961	71849
				114,97	0,41	19039	68	–	5322	
57 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,38	839,11	30,64	8710	318	5054	3279	12948
				321,58	14,45	3338	150	–	959	
58 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	10,38	261,18	10,6	2711	110	2521	122	3060
				7,71	4,82	80	50	–	227	
59 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	10,38	1512,43	96,63	15699	1003	8091	6331	23792
				636,32	12,52	6605	130	–	1762	
60 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	10,38	960,12	47,78	9966	496	5485	3815	14883
				383,91	7,13	3985	74	–	1102	
61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,38	840,37	31,31	8723	325	5024	3313	12999
				325,05	14,45	3374	150	–	963	
62 1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 0	м2 покрытия	10,38	214056	81,6	22219	847	21372	–	23997
					34,97		363	–	1778	

63	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	22,8	565,92	1,84	12903	42	6209	6271	20708
					291,75	0,83	6652	19	–	1534	
	1.6 Отделочные работы										
64	1211-0101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	256	662,87	5,62	169695	1439	67982	72702	261789
					391,7	2,74	100274	701	–	13965	
65	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	256	433,89	3,32	111077	849	34832	60619	185432
					294,52	1,48	75396	378	–	13736	
66	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	100	2737,19	12,56	273719	1256	53341	158208	466481
					2191,22	6,12	219122	612	–	34554	
67	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	поверхности	498,8	684,16	5,12	341261	2556	146724	154210	535109
					384,89	1,57	191981	781	–	39638	
68	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	498,8	389,34	3,32	194203	1654	62030	105005	323145

				261,67	1,48	130519	737	–	23937	
69	1115-0107-0101 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	и облицовки	91,5	4900,35	21,63	448382	1979	231534	172622	670684
	1.7 Крыльцо и пандус			2348,3	9,92	214869	908	–	49680	
70	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,2	2810,24	105,24	11803	442	8321	3038	16028
				723,81	45,71	3040	192	–	1187	
71	1107-0519-0104 Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	ограждения	4	661	88	2644	352	274	2544	5603
				504,5	34,5	2018	138	–	415	
72	2106-0510-0101 Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,00944	629561		5943		5943	–	6418
	1.8 Отмостка			–		–		–	475	
73	1111-0101-0101 Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	уплотнения	7,9	253,67	34,56	2004	273	1185	603	2816
				69,11	12,15	546	96	–	209	

74	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,395	30050,63	1587,34	11870	627	10050	1198	14113
					3020,25	311,39	1193	123	–	1045	
	1.9 Вывоз мусора										
75	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	61,75	70		4323		–	–	4669
					–		–		–	346	
76	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	61,75	297		18340		–	–	19807
					–		–		–	1467	
77	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	61,75	413		25503		–	–	27543
	Раздел 2 Отопление				–		–		–	2040	
	2.1 Отопление										
7	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	1,3	1197,23	176,1	1556,399	223	209	1083	5886
					795,69	80,05	1004	101	–	202	
8	2305-1001-0107	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	10	2291		22910		22910	–	24743
					–		–		–	1833	

Раздел 3 Электрооборудование

1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2776	84	2776	84	426	1651	4781
					2266	27	2266	27	–	354	
2	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	7	1141,14	–	7988	–	57	5710	14794
					1133	–	7931	–	–	1096	
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
5	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465		930		930	–	1004
					–		–		–	74	
6	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522	–	1644
					–		–		–	122	
7	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938		15752		15752	–	17012
					–		–		–	1260	
	3.2 Осветительная арматура										
8	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	17	1598,71	532,59	27178	9054	3486	14562	45079

				861,06	328,65	14638	5587	–	3339	
9	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	30	2091,1	764,37	62733	22931	6152	34123	104604
					1121,67	458,1	33650	13743	–	7748	
10	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	913	51	913	51	58	582	1615
					804	4	804	4	–	120	
11	2307-0106-0821	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.2, мощность 14 Вт, световой поток 1680 лм, степень защиты IP 31, количество LED 72 штук, ГОСТ 55705-2013	шт.	15	9321		139815		139815	–	151000
					–		–		–	11185	
12	2307-0102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	28	2954		82712		82712	–	89329
					–		–		–	6617	
13	2307-0102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	13117		26234		26234	–	28333
					–		–		–	2099	
14	2307-0106-0807	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15Q, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм	шт.	2	16993		33986		33986	–	36705
					–		–		–	2719	
15	2307-0101-0109	Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	1	4105		4105		4105	–	4433
					–		–		–	328	

16	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1137,69	128,56	18203	2057	1281	11045	31588
					929,06	29,69	14865	475	–	2340	
17	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	16	5068		81088		81088	–	87575
					–		–		–	6487	
18	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	32	145		4640		4640	–	5011
					–		–		–	371	
19	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	60	507		30420		30420	–	32854
					–		–		–	2434	
	3.3 Установочные материалы										
20	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	16	344,69	3,19	5515	51	207	3797	10057
					328,56	1,06	5257	17	–	745	
21	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	306		4896		4896	–	5288
					–		–		–	392	
22	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	922,5	15	1845	30	274	1113	3195
					770,5	2,5	1541	5	–	237	

23	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	449		898		898	–	970
					–		–		–	72	
24	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	15	410,2	3,2	6153	48	327	4172	11151
					385,2	1,07	5778	16	–	826	
25	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	564		8460		8460	–	9137
					–		–		–	677	
26	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	30	39		1170		1170	–	1264
					–		–		–	94	
27	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	31	55		1705		1705	–	1841
					–		–		–	136	

3.4 Провода и кабели

29	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	116786		5255		5255	–	5675
					–		–		–	420	

30	2306-0144-0503									
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	172587		43147		43147	–	46599
				–		–		–	3452	
	3.5 Демонтажные работы									
33	1217-0101-0703 Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	47	48,83	0,55	2295	26	–	1643	4253
				48,28	0,28	2269	13	–	315	
35	1308-0305-0902 Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	шт.	1	3136	69	3136	69	348	1973	5518
				2719	21	2719	21	–	409	

Раздел 4 Водопровод и канализация

4.1 В1

7	1116-0901-0501 Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	ик (водомер)	1	19392	31	19392	31	18863	502	21486
				498	14	498	14	–	1592	

Итого по смете	**7 444 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 735 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 600 996
- перевозка грузов, тенге	48 166

Накладные расходы, тенге	1 426 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	551 471

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,9289447676)	6 915 652
Всего по акту с учетом НДС (12%)	7 745 530

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

_____ **Жакенов Е.О.**

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

_____ **Нифталиев Т.О.**

Представитель проектной организации
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х.А.**

Подрядчик:
ТОО "AMANTA GROUP"

_____ **Дильдабеков С.С**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"

Договор: №196 от 23.04.2019 г.

Наименование строительства и адрес: Капитальный ремонт помещений мини центра с полным днем пребывания при КГУ "Киялинская средняя школа им. А.Хименко"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 26 августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%
	С начала года по отчетный м-ц включительно	В отчетный период	из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2017 года	из них		Стоимость прочих затрат в ценах 2016 года	дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
			в текущих ценах	в текущих ценах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6494538	6494538					
Строительство	7273883	7273883	6494538	6494538					779344,6

К оплате 7273882,8 **тенге**

В том числе НДС 779345 **тенге**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

_____ Жакенов Е.О.

Представитель проектной организации ТОО "БартИман"

_____ Мухалов Х.А.

Технадзор: ТОО "Кредо СК"

_____ Нифталиев Т.О.

Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"

_____ Дильдабеков С.С

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "AMANTA GROUP"
Договор №196 от 23.04.2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:Капитальный ремонт помещений мини центра с полным днем пребывания при КГУ "Киялинская средняя школа им. А.Хименко"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 26.08.2019 г.

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Электрооборудование									
		3.4 Провода и кабели									
28	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	550	382,52	8,48	210386	4663	133717	52881	284328
					130,92	2,62	72006	1440	–	21061	
31	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	273110		69643		69643	–	75214
					–		–		–	5571	
		3.5 Демонтажные работы									

32	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	33	44,61	–	1472	–	–	1060	2735
					44,61	–	1472	–	–	203	
34	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	550	19,41	–	10673	–	–	7685	19827
					19,41	–	10673	–	–	1469	

Раздел 4 Водопровод и канализация

4.1 В1

1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	убопровода	16	1517,75	16,75	24284	268	3018	20580	48453
					1312,38	0,13	20998	2	–	3589	
2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	убопровода	18,2	1586,59	20,11	28876	366	2727	25270	58478
					1416,65	0,16	25783	3	–	4332	
3	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1411		4233		4233	–	4572
					–		–		–	339	
4	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	802		5614		5614	–	6063
					–		–		–	449	
5	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,57	4131		2355		2355	–	2543
					–		–		–	188	

6	1116-0401-0207									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	›убопровода	2,5	5979,2	107,6	14948	269	11465	3225	19627
				1285,6	30,8	3214	77	–	1454	
8	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2502	–	2502	–	2215	281	3006
				287	–	287	–	–	223	
9	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	88954	234	88954	234	87633	1135	97296
				1087	71	1087	71	–	7207	
4.2 Т3										
10	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	›убопровода	3,2	1518,13	16,88	4858	54	604	4116	9692
				1312,5	–	4200	–	–	718	
11	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	802		3208		3208	–	3465
				–		–		–	257	
12	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	10123	502	10123	502	55	9583	21282
				9566	213	9566	213	–	1576	
13	5104-0106-0110									
	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	32943		32943		–	–	32943

				–		–		32943	–	
4.3 К1										
14 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	›убопровода	11,6	1065,26	1,55	12357	18	3512	8656	22694
				760,95	0,52	8827	6	–	1681	
15 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	›убопровода	5,6	1653,04	3,75	9257	21	5150	4010	14328
				729,64	1,07	4086	6	–	1061	
16 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	542		1897		1897	–	2049
				–		–		–	152	
17 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	›убопровода	2,5	15434	254	38585	635	31831	6142	48305
				2447,6	59,2	6119	148	–	3578	
18 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155		155		155	–	167
				–		–		–	12	
19 1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	3	8623,67	30,33	25871	91	19401	4623	32934
				2126,33	14	6379	42	–	2440	
20 1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	3	19802,67	17,33	59408	52	48683	7702	72479
				3557,67	8	10673	24	–	5369	

4.4 Септик

21	1101-0101-0218	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,7	315,69	306,65	5272	5121	–	1030	6806
					9,04	76,59	151	1279	–	504	
22	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,5	2300	–	1150	–	–	828	2136
					2300	–	1150	–	–	158	
23	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,7	19,75	19,75	310	310	–	84	426
					–	7,39	–	116	–	32	
24	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	ций колодца	1,219	34845,78	7840,03	42477	9557	19345	17041	64279
					11136,18	2984,41	13575	3638	–	4761	
25	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3255		6510		6510	–	7031
					–		–		–	521	
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16041		16041		16041	–	17324
					–		–		–	1283	
30	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16644		16644		16644	–	17976

				–		–		–	1332	
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15591		31182		31182	–	33677
					–		–		–	2495	
34	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	убопровода	2	3732,5	79,5	7465	159	5452	1865	10076
					927	24,5	1854	49	–	746	
35	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,44	30279,55	1586,36	13323	698	11297	1333	15828
					3018,18	311,36	1328	137	–	1172	
Раздел 5 По протоколу											
1	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3,3	1102,42	–	3638	–	–	2619	6758
					1102,42	–	3638	–	–	501	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,2	645	–	129	–	–	93	240
					645	–	129	–	–	18	
3	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,35	2733		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
4	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,56	31449,34	1867,54	143409	8516	119019	15857	172007
					3481,14	340,13	15874	1551	–	12741	

5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	242075		19366		19366	–	20915
					–		–		–	1549	
6	1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 80 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	7,7	2828,31	32,73	21778	252	18981	2446	26162
					330,52	7,4	2545	57	–	1938	
7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,1	36008,64	2289,63	291670	18546	241241	32939	350578
					3936,17	436,42	31883	3535	–	25969	
8	1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	поверхности	30	1854,2	25,97	55626	779	20517	27990	90305
					1144,33	21,9	34330	657	–	6689	
9	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	поверхности	30	778,83	4,7	23365	141	12690	8482	34395
					351,13	2,27	10534	68	–	2548	
10	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	30	240,77	2,17	7223	65	3080	3286	11350
					135,93	0,97	4078	29	–	841	
11	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	конструкции	0,0689	83599,42	928,88	5760	64	4329	1255	7576
					19840,35	391,87	1367	27	–	561	

12	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	конструкции	0,098	81612,24	1255,1	7998	123	5997	1733	10509
					19163,27	479,59	1878	47	–	778	
13	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	поверхности	7,7	335,97	11,43	2587	88	1992	485	3318
					65,84	2,6	507	20	–	246	
14	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	5,2	3487,31	19,42	18134	101	15487	2328	22099
					489,62	7,88	2546	41	–	1637	
15	2924-0550-0100	Декор панель	м2	5,2	2210		11492		11492	–	12411
					–		–		–	919	
16	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	12	6328,75	92,92	75945	1115	55726	17825	101272
					1592	22,58	19104	271	–	7502	
17	1110-0107-0501	Проемы оконные площадью до 2 м2 . Установка НР = 90 %	м2	1,56	6321,79	25,64	9862	40	3457	5745	16856
					4080,13	11,54	6365	18	–	1249	
18	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	м2	1,56	24398		38061		38061	–	41106
					–		–		–	3045	
19	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	150	664,9	26,99	99735	4048	–	70314	183653
					637,91	13,15	95687	1972	–	13604	
20	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	32,9	15218,3	1483,47	500682	48806	348546	111322	660964
					3140,73	458,91	103330	15098	–	48960	

21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	84,2	1492,29	25,07	125651	2111	99740	23289	160855
				282,66	11,59	23800	976	–	11915	
22 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	505,2	269,54	4,26	136172	2152	132322	2507	149773
				3,36	1,92	1698	969	–	11094	
23 1111-0101-2704	Покрытия из плиток керамических толщиной . Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	150	6646,33	67,11	996950	10067	883424	101334	1186147
				689,73	28,95	103459	4343	–	87863	
24 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	221,55	1318,49	31,37	292112	6951	196262	86553	408958
				401,26	14,35	88899	3179	–	30293	
25 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	398,8	2737,19	12,56	1091592	5007	212726	630935	1860329
				2191,22	6,12	873859	2439	–	137802	
26 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	98,77	2131,07	12,62	210486	1246	112363	87590	321922
				980,83	4,51	96877	445	–	23846	

Итого по смете	**6 991 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 832 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 049

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 963 697
- оборудование, тенге	32 943
Накладные расходы, тенге	1 484 674
Сметная прибыль (8 %), тенге	510 947
Итого по смете	6 991 307
Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,9289447676)	6 494 538
Всего по акту с учетом НДС (12%)	7 273 882,8

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО" _____ **Жакенов Е.О.**

Технадзор:
ТОО "Кредо СК" _____ **Нифталиев Т.О.**

Представитель проектной организации
ТОО "БартИман" _____ **Авхадов А.Х.**

Подрядчик:
ТОО "AMANTA GROUP" _____ **Дильдабеков С.С**