Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«28» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой» (I-категория) , г.Кызылорда ул. Г. Мусирепова, дом №20,кв 20А. БИН 970640002216**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **– Миркамалова Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилых домов №16 в жилом квартале №4 расположенном на левом берегу реки Сырдарья г.Кызылорда. Газоснабжение»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда БИН 060140014281, руководитель Әнуар АйдынСерікұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г. (II-категория) в лице директора Жумадуллаева А.А. 2) ТОО «Табабер» БИН 100440004720, ГСЛ №0001165 от 02.12.2020г. (III-категория) в лице директора Серикбаева А.Ж. 3)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г. (III-категория) в лице директора Мырзахметов М.Н.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Қазақ Жоба Құрылыс» БИН 130740011234 ГСЛ №19015544 от 23.07.2019г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	126,5732	126,5732	126,5732	126,5732
Труба ПЭ100 SDR 11 d110x10,0 мм	п/м	15,656	15,656	15,656	15,656
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	4,242	4,242	4,242	4,242
диаметором 159х6,0мм (электросварные)	м	137	137	137	137
диаметором 57х3,0мм (электросварные) для знака	м	3,7	3,7	3,7	3,7
диаметором 32х3,2мм (электросварные)	м	1,5	1,5	1,5	1,5
диаметором 25х2,5мм (электросварные)	м	1,5	1,5	1,5	1,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данный рабочий проект разработан для газоснабжения жилого дома №16 квартала №4 на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда. Участок строительства расположен в жилом квартале №4 в левобережной части г.Кызылорда. Для газоснабжения природным газом 40-ти квартирных жилых домов №16 в жилом квартале №4, расположенном на левом берегу реки Сырдарья Предусмотрены внутриквартальные газораспределительные сети низкого давления (Р=0,003МПа). Трассы газопроводов низкого давления (ГНД) $Р_{расч.}$=0,003 МПа прокладываются от точки врезки до потребителей подземно, частично надземно.

Газопровод низкого давления запроектирован подземно, ниже глубины промерзания грунтов из полиэтиленовых труб типа ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 63мм с коэффициентом запаса прочности (С-2,8) общей протяженностью 124,0 м. Трубопроводы прокладываются преимущественно параллельно рельефу местности. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода до верха трубы от 1,5 м до 1,6 м. (ниже глубины промерзания грунтов). Соединение полиэтиленовых труб выполняются сваркой нагретым инструментом встык и применением деталей трубопроводов с закладными нагревателями. Переходы подземного газопровода через автодороги предусмотрены открытым способом с заключением в полиэтиленовый футляр, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы с установкой контрольной трубкой под ковер. Надземные газопроводы окрашиваются масляной краской за два раза по грунтовке.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **2022 г.**
месяц, год

окончание работ **2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства **1** месяцев;

фактически **месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии),

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры 40-ти квартирных жилых домов №16 в жилом квартале №4 расположенном на левом берегу реки Сырдарья г.Кызылорда. Газоснабжение»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

место для печати