Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» 09 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Титан-Север» СКО, г.Петропавловск, К.Сутюшева 57/77**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Агафонова Альберта Ивановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО (2 очередь) (водоснабжение и водоотведение)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект» №12013109 от 31.08.2012 года, 1 категория, заказ №7837-б-3**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства г. Петропавловска» №111 от «08» июня 2016 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица	По проекту	Фактически

так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
		Сети водопровода			
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 ø 315 х 18,7 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	800	800	800	800
		Сети наружной канализации			
Труба КОРСИС DN/OD 500 SN6 P	п.м.	825	825	825	825
Труба КОРСИС DN/OD 315 SN6 P	п.м.	1055	1055	1055	1055
Труба КОРСИС DN/OD 250 SN6 P	п.м.	41	41	41	41
Труба ПЭ100 SDR17-500х29,7 техническая	п.м.	75	75	75	75
Труба ПЭ100 SDR26-500х19,1 техническая	п.м.	12	12	12	12
Труба ПЭ100 SDR17-315х18,7 техническая	п.м.	200	200	200	200
		Напорный канализационный коллектор			
Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 315х18,7 ГОСТ 18599-2001 «техническая»	п.м.	3058	3058	3058	3058
		Сети электроснабжения			
Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	п.м.	464	464	464	464

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система канализации – полураздельная. Двухвальный фланцевый измельчитель устанавливается непосредственно на трубопроводе. Строительство напорной канализационной сети предусмотрено в две нитки Ø 315 мм от КНС до существующей

камеры гашения, расположенной по ул. Горького - Партизанская. Далее, от камеры гашения до канализационного коллектора Ø1000 мм стоки направляются по существующему самотечному коллектору Ø500, проходящему по ул. Партизанская до ул. Мира. Проектом предусмотрено строительство самотечной канализационной сети по ул. Челюскина, ул. Таштитова, Парфирьева, Петрова. Напорные сети выполнены из полиэтиленновых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 315х18,7 «техническая» по ГОСТ 18599-2001. Сети самотечной канализации выполнены из труб КОРСИС DN/OD 315, DN/OD 500 SN 6 PP ТУ 2248-001-73011750-2005; ПЭ 100 SDR 17 Ø 315х18,7 и ПЭ 100 SDR 17 Ø 500х29,7. Строительсво канализации выполняется открытым способом и методом горизонтального и направленного бурения. Глубина заложения сети 3,0 м.

Точка подключения согласно ТУ – водовод диаметром 500 по ул. Алтынсарина.

Вторая очередь предусматривает строительство водопроводной сети диаметром 315 мм по ул. Парфирьева, ул. Исмаилова от ул. Алтынсарина до ул. Парковая с установкой камер.

Строительство водопровода предусмотрено открытым способом и методом горизонтального направленного бурения.

Система водоснабжения объединённая, низкого давления.

На сети водопровода предусмотрено устройство колодцев из сборных железобетонных элементов по т.п.р 901-09-11.84 ал.II – 6 шт. и прямоугольных колодцев из монолитного бетона по т.п.р 901-09-11.84 ал.IV – 2 шт.

В колодцах предусмотрена установка пожарных гидрантов, задвижек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2017 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:8,9;
фактически, месяц:9,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Визеров С.В.-главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Казановский А.А.- генеральный директор АО «СКРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас Отау» г. Петропавловске СКО (2 очередь) (водоснабжение и водоотведение)** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Агафонов Альберт Иванович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.