Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района",Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, Абылай хана 119**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040017657**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул.Пушкина 71/4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940004614

Договор (контракт) Договор ГЗ №22 от 06.05.2020 г. (два36 кв-х д. в с. Балкашино, 737 719 782.91)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
56	**27.09.2022**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с. Балкашино Сандыктауского района			Работа	1	71 402 337,01	71 402 337,01	7 650 250,39
				Итого	1	x	71 402 337,01	7 650 250,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2022

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№22	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**737 719 782,910**								**79 041 405,312**	
за отчетный период	**196 072 453,910**	**63 752 086,616**							**7 650 250,394**	**71 402 337,010**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района", БИН 131 040 017 657 _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Мурзатаев С.С.

Заказ 1012

Наименование стройки: Строительство 2-х 36-ти квартирных жилых дома с.Балкашино Сандыктауского района

Наименование объекта: Строительство 2-х 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района /Цоколь/ Жилой дом №1, №2

Форма 4

Локальная исполнительная смета

На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ									
	Локальная смета № 2-1-1										
	Общестроительные работы										
	Раздел 13 Наружная отделка										
1	1115-0402-0201	**Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % К=-1,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**-119,064**	777,53	3,94	-92576	-469	-69004	-18658	-120133
					194,04	1,85	-23103	-220	–	-8899	

Итого по разделу 13	**-120 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-23 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-69 004
- накладные расходы, тенге	-18 658
в т.ч. зарплата, тенге	-1 679
- сметная прибыль (8 %), тенге	-8 899

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы
Раздел 13 Наружная отделка

1	1115-0402-0201	**Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80 % К=-1,000;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**-119,064**	777,53	3,94	-92576	-469	-69004	-18658	-120133
					194,04	1,85	-23103	-220	–	-8899	

Итого по разделу 13	**-120 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-23 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-69 004
- накладные расходы, тенге	-18 658
в т.ч. зарплата, тенге	-1 679
- сметная прибыль (8 %), тенге	-8 899
Итого по смете на исключаемые работы	**-240 266**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-46 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-138 008
- накладные расходы, тенге	-37 316
в т.ч. зарплата, тенге	-3 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	-17 798

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы
Раздел 18 Отмостка

1	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**2,59287**	8316,37	1850,62	21563	4798	14151	4499	28147
					1008,1	857,92	2614	2224	–	2085	
2	1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,59287**	31264,56	1151,21	81065	2985	74293	4107	91986

				1460,7	279,93	3787	726	–	6814	
	Итого по разделу 18					**120 133**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 401				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 783				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 950				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 444				
	- накладные расходы, тенге					8 606				
	в т.ч. зарплата, тенге					775				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 899				
Локальная смета № 2-2-1										
Общестроительные работы										
Раздел 18 Отмостка										
1 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**2,59287**	8316,37	1850,62	21563	4798	14151	4499	28147
				1008,1	857,92	2614	2224	–	2085	
2 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**2,59287**	31264,56	1151,21	81065	2985	74293	4107	91986
				1460,7	279,93	3787	726	–	6814	
	Итого по разделу 18					**120 133**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 401				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 783				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 950				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 444				
	- накладные расходы, тенге					8 606				
	в т.ч. зарплата, тенге					775				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 899				
	Итого по смете на включаемые работы					**240 266**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 566
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	176 888
- накладные расходы, тенге	17 212
в т.ч. зарплата, тенге	1 550
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 798
Итого по смете	**0**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-33 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 880
- накладные расходы, тенге	-20 104
в т.ч. зарплата, тенге	-1 808
- сметная прибыль (8 %), тенге	0

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства _____Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614_____Мурзатаев С.С.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Авхадов и К" _____Авхадов Х.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

510---1

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 2-х 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 06.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы										
			Раздел 4 Перемычки										
1	1	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	216,515	83,24	1,92	18023	416	11057	4564	24394	
						30,25	0,3	6550	65	–	1807		
			Раздел 5 Перекрытие										

5.4 Монолитный участок УМ3-4шт

2	2 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=4,000;	м2	15,56	83,24	1,92	1295	30	795	328	1753
					30,25	0,3	471	5	–	130	

Раздел 6 Лестница Л1

6.1 Лестничный марш ЛМ1

3	3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	

6.2 Лестничный марш ЛМ2

4	4 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
					30,25	0,3	215	2	–	59	

6.3 Лестничные марши ЛМ3

5	5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
					30,25	0,3	174	2	–	48	

6.4 Лобовая балка Б1

6	6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
					30,25	0,3	446	4	–	123	

6.7 Стремянка

7	7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
						30,25	0,3	57	1	–	16	
	6.8 Выход на кровлю											
8	8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
						30,25	0,3	30	–	–	8	
	6.9 Люк выхода на кровлю											
9	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309
						30,25	0,3	83	1	–	23	
	Раздел 7 Лестница Л2											
	7.1 Лестничный марш ЛМ1											
10	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
						30,25	0,3	763	8	–	210	
	7.2 Лестничный марш ЛМ2											
11	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
						30,25	0,3	215	2	–	59	
	7.3 Лестничные марши ЛМ3											

12	12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
					30,25	0,3	174	2	–	48	
	7.7 Стремянка										
13	13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
					30,25	0,3	57	1	–	16	
	7.8 Выход на кровлю										
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
					30,25	0,3	30	–	–	8	
	7.9 Люк выхода на кровлю										
15	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309
					30,25	0,3	83	1	–	23	
	Раздел 8 Лестница Л3										
	8.1 Лестничный марш ЛМ1										
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	
	8.2 Лестничный марш ЛМ2										

17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
					30,25	0,3	215	2	–	59	
8.3 Лестничные марши ЛМ3											
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
					30,25	0,3	174	2	–	48	
8.4 Лобовая балка Б1											
19	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
					30,25	0,3	446	4	–	123	
8.7 Стремянка											
20	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
					30,25	0,3	57	1	–	16	
8.8 Выход на кровлю											
21	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
					30,25	0,3	30	–	–	8	
8.9 Люк выхода на кровлю											
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309

				30,25	0,3	83	1	–	23	
Раздел 9 Лестница Л4										
9.1 Лестничный марш ЛМ1										
23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	
9.2 Лестничный марш ЛМ2										
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
					30,25	0,3	215	2	–	59	
9.3 Лестничные марши ЛМ3										
25	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
					30,25	0,3	174	2	–	48	
9.4 Лобовая балка Б1										
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
					30,25	0,3	446	4	–	123	
9.7 Стремянка										
27	27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
					30,25	0,3	57	1	–	16	
9.8 Выход на кровлю										

28	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
					30,25	0,3	30	–	–	8	
9.9 Люк выхода на кровлю											
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309
					30,25	0,3	83	1	–	23	
Раздел 10 Полы											
10.2 ТИП 1											
30	30 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	17,52	3714,75	84,74	65082	1485	38657	24097	96313
					1423,58	39,62	24941	694	–	7134	
31	31 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	19,272	2203,67	1,93	42469	37	35514	6520	52908
					358,96	0,93	6918	18	–	3919	
10.3 ТИП 2											
32	32 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	225,6	3714,75	84,74	838048	19117	497771	310292	1240207
					1423,58	39,62	321160	8938	–	91867	

10.4 ТИП 3											
33	33 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	408,48	2334,28	24,79	953507	10126	751763	184825	1229399
					469,1	12,25	191618	5004	–	91067	
34	34 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	449,328	295,2	2,55	132642	1146	86729	42508	189162
					99,63	1,01	44767	454	–	14012	
10.5 ТИП 7											
35	35 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	115,44	2334,28	24,79	269469	2862	212455	52233	347438
					469,1	12,25	54153	1414	–	25736	
36	36 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	126,98	295,2	2,55	37484	324	24510	12012	53456
					99,63	1,01	12651	128	–	3960	
10.8 2-3этаж											
37	37 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	1136,16	2334,28	24,79	2652116	28165	2090978	514078	3419490
					469,1	12,25	532973	13918	–	253296	
38	38 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	1073,128	295,2	2,55	316787	2736	207135	101520	451772
					99,63	1,01	106916	1084	–	33465	
39	39 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	138,48	788,79	33,02	109232	4573	49248	54224	176532
					400,14	16,42	55411	2274	–	13076	

40	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	85,28	788,79	33,02	67268	2816	30328	33393	108714
					400,14	16,42	34124	1400	–	8053	
41	41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР=94 %									
			м2 стяжки	170,56	99,2	5,6	16920	955	15120	1230	19602
					4,95	2,72	844	464	–	1452	
42	42 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %									
			м2 изолируемой поверхности	85,28	1784,93	88,28	152219	7529	77924	63896	233404
					782,91	14,15	66767	1207	–	17289	
43	43 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	85,28	3714,75	84,74	316794	7227	188164	117295	468816
					1423,58	39,62	121403	3379	–	34727	
Раздел 11 Проемы											
11.1 Проемы											
44	44 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %									
			м2	44	2767,76	56,6	121781	2490	8694	77063	214752

					2513,56	24,74	110597	1089	–	15908	
45	45 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	33,81	3341,78	53,66	112986	1814	19822	63573	190684
					2701,85	23,23	91350	785	–	14125	
46	46 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	75,6	3079,43	578	232805	43697	90899	99535	358927
					1299,06	163,82	98209	12385	–	26587	
47	47 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	301,75	1961,68	89,36	591937	26964	169731	366550	1035166
					1309,83	39,89	395241	12037	–	76679	
48	48 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	17,64	7622		134452		134452	–	145208
					–		–		–	10756	

49	49	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П							
				м2	73,71	5812	428403	428403	–	462675
						–	–	–	34272	
50	50	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П							
				м2	122,4	7622	932933	932933	–	1007568
						–	–	–	74635	
51	51	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П							
				м2	88	8550	752400	752400	–	812592
						–	–	–	60192	
52	52	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1							
				шт.	155	2347	363785	363785	–	392888
						–	–	–	29103	
53	53	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3							
				шт.	374	520	194480	194480	–	210038

					–		–		–	15558	
11.2 Проемы подвала											
54	54 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98 %	решетка	32	2489,98	115,13	79679	3684	13990	61941	152950
					1937,66	37,5	62005	1200	–	11330	
55	55 1109-0701-0103	Изготовление решеток НР=69 %	т конструкций	0,60576	188987,79	43208,88	114481	26174	3195	65124	193973
					140504	15304,96	85112	9271	–	14368	
56	56 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	128	30		3840		3840	–	4147
					–		–		–	307	
57	57 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	11,328	98,35	2,7	1114	31	497	406	1642
					51,74	0,3	586	3	–	122	
58	58 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	22,656	83,24	1,92	1886	44	1157	477	2552
					30,25	0,3	685	7	–	189	
Раздел 12 Внутренняя отделка											
12.1 Отделка помещений											
59	59 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	453	453,14	1,86	205272	843	87619	93775	322971

					257,86	0,9	116811	408	–	23924	
	12.2 Отделка помещений подвала										
60	60 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	43,97	101,25	2,73	4452	120	789	2884	7923
					80,58	1,42	3543	62	–	587	
61	61 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	119,08	453,14	1,86	53960	221	23032	24650	84899
					257,86	0,9	30706	107	–	6289	
	Раздел 13 Наружная отделка										
62	62 1115-0402-0201	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	119,064	777,53	3,94	92576	469	69004	18658	120133
					194,04	1,85	23103	220	–	8899	
	Раздел 14 Кровля										
63	63 1110-0104-0206	Карниз . Подшивка профлистом по дереву НР=90 %	м2 потолков	85,23	311,79	3,54	26574	302	1103	22783	53306
					295,31	1,7	25169	145	–	3949	
	Раздел 15 Ограждения лоджии										
64	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	116,6426	166,47	3,85	19417	449	11913	4918	26282

					60,49	0,62	7056	72	–	1947	
	Раздел 16 Пандус										
65	65 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона В15 НР=91 %	м3	2,87235	36199,12	1366,74	103977	3926	88247	11691	124921
					4109,58	363,24	11804	1043	–	9253	
66	66 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	304	922,09	20,5	280315	6232	176059	92037	402140
					322,45	3,09	98025	939	–	29788	
67	67 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=4,000;	м3 основания	5,9	8316,37	1850,62	49067	10919	32200	10239	64050
					1008,1	857,92	5948	5062	–	4744	
68	68 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл В15 НР=94 % К=4,000;	м2 покрытия	18	1427,6	108,2	25697	1948	16446	7573	35932
					405,76	41,77	7304	752	–	2662	
69	69 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР=94 % К=24,000;	м2 покрытия	432	159,39	4,85	68856	2095	61711	5746	80570

					11,69	2,46	5050	1063	–	5968	
70	70 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % К=4,000;	т	0,6136	17469,56	1557,8	10719	956	19	9254	21571
					15880,4	692,64	9744	425	–	1598	
71	71 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,6136	419679		257515		257515	–	278116
					–		–		–	20601	
72	72 1111-0101-1508	Покрытия. Железнение НР=94 % К=4,000;	м2 покрытия	118	172,25	4,11	20326	485	1893	17032	40347
					152,1	1,45	17948	171	–	2989	
73	73 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 % К=4,000;	м ограждения	189,8	794,95	92,52	150882	17560	15486	147787	322562
					620,84	39,03	117835	7408	–	23893	
74	74 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	т	1,00828	894640		902048		902048	–	974212
					–		–		–	72164	
75	75 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,14196	1351551,9	1472,52	191866	209	151744	36405,89432	246534
					281160	655,14	39913	93	–	18261,77616	

Всего **16 530 284**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 952 037
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 241 596
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 95 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 312 745

- накладные расходы, тенге	2 767 737
в т.ч. зарплата, тенге	249 097
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 221 926
Всего по смете 2-1-1:	**16 530 284**

Включаемые работа по ЛС №2-1-1. Общестроительные работы

Раздел 6 Лестницы Л1

6.6 Ограждение лестницы

1	1 1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58	5,04	222557	86	195676	31618	274509
					1576,2	–	26795	–	–	20334	

Раздел 7 Лестницы Л2

2	2 1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58	5,04	222557	86	195676	31618	274509
					1576,2	–	26795	–	–	20334	

Раздел 8 Лестницы Л3

3	3 1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58	5,04	222557	86	195676	31618	274509
					1576,2	–	26795	–	–	20334	

Раздел 9 Лестницы Л4

4	4 1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %									
			м	17	13091,58	5,04	222557	86	195676	31618	274509
					1576,2	–	26795	–	–	20334	
Раздел 12 Внутренняя отделка											
12.1 Отделка помещений											
5	5 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7867,24	314,68	2,83	2475663	22264	939978	1219359	3990624
					192,37	1,37	1513421	10778	–	295602	
Раздел 14 Кровля											
14											
6	6 1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР=90 % К=-1,000;	м2 потолков	-85,23	3400,98	24,86	-289866	-2119	-228659	-54038	-371416
					693,27	11,2	-59087	-955	–	-27512	
Раздел 15 Ограждения лоджии											
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,29	166,47	3,85	3378	78	2072	856	4573
					60,49	0,62	1227	13	–	339	

Раздел 18 Отмостка

8	8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,75852	8316,37	1850,62	39574	8806	25970	8257	51657
						1008,1	857,92	4797	4082	–	3826	
9	9	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4,75852	31264,56	1151,21	148773	5478	136344	7538	168816
						1460,7	279,93	6951	1332	–	12505	

Всего	**4 942 290**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 574 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 658 409
- накладные расходы, тенге	1 308 444
в т.ч. зарплата, тенге	117 762
- сметная прибыль (8 %), тенге	366 096
Всего по вкл.работам 2-1-1:	**4 942 290**

Локальная смета №2-1-2. Отопление и Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление ниже 0.000

1	1	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	472	101,35	1,35	47837	637	968	45307	100596
						97,95	–	46232	–	–	7452	
2	2	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	144	105,94	1,35	15255	194	956	13823	31404

					97,95	–	14105	–	–	2326	
3	3 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	176	110,67	3,48	19478	612	14867	2815	24076
					22,72	0,46	3999	81	–	1783	
4	4 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	8,5	26047,32	1650,02	221402	14025	22451	145630	396395
					21756	787,44	184926	6693	–	29363	
5	5 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	240	561,27	15,94	134705	3826	35983	73332	224680
					395,4	6,64	94896	1594	–	16643	
6	6 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,276	419709		115840		115840	–	125107
					–		–		–	9267	

7	7 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	4	110,67	3,48	443	14	338	64	548	
					22,72	0,46	91	2	–	41		
1.2 Отопление выше 0.000												
8	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	2836	99,71	1,35	282778	3829	1163	272230	599409	
					97,95	–	277786	–	–	44401		
9	9 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=-1,000;	шт.	-36	6707		-241452		-241452	–	-260768	Казахстан
					–		–		–	-19316		
10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	238,5	98,35	2,7	23456	644	10473	8564	34582	
					51,74	0,3	12340	72	–	2562		
11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	477	83,24	1,92	39705	916	24360	10055	53741	
					30,25	0,3	14429	143	–	3981		

Раздел 2 Вентиляция

2.1 Вентиляция ниже 0.000											
12	12 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка (Система ВЕ49-ВЕ52) НР=98 %	решетка	5	1897,7	36,27	9489	181	1849	7384	18223
					1491,58	15,44	7458	77	–	1350	
2.2 Вентиляция выше 0.000											
13	13 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка (система ВЕ1-ВЕ48) НР=98 %	решетка	36	1868,83	60,87	67278	2191	11390	53168	130082
					1491,58	15,44	53697	556	–	9636	
14	14 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	36	1730,61	60,87	62302	2191	6414	53168	124708
					1491,58	15,44	53697	556	–	9238	
15	15 246-304-0524	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 50 мм	шт.	36	2398		86328		86328	–	93234
					–		–		–	6906	
16	16 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,8	6780,11	44,96	141026	935	100704	38977	194403
					1893,63	18,46	39388	384	–	14400	

17	17	1120-0101-0303	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,32	6780,11	44,96	29290	194	20915	8095	40376
						1893,63	18,46	8180	80	–	2991	

Всего	**1 930 796**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	811 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	213 547
- **накладные расходы, тенге**	732 612
в т.ч. зарплата, тенге	65 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 024
Всего по смете 2-1-2:	**1 930 796**

Включаемые работа по ЛС №2-1-2. Отопление и Вентиляция

Раздел 2 Отопление

2.2 Отопление выше 0.000

1	1	242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	36	10540		379440		379440	–	409795 Казахстан
						–		–		–	30355	
2	2	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	1966,74	44,49	1967	44	1052	869	3063
						870,42	16,82	870	17	–	227	

3	3 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	4	534,51	–	2138	–	283	1818	4272
					463,76	–	1855	–	–	316	

Всего	**417 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17
- материалы, изделия и конструкции, тенге	380 775
- **накладные расходы, тенге**	2 687
в т.ч. зарплата, тенге	242
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 898
Всего по вкл.работам 2-1-2	**417 130**

Локальная смета №2-1-3. Водопровод и Канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	1 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	406,5	99,71	1,35	40532	549	167	39021	85917
					97,95	–	39817	–	–	6364	
2	2 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	68,7	750,3	80,55	51546	5534	22761	19686	76931
					338,44	38,6	23251	2652	–	5699	

Раздел 3 Водомерный узел В1 (квартирный)

3	3 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 % К=36,000;	счетчик (водомер)	36	664,12	32,22	23908	1160	667	22184	49779
					613,36	15,44	22081	556	–	3687	

4	4	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр15 мм. Установка НР=98 % К=36,000;	фильтр	36	1311,5	175,07	47214	6303	519	41569	95886
						1122	56,25	40392	2025	–	7103	
Раздел 4 Горячее водоснабжение												
5	5	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	36	9270,27	32,52	333730	1171	298653	33773	396903
						941,84	15,44	33906	556	–	29400	
6	6	1308-0305-1202	Электронагреватели . Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	36	3300,91	92,91	118833	3345	–	84123	219192
						3208	37,5	115488	1350	–	16236	
Раздел 5 Канализация												
7	7	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	110	940,2	1,48	103422	163	218	101036	220815
						936,74	0,52	103041	57	–	16357	
8	8	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	356	906,24	3,6	322621	1282	1566	313800	687335
						898,24	1,21	319773	431	–	50914	
9	9	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	36	4115,98	205,29	148175	7390	19227	122712	292558
						3376,62	101,6	121558	3658	–	21671	

10	10 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %									
			комплект	36	3332,86	103,41	119983	3723	7871	108013	246236
					3010,8	50,78	108389	1828	–	18240	
11	11 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %									
			комплект	36	3642,62	402,4	131134	14486	8259	113042	263710
					3010,8	193,33	108389	6960	–	19534	
12	12 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %									
			комплект	36	2817,23	77,64	101420	2795	11914	86332	202772
					2408,64	38,43	86711	1383	–	15020	
13	13 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР=98 %									
			м трубопровода	2	28546,63	335,68	57093	671	49395	7074	69300
					3513,51	95,39	7027	191	–	5133	
14	14 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %									
			сальник	4	8047,9	–	32192	–	15095	16755	52863
					4274,2	-	17097	–	–	3916	
15	15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	49,68	1921,92	–	95481	–	–	68746	177365

					1921,92	–	95481	–	–	13138		
16	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	49,68	1003,1	–	49834	–	–	35880	92571
						1003,1	–	49834	–	–	6857	
17	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	49,68	179,3	81,56	8908	4052	–	4946	14962
						97,74	40,53	4856	2014	–	1108	

Всего	**3 245 095**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 297 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	436 312
- накладные расходы, тенге	1 218 692
в т.ч. зарплата, тенге	109 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 377
Всего по смете 2-1-3:	**3 245 095**

Включаемые работы по ЛС №2-1-3. Водопровод и Канализация

Раздел 5 Канализация

1	1	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	36	836		30096		30096	–	32504 Казахстан
						–		–		–	2408	
2	2	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,024	399682,4	111445,68	9592	2675	73	7615	18584
						285180	35347,56	6844	848	–	1377	

3	3 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	24,24	1590		38542		38542	–	41625 Казахстан
					–		–		–	3083	

Всего	**92 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 711
- накладные расходы, тенге	7 615
в т.ч. зарплата, тенге	685
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 868
Всего по вкл.работам №2-1-3	**92 713**

Локальная смета №2-1-4. Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

Раздел 1 Силовое оборудование. ВРУ

1	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	24018,13	722,67	24018	723	14241	6741	33220
					9054,24	309,38	9054	309	–	2461	
2	2 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	5	2054,24	87,83	10271	439	587	6792	18428
					1849,06	37,5	9245	188	–	1365	

Раздел 3 Освещение подъездов, техподполья. Наружное освещение

3	3 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51	3463	51	–	628	

4	4 247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
					–		–		–	1759	
5	5 247-204-1801	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	8	2870		22960		22960	–	24797
					–		–		–	1837	
6	6 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 %	шт.	121	857,73	9,27	103785	1122	4740	70832	188586
					809,29	3,75	97924	454	–	13969	
Раздел 5 ЩЗ, ЩК											
7	7 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	48	5318,01	123,83	255264	5944	83107	121437	406837
					3462,79	51	166214	2448	–	30136	
8	8 247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	12	8984		107808		107808	–	116433
					–		–		–	8625	
9	9 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	180	1616,95	–	291051	–	2331	207878	538843
					1604	–	288720	–	–	39914	

10	10 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % К=12,000;	шт.	36	661,28	89,01	23806	3204	969	15108	42027
					545,36	37,5	19633	1350	–	3113	
Раздел 6 Жилая часть											
11	11 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 %	шт.	36	857,73	9,27	30878	334	1410	21074	56108
					809,29	3,75	29134	135	–	4156	
12	12 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	788	386,8	0,35	304798	276	72480	167167	509722
					294,47	0,17	232042	134	–	37757	
13	13 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	108	268,16	0,32	28961	35	1044	20086	52971
					258,17	0,14	27882	15	–	3924	
14	14 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72 %	шт.	144	489,18	13,09	70442	1885	3249	47606	127492
					453,53	5,63	65308	811	–	9444	
15	15 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	36	1003,91	5,36	36141	193	608	25502	66574
					981,65	2,25	35339	81	–	4931	

16	16 261-404-0557	Розетка потолочная с крюком РП-1	шт.	36	177		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510	

Раздел 8 Заземление

17	17 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1405,89	176,69	8435	1060	1092	4751	14241
					1047,2	52,5	6283	315	–	1055	
18	18 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	10	678,68	63,69	6787	637	4205	1549	9003
					194,48	20,62	1945	206	–	667	
19	19 247-215-0214	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	34356		34356		34356	–	37104
					–		–		–	2748	
20	20 290-000-0001 (пл)	Стержень заземления СЗЦ-18-16	шт	6	2995,2		17971		17971	–	19409
					–		–		–	1438	
21	21 290-000-0002 (пл)	Наконечник НСН-18	шт	3	1612,8		4838		4838	–	5225
					–		–		–	387	
22	22 290-000-0003 (пл)	Муфта соединительная МСН-18	шт	3	1497,6		4493		4493	–	4852
					–		–		–	359	
23	23 290-000-0004 (пл)	Зажим универсальный ЗУ-2ГЦ	шт	3	2592		7776		7776	–	8398
					–		–		–	622	

24	24	290-000-0005 (пл)	Зажим соединительный ЗС-2ГЦ	шт	1	2592		2592		2592	–	2799	
						–		–		–	207		
25	25	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	1	697		697		697	–	753	Казахстан
						–		–		–	56		
26	26	290-000-0006 (пл)	Лента PREMTAPE, 30 мм, 10 м	шт	1	3744		3744		3744	–	4044	
						–		–		–	300		
27	27	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,3	1770		531		531	–	573	
						–		–		–	42		
28	28	290-000-0007 (пл)	Приемная головка ГП-58-11	шт	2	864		1728		1728	–	1866	
						–		–		–	138		
29	29	290-000-0008 (пл)	Насадка ударная НУ-1	шт	2	5155,2		10310		10310	–	11135	
						–		–		–	825		
30	30	290-000-0009 (пл)	Муфта монтажная ММ-18	шт	1	1699,2		1699		1699	–	1835	
						–		–		–	136		
Раздел 9 Молниезащита													
31	31	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. НР=72 %	м	550	443,59	56,57	243975	31114	89441	95844	367005	
						224,4	17,63	123420	9697	–	27186		

32	32	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	120	443,59	56,57	53231	6788	19514	20912	80074
						224,4	17,63	26928	2116	–	5931	
33	33	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	881,63	26	52898	1560	38771	9404	67286
						209,44	8,25	12566	495	–	4984	
34	34	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	4418,53	176,69	132556	5301	95839	23754	168815
						1047,2	52,5	31416	1575	–	12505	
35	35	252-207-1203	Зажим плашечный типа SE36 соединительный	шт.	2	495		990		990	–	1069
						–		–		–	79	

Всего	**3 026 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 186 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	686 217
- накладные расходы, тенге	868 967
в т.ч. зарплата, тенге	78 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	224 194
Всего по смете 2-1-4:	**3 026 634**

Включаемые работы №2-1-4.Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

1	1 247-204-1613	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	36	469		16884		16884	–	18235
					–		–		–	1351	
2	2 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	36	1202		43272		43272	–	46734
					–		–		–	3462	
	Всего						**64 969**				
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						60 156				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						4 813				
	Всего по вкл.работам 2-1-4:						**64 969**				

Локальная смета №2-2-1. Общестроительные работы

Раздел 6 Лестница Л1

6.1 Лестничный марш ЛМ1

1	1 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	

6.2 Лестничный марш ЛМ2

2	2 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
					30,25	0,3	215	2	–	59	

6.3 Лестничные марши ЛМ3

3	3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648

					30,25	0,3	174	2	–	48	
6.4 Лобовая балка Б1											
4	4 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
					30,25	0,3	446	4	–	123	
6.7 Стремянка											
5	5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
					30,25	0,3	57	1	–	16	
6.8 Выход на кровлю											
6	6 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
					30,25	0,3	30	–	–	8	
6.9 Люк выхода на кровлю											
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309
					30,25	0,3	83	1	–	23	
Раздел 7 Лестница Л2											
7.1 Лестничный марш ЛМ1											
8	8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	
7.2 Лестничный марш ЛМ2											

9	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
						30,25	0,3	215	2	–	59	
7.3 Лестничные марши ЛМ3												
10	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
						30,25	0,3	174	2	–	48	
7.4 Лобовая балка Б1												
11	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
						30,25	0,3	446	4	–	123	
7.7 Стремянка												
12	12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
						30,25	0,3	57	1	–	16	
7.8 Выход на кровлю												
13	13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
						30,25	0,3	30	–	–	8	
7.9 Люк выхода на кровлю												
14	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309

				30,25	0,3	83	1	–	23	
Раздел 8 Лестница Л3										
8.1 Лестничный марш ЛМ1										
15	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	
8.2 Лестничный марш ЛМ2										
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
					30,25	0,3	215	2	–	59	
8.3 Лестничные марши ЛМ3										
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
					30,25	0,3	174	2	–	48	
8.4 Лобовая балка Б1										
18	18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
					30,25	0,3	446	4	–	123	
8.7 Стремянка										
19	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
					30,25	0,3	57	1	–	16	
8.8 Выход на кровлю											

20	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
					30,25	0,3	30	–	–	8	
	8.9 Люк выхода на кровлю										
21	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309
					30,25	0,3	83	1	–	23	
	Раздел 9 Лестница Л4										
	9.1 Лестничный марш ЛМ1										
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000;	м2	25,224	83,24	1,92	2100	48	1288	532	2842
					30,25	0,3	763	8	–	210	
	9.2 Лестничный марш ЛМ2										
23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	7,11	83,24	1,92	592	14	363	150	801
					30,25	0,3	215	2	–	59	
	9.3 Лестничные марши ЛМ3										
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,76	83,24	1,92	479	11	294	121	648
					30,25	0,3	174	2	–	48	
	9.4 Лобовая балка Б1										

25	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=6,000;	м2	14,76	83,24	1,92	1229	28	754	311	1663
					30,25	0,3	446	4	–	123	
	9.7 Стремянка										
26	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,9	83,24	1,92	158	4	97	40	214
					30,25	0,3	57	1	–	16	
	9.8 Выход на кровлю										
27	27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1	83,24	1,92	83	2	51	21	112
					30,25	0,3	30	–	–	8	
	9.9 Люк выхода на кровлю										
28	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,74	83,24	1,92	228	5	140	58	309
					30,25	0,3	83	1	–	23	
	Раздел 10 Полы										
	10.4 ТИП 3										
29	29 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	408,48	2334,28	24,79	953507	10126	751763	184825	1229399
					469,1	12,25	191618	5004	–	91067	
30	30 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	449,328	295,2	2,55	132642	1146	86729	42508	189162
					99,63	1,01	44767	454	–	14012	

	10.5 ТИП 7										
31	31 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	115,44	2334,28	24,79	269469	2862	212455	52233	347438
					469,1	12,25	54153	1414	–	25736	
32	32 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	126,98	295,2	2,55	37484	324	24510	12012	53456
					99,63	1,01	12651	128	–	3960	
	10.8 2-3этаж										
33	33 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	1136,16	2334,28	24,79	2652116	28165	2090978	514078	3419490
					469,1	12,25	532973	13918	–	253296	
34	34 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	1073,128	295,2	2,55	316787	2736	207135	101520	451772
					99,63	1,01	106916	1084	–	33465	
	Раздел 11 Проемы										
	11.1 Проемы										
35	35 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	301,75	1961,68	89,36	591937	26964	169731	366550	1035166
					1309,83	39,89	395241	12037	–	76679	

36	36	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П							
				м2	17,64	7622	134452	134452	–	145208
						–	–	–	10756	
37	37	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П							
				м2	73,71	5812	428403	428403	–	462675
						–	–	–	34272	
38	38	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П							
				м2	122,4	7622	932933	932933	–	1007568
						–	–	–	74635	

39	39 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П									
			м2	88	8550		752400		752400	–	812592
					–		–		–	60192	
40	40 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1									
			шт.	155	2347		363785		363785	–	392888
					–		–		–	29103	
41	41 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
			шт.	374	520		194480		194480	–	210038
					–		–		–	15558	
11.2 Проемы подвала											
42	42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %									
			м2	11,328	98,35	2,7	1114	31	497	406	1642
					51,74	0,3	586	3	–	122	
43	43 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;									
			м2	22,656	83,24	1,92	1886	44	1157	477	2552
					30,25	0,3	685	7	–	189	

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 Отделка помещений

44	44 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	453	453,14	1,86	205272	843	87619	93775	322971
					257,86	0,9	116811	408	–	23924	
	12.2 Отделка помещений подвала										
45	45 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	43,97	101,25	2,73	4452	120	789	2884	7923
					80,58	1,42	3543	62	–	587	
46	46 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	119,08	453,14	1,86	53960	221	23032	24650	84899
					257,86	0,9	30706	107	–	6289	
	Раздел 13 Наружная отделка										
47	47 1115-0402-0201	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	119,064	777,53	3,94	92576	469	69004	18658	120133
					194,04	1,85	23103	220	–	8899	
	Раздел 16 Пандус										

48	48 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	304	922,09	20,5	280315	6232	176059	92037	402140
					322,45	3,09	98025	939	–	29788	
49	49 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=4,000;	м3 основания	5,9	8316,37	1850,62	49067	10919	32200	10239	64050
					1008,1	857,92	5948	5062	–	4744	
50	50 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл В15 НР=94 % К=4,000;	м2 покрытия	18	1427,6	108,2	25697	1948	16446	7573	35932
					405,76	41,77	7304	752	–	2662	
51	51 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР=94 % К=24,000;	м2 покрытия	432	159,39	4,85	68856	2095	61711	5746	80570
					11,69	2,46	5050	1063	–	5968	
52	52 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % К=4,000;	т	0,6136	17469,56	1557,8	10719	956	19	9254	21571
					15880,4	692,64	9744	425	–	1598	

53	53 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,6136	419679		257515		257515	–	278116
					–		–		–	20601	
54	54 1111-0101-1508	Покрытия. Железнение НР=94 % К=4,000;	м2 покрытия	118	172,25	4,11	20326	485	1893	17032	40347
					152,1	1,45	17948	171	–	2989	
55	55 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 % К=4,000;	м ограждения	189,8	794,95	92,52	150882	17560	15486	147787	322562
					620,84	39,03	117835	7408	–	23893	
56	56 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	т	1,00828	894640		902048		902048	–	974212
					–		–		–	72164	
57	57 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=4,000;	т	0,14196	1351551,9	1472,52	191866	209	151744	36405,89432	246534
					281160	655,14	39913	93	–	18261,77616	

Всего	**12 789 362**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 822 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 127 218
- **накладные расходы, тенге**	1 745 581
в т.ч. зарплата, тенге	157 103
- сметная прибыль (8 %), тенге	944 821
Всего по смете 2-2-1:	**12 789 362**

Включаемые работы по ЛС №2-2-1. Общестроительные работы
Раздел 6 Лестницы Л1

6.6 Ограждение лестницы

1	1	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58 / 1576,2	5,04 / –	222557 / 26795	86 / –	195676 / –	31618 / 20334	274509

Раздел 7 Лестницы Л2

2	2	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58 / 1576,2	5,04 / –	222557 / 26795	86 / –	195676 / –	31618 / 20334	274509

Раздел 8 Лестницы Л3

3	3	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58 / 1576,2	5,04 / –	222557 / 26795	86 / –	195676 / –	31618 / 20334	274509

Раздел 9 Лестницы Л4

4	4	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=118 %	м	17	13091,58 / 1576,2	5,04 / –	222557 / 26795	86 / –	195676 / –	31618 / 20334	274509

Раздел 12 Внутренняя отделка

5	5 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7867,24	314,68	2,83	2475663	22264	939978	1219359	3990624
					192,37	1,37	1513421	10778	–	295602	
Раздел 18 Отмостка											
6	6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	4,9	8316,37	1850,62	40750	9068	26742	8504	53194
					1008,1	857,92	4940	4204	–	3940	
7	7 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	4,9	31264,56	1151,21	153196	5641	140398	7761	173834
					1460,7	279,93	7157	1372	–	12877	

Всего	**5 315 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 632 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 889 822
- накладные расходы, тенге	1 362 096
в т.ч. зарплата, тенге	122 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	393 755
Всего вкл.работам 2-2-1:	**5 315 688**

Локальная смета 2-2-2. Отопление и Вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление ниже 0.000

1	1 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	472	101,35	1,35	47837	637	968	45307	100596
					97,95	–	46232	–	–	7452	
2	2 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	144	105,94	1,35	15255	194	956	13823	31404
					97,95	–	14105	–	–	2326	
3	3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	77	1774,19	19,88	136613	1531	845	131566	289633
					1743,33	0,19	134236	15	–	21454	
4	4 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	16	1936,41	23,48	30983	376	172	29831	65679
					1902,21	0,3	30435	5	–	4865	

5	5 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	9	2146,82 / 2102,16	27,79 / 0,45	19321 / 18919	250 / 4	152 / –	18545 / 3029	40895
6	6 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	20742,39 / 10591,84	234,86 / 75	41485 / 21184	470 / 150	19831 / –	20907 / 4991	67383
7	7 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	4475,66 / 3692	309,92 / 68,38	8951 / 7384	620 / 137	947 / –	7371 / 1306	17628
8	8 241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм К=-1,000;	шт.	-4	2030 / –		-8120 / –		-8120 / –	– / -650	-8770
9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	88	98,35 / 51,74	2,7 / 0,3	8655 / 4553	238 / 26	3864 / –	3160 / 945	12760

10	10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	176	110,67	3,48	19478	612	14867	2815	24076
					22,72	0,46	3999	81	–	1783	
11	11 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	8,5	26047,32	1650,02	221402	14025	22451	145630	396395
					21756	787,44	184926	6693	–	29363	
12	12 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	240	561,27	15,94	134705	3826	35983	73332	224680
					395,4	6,64	94896	1594	–	16643	
13	13 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,276	419709		115840		115840	–	125107
					–		–		–	9267	
14	14 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	–	17399
					–		–		–	1289	

15	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2	98,35	2,7	197	5	88	72	290
					51,74	0,3	103	1	–	21	
16	16 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	4	110,67	3,48	443	14	338	64	548
					22,72	0,46	91	2	–	41	
1.2 Отопление выше 0.000											
17	17 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	78	1679,12	20,37	130971	1589	93614	35678	179981
					458,57	8,18	35768	638	–	13332	
18	18 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	26	1970,25	20,37	51227	530	38774	11893	68170
					458,57	8,18	11923	213	–	5050	
19	19 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	70	2103,29	20,37	147230	1426	113705	32020	193590
					458,57	8,18	32100	573	–	14340	

20	20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	2836	99,71	1,35	282778	3829	1163	272230	599409
						97,95	–	277786	–	–	44401	
21	21	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	126	218,22	–	27496	–	2336	24657	56325
						199,68	–	25160	–	–	4172	
22	22	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 2ду50мм. Установка НР=98 %	шт.	24	15841,39	234,86	380193	5637	120353	250884	681563
						10591,84	75	254204	1800	–	50486	
23	23	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98 %	фильтр	36	1311,5	175,07	47214	6303	519	41569	95886
						1122	56,25	40392	2025	–	7103	
24	24	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	36	810,47	2,58	29177	93	3990	24616	58096
						697,05	0,68	25094	24	–	4303	

25	25 241-211-1403	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	72	195		14040		14040	–	15163	Казахстан
					–		–		–	1123		
26	26 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	238,5	98,35	2,7	23456	644	10473	8564	34582	
					51,74	0,3	12340	72	–	2562		
27	27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	477	83,24	1,92	39705	916	24360	10055	53741	
					30,25	0,3	14429	143	–	3981		
Раздел 2 Вентиляция												
2.1 Вентиляция ниже 0.000												
28	28 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка (Система ВЕ49-ВЕ52) НР=98 %	решетка	5	1897,7	36,27	9489	181	1849	7384	18223	
					1491,58	15,44	7458	77	–	1350		
2.2 Вентиляция выше 0.000												
29	29 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка (система ВЕ1-ВЕ48) НР=98 %	решетка	36	1868,83	60,87	67278	2191	11390	53168	130082	

					1491,58	15,44	53697	556	–	9636	
30	30	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	36	1730,61	60,87	62302	2191	6414	53168	124708
						1491,58	15,44	53697	556	–	9238	
31	31	246-304-0524	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 50 мм	шт.	36	2398		86328		86328	–	93234
						–		–		–	6906	

Всего	**3 808 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 405 111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	754 600
- накладные расходы, тенге	1 318 309
в т.ч. зарплата, тенге	118 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	282 108
Всего по смете 2-2-2	**3 808 456**

Включаемые работы по ЛС №2-2-2. Отопление и Вентиляция

Раздел 2 Отопление

2.1 Отопление ниже 0.000

1	1	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030		4060		4060	–	4385
						–		–		–	325	

2.2 Отопление выше 0.000

2	2	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	138,1	1231,02	17,54	170004	2422	61758	104556	296525
						766,28	6,28	105823	867	–	21965	

3	3 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	986	2155		2124830		2124830	–	2294816
					–		–		–	169986	
	Всего						**2 595 726**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						105 823				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 422				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						867				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 190 648				
	- накладные расходы, тенге						104 556				
	в т.ч. зарплата, тенге						9 410				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						192 276				
	Всего по вкл.работам 2-2-2						**2 595 726**				

Локальная смета №2-2-3. Водопровод и Канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение

1	1 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	337,8	1936,41	23,48	654119	7932	3621	629815	1386649
					1902,21	0,3	642567	101	–	102715	
2	2 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	14,2	2397,54	23,34	34045	331	26325	7375	44734
					520,33	9,57	7389	136	–	3314	

3	3 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	16,4	2904,58 / 520,33	23,34 / 9,57	47635 / 8533	383 / 157	38719 / –	8516 / 4492	60643
4	4 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	38,1	4434,63 / 801,98	54,57 / 22,59	168959 / 30555	2079 / 861	136325 / –	30788 / 15980	215727
5	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	406,5	99,71 / 97,95	1,35 / –	40532 / 39817	549 / –	167 / –	39021 / 6364	85917
6	6 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка /футляр/ НР=98 %	м трубопровода	2	25447,72 / 3513,51	335,68 / 95,39	50895 / 7027	671 / 191	43197 / –	7074 / 4638	62607
7	7 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2497,77	136,19	2498	136	274	2076	4940

					2087,4	30,88	2087	31	–	366		
8	8 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	68,7	750,3	80,55	51546	5534	22761	19686	76931	
					338,44	38,6	23251	2652	–	5699		
Раздел 2 Водомерный узел В1 (общий)												
9	9 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	24797,7	519,39	24798	519	12208	11963	39702	
					12070	136,76	12070	137	–	2941		
10	10 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	1610,6	252,29	1611	252	21	1391	3242	
					1337,7	80,51	1338	81	–	240		
Раздел 3 Водомерный узел В1 (квартирный)												
11	11 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 % К=36,000;	счетчик (водомер)	36	664,12	32,22	23908	1160	667	22184	49779	
					613,36	15,44	22081	556	–	3687		
12	12 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр15 мм. Установка НР=98 % К=36,000;	фильтр	36	1311,5	175,07	47214	6303	519	41569	95886	

					1122	56,25	40392	2025	–	7103		
Раздел 4 Горячее водоснабжение												
13	13 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	354	1642,48	16,56	581438	5862	3859	560324	1233103
					1615,02	0,12	571717	42	–	91341		
14	14 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт.	36	9270,27	32,52	333730	1171	298653	33773	396903
					941,84	15,44	33906	556	–	29400		
15	15 1308-0305-1202	Электронагреватели . Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	36	3300,91	92,91	118833	3345	–	84123	219192
					3208	37,5	115488	1350	–	16236		
Раздел 5 Канализация												
16	16 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	110	940,2	1,48	103422	163	218	101036	220815
					936,74	0,52	103041	57	–	16357		
17	17 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	356	906,24	3,6	322621	1282	1566	313800	687335
					898,24	1,21	319773	431	–	50914		

18	18 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %									
			комплект	36	4115,98	205,29	148175	7390	19227	122712	292558
					3376,62	101,6	121558	3658	–	21671	
19	19 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %									
			комплект	36	3332,86	103,41	119983	3723	7871	108013	246236
					3010,8	50,78	108389	1828	–	18240	
20	20 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %									
			комплект	36	3642,62	402,4	131134	14486	8259	113042	263710
					3010,8	193,33	108389	6960	–	19534	
21	21 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %									
			комплект	36	2817,23	77,64	101420	2795	11914	86332	202772
					2408,64	38,43	86711	1383	–	15020	
22	22 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра НР=98 %									
			м трубопровода	2	28546,63	335,68	57093	671	49395	7074	69300
					3513,51	95,39	7027	191	–	5133	
23	23 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %									
			сальник	4	8047,9	–	32192	–	15095	16755	52863
					4274,2	–	17097	–	–	3916	

3	3 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	416	148,37	1,98	61722	824	8299	37970	107667
					126,44	0,33	52599	137	–	7975	
4	4 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	56	458,21	4,28	25660	240	1650	17130	46213
					424,47	0,4	23770	22	–	3423	
5	5 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	360	373,42	3,72	134431	1339	4720	92454	245036
					356,59	0,1	128372	36	–	18151	

Раздел 3 Освещение подъездов, техподполья. Наружное освещение

6	6 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	5318,01	123,83	5318	124	1731	2530	8476
					3462,79	51	3463	51	–	628	
7	7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1511,4	89,01	1511	89	27	1032	2746

13	13 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	48	5318,01	123,83	255264	5944	83107	121437	406837
					3462,79	51	166214	2448	–	30136	
14	14 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	180	1616,95	–	291051	–	2331	207878	538843
					1604	–	288720	–	–	39914	
15	15 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % К=12,000;	шт.	36	661,28	89,01	23806	3204	969	15108	42027
					545,36	37,5	19633	1350	–	3113	
Раздел 6 Жилая часть											
16	16 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных. Установка НР=72 %	шт.	36	857,73	9,27	30878	334	1410	21074	56108
					809,29	3,75	29134	135	–	4156	
17	17 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	788	386,8	0,35	304798	276	72480	167167	509722
					294,47	0,17	232042	134	–	37757	
18	18 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	108	268,16	0,32	28961	35	1044	20086	52971

					258,17	0,14	27882	15	–	3924	
19	19 1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР=72 %	шт.	144	489,18	13,09	70442	1885	3249	47606	127492
					453,53	5,63	65308	811	–	9444	
20	20 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	36	1003,91	5,36	36141	193	608	25502	66574
					981,65	2,25	35339	81	–	4931	
21	21 261-404-0557	Розетка потолочная с крюком РП-1	шт.	36	177		6372		6372	–	6882
					–		–		–	510	

Раздел 7 Кабельная продукция

22	22 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	5320	227,5	2,24	1210300	11917	124169	773702	2142722
					201,92	0,07	1074214	372	–	158720	
23	23 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	360	148,37	1,98	53413	713	7182	32859	93174
					126,44	0,33	45518	119	–	6902	

Раздел 8 Заземление

24	24	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	1405,89	176,69	8435	1060	1092	4751	14241
						1047,2	52,5	6283	315	–	1055	
25	25	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	10	678,68	63,69	6787	637	4205	1549	9003
						194,48	20,62	1945	206	–	667	
26	26	247-215-0214	Шина медная марки М1 размерами 5 мм x 50 мм x 4000 мм	шт.	1	34356		34356		34356	–	37104
						–		–		–	2748	
27	27	290-000-0001 (пл)	Стержень заземления СЗЦ-18-16	шт	6	2995,2		17971		17971	–	19409
						–		–		–	1438	
28	28	290-000-0002 (пл)	Наконечник НСН-18	шт	3	1612,8		4838		4838	–	5225
						–		–		–	387	
29	29	290-000-0003 (пл)	Муфта соединительная МСН-18	шт	3	1497,6		4493		4493	–	4852
						–		–		–	359	
30	30	290-000-0004 (пл)	Зажим универсальный ЗУ-2ГЦ	шт	3	2592		7776		7776	–	8398
						–		–		–	622	
31	31	290-000-0005 (пл)	Зажим соединительный ЗС-2ГЦ	шт	1	2592		2592		2592	–	2799
						–		–		–	207	

32	32	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x2,7 мм	м	1	697 / –		697 / –		697 / –	– / 56	753	Казахстан
33	33	290-000-0006 (пл)	Лента PREMTAPE, 30 мм, 10 м	шт	1	3744 / –		3744 / –		3744 / –	– / 300	4044	
34	34	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,3	1770 / –		531 / –		531 / –	– / 42	573	
35	35	290-000-0007 (пл)	Приемная головка ГП-58-11	шт	2	864 / –		1728 / –		1728 / –	– / 138	1866	
36	36	290-000-0008 (пл)	Насадка ударная НУ-1	шт	2	5155,2 / –		10310 / –		10310 / –	– / 825	11135	
37	37	290-000-0009 (пл)	Муфта монтажная ММ-18	шт	1	1699,2 / –		1699 / –		1699 / –	– / 136	1835	
Раздел 9 Молниезащита													
38	38	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. НР=72 %	м	550	443,59 / 224,4	56,57 / 17,63	243975 / 123420	31114 / 9697	89441 / –	95844 / 27186	367005	
39	39	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	120	443,59 / 224,4	56,57 / 17,63	53231 / 26928	6788 / 2116	19514 / –	20912 / 5931	80074	

40	40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	881,63	26	52898	1560	38771	9404	67286
						209,44	8,25	12566	495	–	4984	
41	41	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	4418,53	176,69	132556	5301	95839	23754	168815
						1047,2	52,5	31416	1575	–	12505	
42	42	252-207-1203	Зажим плашечный типа SE36 соединительный	шт.	2	495		990		990	–	1069
						–		–		–	79	

Всего	**6 496 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 030 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 689
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 073
- накладные расходы, тенге	2 196 869
в т.ч. зарплата, тенге	197 717
- сметная прибыль (8 %), тенге	481 184
Всего по смете 2-2-4	**6 496 004**

Включаемые работы по ЛС №2-2-4. Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

1	1	247-204-1613	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	36	469		16884		16884	–	18235
						–		–		–	1351	

2	2 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	36	1202	43272	43272	–	46734
					–	–	–	3462	

Всего	**64 969**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60 156
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 813
Всего по вкл.работам 2-2-4:	**64 969**
Всего по Акту	67 676 767
Временные здания и сооружения (0,9 %)	68 285 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	69 446 717
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 388 934**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**70 835 652**
НДС (12 %)	8 500 278,21
Итого	**79 335 930,01**
Итого со скидкой 10%	**71 402 337,01**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614_____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
Технический надзор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"_____ Сайдалин Б.К.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.