Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№22	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**561 784 277,900**								**60 191 172,632**	
за отчетный период	**20 136 948,900**	**17 979 418,661**							**2 157 530,239**	**20 136 948,900**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района", БИН 131 040 017 657 _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Мурзатаев С.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района",Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, Абылай хана 119**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131040017657**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жанажол, 19, тел.: 87172515981**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940004614

Договор (контракт) Договор ГЗ №22 от 06.05.2020 г. (два36 кв-х д. в с. Балкашино, 737 719 782.91)

Номер документа	Дата составления
32	**26.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с. Балкашино Сандыктауского района			Работа	1	20 136 948,90	20 136 948,90	2 157 530,24
				Итого	1	x	20 136 948,90	2 157 530,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Казбайлык-Астана"
Наименование объекта: Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района

РЕЕСТР №4

выполнение по форме 2В за Июль месяц 2022 года

№ п/п	Объект	№ локальной сметы	Виды работ	Сумма по акту	Кол-во экз.
1	2	3	4	5	6
1	дом №1	2-1-1	Общестроительные работы	11 587 515,30	4
2	дом №1	2-1-1	Общестроительные работы (вкл)	8 549 433,60	4
ИТОГО				**20 136 948,90**	

СДАЛ _____

ПРИНЯЛ _____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

510---1
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 2-х 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района Жилой дом №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 06.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за июль 2022 года
на На общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 11 Проемы										
			11.1 Проемы										
1	1	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	30,88	4697,94	200,61	145072	6195	84840	51251	212029	

					1749,93	94,17		54038	2908	–	15706	
2	2 223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	28,08	24665			692593		692593	–	748000
					–			–		–	55407	
3	3 223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой К=4,000;	м2	2,8	18660			52248		52248	–	56428
					–			–		–	4180	
4	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=68,000;	м2 проемов	167,96	2978,07	198,21		500197	33291	282727	180190	734818
					1096,56	95,46		184178	16033	–	54431	

5	5 223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка К=68,000;	м2	167,96	24665			4142733		4142733	–	4474152
					–			–		–	331419	
6	6 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	11,6	3949,08	201,56		45809	2338	26146	16589	67390
					1493,55	95,46		17325	1107	–	4992	
7	7 223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка К=8,000;	м2	11,6	24665			286114		286114	–	309003
					–			–		–	22889	

8	8 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м2	156,48	1880,63	11,41		294281	1785	249238	39712	360712
					276,44	5,54		43257	867	–	26719	
9	9 223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	156,48	2902			454105		454105	–	490433
					–			–		–	36328	
10	10 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	25,668	5293,28	14,91		135868	383	103226	29778	178898
					1256,8	4,17		32260	107	–	13252	
11	11 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=36,000;	м2 проемов	52,92	4765,81	208,11		252207	11013	149682	87055	366403
					1729,25	98,56		91512	5216	–	27141	
12	12 223-204-0101	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7 К=36,000;	м2	52,92	32552			1722652		1722652	–	1860464
					–			–		–	137812	

Раздел 14 Кровля

13	13 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %									
			м2 стяжки	944	720,13	112,99	679803	106663	324934	254361	1008897
					262,93	29,95	248206	28273	–	74733	
14	14 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92 % К=5,000;									
			м2 стяжки	4720	21,3	1,67	100536	7882	88075	6209	115285
					0,97	0,46	4578	2171	–	8540	

Всего	**10 982 912**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	675 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 659 313
- **накладные расходы, тенге**	665 145
в т.ч. зарплата, тенге	59 863
- сметная прибыль (8 %), тенге	813 549
Всего	**10 982 912,00**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	98 846,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	188 390,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**225 403,00**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**11 495 551,00**
НДС (12 %)	1 379 466,00

Итого	12 875 017,00
Итого со скидкой 10%	**11 587 515,30**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614_____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
Технический надзор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"_____ Сайдалин Б.К.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

27вкла

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Сандыктауского
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района /Включаемые работы/
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 2-х 36-ти квартирных жилых дома в с.Балкашино Сандыктауского района Жилой дом №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 06.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5
за июль 2022 года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 14 Кровля										
1	1	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	696,75758	8665,65	106,45	6037857	74170	4393349	1465243	8103348	

	2253,78	32,03	1570338	22317	–	600248

Всего	**8 103 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 570 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 317
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 393 349
- накладные расходы, тенге	1 465 243
в т.ч. зарплата, тенге	131 872
- сметная прибыль (8 %), тенге	600 248
Всего	**8 103 348,00**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	72 930,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	138 997,00
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 306,00**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**8 481 581,00**
НДС (12 %)	1 017 790,00
Итого	**9 499 371,00**
Итого со скидкой 10%	**8 549 433,60**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдела строительства, архитектуры и _____ Деобальд Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614_____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
Технический надзор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"_____ Сайдалин Б.К.

Авторский надзор:
Авторский надзор ТОО "Авхадов и К" _____ Авхадов Х.А.