Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч.Валиханова, 9**	**060140008217**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Пушкина, дом № 71/4**	**060940004614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№85 от 15.09.2020г (Стр-во двух 45-ти кв-х жил. домов г.Атбасар 433 257 333,26)	

Номер документа	Дата составления
53	**26.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз. 15 и поз. 16 в микрорайоне №1 г.Атбасар, Атбасарского района Акмолинской области (привязка) (поз.16). Корректировка			Работа	1	77 981 021,00	77 981 021,00	8 355 109,39
				Итого	1	x	77 981 021,00	8 355 109,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Клевцова Л.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Казбайлык-Астана"

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз.15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.16). Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№85	15.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**353 893 938,000**								**37 917 207,643**	
в том числе за 2022 год	**319 317 638,000**	**69 625 911,607**							**8 355 109,393**	**77 981 021,000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

И.о. руководителя _____ **Клевцова К.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Мурзатаев С.С.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз. 15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.16). Корректировка
Шифр стройки 3-1корр/20

Наименование объекта - Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз. 15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.16). Корректировка
Шифр объекта 02-01

Акт №5
выполненных работ на 26 сентября 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы										
			Подраздел 2. Фундаменты										
			Приямок в тепловом узле 700х700х700 /1шт/										
1	40	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2	1,08		3685,38	139,92	3980	151	3569	294	4616
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				240,46	62,40	260	67		342	
			Приямок Пр-1,Пр-2,Пр-3 /3шт/										
2	57	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0531		921779,62	10165,23	48946	540	45331	3050	56155
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				57908,70	3844,56	3075	204		4160	
3	58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,132		83872,74	27889,17	11071	3681	1683	4823	17166
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				43234,40	9722,08	5707	1283		1272	
4	59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,132		887579,00	--	117160	--	117160	--	126533
							--	--	--	--		9373	
5	60	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	3		270,00	--	810	--	810	--	875
							--	--	--	--		65	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					9042				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4372			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1554			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							168554		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		Тенге							8167	
		Сметная прибыль		Тенге							15212	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								205346
			Подраздел 3. Стены									
6	68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	4,34333	-79665,63	-2454,03	-346014	-10658	--	-315248	-714163
						-77211,60	-833,76	-335355	-3621		-52901	
7	70	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	4,34333	-408331,00	--	-1773516	--	-1773516	--	-1915397
						--	--	--	--		-141881	
8	83	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	58,4	1034,17	2,90	60396	169	17214	50851	120147
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			736,52	1,39	43013	81		8900	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				-292342				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-10489			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-3540			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-1756303		
		Накладные расходы		Тенге							-264397	
		Сметная прибыль		Тенге							-185882	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								-2509413
			Подраздел 4. Перегородки									
			Ограждение балкона									
9	100	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	214,2	436,23	13,12	93440	2810	2952	61323	167144
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,33	5,58	87678	1195		12381	
10	101	224-103-0122 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	214,2	3802,00	--	814388	--	814388	--	879539
						--	--	--	--		65151	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				87678				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2810			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1195			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						817340		
		Накладные расходы		Тенге							61323	
		Сметная прибыль		Тенге							77532	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1046683
			Подраздел 6. Кровля									
11	124	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	650,9468	371,45	13,25	241794	8625	172501	57953	323727

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						93,20	3,57	60668	2324		23980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	125	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	650,9468	1022,51	55,04	665600	35828	230768	375552	1124444
						612,96	14,14	399004	9204		83292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	126	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	650,9468	528,22	53,67	343843	34936	--	292662	687426
						474,55	14,14	308907	9204		50920	
14	127	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	650,9468	178,95	13,25	116487	8625	47194	57953	188395
						93,20	3,57	60668	2324		13955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	128	261-105-0702 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2**	м2	716,0415	102,00	--	73036	--	73036	--	78879
						--	--	--	--		5843	
16	129	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	650,9468	674,64	113,00	439155	73557	194445	175397	663717
						262,93	29,95	171153	19496		49164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	130	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	650,9468	273,97	25,07	178340	16319	152550	12876	206513
						14,55	6,95	9471	4524		15297	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,3019	17469,56	1557,80	22744	2028	41	19635	45769
						15880,40	692,64	20675	902		3390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	132	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,3019	408331,00	--	531606	--	531606	--	574134
						--	--	--	--		42528	
20	133	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	0,9	40726,90	2657,34	36654	2392	25295	8882	49179
						9963,36	648,48	8967	584		3643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	137	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	16,8518	8987,28	65,19	151452	1098	133030	16040	180892
						1028,04	29,56	17324	498		13399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	138	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	808,56	313,48	3,02	253467	2442	219532	29341	305433
						38,95	1,37	31493	1108		22625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	139	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	735,6	178,95	13,25	131636	9747	53331	65489	212895
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,20	3,57	68558	2626		15770	
24	140	261-105-0702 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2**	м2	809,16	102,00	--	82534	--	82534	--	89137
						--	--	--	--		6603	
25	141	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	735,6	7390,43	106,44	5436400	78297	3700222	1546926	7541993
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2253,78	32,03	1657881	23561		558666	
26	142	224-204-0113 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	290,2	236,00	--	68487	--	68487	--	73966
						--	--	--	--		5479	
27	143	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета проемов)	1909,68	585,65	0,97	1118404	1852	785681	305210	1537503
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			173,26	0,46	330871	878		113889	
28	144	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	130,6	4341,95	12,51	567059	1634	518481	43692	659611
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			359,45	4,19	46944	547		48860	
29	145	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	147	4784,25	25,61	703285	3764	687648	11920	772421
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			80,77	7,37	11873	1083		57216	
30	148	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,5	1908,74	89,37	4772	224	1273	3037	8434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1309,83	39,89	3275	100		625	
31	149	261-104-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9 ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	2,5	33105,00	--	82762	--	82762	--	89383
						--	--	--	--		6621	
32	150	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
						--	--	--	--		166	
33	151	223-502-0401 РСНБ РК 2015	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	шт.	2	1488,00	--	2976	--	2976	--	3214
						--	--	--	--		238	
34	152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0074	17469,56	1557,80	129	11	--	112	260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15880,40	692,64	118	5		19	
35	153	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0074	398962,00	--	2952	--	2952	--	3188
						--	--	--	--		236	
					Слуховые окна							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	154	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	21861,84	940,32	65586	2820	39182	22340	94960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7861,44	412,50	23584	1237		7034	
37	155	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,666	8987,28	65,19	5986	44	5257	634	7149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1028,04	29,56	685	20		530	
38	156	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,3	4644,00	29,20	29257	184	17424	10563	43005
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,99	13,90	11649	88		3186	
39	157	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	21	2796,04	53,99	58717	1133	51154	6230	70143
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,20	23,45	6430	492		5196	
40	158	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	21	178,95	13,25	3758	278	1523	1870	6078
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,20	3,57	1957	75		450	
41	159	261-105-0702 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2**	м2	23,1	102,00	--	2356	--	2356	--	2544
						--	--	--	--		188	
42	160	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	21	6332,05	106,44	132973	2236	89774	38305	184980
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1950,64	32,03	40963	673		13702	
43	161	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,65	621,25	18,09	4753	138	955	3354	8755
						478,43	8,65	3660	66		648	
44	162	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	32,19	313,48	3,02	10091	97	8740	1168	12160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,95	1,37	1254	44		901	
45	163	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,666	115364,00	1217,16	76832	810	57321	17164	101516
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28080,00	555,84	18701	370		7520	
46	164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	17,4	5253,22	14,91	91406	260	69278	20186	120519
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1256,80	4,17	21868	73		8927	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	165	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	115364,00	1217,16	1384	15	1032	309	1829
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28080,00	555,84	337	7		135	
48	166	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
						--	--	--	--		250	
					Кровля козырьков							
49	167	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	674,64	113,00	17810	2984	7885	7113	26917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			262,93	29,95	6941	791		1994	
50	168	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	26,4	273,97	25,07	7233	661	6188	522	8376
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,55	6,95	384	183		620	
51	169	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0528	17469,56	1557,80	922	83	1	796	1856
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15880,40	692,64	838	37		137	
52	170	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0528	408331,00	--	21560	--	21560	--	23285
						--	--	--	--		1725	
53	171	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	26,4	391,89	15,85	10346	418	5542	4179	15686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			166,13	5,91	4386	156		1162	
54	172	235-103-0212 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	30,36	836,00	--	25381	--	25381	--	27411
						--	--	--	--		2030	
55	173	235-103-0211 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	30,36	946,00	--	28721	--	28721	--	31019
						--	--	--	--		2298	
56	174	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	29,7	706,52	16,22	20984	481	3528	15700	39619
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			571,55	3,04	16975	90		2935	
57	175	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0178	693858,00	--	12351	--	12351	--	13339
						--	--	--	--		988	
58	176	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	29,7	3545,32	53,68	105296	1594	85677	16830	131896
						606,90	9,04	18025	268		9770	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Фрамуги ФН05-07 (3 шт)							
59	177	1110-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2	0,987	4914,41	315,12	4851	311	2940	1552	6915
						1620,96	126,21	1600	125		512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	178	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,987	26995,00	--	26644	--	26644	--	28776
						--	--	--	--		2132	
61	179	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,987	1983,92	20,40	1958	20	1535	328	2469
						408,59	6,95	403	7		183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	180	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	3	1488,00	--	4464	--	4464	--	4821
						--	--	--	--		357	
63	181	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
						--	--	--	--		250	
64	182	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	3	4148,00	--	12444	--	12444	--	13440
						--	--	--	--		996	
					Вентшахты							
65	183	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	26,9	37571,33	3031,90	1010669	81558	728751	207038	1315124
						7448,32	827,58	200360	22262		97417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	184	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	10	6842,33	32,22	68423	322	43146	23101	98845
						2495,49	15,44	24955	154		7322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	185	1112-0101-1102 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	25	3461,87	32,22	86547	805	54387	29202	125009
						1254,21	15,44	31355	386		9260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	186	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	58,98	198,50	3,01	11708	177	433	7689	20948
						188,16	0,77	11098	45		1552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	187	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,161	894640,00	--	144037	--	144037	--	155560
						--	--	--	--		11523	
70	188	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0696	67867,71	2828,06	4724	197	333	2920	8256
						60253,80	558,08	4194	39		612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	189	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0696	818918,00	--	56997	--	56997	--	61557
						--	--	--	--		4560	
72	190	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,421	79665,63	2454,03	33539	1033	--	30557	69224
						77211,60	833,76	32506	351		5128	
73	191	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,421	408331,00	--	171907	--	171907	--	185660
						--	--	--	--		13753	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				3692958				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					380038			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					107007			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9563505		
		Накладные расходы		Тенге							3492327	
		Сметная прибыль		Тенге							1370307	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								18499143
			Подраздел 7. Лестницы									
74	198	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0821	83872,74	27889,17	6886	2290	1046	3000	10677
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43234,40	9722,08	3550	798		791	
75	199	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0821	887579,00	--	72870	--	72870	--	78700
						--	--	--	--		5830	
76	200	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2178	166,48	3,85	369	8	227	94	500
						60,50	0,62	134	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	201	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,91	3562,64	564,83	10367	1644	4181	4493	16049
						1560,87	154,67	4542	450		1189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	202	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,91	33110,00	--	96350	--	96350	--	104058
						--	--	--	--		7708	
79	203	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	73,5	20019,41	99,70	1471427	7327	1401315	77773	1673136
						854,22	42,51	62785	3124		123936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,6042	98,35	2,70	1633	45	729	596	2408
						51,74	0,31	859	5		178	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,6042	166,48	3,85	2764	64	1695	700	3741
						60,50	0,62	1005	10		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	206	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,4	5657,66	278,60	13578	669	8055	4681	19719
						2022,42	74,58	4854	179		1461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				77729				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12047			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4567			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1586470		
		Накладные расходы		Тенге							91337	
		Сметная прибыль		Тенге							141407	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								1908988
			Подраздел 8. Двери									
83	208	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	104,58	3313,17	53,65	346491	5610	58322	196642	586583
						2701,85	23,22	282559	2428		43451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	210	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	94,5	40727,00	--	3848702	--	3848702	--	4156598
						--	--	--	--		307896	
85	211	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	11,52	27695,00	--	319046	--	319046	--	344570
						--	--	--	--		25524	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				282559				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5610			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2428			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4226069		
		Накладные расходы		Тенге							196642	
		Сметная прибыль		Тенге							376871	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								5087752
			Подраздел 9.Окна									
86	228	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,105	2476,05	198,21	27497	2201	13119	11914	42563
						1096,56	95,46	12177	1060		3153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	229	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,08	3270,15	201,56	13342	822	6426	5835	20711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1493,55	95,46	6094	389		1534	
88	230	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,2275	3902,22	200,61	4790	247	2395	2037	7373
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1749,93	94,17	2148	116		546	
89	231	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,032	3625,81	194,48	116	6	51	56	186
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,29	94,17	59	3		14	
90	232	223-102-0310 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019, Раздел 21-09, тб.9 к=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	14	24869,52	--	348173	--	348173	--	376027
						--	--	--	--		27854	
91	233	223-102-0208 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019, Раздел 21-09, тб.9 к=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка /с теплоотражающим покрытием/	м2	1,185	28264,08	--	33493	--	33493	--	36172
						--	--	--	--		2679	
92	234	223-102-0207 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2019, Раздел 21-09, тб.9 к=1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /с теплоотражающим покрытием/	м2	1,04	25651,60	--	26678	--	26678	--	28812
						--	--	--	--		2134	
93	235	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,1875	26088,00	--	4892	--	4892	--	5283
						--	--	--	--		391	
94	236	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,032	15387,00	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--		39	
95	237	217-401-0103 РСНБ РК 2015	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,1995	-2504,00	--	-500	--	-500	--	-540
						--	--	--	--		-40	
96	238	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	11,73	1288,80	5,82	15118	68	11836	2922	19484
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			273,99	2,83	3214	33		1443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	239	223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	11,73	3079,00 --	-- --	36117 --	-- --	36117	-- 2889	39006
98	240	223-502-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86 ПФ1	шт.	5	4592,00 --	-- --	22960 --	-- --	22960	-- 1837	24797
99	241	261-107-0488 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	64,5	114,00 --	-- --	7353 --	-- --	7353	-- 588	7941
100	242	261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	49,5	85,00 --	-- --	4208 --	-- --	4208	-- 337	4545
101	243	261-107-0506 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	49,5	51,00 --	-- --	2524 --	-- --	2524	-- 202	2726
					Окна продуха ОП-1							
102	244	1110-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,3804	4914,41 1620,96	315,12 126,21	6784 2238	435 174	4111	2171 716	9671
103	245	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,896	70707,00 --	-- --	63353 --	-- --	63353	-- 5068	68421
104	246	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,896	8987,28 1028,04	65,19 29,56	8053 921	58 26	7074	853 712	9618
105	247	261-102-0245 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	1,3804	175,00 --	-- --	242 --	-- --	242	-- 19	261
106	248	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	28	295,00 --	-- --	8260 --	-- --	8260	-- 661	8921
107	249	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	14	827,00 --	-- --	11578 --	-- --	11578	-- 926	12504
108	250	223-502-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	14	522,00 --	-- --	7308 --	-- --	7308	-- 585	7893
109	251	223-502-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ - /задвижка ЗТ/	шт.	14	522,00 --	-- --	7308 --	-- --	7308	-- 585	7893
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				26851				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3837			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1801			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						629448		
		Накладные расходы		Тенге							25788	
		Сметная прибыль		Тенге							54872	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								740799

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 10. Полы									
			Тип ДП-2									
110	256	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	399,3	395,69 359,65	36,04 17,46	157999 143608	14391 6972	--	141545 23964	323508
111	257	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	399,3	807,32 400,14	33,03 16,42	322363 159776	13189 6557	149398	156352 38297	517013
112	258	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	399,3	623,00 29,70	33,60 16,29	248764 11859	13417 6505	223488	17262 21282	287308
113	259	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,7986	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	13951 12682	1244 553	25	12044 2080	28075
114	260	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7986	408331,00 --	-- --	326093 --	-- --	326093	-- 26087	352180
			Тип ДП-3									
115	262	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,6	395,69 359,65	36,04 17,46	14482 13163	1319 639	--	12974 2197	29653
116	263	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	1,8849	37379,00 --	-- --	70456 --	-- --	70456	-- 5636	76092
117	264	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	36,6	298,95 93,20	13,25 3,57	10942 3411	485 131	7046	3258 1136	15336
118	265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	36,6	807,32 400,14	33,03 16,42	29548 14645	1209 601	13694	14331 3510	47390
119	266	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	36,6	623,00 29,70	33,60 16,29	22802 1087	1230 596	20485	1582 1951	26335
120	267	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0732	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	1279 1162	114 51	3	1104 191	2574
121	268	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0732	408331,00 --	-- --	29890 --	-- --	29890	-- 2391	32281

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	269	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,6	115,05	5,60	4211	205	3825	264	4833
						4,95	2,72	181	100		358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип ДП-4									
123	271	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1736,4	395,69	36,04	687076	62580	--	615525	1406809
						359,65	17,46	624496	30318		104208	
124	272	234-305-2106 РСНБ РК 2015	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012 толщиной 10 мм	м2	1788,492	956,00	--	1709798	--	1709798	--	1846582
						--	--	--	--		136784	
125	273	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1736,4	854,60	32,28	1483927	56051	740244	673175	2329670
						396,01	16,42	687632	28512		172568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	274	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1736,4	466,74	22,40	810447	38895	738491	48803	927990
						19,04	10,86	33061	18857		68740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	275	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1736,4	807,32	33,03	1401830	57354	649673	679916	2248286
						400,14	16,42	694803	28512		166540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	276	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1736,4	103,83	5,60	180290	9724	161971	12519	208234
						4,95	2,72	8595	4723		15425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип ДП-5									
129	278	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	132	807,32	33,03	106566	4360	49388	51687	170913
						400,14	16,42	52818	2167		12660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип ДП-6									
130	279	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144	852,20	33,03	122717	4756	60341	56386	193431
						400,14	16,42	57620	2364		14328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	280	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	144	298,95	13,25	43049	1908	27720	12820	60339
						93,20	3,57	13421	514		4470	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	281	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	144	103,83	5,60	14952	807	13432	1038	17269
						4,95	2,72	713	392		1279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	282	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	144	3725,56	84,74	536481	12202	319283	198059	793303
						1423,58	39,62	204996	5705		58763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип ДП-7									
134	283	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144	852,20	33,03	122717	4756	60341	56386	193431
						400,14	16,42	57620	2364		14328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	284	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	144	690,32	33,60	99406	4839	90290	6225	114082
						29,70	16,29	4277	2346		8451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	285	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	144	-103,83	-5,60	-14952	-807	-13432	-1038	-17269
						-4,95	-2,72	-713	-392		-1279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	286	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	144	3725,56	84,74	536481	12202	319283	198059	793303
						1423,58	39,62	204996	5705		58763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8					3005909				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					316430			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					154792			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						5771226		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2970276	
		Накладные расходы		Тенге							965108	
		Сметная прибыль		Тенге								13028949
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								

Подраздел 11.Внутренняя отделка

1-й этаж /тамбур, лестничная площадка и электрощитовая/ -потолки

138	302	1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	19,5	3724,41	13,94	72626	272	45337	24414	104803
						1385,47	5,62	27017	110		7763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	303	1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	29,5	523,97	7,09	15457	209	--	11665	29291
						516,88	3,40	15248	100		2170	
140	304	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,54875	23746,00	--	36777	--	36777	--	39719
						--	--	--	--		2942	
141	305	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,5	889,61	5,20	17347	102	5295	9588	29089

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						612,82	1,77	11950	35		2155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	306	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	343,98	3,15	6708	62	2460	3373	10887
						214,68	1,52	4186	30		806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	307	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,8	783,12	7,44	168214	1598	34288	106529	296722
						616,05	3,88	132328	833		21979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	308	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	214,8	443,83	2,73	95335	586	3854	72960	181758
						423,16	1,42	90895	305		13464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					1-й этаж /тамбур, лестничная площадка и электрощитовая/ -стены							
145	310	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	632,1	1402,77	85,63	886691	54127	249136	501528	1499277
						923,00	68,79	583428	43482		111058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	311	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	601,2	837,78	5,20	503673	3126	234360	213801	774872
						442,76	1,77	266187	1064		57398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					1-5 этажи -потолки							
147	315	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2458,8	889,61	5,20	2187373	12786	667785	1208923	3668000
						612,82	1,77	1506802	4352		271704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					1-5 этажи -стены							
148	317	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4481,7	1402,77	85,63	6286794	383768	1766417	3555924	10630136
						923,00	68,79	4136609	308296		787417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	318	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3725,7	837,78	5,20	3121317	19373	1452353	1324948	4801967
						442,76	1,77	1649591	6594		355701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	319	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2150,1	1276,61	20,32	2744839	43690	1023598	1353789	4426518
						780,22	6,83	1677551	14685		327890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Откосы									
151	322	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,8	4189,44	51,07	480948	5863	173012	244105	783057
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2631,30	26,64	302073	3058		58004	
152	323	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,3	3669,96	51,07	724083	10076	194852	419529	1235101
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2631,30	26,64	519155	5256		91489	
153	324	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,1	1376,17	23,33	429503	7281	56790	294303	781710
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1170,88	7,84	365432	2447		57904	
			Облицовка в местах встраивания коммуникационных сооружений									
154	326	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,8	114812,02	1217,16	206662	2191	153927	46390	273296
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28080,00	555,84	50544	1001		20244	
155	327	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	67,5	252,16	16,78	17021	1133	979	13906	33401
						220,88	8,03	14909	542		2474	
156	328	232-101-0101 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	68,85	461,00	--	31740	--	31740	--	34279
						--	--	--	--		2539	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				11353905				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					546243			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					392190			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6132962		
		Накладные расходы		Тенге							9405675	
		Сметная прибыль		Тенге							2195101	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								29633884
			Подраздел 12. Наружная отделка									
157	332	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	287,9	1918,27	6,06	552270	1745	398764	121713	727901
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			527,13	1,32	151761	380		53919	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				151761				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1745			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					380			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						398765		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		Тенге							121713	
		Сметная прибыль		Тенге							53919	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								727902

Подраздел 13. Разные работы

Входы в подвал №1 и №2

158	346	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,75	3219,39	6,95	12073	26	11102	886	13996
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			252,00	2,09	945	8		1037	
159	347	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,0696	42998,16	3031,90	217983	15370	164853	39019	277562
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7448,32	827,58	37760	4195		20560	
160	348	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,234	115292,94	1576,46	26979	369	20260	5857	35462
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27138,80	670,58	6350	157		2627	
161	349	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	17	2478,40	43,87	42133	746	35150	5905	51881
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			366,89	19,04	6237	324		3843	
162	350	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7,2	4644,00	29,20	33437	210	19914	12072	49149
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1848,99	13,90	13313	100		3641	
163	351	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,234	8987,28	65,19	2103	15	1847	223	2512
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1028,04	29,56	241	7		186	
164	352	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	24,2	313,48	3,02	7586	73	6570	878	9141
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			38,95	1,37	943	33		677	
165	353	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,6	5253,22	14,91	129229	367	97945	28538	170389
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1256,80	4,17	30917	103		12621	
166	354	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	649,12	252,45	2596	1009	793	1228	4130
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			198,50	61,61	794	246		306	
167	355	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,088	114043,00	--	10036	--	10036	--	10839

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		803	
168	356	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,6916	3625,81	194,48	2508	134	1090	1214	4020
						1856,29	94,17	1284	65		298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	357	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,6916	15387,00	--	10642	--	10642	--	11493
						--	--	--	--		851	
			Крыльцо входа №1, №2, №3									
170	368	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1631,55	59,66	86146	3150	2022	97207	198021
						1533,60	26,60	80974	1404		14668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	369	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8	2701,98	--	142665	--	142665	--	154078
						--	--	--	--		11413	
172	371	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9546	98,35	2,70	586	16	262	214	864
						51,74	0,31	308	2		64	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	372	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,9546	166,48	3,85	991	23	608	251	1342
						60,50	0,62	360	4		99	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	375	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0549	1175106,52	1472,52	64513	81	48996	14079	84880
						281160,00	655,14	15436	36		6287	
			Козырек №1									
175	376	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2429	28274,39	12104,19	6868	2940	646	2889	10537
						13510,75	3725,76	3282	905		781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	377	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1419	101220,46	22477,28	14363	3190	406	8087	24246
						75879,50	6715,71	10767	953		1796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	378	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1955	34383,06	10788,92	6722	2109	911	3018	10519
						18936,30	3437,25	3702	672		779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	379	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2429	856578,00	--	208063	--	208063	--	224708
						--	--	--	--		16645	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	380	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0011	892474,00 --	-- --	982 --	-- --	982	-- 79	1061
180	381	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1419	561429,00 --	-- --	79667 --	-- --	79667	-- 6373	86040
181	382	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0772	556508,00 --	-- --	42962 --	-- --	42962	-- 3437	46399
182	383	214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,1184	533196,00 --	-- --	63130 --	-- --	63130	-- 5050	68180
183	384	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3374	15093,95 11403,00	1937,87 4,63	5093 3847	654 2	592	2656 620	8369
184	385	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,2429	3457,56 2667,94	515,04 1,54	840 648	125 --	67	447 103	1390
185	386	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,5086	166,48 60,50	3,85 0,62	2415 878	56 9	1481	612 242	3269
186	387	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,0346	115292,94 27138,80	1576,46 670,58	3989 939	54 23	2996	866 388	5243
187	388	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,0346	8987,28 1028,04	65,19 29,56	311 36	2 1	273	33 28	371
188	389	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолков	13,02	3225,99 295,31	3,54 1,70	42002 3845	46 22	38111	3480 3639	49121
189	390	214-204-0613 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14,973	6531,00 --	-- --	97789 --	-- --	97789	-- 7823	105612
190	391	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	17	887,16 789,42	23,04 9,20	15082 13420	391 156	1271	12490 2206	29778

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	392	224-103-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	19,55	3298,00 --	-- --	64476 --	-- --	64476	-- 5158	69634
192	393	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	7,6	2508,94 541,02	0,13 --	19068 4112	1 --	14955	2960 1762	23791
193	394	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	7,2	3200,21 359,45	12,51 4,19	23042 2588	90 30	20364	2409 2036	27487
			Козырек №2									
194	395	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,239	28274,39 13510,75	12104,19 3725,76	6758 3229	2892 890	637	2842 768	10368
195	396	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,1419	101220,46 75879,50	22477,28 6715,71	14363 10767	3190 953	406	8087 1796	24246
196	397	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,183	34383,06 18936,30	10788,92 3437,25	6292 3465	1974 629	853	2825 729	9846
197	398	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,239	856578,00 --	-- --	204722 --	-- --	204722	-- 16378	221100
198	399	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0011	892474,00 --	-- --	982 --	-- --	982	-- 79	1061
199	400	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1419	561429,00 --	-- --	79667 --	-- --	79667	-- 6373	86040
200	401	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0772	556508,00 --	-- --	42962 --	-- --	42962	-- 3437	46399
201	402	214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,1059	533196,00 --	-- --	56465 --	-- --	56465	-- 4517	60982
202	403	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3249	15093,95 11403,00	1937,87 4,63	4904 3705	630 2	569	2557 597	8058

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	404	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,239	3457,56	515,04	826	123	65	440	1368
						2667,94	1,54	638	--		101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	405	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,0974	166,48	3,85	2347	55	1439	595	3177
						60,50	0,62	853	9		235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	406	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,0346	115292,94	1576,46	3989	54	2996	866	5243
						27138,80	670,58	939	23		388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	407	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0346	8987,28	65,19	311	2	273	33	371
						1028,04	29,56	36	1		28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	408	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	2,10225	3225,99	3,54	6782	8	6153	562	7931
						295,31	1,70	621	4		588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	409	214-204-0613 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	2,4175875	6531,00	--	15789	--	15789	--	17052
						--	--	--	--		1263	
			Козырек №3									
209	414	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2311	28274,39	12104,19	6534	2797	615	2749	10025
						13510,75	3725,76	3122	861		743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210	415	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1419	101220,46	22477,28	14363	3190	406	8087	24246
						75879,50	6715,71	10767	953		1796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	416	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1704	34383,06	10788,92	5859	1839	793	2631	9169
						18936,30	3437,25	3227	586		679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	417	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2311	856578,00	--	197955	--	197955	--	213791
						--	--	--	--		15836	
213	418	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0011	892474,00	--	982	--	982	--	1061

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		79	
214	419	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1419	561429,00	--	79667	--	79667	--	86040
						--	--	--	--		6373	
215	420	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0772	556508,00	--	42962	--	42962	--	46399
						--	--	--	--		3437	
216	421	214-205-0203 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,0932	533196,00	--	49694	--	49694	--	53670
						--	--	--	--		3976	
217	422	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3123	15093,95	1937,87	4714	605	548	2458	7746
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11403,00	4,63	3561	1		574	
218	423	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2311	3457,56	515,04	799	119	63	426	1323
						2667,94	1,54	617	--		98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	424	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,5854	166,48	3,85	2262	52	1388	573	3062
						60,50	0,62	822	8		227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка									
220	435	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,371	12535,40	1881,21	130005	19510	70643	45740	189804
						3842,64	849,20	39852	8807		14060	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				330147				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68287			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					23184			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2073589		
		Накладные расходы		Тенге							328989	
		Сметная прибыль		Тенге							224081	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								3025095
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				49668760	1330930	29611634	16437840	71395125
								18726197	685558	--	5288528	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43856864				
		Материалы		Тенге				20402484				
		Всего заработная плата		Тенге					18938430			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3745818				
		Местные материалы		Тенге				152701				
			Накладные расходы	Тенге				16111244				
			Сметная прибыль	Тенге				4797443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64765551				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13866

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					18938430			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5811896				
		Материалы		Тенге				72344				
		Всего заработная плата		Тенге					473325			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5238278				
			Накладные расходы	Тенге				326596				
			Сметная прибыль	Тенге				491085				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6629577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
			Сметная заработная плата	Тенге					473325			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				71395128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14207
			Сметная заработная плата	Тенге					19411755			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Отопление

221	2	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	45	9270,26	32,52	417162	1464	373315	42216	496128
						941,84	15,44	42383	695		36750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	137	323,11	0,64	44266	87	1271	42092	93266
						313,20	0,31	42908	42		6909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	137	502,21	--	68803	--	40626	27613	104130
						205,67	--	28177	--		7713	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
224	9	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	1376,52	20,37	34413	509	22440	11435	49516
						458,57	8,18	11464	204		3668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	10	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	1970,24	20,37	33494	346	25352	7776	44572
						458,57	8,18	7796	139		3302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	11	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	34	2103,28	20,37	71512	692	55229	15552	94029
						458,57	8,18	15591	278		6965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	12	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	2400,52	37,87	40809	643	30402	9834	54694
						574,37	15,90	9764	270		4051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	89	2991,38	44,50	266233	3961	184805	77386	371108
						870,42	16,83	77467	1498		27490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3573,50 1032,54	53,26 19,68	14294 4130	213 79	9951	4125 1473	19892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	18	242-207-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52667,00 --	-- --	52667 --	-- --	52667	-- 4213	56880
231	19	242-207-3603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	9830,00 --	-- --	78640 --	-- --	78640	-- 6291	84931
232	20	242-303-0905 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	20345,00 --	-- --	20345 --	-- --	20345	-- 1628	21973
233	21	242-303-0901 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	8062,00 --	-- --	8062 --	-- --	8062	-- 645	8707
234	22	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3573,00 --	-- --	7146 --	-- --	7146	-- 572	7718
235	23	242-207-3502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3344,00 --	-- --	16720 --	-- --	16720	-- 1338	18058
236	24	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2561,00 --	-- --	7683 --	-- --	7683	-- 615	8298
237	25	242-207-3501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2485,00 --	-- --	14910 --	-- --	14910	-- 1193	16103
			Узел управления поэтажный на 3 квартиры									
238	28	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	21067,19 10909,60	241,91 77,25	42134 21819	483 154	19832	21534 5093	68762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	15	13922,41 1155,66	180,32 57,94	208836 17335	2705 869	188796	17840 18134	244810
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	32	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537,00 --	-- --	15573 --	-- --	15573	-- 1246	16819

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	33	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2,86	5802,00 --	-- --	16594 --	-- --	16594	-- 1327	17921
			Тепловой узел									
242	34	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	4784,31 4029,00	354,42 169,84	23922 20145	1772 849	2005	15746 3173	42841
243	35	Прайс-лист ТОО "Триэл" г.Кокшетау	Счетчик сетевой воды ультразвуковой ULTRAFLOW Dy32 мм-2шт,в комплекте:тепловычислитель ВКТ-7-1шт; преобразователь температур Pt500-2 шт	компл	1	633285,71 --	-- --	633286 --	-- --	633286	-- --	633286
244	36	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	2	23743,09 2089,46	450,47 134,27	47486 4179	901 269	42406	4359 4148	55992
245	37	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	65345,24 5420,48	471,29 77,25	130690 10841	942 154	118907	10776 11317	152783
246	38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	4475,66 3692,00	309,92 68,38	17903 14768	1240 274	1895	14741 2611	35255
247	39	242-203-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	26800,00 --	-- --	107200 --	-- --	107200	-- 8576	115776
248	40	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,4	1966,75 870,42	44,50 16,83	787 348	18 7	421	348 91	1226
249	41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,4	101,36 97,95	1,35 --	41 39	1 --	1	38 6	86
250	42	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	2497,76 2087,40	136,19 30,88	4996 4175	273 62	548	4152 732	9880
251	43	242-203-1105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	9371,00 --	-- --	18742 --	-- --	18742	-- 1499	20241

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	44	242-203-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5913,00 --	-- --	11826 --	-- --	11826	-- 946	12772
253	45	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	2	4390,73 1141,15	77,27 27,99	8781 2282	155 56	6344	2292 886	11958
254	47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	2561,01 363,47	-- --	10244 1454	-- --	8790	1425 934	12602
255	48	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	4	3080,42 477,67	-- --	12322 1911	-- --	10411	1872 1136	15330
256	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	насос	2	24134,76 19683,30	482,62 161,32	48270 39367	966 323	7937	38895 6973	94139
257	50	511-401-0119 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	1	292603,00 --	-- --	292603 --	-- --	292603	-- --	292603
258	51	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	4475,66 3692,00	309,92 68,38	4476 3692	310 68	474	3685 653	8814
259	52	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	80282,00 --	-- --	80282 --	-- --	80282	-- 6423	86705
260	53	242-307-0305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	43141,00 --	-- --	43141 --	-- --	43141	-- 3451	46592
261	54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	2497,76 2087,40	136,19 30,88	4996 4175	273 62	548	4152 732	9880
262	55	242-203-1105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	9371,00 --	-- --	18742 --	-- --	18742	-- 1499	20241
263	56	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980,00	--	143980	--	143980	--	155498

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		11518	
264	57	242-311-0905 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	203625,00	--	203625	--	203625	--	219915
						--	--	--	--		16290	
265	58	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408
						--	--	--	--		16030	
266	59	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
						--	--	--	--		1569	
267	60	245-601-0706 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	1	35039,00	--	35039	--	35039	--	37842
						--	--	--	--		2803	
			Изоляция теплового узла									
268	64	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
						--	--	--	--		215	
269	65	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	8	1608,54	62,15	12868	497	19	7535	22036
						1544,00	0,15	12352	1		1632	
			Изоляция отопительных приборов									
270	71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	747	750,30	80,55	560474	60171	247488	214053	836489
						338,44	38,60	252815	28834		61962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271	72	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	140,8	218,00	--	30694	--	30694	--	33150
						--	--	--	--		2456	
272	73	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	478,5	274,00	--	131109	--	131109	--	141598
						--	--	--	--		10489	
273	74	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	18,7	325,00	--	6078	--	6078	--	6564
						--	--	--	--		486	
274	75	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	18,7	364,00	--	6807	--	6807	--	7352
						--	--	--	--		545	
275	76	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	37,4	536,00	--	20046	--	20046	--	21650
						--	--	--	--		1604	
276	77	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	18,7	652,00	--	12192	--	12192	--	13167

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		975	
277	78	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	97,9	724,00	--	70880	--	70880	--	76550
						--	--	--	--		5670	
278	79	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,4	879,00	--	3868	--	3868	--	4177
						--	--	--	--		309	
279	80	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	6,6	1136,00	--	7498	--	7498	--	8098
						--	--	--	--		600	
280	81	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1642,47	16,55	98548	993	654	94970	208999
						1615,02	0,11	96901	7		15481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	82	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	53,94	143,00	--	7713	--	7713	--	8330
						--	--	--	--		617	
282	83	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	852	7,00	--	5964	--	5964	--	6441
						--	--	--	--		477	
283	84	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	5954	10,00	--	59540	--	59540	--	64303
						--	--	--	--		4763	
284	85	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	16,00	--	384	--	384	--	415
						--	--	--	--		31	
285	86	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	911	31,00	--	28241	--	28241	--	30500
						--	--	--	--		2259	
286	87	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	354	47,00	--	16638	--	16638	--	17969
						--	--	--	--		1331	
287	88	241-209-2013 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
						--	--	--	--		93	
288	89	241-209-2010 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	6	98,00	--	588	--	588	--	635
						--	--	--	--		47	
289	90	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	12	79,00	--	948	--	948	--	1024
						--	--	--	--		76	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	91	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 25 мм	шт.	968	267,00	--	258456	--	258456	--	279132
						--	--	--	--		20676	
291	92	241-211-1504 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х3/4"	шт.	4	393,00	--	1572	--	1572	--	1698
						--	--	--	--		126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4948627	79615	3194845	696442	6022601
								748278	35194	925889	377532	
			Стоимость оборудования	Тенге				925889				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				925889				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				36790				
			Материалы	Тенге				2023				
			Всего заработная плата	Тенге					33347			
			Накладные расходы	Тенге				23281				
			Сметная прибыль	Тенге				4805				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				64876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					33347			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				849646				
			Материалы	Тенге				247489				
			Всего заработная плата	Тенге					281649			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289172				
			Накладные расходы	Тенге				214053				
			Сметная прибыль	Тенге				85096				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1148795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
			Сметная заработная плата	Тенге					281649			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3136302				
			Материалы	Тенге				1151354				
			Всего заработная плата	Тенге					468476			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1504806				
			Сдача и испытание	Тенге				3819				
			Накладные расходы	Тенге				459108				
			Сметная прибыль	Тенге				287631				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3883041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
			Сметная заработная плата	Тенге					468476			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6022601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
			Сметная заработная плата	Тенге					783472			

Локальная смета 2-1-3. Сети системы водоснабжения и канализации

Водомерный узел учета на вводе в здание

292	6	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	45375,09	450,47	45375	450	42836	2179	51359
						2089,46	134,27	2089	134		3804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	7	242-108-0102 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	3	13331,00	--	39993	--	39993	--	43192
						--	--	--	--		3199	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	8	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4475,66	309,92	4476	310	474	3685	8814
						3692,00	68,38	3692	68		653	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	9	242-306-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	18258,00	--	18258	--	18258	--	19719
						--	--	--	--		1461	
296	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7	166,48	3,85	782	18	480	198	1059
						60,50	0,62	284	3		78	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	12	242-303-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6303,00	--	6303	--	6303	--	6807
						--	--	--	--		504	
298	13	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	1608,54	62,15	3217	124	5	1884	5509
						1544,00	0,15	3088	--		408	
299	14	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4434,62	54,56	22173	273	17890	4040	28310
						801,98	22,59	4010	113		2097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300	15	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2904,57	23,34	1452	12	1180	260	1849
						520,33	9,57	260	5		137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	16	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1777,10	23,34	1066	14	740	312	1488
						520,33	9,57	312	6		110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7	98,35	2,70	462	12	207	169	681
						51,74	0,31	243	1		50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303	21	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,25	537,00	--	20003	--	20003	--	21603
						--	--	--	--		1600	
304	22	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	1811,00	--	18110	--	18110	--	19559
						--	--	--	--		1449	
			Холодное водоснабжение В1									
305	23	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	2885,74	734,68	14429	3673	109	11543	28050
						2129,40	226,28	10647	1131		2078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	24	241-201-0908 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x2,9 мм	м	4,87	502,00	--	2445	--	2445	--	2641
						--	--	--	--		196	
307	25	241-214-0106 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	890,00	--	1780	--	1780	--	1922
						--	--	--	--		142	
308	26	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811,00	--	7244	--	7244	--	7824
						--	--	--	--		580	
309	31	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2146,81	27,78	23615	306	185	22666	49984
						2102,16	0,45	23124	5		3702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	32	241-201-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,0 мм	м	10,89	200,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
311	33	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2331,48	31,99	41967	576	398	40185	88724
						2277,40	0,68	40993	12		6572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	34	241-201-0905 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2,0 мм	м	17,82	245,00	--	4366	--	4366	--	4715
						--	--	--	--		349	
313	35	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	11	2459,24	583,79	27052	6422	218	21943	52915
						1855,62	179,92	20412	1979		3920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	36	241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,5 мм	м	10,406	372,00	--	3871	--	3871	--	4181
						--	--	--	--		310	
315	37	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2885,74	734,68	34629	8816	260	27703	67318
						2129,40	226,28	25553	2715		4987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	38	241-201-0908 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x2,9 мм	м	11,688	502,00	--	5867	--	5867	--	6336
						--	--	--	--		469	
317	39	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2146,81	27,78	42936	556	337	41211	90879
						2102,16	0,45	42043	9		6732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	40	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	18,74	640,00	--	11994	--	11994	--	12953
						--	--	--	--		959	
319	41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	72	750,30	80,55	54022	5799	23855	20632	80626
						338,44	38,60	24368	2779		5972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
320	42	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	34,1	364,00	--	12412	--	12412	--	13405
						--	--	--	--		993	
321	43	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	19,8	536,00	--	10613	--	10613	--	11462
						--	--	--	--		849	
322	44	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	12,1	652,00	--	7889	--	7889	--	8520
						--	--	--	--		631	
323	45	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	12,12	759,00	--	9199	--	9199	--	9935
						--	--	--	--		736	
324	46	241-208-0307 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1298,00	--	5192	--	5192	--	5607
						--	--	--	--		415	
325	47	241-211-2010 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40х 1 1/4"	шт.	9	1177,00	--	10593	--	10593	--	11440
						--	--	--	--		847	
326	48	241-211-1909 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 40х1 1/4"	шт.	9	1079,00	--	9711	--	9711	--	10488
						--	--	--	--		777	
327	49	241-209-1904 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	9	152,00	--	1368	--	1368	--	1477
						--	--	--	--		109	
328	50	241-211-1902 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х3/4"	шт.	9	382,00	--	3438	--	3438	--	3713
						--	--	--	--		275	
329	51	241-119-0302 РСНБ РК 2015	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	9	115,00	--	1035	--	1035	--	1118
						--	--	--	--		83	
330	54	241-211-1901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х 1/2"	шт.	36	280,00	--	10080	--	10080	--	10886
						--	--	--	--		806	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	55	241-210-1004 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х20 мм	шт.	36	50,00	--	1800	--	1800	--	1944
						--	--	--	--		144	
332	56	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 х1/2"	шт.	90	303,00	--	27270	--	27270	--	29452
						--	--	--	--		2182	
333	57	241-211-1903 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х 1"	шт.	90	636,00	--	57240	--	57240	--	61819
						--	--	--	--		4579	
334	58	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	390	1642,47	16,55	640563	6455	4250	617303	1358495
						1615,02	0,11	629858	43		100629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	59	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	386,1	122,00	--	47104	--	47104	--	50872
						--	--	--	--		3768	
336	60	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	81	2146,81	27,78	173892	2250	1367	166905	368061
						2102,16	0,45	170275	36		27264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	61	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	80,19	640,00	--	51322	--	51322	--	55428
						--	--	--	--		4106	
			Квартирный водомерный узел									
338	73	241-201-0908 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,9 мм	м	17,532	502,00	--	8801	--	8801	--	9505
						--	--	--	--		704	
339	74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,6	537,00	--	52411	--	52411	--	56604
						--	--	--	--		4193	
340	75	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	45	612,00	--	27540	--	27540	--	29743
						--	--	--	--		2203	
			Горячее водоснабжение Т3									
341	76	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	310	1642,47	16,55	509166	5130	3380	490676	1079830
						1615,02	0,11	500656	34		79987	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	77	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	306,9	122,00	--	37442	--	37442	--	40437
						--	--	--	--		2995	
343	79	241-211-2001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 х1/2"	шт.	90	303,00	--	27270	--	27270	--	29452
						--	--	--	--		2182	
			Хоз-бытовая канализация К1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	82	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57	227,42	227,42	12963	12963	--	1621	15750
						--	39,49	--	2251		1167	
345	83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	2306,30	--	6919	--	--	4982	12853
						2306,30	--	6919	--		952	
346	84	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54	52,68	52,68	2845	2844	--	825	3964
						--	21,23	--	1146		294	
347	85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1003,10	--	6019	--	--	4333	11181
						1003,10	--	6019	--		828	
348	86	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1069,91	3,60	19258	65	3025	15866	37934
						898,24	1,21	16168	22		2810	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	87	241-204-0101 РСНБ РК 2015 прим	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	18	791,00	--	14238	--	14238	--	15377
						--	--	--	--		1139	
350	88	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	3	156,00	--	468	--	468	--	505
						--	--	--	--		37	
351	89	241-209-1701 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1675,00	--	5025	--	5025	--	5427
						--	--	--	--		402	
352	90	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	110,00	--	330	--	330	--	356
						--	--	--	--		26	
353	91	241-208-2101 РСНБ РК 2015	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1618,00	--	9708	--	9708	--	10485
						--	--	--	--		777	
354	92	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	953170,66	322929,66	2860	968	102	2085	5340
						596785,00	105138,20	1790	315		396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	93	241-201-0623 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	3	15885,00	--	47655	--	47655	--	51467
						--	--	--	--		3812	
356	94	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	3	10019,93	32,22	30060	96	14798	14908	48565
						5055,20	15,44	15166	46		3597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	95	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	28958,78	1064,88	8688	319	6869	1480	10981
						4999,86	420,16	1500	126		813	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358	96	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	940,85	1,49	141128	223	394	137779	301219
						936,74	0,53	140511	79		22312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	97	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	149,7	270,00	--	40419	--	40419	--	43653
						--	--	--	--		3234	
360	98	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	285	908,81	3,60	259011	1026	1987	251216	551046
						898,24	1,21	255998	345		40818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	99	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	284,43	967,00	--	275044	--	275044	--	297048
						--	--	--	--		22004	
362	100	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	940,85	1,49	13172	20	38	12859	28114
						936,74	0,53	13114	7		2082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	101	241-203-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х4,9 мм	м	13,972	2005,00	--	28014	--	28014	--	30255
						--	--	--	--		2241	
364	102	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	54	750,30	80,55	40516	4349	17891	15474	60469
						338,44	38,60	18276	2084		4479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	103	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	44	1782,00	--	78408	--	78408	--	84681
						--	--	--	--		6273	
366	104	234-303-0328 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	15,4	3322,00	--	51159	--	51159	--	55252
						--	--	--	--		4093	
367	105	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	39,00	--	2340	--	2340	--	2527
						--	--	--	--		187	
368	106	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	110,00	--	3630	--	3630	--	3920
						--	--	--	--		290	
369	107	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	642,00	--	19260	--	19260	--	20801
						--	--	--	--		1541	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					68104			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3247372				
		Материалы		Тенге				93861				
		Всего заработная плата		Тенге					1921670			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201952				
		Сдача и испытание		Тенге				74				
			Накладные расходы	Тенге				1883239				
			Сметная прибыль	Тенге				410443				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5541054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1237
			Сметная заработная плата	Тенге					1921670			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5932722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1284
			Сметная заработная плата	Тенге					1992862			
			Локальная смета 02-01-06.Видеонаблюдение									
380	1	1310-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования	шт.	1	47808,49	7403,90	47808	7403	322	25788	79484
						40083,00	2192,48	40083	2192		5888	
381	2	Прайс-лист ТОО "ES market" РК.г.Нур-Султан	Сетевой коммутатор 24 порта,PoE802.3af,бюджет PoE350Вт,2x1Gb,2xSFP, /RVI-NS2404M/	шт	1	171160,71	--	171161	--		--	171161
						--	--	--	--	171161	--	
382	3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8	4846,59	5,88	38773	47	--	23623	67387
						4840,71	--	38726	--		4992	
383	4	Прайс-лист ТОО "ES market" РК.г.Нур-Султан	Уличная IP-камера видеонаблюдения,2МП,PoE 802,3af,RVI-IPC42LS(2.8-12)	шт	7	57053,57	--	399375	--		--	399375
						--	--	--	--	399375	--	
384	5	Прайс-лист ТОО "ES market" РК.г.Нур-Султан	IP-видеорегистратор,64 камеры,3МПп при 25к/сек,2HDMI.ethermet 2x1Gb,RVi-IPN64/8-4KV.2	шт	1	206187,50	--	206188	--		--	206188
						--	--	--	--	206188	--	
385	6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20292,48	2285,36	20292	2285	1393	10549	33308
						16614,00	679,36	16614	679		2467	
386	7	Прайс-лист ТОО "ES market" РК.г.Нур-Султан	ИБП 1 кВА,220В	шт	1	107142,86	--	107143	--		--	107143
						--	--	--	--	107143	--	
387	8	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	78892,00	--	78892	--	78892	--	85203
						--	--	--	--		6311	
388	9	248-404-0203 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	191945,00	--	191945	--	191945	--	207301
						--	--	--	--		15356	
389	10	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами	м	247	419,28	2,73	103562	674	10750	66389	183548
						373,03	0,28	92138	69		13596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	11	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,2519	172302,00	--	43403	--	43403	--	46875
						--	--	--	--		3472	
391	12	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	233	237,92	2,59	55435	604	1166	38659	101621
						230,32	0,12	53665	28		7528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	13	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	237,66	27,00	--	6417	--	6417	--	6930
						--	--	--	--		513	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1470393	11013	334288	165008	1695523
								241226	2968	883866	60123	
			Стоимость оборудования	Тенге				883867				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				883867				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				150276				
			Материалы	Тенге				1715				
			Всего заработная плата	Тенге					98294			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43403				
			Накладные расходы	Тенге				59960				
			Сметная прибыль	Тенге				16819				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				227055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					98294			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				429834				
			Материалы	Тенге				11916				
			Всего заработная плата	Тенге					145900			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				270837				
			Накладные расходы	Тенге				105048				
			Сметная прибыль	Тенге				42791				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				577673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					145900			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6417				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6417				
			Сметная прибыль	Тенге				513				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6930				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1695525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					244194			
			Локальная смета 02-01-07. Вертикальный подъёмник									
393	1	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	3	65254,00	6790,90	195762	20373	--	112423	332839
						58463,10	2970,00	175389	8910		24655	
394	2	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	3	1939307,00	--	5817921	--		--	5817921
						--	--	--	--	5817921	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6013683	20373	--	112423	6150760
								175389	8910	5817921	24655	
			Стоимость оборудования	Тенге				5817921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5817921				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				195762				
	Всего заработная плата		Тенге					184299			
		Накладные расходы	Тенге				112423				
		Сметная прибыль	Тенге				24655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				332840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					184299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6150761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					184299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								91196737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21868458				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1506000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					748124			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34655654		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7627677		
		- Накладные расходы	Тенге							19348635	
		- Сметная прибыль	Тенге							6190293	
		ИТОГО в ценах на 15.06.2021 г.			83 569 060	7 627 677	91196737				
		Временные здания и сооружения		0,90%	752 122	84 321 182					
		Зимние удорожания		1,700%	1 433 460	85 754 642					
		непредвиденные затраты 2%		2,000%	1 715 093	95 097 411					
		Итого со скидкой		0,90	69 625 911	15 961 759					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	8 355 109	77 981 021					

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдела строительства Атбасарского района" _____ Клевцова К.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614_____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
ТОО "Нұралем Құрылыс", эксперт_____ Сайдалин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау горсельпроект", эксперт_____ Феоктистов Ю.Ф.