Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз. 15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.16). Корректировка
Шифр стройки 3-1корр/20

Наименование объекта - Строительство двух 45-ти квартирных жилых домов поз. 15 и поз.16 в микрорайоне №1 города Атбасар Атбасарского района Акмолинской области (привязка)(поз.16). Корректировка
Шифр объекта 02-01

Акт №7
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы													
Подраздел 4. Перегородки													
1	90	215-302-0101 РСНБ РК 2015	**Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм**	1000 м2	0,1994		211885,00	--	42250	--	42250	--	45630
							--	--	--	--		3380	
2	91	1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1056,02		-1756,27	-208,79	-1854656	-220486	-298474	-1292236	-3398643
							-1264,84	-50,95	-1335696	-53804		-251751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		213-304-0103 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	27456,52		-180,00	--	-4942174	--	-4942174	--	-5337548
							--	--	--	--		-395374	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					-1335696				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-220486			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						-53804			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							-5198397		
		Накладные расходы		Тенге								-1292236	
		Сметная прибыль		Тенге								-643745	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									-8690561
Подраздел 10. Полы													
			Тип ДП-2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	261	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	399,3	2671,90	24,79	1066890	9898	869680	180671	1347366
						469,10	12,25	187312	4891		99805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип ДП-4									
5	277	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1236,4	2671,90	24,79	3303537	30650	2692892	559433	4172007
						469,10	12,25	579995	15146		309038	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плинтуса									
6	297	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2366,4	355,90	0,97	842202	2296	505060	315778	1250618
						141,50	0,46	334846	1089		92638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	298	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	203,8	194,66	1,29	39672	263	6683	30881	76198
						160,58	0,62	32726	126		5644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1134879				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43107			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					21252			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4074315		
		Накладные расходы		Тенге							1086763	
		Сметная прибыль		Тенге							507125	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								6846189
			Подраздел 11. Внутренняя отделка									
			Техподполье - потолки									
8	300	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	54,9	62,84	0,89	3450	49	536	2311	6222
						52,18	0,44	2865	24		461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Техподполье - стены									
9	301	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	128,25	62,84	0,89	8059	114	1253	5399	14534
						52,18	0,44	6692	56		1077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			1-й этаж /тамбур, лестничная площадка и электрощитовая/ -потолки									
10	309	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	214,8	62,84	0,89	13498	192	2098	9042	24343
						52,18	0,44	11208	95		1803	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			1-й этаж /тамбур, лестничная площадка и электрощитовая/ -стены									
11	312	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	252,6	310,28	2,83	78377	715	29069	39149	126928
						192,37	1,36	48593	344		9402	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	313	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	120,81	0,89	3733	28	334	2708	6956
						109,11	0,44	3371	14		515	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	314	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	348,6	916,39	3,79	319454	1321	86467	185843	545721
						664,56	1,83	231666	638		40424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					1-5 этажи -потолки							
14	316	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	958,8	343,98	3,15	329808	3020	120953	165834	535293
						214,68	1,52	205835	1457		39651	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					1-5 этажи -стены							
15	320	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4685,454	310,28	2,83	1453803	13260	539202	726170	2354371
						192,37	1,36	901341	6372		174398	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Откосы							
16	325	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	312,1	310,28	2,83	96838	883	35916	48371	156825
						192,37	1,36	60039	424		11617	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1471610				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19582			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9424			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						815829		
		Накладные расходы		Тенге							1184827	
		Сметная прибыль		Тенге							279348	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								3771195
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				804741	-157797	-308255	979354	1926821
								1270793	-23128	--	142728	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				804741				
		Материалы		Тенге				4591671				
		Всего заработная плата		Тенге					1247665			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42250				
		Местные материалы		Тенге				-4942174				
			Накладные расходы	Тенге				979354				
			Сметная прибыль	Тенге				142728				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1926823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
			Сметная заработная плата	Тенге					1247665			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1926823				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
			Сметная заработная плата	Тенге					1247665			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-02. Отопление и Вентиляция									
			Узел управления поэтажный на 3 квартиры									
17	26	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1542,04	--	1542	--	199	1007	2753
						1343,00	--	1343	--		204	
18	30	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	45	1542,04	--	69392	--	8957	45326	123896
						1343,00	--	60435	--		9177	
			Изоляция теплового узла									
19	61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,75	110,68	3,49	83	2	64	12	103
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,72	0,46	17	--		8	
20	62	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	2254,08	138,55	4508	277	2306	1564	6558
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			962,40	66,39	1925	133		486	
21	63	234-304-0903 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	2,2	12691,00	--	27920	--	27920	--	30154
						--	--	--	--		2234	
			Изоляция отопительных приборов									
22	66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	206,4	1024,86	1,21	211531	250	28747	146125	386268
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			884,37	0,59	182534	122		28612	
23	67	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4390,73	77,27	131722	2318	95170	34373	179382
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1141,15	27,99	34234	840		13288	
24	68	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	105,95	1,35	3178	40	200	2880	6542
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			97,95	--	2938	--		485	
25	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24	98,35	2,70	2360	64	1054	862	3480
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,74	0,31	1242	7		258	
26	70	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	24	110,68	3,49	2656	84	2027	384	3283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,72	0,46	545	11		243	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				454892	3035	166644	232533	742419
								285213	1113	--	54995	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				70934				
		Материалы		Тенге				9156				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					61778			
			Накладные расходы	Тенге				46333				
			Сметная прибыль	Тенге				9381				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					61778			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				249058				
		Материалы		Тенге				34197				
		Всего заработная плата		Тенге					186536			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27920				
			Накладные расходы	Тенге				148947				
			Сметная прибыль	Тенге				31841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					186536			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				134900				
		Материалы		Тенге				95369				
		Всего заработная плата		Тенге					38012			
			Накладные расходы	Тенге				37253				
			Сметная прибыль	Тенге				13773				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				185926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					38012			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				742420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					286326			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-03. Сети системы водоснабжения и канализации										
			Водомерный узел учета на вводе в здание									
27	1	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	35433,93	1253,50	35434	1253	15579	18589	58345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			18602,00	366,16	18602	366		4322	
28	2	261-302-0272 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2408,00	--	4816	--	4816	--	5201
						--	--	--	--		385	
29	3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	664,12	32,22	664	32	19	616	1383
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			613,36	15,44	613	15		102	
30	4	244-301-0601 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	162597,00	--	162597	--	162597	--	175605
						--	--	--	--		13008	
31	5	244-302-0504 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125	шт.	1	45568,00	--	45568	--	45568	--	49213
						--	--	--	--		3645	
32	17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	101,36	1,35	111	1	2	106	234

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						97,95	--	108	--		17	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	105,95	1,35	530	7	33	480	1091
						97,95	--	490	--		81	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7	166,48	3,85	782	18	480	198	1059
						60,50	0,62	284	3		78	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Квартирный водомерный узел									
35	69	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	22,5	397,00	--	8932	--	8932	--	9647
						--	--	--	--		715	
36	70	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	90	1113,62	0,15	100226	14	2940	95327	211197
						1080,80	--	97272	--		15644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	71	244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	45	8749,00	--	393705	--	393705	--	425201
						--	--	--	--		31496	
38	72	244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	45	8919,00	--	401355	--	401355	--	433463
						--	--	--	--		32108	
			Горячее водоснабжение Т3									
39	80	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	45	12340,32	515,13	555314	23181	2325	529875	1172004
						11773,52	241,79	529808	10881		86815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Хоз-бытовая канализация К1									
40	118	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды									
		Изм. и доп. вып. 18		комплект	45	3332,86	103,41	149979	4653	9840	135016	307794
						3010,80	50,78	135486	2285		22800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	120	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	45	4115,98	205,29	185219	9238	24033	153389	365697
						3376,62	101,59	151948	4572		27089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	122	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	45	2817,23	77,64	126775	3494	14892	107915	253466
						2408,64	38,42	108389	1729		18775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	124	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	45	3642,62	402,40	163918	18108	10324	141302	329638
						3010,80	193,33	135486	8700		24418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	126	261-302-0159 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	27	612,00	--	16524	--	16524	--	17846
						--	--	--	--		1322	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	129	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	9837,53	378,30	9838	379	801	8654	19971
						8657,83	172,67	8658	173		1479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	130	511-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526,00	--	81526	--		--	81526
						--	--	--	--	81526	--	
47	131	261-301-0328 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1566,00	--	31320	--	31320	--	33826
						--	--	--	--		2506	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2475133	60378	1146085	1191467	3953407
								1187144	28724	81526	286805	
		Стоимость оборудования		Тенге				81526				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				81526				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				782				
		Материалы		Тенге				480				
		Всего заработная плата		Тенге					287			
			Накладные расходы	Тенге				198				
			Сметная прибыль	Тенге				78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1058				
			Сметная заработная плата	Тенге					287			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2392825				
		Материалы		Тенге				80787				
		Всего заработная плата		Тенге					1215581			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1064817				
		Сдача и испытание		Тенге				263				
			Накладные расходы	Тенге				1191269				
			Сметная прибыль	Тенге				286727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3870821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								801
			Сметная заработная плата	Тенге					1215581			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3953405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								801
			Сметная заработная плата	Тенге					1215868			
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-04. Электросиловое оборудование и освещение									
			Вводное устройство ВРУ1-17-70УХЛ4 панель1									
48	3	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1803,92	181,92	5412	546	54	3627	9762
						1604,00	75,00	4812	225		723	
49	4	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	14535,00	--	43605	--	43605	--	47093
						--	--	--	--		3488	
			Щит ЩРн-18з-0 36УХЛ4 /ЩС-1/									
50	14	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6179,75	123,83	6180	124	2146	2852	9754
						3909,65	51,00	3910	51		723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	21	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1511,40 1395,48	89,01 37,50	1511 1395	90 38	26	1032 203	2746
52	22	Прайс-лист ТОО "ЭКАС" г.Караганда	Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.14-кл.точн.1/2	шт	1	90000,00 --	-- --	90000 --	-- --	90000	-- --	90000
			Щиток квартирный ЩК 1 1-01УХЛ4									
53	38	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	12,22	3300,91 3208,00	92,91 37,50	40337 39202	1135 458	--	28555 5511	74404
			Аппаратура осветительная									
54	40	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	10	630,91 558,20	4,26 1,88	6309 5582	43 19	684	4033 827	11169
55	42	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	52	630,91 558,20	4,26 1,88	32807 29026	222 98	3559	20969 4302	58079
56	46	1121-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	24	1656,45 1616,62	25,58 11,25	39755 38799	614 270	342	28130 5431	73315
57	49	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	2	7345,20 3154,92	2112,30 739,56	14690 6310	4224 1479	4156	5608 1624	21922
			Электроустановочные изделия									
58	78	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	146	1764,43 785,96	12,62 4,88	257607 114750	1842 712	141015	83133 27259	367999
59	80	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	279	256,21 222,14	0,23 0,11	71483 61977	64 31	9442	44646 9290	125419
60	83	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	209,40 199,51	0,22 0,09	1047 998	1 --	48	719 141	1907
61	86	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	256,21 222,14	0,23 0,11	512 444	-- --	68	320 67	899
62	88	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	536	256,21 222,14	0,23 0,11	137329 119067	123 59	18139	85771 17848	240948

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	89	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	491	636,00	--	312276	--	312276	--	337258
						--	--	--	--		24982	
64	91	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	77	209,40	0,22	16124	17	745	11066	29365
						199,51	0,09	15362	7		2175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	98	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	11	2586,00	--	28446	--	--	17352	49462
						2586,00	--	28446	--		3664	
66	100	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М." г.Караганда	Фотореле ФР-2	шт	1	7857,14	--	7857	--	7857	--	8486
						--	--	--	--		629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1113287	9045	544162	337813	1559987
								470080	3447	90000	108887	
			Стоимость оборудования	Тенге				90000				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				90000				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				711741				
			Материалы	Тенге				145251				
			Всего заработная плата	Тенге					197827			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				363738				
			Накладные расходы	Тенге				139307				
			Сметная прибыль	Тенге				68083				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				919131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					197827			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				311546				
			Материалы	Тенге				35171				
			Всего заработная плата	Тенге					275700			
			Накладные расходы	Тенге				198506				
			Сметная прибыль	Тенге				40804				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				550856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					275700			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1559987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
			Сметная заработная плата	Тенге					473527			
			РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 02-01-05. Слаботочные средства связи									
			Дистанционный учет воды									
67	16	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	9	11549,77	--	103948	--	1708	62366	179620
						11360,00	--	102240	--		13305	
68	18	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	54	119,67	1,28	6462	69	603	4170	11482
						107,22	0,03	5790	2		851	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	19	1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	928	36,97	0,07	34308	65	1392	23673	62619
						35,40	0,03	32851	28		4638	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	20	243-801-0301 РСНБ РК 2015 прим	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х0,75 мм2	км	1,0016	147392,00	--	147628	--	147628	--	159438
						--	--	--	--		11810	
71	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	4766,66	1460,30	14300	4381	295	8230	24332
						3208,00	602,18	9624	1807		1802	
72	22	247-201-0802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	12605,00	--	37815	--	37815	--	40840
						--	--	--	--		3025	
73	23	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	54	448,87	3,62	24239	196	1591	16183	43655
						415,78	0,44	22452	24		3234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	24	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	54,54	140,00	--	7636	--	7636	--	8247
						--	--	--	--		611	
75	25	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	20292,48	2285,36	60877	6856	4179	31647	99926
						16614,00	679,36	49842	2038		7402	
76	26	Прайс-лист ТОО "ES market" г.Нур-Султан	Блок питания 220/12В 60Вт,EAGLE EGL 125A-60W	шт	3	10803,57	--	32411	--		--	32411
						--	--	--	--	32411	--	
77	27	243-801-0103 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,0051	147492,00	--	752	--	752	--	812
						--	--	--	--		60	
78	28	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	333,08	2,59	49962	388	1968	34289	90991
						317,37	0,12	47606	18		6740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	29	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	153	32,00	--	4896	--	4896	--	5288
						--	--	--	--		392	
			Дистанционный учет тепла									
80	53	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	3	11549,77	--	34649	--	569	20789	59873
						11360,00	--	34080	--		4435	
81	54	Прайс-лист ТОО "ЭнКО" РК,г.Алматы курс пуб 5.79	Счетчик импульсов без индикатора 16-ти канальный,Пульсар 16 каналов	шт	3	47715,80	--	143147	--		--	143147
						--	--	--	--	143147	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	55	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные илимногожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	119,67	1,28	7180	77	670	4633	12758
						107,22	0,03	6433	2		945	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	56	1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильныеили многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	820	36,97	0,07	30315	58	1229	20918	55332
						35,40	0,03	29028	25		4099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	57	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8976	102442,00	--	91952	--	91952	--	99308
						--	--	--	--		7356	
85	58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
						3208,00	602,18	3208	602		601	
86	59	247-201-0802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12605,00	--	12605	--	12605	--	13613
						--	--	--	--		1008	
87	60	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	333,08	2,59	19985	155	788	13716	36397
						317,37	0,12	19042	7		2696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	61	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	61,2	32,00	--	1958	--	1958	--	2115
						--	--	--	--		157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				871792	13705	320333	243357	1190315
								362196	4553	175558	75167	
			Стоимость оборудования	Тенге				175558				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				175558				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				509293				
			Материалы	Тенге				6849				
			Всего заработная плата	Тенге					203441			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				290752				
			Накладные расходы	Тенге				125775				
			Сметная прибыль	Тенге				50804				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				685872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					203441			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				172451				
			Материалы	Тенге				8241				
			Всего заработная плата	Тенге					163308			
			Накладные расходы	Тенге				117582				
			Сметная прибыль	Тенге				23203				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				313236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					163308			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				14490				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14490				
			Сметная прибыль	Тенге				1160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15650				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1190316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					366749			
			РАЗДЕЛ 6. Включаемые работы									
			Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы									
			Перегородки									
89	1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1111,6	2900,58	91,31	3224285	101501	946260	2048110	5694186
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1958,01	23,16	2176524	25745		421792	
90	2	213-304-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	15160,9	180,00	--	2728962	--	2728962	--	2947279
						--	--	--	--		218317	
91	3	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	29,4	436,23	13,12	12825	386	405	8417	22941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,33	5,58	12034	164		1699	
92	4	224-103-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	29,4	3802,00	--	111779	--	111779	--	120721
						--	--	--	--		8942	
			Вентшахты									
93	5	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5	25983,00	1650,02	129915	8250	12885	85665	232826
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21756,00	787,44	108780	3937		17246	
94	6	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	5,4	23746,00	--	128228	--	128228	--	138486
						--	--	--	--		10258	
95	7	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	2479,06	39,50	247906	3950	77781	134458	412953
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1661,75	18,97	166175	1897		30589	
96	8	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	108	891,00	--	96228	--	96228	--	103926
						--	--	--	--		7698	
			Внутренняя отделка									
			1-5 этажи -стены									
97	9	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2223,2	1402,77	85,63	3118638	190373	876251	1763958	5273204
						923,00	68,79	2052014	152934		390608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	10	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	511,888	837,78 442,76	5,20 1,77	428850 226644	2662 906	199544	182040 48871	659761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	11	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	511,888	1276,61 780,22	20,32 6,83	653481 399385	10401 3496	243695	322305 78063	1053849
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	12	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	511,888	310,28 192,37	2,83 1,36	158829 98472	1448 696	58909	79334 19053	257216
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Наружная отделка							
101	13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,912075	103192,46 28080,00	1217,16 555,84	197312 53691	2327 1063	141294	49278 19727	266318
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обшивка из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	115	887,16 789,42	23,04 9,20	102023 90783	2650 1058	8590	84494 14921	201438
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	15	214-204-0607 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	132,25	3190,00 --	-- --	421878 --	-- --	421878	-- 33750	455628
					Отмостка бетонная							
104	16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,669	12535,40 3842,64	1881,21 849,20	45992 14099	6902 3116	24991	16181 4974	67147
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,04	25609,68 1460,70	1151,21 279,93	359560 20508	16163 3930	322889	22239 30544	412343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Локальная смета 02-01-02. Отопление и вентиляция							
106	18	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	176	1254,54 789,27	18,08 6,47	220800 138911	3181 1138	78708	137249 28644	386693
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	19	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1257	2155,00 --	-- --	2708835 --	-- --	2708835	-- 216707	2925542

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	20	Прайс-лист	Теплосчетчик Пульсар Ду 15 Qn=2,5 м3/час, RS 485	шт.	1	44183,21 --	-- --	44183 --	-- --	44183	-- --	44183
109	21	Прайс-лист	Теплосчетчик Пульсар Ду 20 Qn=2,5 м3/час, RS 485	шт.	45	63345,36 --	-- --	2850541 --	-- --	2850541	-- --	2850541
			Локальная смета 02-01-04. Электросиловое оборудование и освещение									
110	22	Прайс-лист	Электрические плиты ARG/CE60W0	шт	45	82142,86 --	-- --	3696429 --	-- --	3696429	-- --	3696429
			Локальная смета 02-01-05. Слаботочные средства связи									
111	23	Прайс-лист ТОО	Счетчик импульсов без индикатора 16-ти канальный.Пульсар 16 каналов	шт	3	76542,86 --	-- --	229629 --	-- --	229629	-- --	229629
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**21917108**	**350194**	**9188112**	**4933728**	**28453239**
			Стоимость оборудования	Тенге				**5558020**	**200080**	**6820782**	**1602403**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**6820782**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6820782**				
			Материалы	Тенге				**12153866**				
			Всего заработная плата	Тенге				**2913090**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5605853**			
			Местные материалы	Тенге				**758113**				
			Накладные расходы	Тенге				**2728962**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4788062**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1355353**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18297281**				**4001**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5605853**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**12825**				
			Материалы	Тенге				**405**				
			Всего заработная плата	Тенге					**12198**			
			Накладные расходы	Тенге				**8417**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1699**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**22941**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**12198**			**9**
			Сметная заработная плата	Тенге				**2929635**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**78707**				
			Материалы	Тенге					**140049**			
			Всего заработная плата	Тенге				**2708835**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4139**				
			Сдача и испытание	Тенге				**137249**				
			Накладные расходы	Тенге				**245351**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3312235**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								**101**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**140049**			
			Сметная заработная плата	Тенге				**28453239**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								**4111**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5758100**			
			Сметная заработная плата	Тенге								**37826190**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9133446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278560			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214789			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11057077		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7167866		
		- Накладные расходы	Тенге							7918252	
		- Сметная прибыль	Тенге							2270985	
		ИТОГО в ценах на 15.06.2021 г.			30 658 324	7 167 866	37826190				
		Временные здания и сооружения		0,90%	275 925	30 934 249					
		Зимние удорожания		1,700%	525 882	31 460 131					
		непредвиденные затраты 2%		2,000%	629 203	39 257 200					
		Итого со скидкой		0,90	35 331 480	3 925 720					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	4 239 778	39 571 257,26					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства Атбасарского района" _____ Қаиржан А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Мурзатаев С.С.

Технический надзор:
ТОО "Нұралем Құрылыс", эксперт _____ Сайдалин Б.К.

Авторский надзор:
ТОО "Кокшетау горсельпроект", эксперт _____ Феоктистов Ю.Ф.

расценка соответствует сметному